ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Средняя школа № 234 имени Ж.Жабаева" отдела образования по Казалинскому району" управления образования Кызылординской области"**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Конструктив LTD"**

Дополнительное соглашение №29/1 от 09.06.2025 года к договору о государственных закупках работ №29 от 26.02.2025 года

Наименование объекта: : **"Капитальный ремонт в средней школе №234 имени Ж.Жабаева" Кызылординская область, Казалинский район, п. Айтеке би, КОБЫЛАНДЫ БАТЫР, 20"**

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 09.06.2025 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	доп. Согл. №29/1 от 09.06.2025 года к договору №29 от 26.02.2025 г	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			наименование	Код	наименование	Код
2612714			Бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала строительства	Сумма НДС, подлежащих к оплате подрядчику с начала года	из графы 1						Сумма НДС, подлежащих к оплате подрядчику с начала года	К оплате за отчетынй месяц с НДС
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт в средней школе №234 имени Ж.Жабаева" Кызылординская область, Казалинский район, п. Айтеке би, КОБЫЛАНДЫ БАТЫР, 20"	331 286 492.63	35 494 981.35							35 494 981.35	153 000 000.00
удержание аванса - 30%	99 385 947.79								4 917 857.14	45 900 000.00
ИТОГО к оплате	231 900 544.84								30 577 124.21	107 100 000.00

Заказчик:

КГУ "Средняя школа № 234 имени Ж.Жабаева" отдела образования по Казалинскому району" управления образования Кызылординской области"

Ж. Уразбаева

Технический надзор:

ТОО ""Строительный контроль"

Баимов

Подрядчик:

ТОО "Конструктив LTD"
Директор:

Н.А.Ерханов

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Средняя школа № 234 имени Ж.Жабаева" отдела образования по Казалинскому району" управления образования Кызылординской области", БИН 970540002545, Кызылординская область, Казалинский район, п.Айтеке би, КОБЫЛАНДЫ БАТЫР, 20**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Конструктив LTD", БИН 150140026660, Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Жанакорган, Файзулла Козбаев, 6**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт в средней школе №234 имени Ж.Жабаева" Кызылординская область, Казалинский район, п. Айтеке би, КОБЫЛАНДЫ БАТЫР, 20"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт в средней школе №234 имени Ж.Жабаева" Кызылординская область, Казалинский район, п. Айтеке би, КОБЫЛАНДЫ БАТЫР, 20"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.согл. №29/1 от 09.06.2025 года к дог. №29 от 26.02.2025 года

Акт выполненных работ

за **Июнь 2025** (месяц, год) на **"Капитальный ремонт в средней школе №234 имени Ж.Жабаева" Кызылординская область, Казалинский район, п. Айтеке би, КОБЫЛАНДЫ БАТЫР, 20"** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2001 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	3	1215-0101-0402 РСНБ РК 2022	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	прибор	18.75	1163.3	9.21	21812.25	173.25		15657	40467	
						1154.09	5.7	21639	107.25		2997.75		
		261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	0.496875	0		0					
2	4	1215-0101-0401 РСНБ РК 2022	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор	8.19	935.65	8.26	7663.11	67.34		5499.13	14215.11	
						927.39	5.11	7595.77	41.86		1052.87		
		261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	0.149058	0		0					
3	5	1110-0212-0201 РСНБ РК 2022	**Площадки лестничные. Разборка перил**	м перил	70	592.1	76.99	41447	5390		27615	74587	
						515.11	32.81	36058	2297		5525		
4	7	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	$м^2$	279.7	535.61	27.31	149810	7639		105766	276022	
						508.3	16.9	142172	4727		20446		
		261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	2.2376	0		0					
5	11	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022	**Отмостка.Разборка**	$м^3$	12.6	26637.73	12606.19	335635	158838		176601	553215	
						14031.54	5435.08	176797	68482		40979		
6	12	1218-0101-1302 РСНБ РК 2022	**Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических**	$м^2$	285	153.91	67.65	43864	19281		23752	73025	
						86.26	29.49	24584	8405		5409		
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					600231.36	191388.59	0	354890.13	1031531.11	
								408845.77	84060.11	0	76409.62		
			Раздел 2: Полы										
7	15	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	мой поверхности	727	62.21	1.02	45227	741		32272	83700	
						61.19	0.46	44485	334		6201		
8	16	261-107-0510 РСНБ РК 2022	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	$м^2$	763.35	137		104579		104579		112945	
											8366		
9	20	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	мой поверхности	872.2	62.21	1.02	54260	889		38717	100417	
						61.19	0.46	53370	401		7440		
10	21	261-107-0510 РСНБ РК 2022	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	$м^2$	915.81	137		125466		125466		135503	
											10037		
11	22	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	872.2	1034.09	41.94	901933	36580	386672	360027	1362917	
						548.82	24.49	478681	21360		100957		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	17.79288	21696		386034.32					
		217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	30.527	21		641.07					
12	23	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	872.2	996.63	57.18	869261	49873	772071	54408	997562	
						54.25	32.39	47317	28251		73893		
		212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	35.58576	21696		772068.65					
13	25	**1111-0101-0203 РСНБ РК 2022**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**тилающего слоя**	55.94	15710.62	3158.07	878852	176662	419914	254268	1223770	
						5046.04	1266.97	282275	70874		90650		
		211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	71.6032	5862		419737.96					
		217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	8.391	21		176.21					
14	26	**1127-0601-0301 РСНБ РК 2022**	**Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки**	**$м^2$ покрытия**	279.7	24.14	1.08	6752	302		4735	12407	
						23.06	0.45	6450	126		920		
15	27	**1111-0101-1103 РСНБ РК 2022**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	279.7	1306.34	40.8	365383	11412	202027	114333	518094	
						543.24	24.49	151944	6850		38378		
		212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5.70588	35371		201822.68					
		217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	9.7895	21		205.58					
16	28	**1111-0101-1104 РСНБ РК 2022**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**$м^2$ стяжки**	279.7	3105.11	114.36	868499	31987	807290	34087	974793	
						104.48	64.78	29223	18119		72207		
		212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	22.82352	35371		807290.73					
17	29	**1111-0101-0503 РСНБ РК 2022**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**ной поверхности**	190.2	62.21	1.02	11832	194		8443	21897	
						61.19	0.46	11638	87		1622		
18	30	**261-107-0510 РСНБ РК 2022**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**$м^2$**	199.71	137		27360		27360		29549	
											2189		
19	31	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	190.2	1034.09	41.94	196684	7977	84321	78511	297211	
						548.82	24.49	104386	4658		22016		
		212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3.88008	21696		84182.22					
		217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	6.657	21		139.8					
20	32	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	190.2	996.63	57.18	189559	10876	168365	11865	217538	
						54.25	32.39	10318	6161		16114		
		212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	7.76016	21696		168364.43					
21	34	**1111-0101-0503 РСНБ РК 2022**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**ной поверхности**	483.3	62.21	1.02	30066	493		21454	55643	
						61.19	0.46	29573	222		4123		
22	35	**261-107-0510 РСНБ РК 2022**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**$м^2$**	507.465	137		69523		69523		75085	
											5562		
23	36	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	483.3	1034.09	41.94	499776	20270	214261	199497	755215	
						548.82	24.49	265245	11836		55942		
		212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	9.85932	21696		213907.81					
		217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	16.9155	21		355.23					
24	37	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	483.3	996.63	57.18	481671	27635	427817	30148	552764	
						54.25	32.39	26219	15654		40945		
		212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	19.71864	21696		427815.61					
25	39	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2022**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**		70.2	2520.1	141.16	176911	9910	91559	55386	250881	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			мастике. Устройство первого слоя	мой поверхности		1074.68	21.11	75443	1482		18584		
		216-201-0602 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0.242892	208227		50576.67					
		217-501-0106 РСНБ РК 2022	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0.009828	196207		1928.32					
		261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0.351	119		41.77					
		261-107-0709 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.162162	29918		4851.56					
		261-201-0364 РСНБ РК 2022	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.06669	77199		5148.4					
		261-105-0188 РСНБ РК 2022	Гидроизол	$м^2$	78.624	369		29012.26					
26	40	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2022**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	мой поверхности	70.2	1533.43 648.42	69.82 12.04	107647 45519	4901 845	57226	33382 11283	152312	
		216-201-0602 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0.106002	208227		22072.48					
		217-501-0106 РСНБ РК 2022	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0.004212	196207		826.42					
		261-107-0709 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.074412	29918		2226.26					
		261-201-0364 РСНБ РК 2022	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.040014	77199		3089.04					
		261-105-0188 РСНБ РК 2022	Гидроизол	$м^2$	78.624	369		29012.26					
27	41	**1111-0101-0503 РСНБ РК 2022**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	мой поверхности	70.2	62.21 61.19	1.02 0.46	4367 4296	71 32		3116 599	8082	
28	42	**261-107-0510 РСНБ РК 2022**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	$м^2$	73.71	137		10098		10098	808	10906	
29	43	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	70.2	1034.09 548.82	41.94 24.49	72593 38527	2944 1719	31122	28977 8126	109696	
		212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1.43208	21696		31070.41					
		217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	2.457	21		51.6					
30	44	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	70.2	996.63 54.25	57.18 32.39	69963 3808	4014 2274	62141	4379 5947	80289	
		212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2.86416	21696		62140.82					
31	47	**261-107-0510 РСНБ РК 2022**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	$м^2$	135.45	137		18557		18557	1485	20042	
32	48	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	129	1034.09 548.82	41.94 24.49	133398 70798	5410 3159	57190	53249 14932	201579	
		212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2.6316	21696		57095.19					
		217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	4.515	21		94.82					
33	49	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	129	996.63 54.25	57.18 32.39	128565 6998	7376 4178	114191	8047 10929	147541	
		212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	5.2632	21696		114190.39					
34	51	**1111-0101-0503 РСНБ РК 2022**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	мой поверхности	1033	62.21 61.19	1.02 0.46	64263 63209	1053 475		45855 8811	118929	
35	52	**261-107-0510 РСНБ РК 2022**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	$м^2$	1084.65	137		148597		148597	11888	160485	
36	56	**1111-0101-0503 РСНБ РК 2022**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	мой поверхности	400.8	62.21 61.19	1.02 0.46	24934 24525	408 184		17792 3419	46145	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			полос/	$м^2$							4612		
38	58	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	154.7	1034.09	41.94	159973.62	6488.29	68583.28	63856.98	241737.28	
						548.82	24.49	84902.43	3788.76		17906.68		
		212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3.15588	21696		68469.97					
		217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	5.4145	21		113.7					
39	59	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	154.7	996.63	57.18	154178.54	8845.85	136940.38	9650.22	176935.03	
						54.25	32.39	8392.32	5010.77		13106.27		
		212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	6.31176	21696		136939.94					
40	61	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	мой поверхности	31.8	2520.1	141.16	80139	4489	41475	25089	113646	
						1074.68	21.11	34175	671		8418		
		216-201-0602 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0.110028	208227		22910.8					
		217-501-0106 РСНБ РК 2022	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0.004452	196207		873.51					
		261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0.159	119		18.92					
		261-107-0709 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.073458	29918		2197.72					
		261-201-0364 РСНБ РК 2022	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.03021	77199		2332.18					
		261-105-0188 РСНБ РК 2022	Гидроизол	$м^2$	35.616	369		13142.3					
41	62	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	мой поверхности	31.8	1533.43	69.82	48763	2220	25923	15122	68996	
						648.42	12.04	20620	383		5111		
		216-201-0602 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0.048018	208227		9998.64					
		217-501-0106 РСНБ РК 2022	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0.001908	196207		374.36					
		261-107-0709 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.033708	29918		1008.48					
		261-201-0364 РСНБ РК 2022	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.018126	77199		1399.31					
		261-105-0188 РСНБ РК 2022	Гидроизол	$м^2$	35.616	369		13142.3					
42	63	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	мой поверхности	31.8	62.21	1.02	1978	33		1412	3661	
						61.19	0.46	1946	15		271		
43	64	261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	33.39	137		4574		4574	366	4940	
44	65	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	31.8	1034.09	41.94	32884	1334	14098	13126	49691	
						548.82	24.49	17452	779		3681		
		212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0.64872	21696		14074.63					
		217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1.113	21		23.37					
45	66	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	31.8	996.63	57.18	31693	1818	28149	1984	36371	
						54.25	32.39	1725	1030		2694		
		212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1.29744	21696		28149.26					
46	68	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	мой поверхности	66.4	62.21	1.02	4131	68		2947	7644	
						61.19	0.46	4063	31		566		
47	69	261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	69.72	137		9552		9552	764	10316	
48	70	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	66.4	1034.09	41.94	68664	2785	29437	27409	103759	
						548.82	24.49	36442	1626		7686		
		212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1.35456	21696		29388.53					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	2.324	21		48.8					
49	71	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	66.4	996.63	57.18	66176	3797	58777	4142	75943	
						54.25	32.39	3602	2151		5625		
		212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2.70912	21696		58777.07					
50	73	**1111-0101-0503 РСНБ РК 2022**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	мой поверхности	828.6	62.21	1.02	51547	845		36782	95397	
						61.19	0.46	50702	381		7068		
51	74	**261-107-0510 РСНБ РК 2022**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	$м^2$	870.03	137		119194		119194		128730	
											9536		
			Итого по разделу 2: Полы					7577678.16	444701.14	4994704.66	1694468.2	10013930.31	
								2138268.75	215147.53	0	741783.95		
			Раздел 3: Внутренняя отделка										
52	82	**222-529-0401 РСНБ РК 2022**	**Уголок перфорированный оцинкованный**	м	3000	69		207000		207000		223560	
											16560		
53	83	**1115-0108-1401 РСНБ РК 2022**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	$м^2$	226.6	2361.67	258.03	535154	58469		362818	969809	
						2103.64	120.16	476685	27228		71837		
54	84	**232-401-0101 РСНБ РК 2022**	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм**	$м^2$	231.132	4122		952726		952726		1028944	
											76218		
55	85	**261-107-0885 РСНБ РК 2022**	**Элементы крепления подвесных потолков**	м	52	731		38012		38012		41053	
											3041		
56	88	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2022**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	мой поверхности	68.4	1590.1	11.39	108763	779	31679	55143	177018	
						1115.56	4.15	76304	284		13112		
		261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1.71	398		680.58					
		236-101-0102 РСНБ РК 2022	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	8.0028	489		3913.37					
		232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	282.0132	96		27073.27					
		217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.08892	134		11.92					
57	92	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2022**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	мой поверхности	231.174734	874.01	7.26	202049.03	1678.3	76558.17	89584.86	314964	
						535.58	2.64	123812.55	610.29		23330.11		
		261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	5.779368	398		2300.19					
		236-101-0102 РСНБ РК 2022	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	27.047444	489		13226.2					
		232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	635.499343	96		61007.94					
		217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.18494	134		24.78					
58	94	**1115-0201-0201 РСНБ РК 2022**	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	мой поверхности	100	2926.65	52.58	292665	5258	65022	163449	492603	
						2223.85	46.27	222385	4627		36489		
		212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	2.55	25496		65014.8					
		217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0.35	21		7.35					
59	95	**1115-0206-0201 РСНБ РК 2022**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	мой поверхности	28.1	831.56	7.26	23367	204	9306	10030	36069	
						493.13	2.64	13857	74		2672		
		261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0.7025	398		279.6					
		236-101-0102 РСНБ РК 2022	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	3.2877	489		1607.69					
		232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	77.2469	96		7415.7					
		217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.02248	134		3.01					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	96	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2022**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**		28.1	874.01	7.26	24560	204	9306	10889	38285	
				мой поверхности		535.58	2.64	15050	74		2836		
		261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0.7025	398		279.6					
		236-101-0102 РСНБ РК 2022	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	3.2877	489		1607.69					
		232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	77.2469	96		7415.7					
		217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.02248	134		3.01					
61	99	**1115-0206-0201 РСНБ РК 2022**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**		1460.78	831.56	7.26	1214726	10605	483767	521425	1875042	
				мой поверхности		493.13	2.64	720354	3856		138891		
		261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	36.5195	398		14534.76					
		236-101-0102 РСНБ РК 2022	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	170.91126	489		83575.61					
		232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4015.68422	96		385505.69					
		217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1.168624	134		156.6					
62	100	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2022**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**		1460.78	874.01	7.26	1276736	10605	483767	566081	1990239	
				мой поверхности		535.58	2.64	782365	3856		147422		
		261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	36.5195	398		14534.76					
		236-101-0102 РСНБ РК 2022	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	170.91126	489		83575.61					
		232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4015.68422	96		385505.69					
		217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1.168624	134		156.6					
63	102	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2022**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		42.12	1787.95	120.92	75308	5093	16875	41515	126169	
				мой поверхности		1266.38	102.56	53340	4320		9346		
		212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0.636012	25496		16215.76					
		216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.002527	21090		53.3					
		261-107-0319 РСНБ РК 2022	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	1.166724	503		586.86					
		217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.029484	659		19.43					
64	104	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2022**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**		815.7	1590.1	11.39	1297044.58	9290.78	377791.68	657609.36	2111023.39	
				мой поверхности		1115.56	4.15	909962.13	3385.03		156369.45		
		261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	20.3925	398		8116.22					
		236-101-0102 РСНБ РК 2022	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	95.4369	489		46668.64					
		232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3363.1311	96		322860.59					
		217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1.06041	134		142.09					
65	106	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2022**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**		65.8	1590.1	11.39	104629	749	30475	53047	170290	
				мой поверхности		1115.56	4.15	73404	273		12614		
		261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1.645	398		654.71					
		236-101-0102 РСНБ РК 2022	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	7.6986	489		3764.62					
		232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	271.2934	96		26044.17					
		217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.08554	134		11.46					
			Итого по разделу 3: Внутренняя отделка					6352739.61	102935.08	2782284.85	2531591.22	9595068.39	
								3467518.68	48587.32	0	710737.56		
			Раздел 4: Кровля в осях 1-3/1										
66	143	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2022**	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по**		820	3407.94	39.04	2794511	32013	1246712	1095905	4201647	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			деревянной обрешетке с ее устройством	**$м^2$ кровли**		1848.52	7.69	1515786	6306		311231		
		215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	4.428	138287		612334.84					
		215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	4.1	140764		577132.4					
		217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	32.8	659		21615.2					
		217-106-0101 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	30.3236	1175		35630.23					
67	145	**1112-0101-2003 РСНБ РК 2022**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	80.6	1214.31	15.92	97873	1283	52561	32009	140273	
						546.27	5.3	44029	427		10391		
		224-204-0113 РСНБ РК 2022	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	166.036	264		43833.5					
		236-202-1012 РСНБ РК 2022	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	0.806	1181		951.89					
		217-106-0102 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	6.948365	1119		7775.22					
68	146	**224-105-0211 РСНБ РК 2022**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	80.6	1692		136375		136375		147285	
											10910		
69	147	**1110-0104-0206 РСНБ РК 2022**	**карниз. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву**	**$м^2$ потолков**	111.5	3074.59	5.83	342817	650	295236	34002	406964	
						420.9	2.64	46930	294		30145		
		214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.4683	625266		292812.07					
		217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3.6795	659		2424.79					
70	148	**1110-0102-0205 РСНБ РК 2022**	**Стены. Устройство карнизов**	**хности карнизов**	56	7169.7	47.9	401503	2682	251322	107066	549255	
						2633.9	21.52	147498	1205		40686		
		215-204-0202 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.3248	140764		45720.15					
		215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.5152	140764		72521.61					
		215-204-2301 РСНБ РК 2022	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	0.5936	221954		131751.89					
		217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2.016	659		1328.54					
71	149	**224-105-0101 РСНБ РК 2022**	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	32	2731		87392		87392		94383	
											6991		
72	150	**224-105-0102 РСНБ РК 2022**	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	32	1761		56352		56352		60860	
											4508		
73	151	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2022**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	2	36960.25	1519.74	73921	3039	48484	17046	98244	
						11198.67	639.15	22397	1278		7277		
		215-101-0202 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0.12	83758		10050.96					
		215-204-0203 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.12	114336		13720.32					
		215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.2	114336		22867.2					
		217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2.8	659		1845.2					
74	152	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2022**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**$м^2$ кровли**	10.6	1244.73	36.8	13194	390	875	8697	23642	
						1125.35	14.25	11929	151		1751		
		236-202-1012 РСНБ РК 2022	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.212	1181		250.37					
		217-106-0102 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.45156	1119		505.3					
		261-107-0996 РСНБ РК 2022	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.080295	1491		119.72					
75	154	**224-105-0101 РСНБ РК 2022**	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	16	2731		43696		43696		47192	
											3496		
76	155	**224-105-0102 РСНБ РК 2022**	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**		16	1761		28176		28176		30430	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			защитным покрытием ГОСТ 14918-80	**м**							**2254**		
77	156	**1111-0101-0503 РСНБ РК 2022**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**•**	**10.6**	**266.45**	**1.02**	**2824**	**11**	**2165**	**471**	**3559**	
				ной поверхности		**61.19**	**0.46**	**649**	**5**		**264**		
		261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0.004155	521019		2164.94					
78	157	**1112-0101-2003 РСНБ РК 2022**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**8**	**1214.31**	**15.92**	**9714**	**127**	**5217**	**3177**	**13922**	
						546.27	**5.3**	**4370**	**42**		**1031**		
		224-204-0113 РСНБ РК 2022	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	16.48	264		4350.72					
		236-202-1012 РСНБ РК 2022	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	0.08	1181		94.48					
		217-106-0102 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.689664	1119		771.73					
79	158	**224-105-0112 РСНБ РК 2022**	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**8**	**2014**		**16112**		**16112**	**1289**	**17401**	
80	159	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2022**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**л в конструкции**	**0.296**	**11969.91**	**106.01**	**3543**	**32**	**3078**	**322**	**4174**	
						1465.73	**45.8**	**434**	**14**		**309**		
		261-107-0355 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0.000296	94938		28.1					
		261-107-0938 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония насыпной высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0.000503	99206		49.92					
		261-107-0939 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.001983	1512552		2999.69					
		217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0.006808	21		0.14					
81	160	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2022**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**л в конструкции**	**0.074**	**201532.65**	**1983.78**	**14913**	**147**	**11803**	**2179**	**18459**	
						40045.19	**861.19**	**2963**	**64**		**1367**		
		215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.06882	138287		9516.91					
		215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.00888	140764		1249.98					
		215-203-0403 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.00074	79961		59.17					
		235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	0.1073	289		31.01					
		261-107-0765 РСНБ РК 2022	Смола каменноугольная	т	0.000191	106532		20.34					
		261-107-0895 РСНБ РК 2022	Паста антисептическая	т	0.000223	797818		177.71					
		217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.555	783		434.57					
		217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвозди ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.222	659		146.3					
		214-405-0201 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок	т	0.000229	729240		167.29					
			Итого по разделу 4: Кровля в осях 1-3/1					**4122916**	**40374**	**2285556**	**1300874**	**5857690**	
								1796985	**9786**	**0**	**433900**		
			Раздел 5: Кровля в осях Ж-Е 5-6										
82	161	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2022**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	**$м^3$**	**10**	**48688.72**	**1678.49**	**486887**	**16785**	**398853**	**55985**	**586302**	
						7124.91	**650.81**	**71249**	**6508**		**43430**		
		212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	10.2	34776		354715.2					
		215-101-0102 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0.069	83758		5779.3					
		215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.008	114336		914.69					
		215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.02	114336		2286.72					
		215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.069	114336		7889.18					
		216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.005	26042		130.21					
		261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.056	9128		511.17					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0.175	21		3.68					
		218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	4.95	3285		16260.75					
		214-209-0802 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	4	1981		7924					
		217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3.7	659		2438.3					
83	162	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2022**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /мауэрлат/**	$м^3$	1.02	46264.84 / 5299.19	2459.83 / 544.87	47190 / 5405	2509 / 556	39276	4292 / 4119	55601	
		212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1.0353	34776		36003.59					
		215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.002244	114336		256.57					
		216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.000255	26042		6.64					
		261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.089964	9128		821.19					
		217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0.002887	21		0.06					
		218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0.45696	3285		1501.11					
		214-209-0802 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0.2856	1981		565.77					
		217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.1836	659		120.99					
84	163	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2022**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**л в конструкции**	2.799	223489.48 / 39443.8	1384.62 / 524.2	625546.98 / 110403.24	3875.6 / 1467.24	511268.3	80546.65 / 56487.57	762581.2	
		261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	12.25962	93		1140.14					
		215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.44784	138287		61930.45					
		215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.16794	138287		23223.92					
		215-204-0501 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	2.32317	140764		327018.7					
		235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	9.46062	289		2734.12					
		261-107-0895 РСНБ РК 2022	Паста антисептическая	т	0.005486	797818		4376.86					
		217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	20.1528	659		13280.7					
		214-405-0201 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок	т	0.106362	729240		77563.42					
85	164	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2022**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**л в конструкции**	12.53	201532.65 / 40045.19	1983.78 / 861.19	2525204.48 / 501766.44	24856.61 / 10790.77	1998581.44	369041.31 / 231539.82	3125785.61	
		215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	11.6529	138287		1611444.58					
		215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1.5036	140764		211652.75					
		215-203-0403 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.1253	79961		10019.11					
		235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	18.1685	289		5250.7					
		261-107-0765 РСНБ РК 2022	Смола каменноугольная	т	0.032327	106532		3443.9					
		261-107-0895 РСНБ РК 2022	Паста антисептическая	т	0.037715	797818		30089.95					
		217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	93.975	783		73582.42					
		217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	37.59	659		24771.81					
		214-405-0201 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок	т	0.038843	729240		28325.87					
86	165	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2022**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**ной поверхности**	1397.05164	418.12 / 55.54	4.93 / 2.13	584135.04 / 77592.47	6887.29 / 2975.64	499655.28	58005.88 / 51369.62	693510.54	
		261-107-0355 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0.055882	94938		5305.33					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		261-107-0938 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0.083823	99206		8315.75					
		261-107-0939 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.321322	1512552		486016.05					
		217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1.103671	21		23.18					
87	166	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2022**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**л в конструкции**	20.329	11969.91	106.01	243336.54	2154.89	211384.42	22124.14	286697.51	
						1465.73	45.8	29796.63	930.77		21236.83		
		261-107-0355 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0.020329	94938		1929.99					
		261-107-0938 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0.034559	99206		3428.49					
		261-107-0939 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.136204	1512552		206016.09					
		217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0.467567	21		9.82					
88	167	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2022**	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**$м^2$ кровли**	1825.4	3407.94	39.04	6220854	71263	2775302	2439592	9353277	
						1848.52	7.69	3374288	14037		692831		
		215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	9.85716	138287		1363117.08					
		215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	9.127	140764		1284753.03					
		217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	73.016	659		48117.54					
		217-106-0101 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	67.503292	1175		79316.37					
89	169	**1112-0101-2003 РСНБ РК 2022**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	161	1214.31	15.92	195504	2563	104991	63938	280198	
						546.27	5.3	87949	853		20756		
		224-204-0113 РСНБ РК 2022	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	331.66	264		87558.24					
		236-202-1012 РСНБ РК 2022	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	1.61	1181		1901.41					
		217-106-0102 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	13.879488	1119		15531.15					
90	170	**224-105-0211 РСНБ РК 2022**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	161	1692		272412		272412		294205	
											21793		
91	171	**1110-0104-0206 РСНБ РК 2022**	**Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву**	**$м^2$ потолков**	195.1	3074.59	5.83	599853	1137	516597	59496	712096	
						420.9	2.64	82118	515		52747		
		214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.81942	625266		512355.47					
		217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	6.4383	659		4242.84					
92	172	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2022**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	81	5414.76	25.86	438596	2094	291485	104788	586855	
						1790.32	6.46	145016	523		43471		
		261-102-0217 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса II, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	9.72	140		1360.8					
		217-108-0302 РСНБ РК 2022	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	3.24	444		1438.56					
		214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.4617	625266		288685.31					
93	173	**1110-0102-0205 РСНБ РК 2022**	**Стены. Устройство карнизов**	**хности карнизов**	131.7	7169.7	47.9	944249	6308	591056	251797	1291730	
						2633.9	21.52	346885	2834		95684		
		215-204-0202 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.76386	140764		107523.99					
		215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1.21164	140764		170555.29					
		215-204-2301 РСНБ РК 2022	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	1.39602	221954		309852.22					
		217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4.7412	659		3124.45					
94	174	**224-105-0101 РСНБ РК 2022**	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	20.6	2731		56259		56259		60760	
											4501		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	175	224-105-0102 РСНБ РК 2022	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	20.6	1761		36277		36277	2902	39179	
96	176	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	8	36960.25 11198.67	1519.74 639.15	295682 89589	12158 5113	193935	68186 29109	392977	
		215-101-0202 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0.48	83758		40203.84					
		215-204-0203 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.48	114336		54881.28					
		215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.8	114336		91468.8					
		217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	11.2	659		7380.8					
97	177	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	$м^2$ кровли	42.4	1244.73 1125.35	36.8 14.25	52777 47715	1560 604	3501	34790 7005	94572	
		236-202-1012 РСНБ РК 2022	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	0.848	1181		1001.49					
		217-106-0102 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1.80624	1119		2021.18					
		261-107-0996 РСНБ РК 2022	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.32118	1491		478.88					
98	179	224-105-0101 РСНБ РК 2022	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	64	2731		174784		174784	13983	188767	
99	180	224-105-0102 РСНБ РК 2022	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	64	1761		112704		112704	9016	121720	
100	181	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	мой поверхности	42.4	266.45 61.19	1.02 0.46	11297 2594	44 20	8660	1882 1054	14233	
		261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0.016621	521019		8659.75					
101	182	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	32	1214.31 546.27	15.92 5.3	38858 17481	510 170	20868	12708 4125	55691	
		224-204-0113 РСНБ РК 2022	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	65.92	264		17402.88					
		236-202-1012 РСНБ РК 2022	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	0.32	1181		377.92					
		217-106-0102 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	2.758656	1119		3086.94					
102	183	224-105-0112 РСНБ РК 2022	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	32	2014		64448		64448	5156	69604	
103	184	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м в конструкции	1.184	11969.91 1465.73	106.01 45.8	14172 1735	125 54	12311	1289 1237	16698	
		261-107-0355 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0.001184	94938		112.41					
		261-107-0938 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0.002013	99206		199.68					
		261-107-0939 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.007933	1512552		11998.77					
		217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0.027232	21		0.57					
104	185	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м в конструкции	0.296	201532.65 40045.19	1983.78 861.19	59654 11853	587 255	47213	8718 5470	73842	
		215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.27528	138287		38067.65					
		215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.03552	140764		4999.94					
		215-203-0403 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.00296	79961		236.68					
		235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	0.4292	289		124.04					
		261-107-0765 РСНБ РК 2022	Смола каменноугольная	т	0.000764	106532		81.36					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		261-107-0895 РСНБ РК 2022	Паста антисептическая	т	0.000891	797818		710.82					
		217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2.22	783		1738.26					
		217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.888	659		585.19					
		214-405-0201 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок	т	0.000918	729240		669.15					
			Итого по разделу 5: Кровля в осях Ж-Е 5-6					**14100680.04**	**155417.39**	**8941821.44**	**3637178.98**	**19156881.86**	
								5003435.78	**48206.42**	**0**	**1419022.84**		
			Раздел 8: Облицовка металлосайдингом										
105	196	**1115-0109-0501 РСНБ РК 2022**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	**ности облицовки**	3325.6	5402.49 / 3189.34	20.95 / 4.47	17966520.8 / 10606468.8	69671.2 / 14865.6	7290380	7647350.4 / 2049101.6	27662972.8	
		222-531-0101 РСНБ РК 2022	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	2660.48	104		276689.92					
		261-102-0380 РСНБ РК 2022	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	7316.32	355		2597293.6					
		261-107-0225 РСНБ РК 2022	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт	16628	34		565352					
		261-107-0235 РСНБ РК 2022	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт	8646.56	96		830069.76					
		217-109-0102 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт	11107.504	26		288795.1					
		217-109-0106 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт	27935.04	40		1117401.6					
		241-703-0401 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	242.10368	1191		288345.48					
		217-106-0102 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1037.5872	1119		1161060.08					
		217-106-0104 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	143.16708	1155		165357.98					
106	199	**231-103-0101 РСНБ РК 2022**	**Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость - 0,08 мг/(мхчхПА)**	$м^2$	4157	830		3450310		3450310	276025	3726335	
107	200	**1115-0109-0503 РСНБ РК 2022**	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	м	1254.4	4835.65 / 2334.82	16.35 / 2.8	6065839.2 / 2928798.4	20508.8 / 3512	3116532	2111268 / 654169.6	8831276.8	
		261-102-0380 РСНБ РК 2022	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	1317.12	355		467577.6					
		261-105-0601 РСНБ РК 2022	Герметик силиконовый, 310 мл	шт	62.72	1253		78588.16					
		261-107-0605 РСНБ РК 2022	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1317.12	954		1256532.48					
		261-107-0608 РСНБ РК 2022	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1317.12	665		875884.8					
		217-106-0102 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	391.3728	1119		437946.16					
108	201	**1115-0108-1902 РСНБ РК 2022**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	418.88	2278.78 / 723.87	6.79 / 1.98	954535.2 / 303214.4	2844.8 / 829.6	648476.8	218911.2 / 93875.2	1267321.6	
		222-529-0501 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	439.824	551		242343.02					
		261-105-0601 РСНБ РК 2022	Герметик силиконовый, 310 мл	шт	18.01184	1253		22568.84					
		261-107-0998 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полуоферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт	573.8656	2		1147.73					
		261-107-0815 РСНБ РК 2022	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	439.824	865		380447.76					
		261-107-0996 РСНБ РК 2022	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	1.319891	1491		1967.96					
109	202	**1115-0109-0502 РСНБ РК 2022**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	**ности облицовки**	345.2	3844.48 / 2082.71	13.49 / 2.8	1327114.4 / 718951.2	4656.8 / 966.4	603506.4	518341.6 / 147635.2	1993091.2	
		222-531-0101 РСНБ РК 2022	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	276.16	104		28720.64					
		261-102-0380 РСНБ РК 2022	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	759.44	355		269601.2					
		261-107-0225 РСНБ РК 2022	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт	1726	34		58684					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		261-107-0235 РСНБ РК 2022	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм Л -образный/	шт.	897.52	96		86161.92					
		241-703-0401 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	25.13056	1191		29930.5					
		217-106-0102 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	107.7024	1119		120518.99					
		217-106-0104 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	8.562686	1155		9889.9					
		261-201-0115 РСНБ РК 2022	Металлосайдинг	$м^2$	379.72	0		0					
110	204	231-103-0101 РСНБ РК 2022	**Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость - 0,08 мг/(мхчхПА)**	$м^2$	474.65	830		393960		393960		425477	
			Итого по разделу 8: Облицовка металлосайдингом								31517		
								30158279.6	97681.6	15503165.2	10495871.2	43906474.4	
			Раздел 9: Электроосвещение					14557432.8	20173.6	0	3252323.6		
1	143	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	9453	301.57	2.21	2850741	20891	460928	1703242	4918302	
						250.17	0.08	2364857	756		364319		
2	144	243-106-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	4.218	372858		1572715		1572715		1698532	
											125817		
3	145	243-106-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	3.888	574495		2233637		2233637		2412328	
											178691		
4	146	243-106-0904 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66**	км	0.619	2160751		1337505		1337505		1444505	
											107000		
5	147	243-111-1006 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х25 (ок)-0,66**	км	0.664	1400107		929671		929671		1004045	
											74374		
6	148	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	394	789.83	5.52	311193	2175	36477	196890	548728	
						691.73	2.32	272542	914		40645		
7	149	247-102-0101 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014**	шт.	394	5194		2046436		2046436		2210151	
											163715		
8	150	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	94.834964	789.83	5.52	74903.27	523.7	8779.94	47390.85	132077.07	
						691.73	2.32	65600.1	220.04		9782.95		
9	151	247-102-0107 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014**	шт.	203	7555		1533665		1533665		1656358	
											122693		
			Итого по разделу 2: Электроосвещение					12890466.27	23589.7	10159813.94	1947522.85	16025026.07	
								2702999.1	1890.04	0	1187036.95		
			ИТОГО по акту					62912524.77	1032497.8	34507532.15	20014873.73	105586602.1	
								27372486.78	425960.98	0	6634177.57		
			Глава 2. Основные объекты строительства										
1		2-3	Основной объект строительства		--	--	--	--	--	--	--	105586602	
		Всего по главе			--	--	--	--	--	--	--	**105586602**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7			--	--	--	--	--	--	--	**105586602**	
			Глава 8. Временные здания и сооружения										
2	НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения 1,2%		--	--	--	--	--	--	--	1267039.226	
		Всего по главе			--	--	--	--	--	--	--	**1267039.226**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			--	--	--	--	--	--	--	**106853641**	
			Глава 9. Прочие работы и затраты										
3	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д.		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-		--	--	--	--	--	--	--	339745.6254	
4	Нормативный документ по		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного		--	--	--	--	--	--	--	19462597.79	
		Всего по главе			--	--	--	--	--	--	--	**19802343.42**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			--	--	--	--	--	--	--	**126655985**	
5	ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%		--	--	--	--	--	--	--	2533119.696	
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			--	--	--	--	--	--	--	**129189104**	
6	НДЦС РК 8.04-07-2022		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079		--	--	--	--	--	--	--	139395043.7	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Протокол итогов		Итого с понижающим коэффициентом, К=0.98		--	--	--	--	--	--	--	136607142.86	
7	Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %		--	--	--	--	--	--	--	16392857.14	
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			--	--	--	--	--	--	--	**153000000.00**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Конструктив LTD",
БИН 150140026660

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Н.Ерлашов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Средняя школа № 234 имени Ж.Жабаева" отдела образования по Казалинскому району" управления образования Кызылординской области",
БИН 970540002545

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Ж. Уразбаева
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Тех.нажзор:
ТОО ""Строительный контроль", БИН 201140025479

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт:
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО "Актобе КапСтрой", БИН 130440003689

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт: Р. Иргалиев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)