Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Костанайский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан,110000, Костанайская область, город Костанай, ул. Шайсултан Шаяхметов, г-ж 117, тел.: 87142574446** — **110841005552**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Omir Juye Qurylys,Республика Казахстан, г.Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, дом 14, н.п. 15** — **160340023833**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №154 от 03.11.2025 г.

Номер документа	Дата составления
00000000003	04.12.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт водобойного колодца гидротехнического сооружения Верхне-Тобольского водохранилища			Работа	1	67 928 831,48	67 928 831,48	7 278 089,09
				Итого	1	x	67 928 831,48	7 278 089,09

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Кунжибаев К.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / / Жуманов М.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.12.2025

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Костанайский филиал РГП "Казводхоз"**

Подрядчик : **ТОО "OMIR JUYE QURYLYS"**

Стройка : **Текущий ремонт водобойного колодца гидротехнического сооружения Верхне-Тобольского водохранилища**

Объект : **Текущий ремонт водобойного колодца гидротехнического сооружения Верхне-Тобольского водохранилища**

Договор подряда (контракт) **№ 154** от **03.11.2025** года

Акт выполненных работ № 2

за декабрь 2025 (месяц, год) на Текущий ремонт водобойного колодца

Составлен(а) в ценах 2024 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Устройство водоотвода из пескобетона										
1	11	**1146-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 34**	**Сверление установкой алмазного бурения отверстия вертикального в железобетонной конструкции, глубина 200 мм, диаметр 20 мм**	**отверстие**	**145**		**1 137,12**	**617,92**	**164882**	**89598**	**16**	**129739**	**318191**
			НР - 84%; СП - 8%				**519,09**	**546,09**	**75268**	**79183**		**23570**	
2	12	**1146-0301-0117 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 34 К=5**	**Вычитается позиция: На каждые 10 мм изменения глубины сверления исключать к норме 1146-0502-0301**	**отверстие**	**145**		**-157,38**	**-128,85**	**-22820**	**-18683**	**-4**	**-18455**	**-44577**
			НР - 84%; СП - 8%				**-28,5**	**-123,02**	**-4133**	**-17838**		**-3302**	
			Смета на Включаемые работы										
			Устройство водоотвода из пескобетона										
1	13	**1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Установка анкер для крепления арматурных сеток из арматуры А-III диаметр 25 мм и вязание арматурных сеток из арматуры А-III диаметр 18 мм на основании водобойного колодца Верхне-Тобольского водохранилища**	**т стальных элементов**	**9,721**		**596 603,52**	**23 326,56**	**5799583**	**226757**	**229339**	**6342140**	**13113061**
			НР - 118%; СП - 8%				**549 684,8**	**3 210,51**	**5343486**	**31209**		**971338**	
		214-210-0202	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т									
2	14	**214-403-0103 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 18 до 25 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**9,721**		**400 787**	**--**	**3896050**	**--**	**3896050**	**--**	**4207734**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**311684**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	15	1137-0401-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Бетонирование поверхности монолитных оснований водобойного колодца толщиной до 400 мм	м^3 бетона в конструкции	680,0	30 270,99	2 479,89	20584273	1686325	9148516	9622971	32623824
			НР - 91%; СП - 8%			14 337,4	1 213,62	9749432	825262		2416580	
		261-101-0209	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Бетон гидротехнический ГОСТ 7473-2010	м^3								
4	16	261-101-0203 РСНБ РК 2022	Бетон гидротехнический класса В30 ГОСТ 7473-2010	м^3	693,6	26 759	–	18560042	–	18560042	–	20044846
			СП - 8%;			–	–	–	–		1484803	
			Формула объема = 515,841.1,02									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**70 263 079**
			ИТОГО в ценах 2025 года К=1,079	1,079		75 813 428						
			Понижающий коэффициент	0,8		60 650 742						
			НДС 12 %	12%		7 278 089						
			ИТОГО по АКТУ с НДС			**67 928 831,48**						

Подрядчик
Директор ТОО"OMIR JUYE QURYLYS"

_____Куржибаев К.К.

Заказчик
Директор Костанайского филиала РГП "Казводхоз"

_____Жуманов М.Г.

Утверждена
приказом Министра Национальной Экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г. № 229

Заказчик: Костанайский филиал РГП "Казводхоз"

Генподрядчик: ТОО "OMIR JUYE QURYLYS"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт водобойного колодца гидротехнического сооружения Верхне-Тобольского водохранилища

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№154	03.11.2025 г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт водобойного колодца гидротехнического сооружения Верхне-Тобольского водохранилища	**173 181 124,48**	**60 650 742,39**							**7 278 089,09**	**67 928 831,48**
Итого к оплате:										**67 928 831,48**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"OMIR JUYE QURYLYS"

Директор Кунжибаев К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Костанайского филиала РГП "Казводхоз"

Директор Жуманов М.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)