Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 220740008104

Ф-3

Поставщик: ТОО "Алакол жолдары", ст.Бесколь, ул.Амангельды, 1Б БИН 080 340 002 754

Справка стоимости выполненых работ за декабрь 2025 года
Дополнительное соглашение №220740008104/250061/01 от 03.12.2025г. к договору №57 от 21.08.2025

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Алматы-Уст-Каменогорск подъезд к с. Жамбыл" км 0-3,166 Алакольского района области Жетісу	тенге	166 563 797,53	166 563 797,53	0,00	156 365 511,06	10 198 286,47	0,00	10 198 286,47
2	в т.ч. на 2025 г.		166 563 797,53	166 563 797,53	0,00	156 365 511,06	10 198 286,47	0,00	10 198 286,47

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"

_____**Досжанов А.М.**
М.П.

Технадзор:
Руководитель ТОО "KBC Company - 9001"

_____**Мамедов И.И.**
М.П.

Поставщик:
Директор ТОО "Алакөл жолдары"

_____**Шайзанов С.М.**
М.П.

Представитель заказчика _____Далдыбаев Н.Б.

Представитель заказчика _____Тұрғанов Е.С.

Адрес: область Жетісу, Алакольский район
Дополнительное соглашение №220740008104/250061/01 от 03.12.2025г. к договору №57 от 21.08.2025

Ф2

АКТ № 4

Приемки выполненных работ за ноябрь 2025 года

Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Алматы-Уст-Каменогорск подъезд к с. Жамбыл" км 0-3,166 Алакольского района области Жетісу

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Основная проезжая часть**				
		Устройство из асфальтобетонного покрытия				
6	**1127-0602-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26***	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**966**	**453**	**437598**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			100	1920000
		в том числе оплата труда рабочих			49	940800
6.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	372,48	5 149	1917900
6.2		машины и механизмы			353	6777600
		в том числе оплата труда машинистов			51	979200
6.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	2,0736	1 533	3179
6.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,62208	154	96
6.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	78,7968	22 953	1808623
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*78,7968*	*3 221*	*253804*
6.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	118,1952	20 954	2476662
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*118,1952*	*3 848*	*454815*
6.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	24,8832	8 303	206605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*24,8832*	*2 694*	*67035*
6.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	16,5888	12 228	202848
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*16,5888*	*2 694*	*44690*
6.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,82944	10 506	8714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,82944*	*3 221*	*2672*
6.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	43,5456	47 730	2078431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*43,5456*	*3 848*	*167563*
7	**216-201-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100** Формула объема = 0,0000108.966	**т**	**0,0104328**	**196 590,64**	**2051**
8	**212-501-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II** Формула объема = 0,0976.966	**т**	**94,3**	**25 560**	**2410331**

1	2	3	4	5	6	7
9	**1127-0602-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26* *К=4*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**$м^2$ покрытия**	**966**	**35**	**33810**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			35	672000
		в том числе оплата труда рабочих			17	326400
9.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	115,2	5 823	670810
10	**216-201-0202** *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100** Формула объема = 0,0000014.4.966	**т**	**0,0054096**	**196 590,64**	**1063**
11	**212-501-0204** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II** Формула объема = 0,0121.4.966	**т**	**46,75**	**25 560**	**1194930**
		Укрепление обочин				
12	**1127-0801-0111** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	**Обочины. Укрепление из ПГС толщиной 10 см**	**$м^2$ покрытия обочин**	**2 695**	**560**	**1509200**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			145	1856000
		в том числе оплата труда рабочих			71	908800
12.1.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	437,76	4 226	1849974
12.2		машины и механизмы			415	5312000
		в том числе оплата труда машинистов			98	1254400
12.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	201,8304	12 484	2519651
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*201,8304*	*3 221*	*650096*
12.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	54,19008	20 559	1114094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*54,19008*	*3 848*	*208523*
12.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	113,08032	11 518	1302459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*113,08032*	*2 694*	*304638*
12.2.4	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	12,4416	17 504	217778
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12,4416*	*3 848*	*47875*
12.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	12,57984	12 228	153826
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12,57984*	*2 694*	*33890*
13	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** Формула объема = 2695.0,1.1,22	**$м^3$**	**328,74**	**2 554,32**	**839707**
	Раздел 2.	**Съезды**				
		Исправление профиля с доблавлением нового материала				
14	**1220-0201-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**$м^2$**	**297**	**636**	**188892**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			219	65043
		в том числе оплата труда рабочих			108	32076
14.1.1	009-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	15,2658	4 265	65109
14.2		машины и механизмы			416	123552
		в том числе оплата труда машинистов			97	28809

1	2	3	4	5	6	7
14.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	2,770416	12 484	34586
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,770416*	*3 221*	*8924*
14.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	2,014848	15 739	31712
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,014848*	*3 848*	*7753*
14.2.3	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,503712	11 037	5559
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,503712*	*3 221*	*1622*
14.2.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1,825956	20 559	37540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,825956*	*3 848*	*7026*
14.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,975942	12 228	11934
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,975942*	*2 694*	*2629*
14.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,283338	8 224	2330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,283338*	*2 694*	*763*
14.3		материалы, изделия и конструкции			1	297
14.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	4,455	36	160
15	**211-201-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм** Формула объема = 297.0,06.1,26	**$м^3$**	**22,4532**	**4 735,6**	**106329**
16	**211-201-0506** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм** Формула объема = 297.0,09.1,26	**$м^3$**	**33,6798**	**4 712,86**	**158728**
		Розлив битумных вяжущих				
17	**1127-0602-0901** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26***	**Основания. Розлив вяжущих материалов** Формула объема = 270.0,0008	**т**	**0,216**	**6 272**	**1355**
		из них:				
17.1		машины и механизмы			6 272	1355
		в том числе оплата труда машинистов			2 018	436
17.1.1	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,0676512	20 027	1355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0,1353024*	*6 442*	*436*
18	**216-201-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100** Формула объема = 1,03.270.0,0008	**т**	**0,22248**	**196 590,64**	**43737**
		Устройство из асфальтобетонного покрытия				
19	**1127-0602-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26***	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**270**	**453**	**122310**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			100	27000
		в том числе оплата труда рабочих			49	13230
19.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5,238	5 149	26970
19.2		машины и механизмы			353	95310
		в том числе оплата труда машинистов			51	13770
19.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,02916	1 533	45
19.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,008748	154	1
19.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1,10808	22 953	25434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,10808*	*3 221*	*3569*

1	2	3	4	5	6	7
19.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1,66212	20 954	34828
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,66212*	*3 848*	*6396*
19.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,34992	8 303	2905
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,34992*	*2 694*	*943*
19.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,23328	12 228	2853
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,23328*	*2 694*	*628*
19.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,011664	10 506	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,011664*	*3 221*	*38*
19.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,61236	47 730	29228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,61236*	*3 848*	*2356*
20	**216-201-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100** Формула объема = 0,0000108.270	**т**	**0,002916**	**196 590,64**	**573**
21	**212-501-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II** Формула объема = 0,0976.270	**т**	**26,352**	**25 560**	**673557**
22	**1127-0602-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*** ***К=4***	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**$м^2$ покрытия**	**270**	**35**	**9450**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			35	9450
		в том числе оплата труда рабочих			17	4590
22.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,62	5 823	9433
23	**216-201-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100** Формула объема = 0,0000014.4.270	**т**	**0,001512**	**196 590,64**	**297**
24	**212-501-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II** Формула объема = 0,0121.4.270	**т**	**13,068**	**25 560**	**334018**
		Укрепление обочин				
25	**1127-0801-0111** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25***	**Обочины. Укрепление из ПГС толщиной 10 см**	**$м^2$ покрытия обочин**	**90**	**560**	**50400**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			145	13050
		в том числе оплата труда рабочих			71	6390
25.1.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,078	4 226	13008
25.2		машины и механизмы			415	37350
		в том числе оплата труда машинистов			98	8820
25.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	1,41912	12 484	17716
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,41912*	*3 221*	*4571*
25.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,381024	20 559	7833
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,381024*	*3 848*	*1466*
25.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,795096	11 518	9158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,795096*	*2 694*	*2142*

1	2	3	4	5	6	7
25.2.4	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,08748	17 504	1531
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,08748*	*3 848*	*337*
25.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,088452	12 228	1082
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,088452*	*2 694*	*238*
26	**211-601-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** Формула объема = 90.0,1.1,22	**м^3**	**10,98**	**2 554,32**	**28046**
		Сигнальные столбики				
97	**1127-0901-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Столбики сигнальные. Установка**	**шт.**	**6**	**966**	**5796**
		из них:				
97.1		затраты на труд рабочих			657	3942
		в том числе оплата труда рабочих			322	1932
97.1.1	005-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,8076	4 877	3939
97.2		машины и механизмы			309	1854
		в том числе оплата труда машинистов			98	588
97.2.1	332-501-0101	Спецавтомашины на шасси типа ГАЗ	маш.-ч	0,002592	9 309	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,002592*	*2 694*	*7*
97.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,215784	8 303	1792
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,215784*	*2 694*	*581*
97.2.3	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,215784	18	4
97.2.4	326-101-1002	Мотобур ручной	маш.-ч	0,122472	221	27
98	**251-201-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Столбик сигнальный металлический размерами 1500x120x1мм**	**шт.**	**6**	**3 983,28**	**23900**
99	**1106-0101-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28***	**Омоноличивание сигнальных столбиков. Устройство** Формула объема = 0,027.6	**м^3**	**0,162**	**8 203**	**1329**
		из них:				
99.1		затраты на труд рабочих			5 527	895
		в том числе оплата труда рабочих			2 751	446
99.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,236196	3 791	895
99.2		машины и механизмы			2 676	434
		в том числе оплата труда машинистов			528	86
99.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0314928	13 629	429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0314928*	*2 694*	*85*
99.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0839808	28	2
99.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0002274	8 224	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0002274*	*2 694*	*1*
100	**212-101-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = 1.02.0,027.6	**м^3**	**0,16524**	**26 806**	**4429**
101	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,00105**	**383 597**	**403**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 4.	**Организация дорожного движения**				
		Устройство дорожных знаков				
104	**7101-0802-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	**шт.**	**4**	**18 753**	**75012**
		из них:				
104.1		затраты на труд рабочих			15 918	63672
		в том числе оплата труда рабочих			7 793	31172
104.1.1	005-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	13,824	4 606	63673
104.2		машины и механизмы			2 119	8476
		в том числе оплата труда машинистов			578	2312
104.2.1	311-601-0901	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,4752	14 573	6925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4752*	*3 848*	*1829*
104.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,065664	12 736	836
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,065664*	*3 848*	*253*
104.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,086832	8 224	714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,086832*	*2 694*	*234*
104.3		материалы, изделия и конструкции			716	2864
104.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00192	954 056	1832
104.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000774	733 984	568
104.3.3	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001352	991 185	134
104.3.4	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0002248	1 464 149	329
105	**251-102-0708** ***РСНБ РК 2022***	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**	**шт.**	**4**	**11 290,32**	**45161**
106	**1106-0101-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28***	**Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном** Формула объема = 0,078.4	**$м^3$**	**0,312**	**8 203**	**2559**
		из них:				
106.1		затраты на труд рабочих			5 527	1724
		в том числе оплата труда рабочих			2 751	858
106.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,454896	3 791	1725
106.2		машины и механизмы			2 676	835
		в том числе оплата труда машинистов			528	165
106.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0606528	13 629	827
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0606528*	*2 694*	*163*
106.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1617408	28	5
106.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000438	8 224	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000438*	*2 694*	*1*
107	**212-101-2101** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В20,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = 1,02.0,078.4	**$м^3$**	**0,31824**	**27 625**	**8791**

1	2	3	4	5	6	7
108	**251-101-0204** *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм**	**шт.**	**4**	**11 336,53**	**45346**
109	**1109-0606-0112** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Крепление дорожных знаков на стойку.Монтаж** Формула объема = 4.0,00065	**т конструкций**	**0,0026**	**425 925**	**1107**
		из них:				
109.1		затраты на труд рабочих			381 091	991
		в том числе оплата труда рабочих			189 701	493
109.1.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,1830816	5 412	991
109.2		машины и механизмы			33 686	87
		в том числе оплата труда машинистов			1 675	4
109.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1350648	519	70
109.2.2	314-102-0304	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,0004212	15 405	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0004212*	*3 848*	*2*
109.2.3	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0244296	82	2
109.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000337	12 736	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000337*	*3 848*	*1*
109.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0005335	8 224	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0005335*	*2 694*	*1*
109.2.6	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0032573	96	0
109.3		материалы, изделия и конструкции			11 148	29
109.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0000486	10 602	1
109.3.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0000018	119 169	0
109.3.3	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0000004	954 056	0
109.3.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,00247	474	1
109.3.5	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,000754	251	0
109.3.6	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0000754	278 998	21
109.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000008	733 984	1
109.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000016	991 185	2
109.3.9	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,000078	2 146	0
109.3.10	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,000005	546 193	3
109.3.11	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,000026	861	0
109.3.12	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000003	1 352 536	0
		Устройство дорожной разметки				
110	**1127-0903-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**3,065**	**45 687**	**140031**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
110.1		затраты на труд рабочих			12 852	41126
		в том числе оплата труда рабочих			6 292	20134
110.1.1	005-0118	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	10,99008	3 742	41125
110.2		машины и механизмы			23 311	74596
		в том числе оплата труда машинистов			6 023	19274
110.2.1	321-211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	3,00672	10 333	31068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,00672*	*3 221*	*9685*
110.2.2	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3,55968	12 228	43528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,55968*	*2 694*	*9590*
110.3		материалы, изделия и конструкции			9 524	30476
110.3.1	261-107-0448	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,00256	801 589	2052
110.3.2	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	33,6	846	28426

Итого по смете	8 500 247,45
Сметная прибыль 5%	425 012,37
Непредвиденные работы и затраты - 2%	0,00
Итого со сметной прибылью	8 925 259,82
в том числе на III квартал 2024 г., доля - 66 %, к - 1,0557	535 978,51
в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 34 %, к - 1,075	9 048 877,20
Итого с годовым коэффицентом	9 584 855,71
Тендерная скидка 5%	479 242,79
Итого с тендерной скидкой	9 105 612,92
НДС 12%	1 092 673,55
Всего по акту	**10 198 286,47**

ГУ "УПТиАД области Жетісу"

Заместитель руководителя _____**Досжанов А.М.**

М.П.

Эксперт технического надзора
ТОО "KBC Company - 9001"

_____ **Думбергенов А.К.**

М.П.

Представитель заказчика _____Далдыбаев Н.Б.

Представитель заказчика _____Тұрғанов Е.С.

ТОО "Алакөл жолдары"

Директор _____ **Шайзанов С.М.**

М.П.