Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы,050057, город Алматы, Бостандыкский район, ул. Жарокова, д. 196, тел.: 2276023**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **080940004108**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"TDS Group",Республика Казахстан,г.Алматы, Бостандыкский район, Проспект Гагарина, дом 215, кв. 24, почтовый индекс 050000**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **200540005337**

Договор (контракт) Договор №567 от 30.06.2025г

Номер документа	Дата составления
00000000022	24.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция насосной станции «Думан-2». Постоянное электроснабжение" (ДВИ-4591)			работа	1	41 091 221,93	41 091 221,93	4 402 630,92
				Итого	1	x	41 091 221,93	4 402 630,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Орынбаев Т.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021 года

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы СУ" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TDS Group"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция насосной станции "Думан-2". Постоянное электроснабжение. (ДВИ-4591). г. Алматы, Медеуский р-н, мкр. Атырау, сооруж. 16А

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		567	30.06.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реконструкция насосной станции "Думан-2". Постоянное электроснабжение. (ДВИ-4591). г. Алматы, Медеуский р-н, мкр. Атырау, сооруж. 16А	62161 236,93	36688 591,01							4402 630,92	41091 221,93
ВСЕГО к оплате:										**41091 221,93**

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы СУ" УЭ и В г. Алматы, БИН 080940004108

Джангурбаев С.

Технический надзор Заказчика:
Эксперт технического надзора

Жумуров А.Ш.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "TDS Group", БИН 200540005337

Директор

Орынбаев Т.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы СУ" УЭ и В г. Алматы БИН 080940004108**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TDS Group" БИН 200540005337**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Реконструкция насосной станции "Думан-2". Постоянное электроснабжение" (ДВИ-4591) г. Алматы, Медеуский р-н, мкр. Атырау, сооруж. 16А**
(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 567 от 30.06.2025 г.

Акт выполненных работ № 2

за сентябрь 2025 (месяц, год) на 1020/1-24-1 Внешнее электроснабжение

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Номер по порядка по смету	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО АКТУ:				34376 939
			оборудование	тенге			29592 009
		Раздел 1.	Демонтажные работы				100 673
1	1	1307-0301-0107 *РСНБ РК 2024 Кзпр и Кэм=1,06 К=0,3*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый,многоступенчатый объемный,вихревой,поршневой,приводной,роторный на общей фундаментной плите или моноблочный,масса 2 т.Монтаж оборудования	шт.	1	100 673	100 673
		Раздел 2.	Земляные работы				212 500
			9-11				
			Траншея для заземления.Лист 6,7				
2	9	1101-0201-1132 *РСНБ РК 2024 Кзпр и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	25	460	11 500
3	10	1101-0102-0302 *РСНБ РК 2024 Кзпр и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициентк затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	5,1	9 861	50 291
4	11	1101-0203-0150 *РСНБ РК 2024 Кзпр и Кэм=1,08*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	30,1	98	2 950
			Фундамент под ДГУ.Лист 11				

1	2	3	4	5	6	7	8
5	16	1101-0703-0102 *РСНБ РК 2024 Кзпр и Кзм=1,08*	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	10,75	20	215
6	17	1111-0102-0104 *РСНБ РК 2024 Кзпр и Кзм=1,04*	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,34	27 329	9 292
7	18	1106-0401-0102 *РСНБ РК 2024 Кзпр и Кзм=1,08*	Блоки и плиты ленточных фундаментов,масса конструкций до 1,5 т.Укладка при глубине котлована до 4 м	шт.сборных конструкций	4	8 278	33 112
8	19	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	2,172	48 407	105 140
		Раздел 3.	Электромонтажные работы				34063 766
			оборудование	тенге			29592 009
			Монтаж оборудования				
9	22	1337-0101-0110 *РСНБ РК 2024 Кзпр и Кзм=1,06*	Оборудование без механизмов массой 8 т.Монтаж на открытой площадке	шт.	1	914 909	914 909
10	23	515-103-0170 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель TTm 550TS, 550 кВа, 400 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере	шт.	1	25325 654	25325 654
			26-46				
11	26	1307-0301-0107 *РСНБ РК 2024 Кзпр и Кзм=1,06*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый,многоступенчатый объемный,вихревой,поршневой,приводной,роторный на общей фундаментной плите или моноблочный,масса 2 т.Монтаж оборудования	шт.	1	355 865	355 865
12	27	511-202-0122 *РСНБ РК 2022*	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 450,0 $м^3$/ч, напор 53,0 м, двигатель мощностью 110 кВт,1500 об/мин	шт.	1	4266 355	4266 355
			Укладка кабеля				
13	28	1308-0201-3210 *РСНБ РК 2024 Кзпр и Кзм=1,06*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий,диаметр труб до 110 мм.Прокладка в траншеях	м	50	591	29 550
14	29	241-207-0703 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1,тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	м	25	1 831	45 775
15	30	241-207-0701 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1,тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	25	564	14 100
16	31	1308-0201-0904 *РСНБ РК 2024 Кзпр и Кзм=1,06*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	25	2 622	65 550
17	32	1308-0201-0604 *РСНБ РК 2024 Кзпр и Кзм=1,06*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	45	1 436	64 620
18	33	243-101-0308 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой,с бумажной пропитанной изоляцией,свинцовой оболочкой,напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73,марки АСБл 3х120(ок)-10	м	70	6 154	430 780
19	34	1308-0201-0903 *РСНБ РК 2024 Кзпр и Кзм=1,06*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 3 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	25	2 084	52 100
20	35	1308-0201-0603 *РСНБ РК 2024 Кзпр и Кзм=1,06*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 3 кг.Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	114	1 064	121 296
21	36	243-114-0950 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШвнг 4х185 (мс)-1	м	89	4 955	440 995
22	37	1308-0201-0811 *РСНБ РК 2024 Кзпр и Кзм=1,06*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	72	1 854	133 488
23	38	1308-0201-0810 *РСНБ РК 2024 Кзпр и Кзм=1,06*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	41	1 532	62 812
24	39	243-110-0921 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 4х120 (мк)-1	м	72	4 349	313 128

1	2	3	4	5	6	7	8
25	40	243-110-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 4х6,0 (ок)-1	м	41	341	13 981
26	41	1308-0201-1707 *РСНБ РК 2024 Кзпр и Кэм=1,06*	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ,сечение одной жилы до 120 мм2.Монтаж оборудования	шт.	2	19 606	39 212
27	42	243-903-0902 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией,внутренней установки,напряжение 10 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	2	16 103	32 206
28	43	1308-0201-1704 *РСНБ РК 2024 Кзпр и Кэм=1,06*	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 240 мм2.Монтаж оборудования	шт.	8	19 606	156 848
29	44	243-903-2020 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х150/240-ВЛ-нб	шт.	8	22 056	176 448
30	45	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2024 Кзпр и Кэм=1,06*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	92	24	2 208
31	46	249-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	92	941	86 572
			Насосная				
			50-55				
32	50	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2024 Кзпр и Кэм=1,06*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на стене	шт.	1	33 465	33 465
33	51	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452
34	52	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2024 Кзпр и Кэм=1,06*	Прибор или аппарат.Установка	шт.	6	6 874	41 244
35	53	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 805	3 610
36	54	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	568	568
37	55	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	3 982	11 946
			58-84				
38	58	1308-0503-1503 *РСНБ РК 2024 Кзпр и Кэм=1,06*	Провод сечением до 70 мм2.Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	5	2 876	14 380
39	59	243-108-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 5х10 (ок)-0,66	м	5	4 190	20 950
40	60	1308-0503-1501 *РСНБ РК 2024 Кзпр и Кэм=1,06*	Провод сечением до 16 мм2.Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	15	2 308	34 620
41	61	243-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 4 ГОСТ 2641185,марки КВВГнг-LS 4х2,5	м	15	617	9 255
			ШВ				
42	62	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2024 Кзпр и Кэм=1,06*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на стене	шт.	1	33 465	33 465
43	63	247-201-0802 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013,типа ЩМП 2-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	20 637	20 637
44	64	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2024 Кзпр и Кэм=1,06*	Прибор или аппарат.Установка	шт.	8	6 874	54 992
45	65	247-204-0761 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 941	1 941

1	2	3	4	5	6	7	8
46	66	247-204-0702 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	1	766	766
47	67	247-208-0154 *РСНБ РК 2022*	Контактор малогабаритный типа КМИ 34012,40 А,230 В/АС-3,1НО,1НЗ	шт.	1	9 030	9 030
48	68	247-211-0117 *РСНБ РК 2022*	Реле электротепловое типа РТИ 3355,от 30 до 40 А	шт.	1	6 560	6 560
49	69	247-216-0801 *РСНБ РК 2022*	Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная,D 22 мм LED 220В	шт.	1	623	623
50	70	247-212-0409 *РСНБ РК 2022*	Выключатель кнопочный 22 мм 220В с фиксатором	шт.	2	1 105	2 210
51	71	247-206-0206 *РСНБ РК 2022*	Переключатель ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003),типа ПЕ-22 3 фиксированных положений I-O-II удлиненная ручка 1НО+1	шт.	1	1 806	1 806
52	72	1308-0303-1204 *РСНБ РК 2024 Кзпр и Кэм=1,06*	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	16 726	16 726
53	73	247-209-0103 *РСНБ РК 2022*	Пост кнопочный КП-101 с кабельным вводом	шт.	1	856	856
54	74	247-212-0409 *РСНБ РК 2022*	Выключатель кнопочный 22 мм 220В с фиксатором	шт.	2	1 105	2 210
			Заземление				
55	75	1308-0207-0202 *РСНБ РК 2024 Кзпр и Кэм=1,06*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	54	1 464	79 056
56	76	1308-0207-0102 *РСНБ РК 2024 Кзпр и Кэм=1,06*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм.Монтаж оборудования	шт.	12	13 344	160 128
57	77	1308-0207-0101 *РСНБ РК 2024 Кзпр и Кэм=1,06*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	1	10 342	10 342
58	78	1308-0207-0205 *РСНБ РК 2024 Кзпр и Кэм=1,06*	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж в подливке пола	м	164	1 421	233 044
			Металлоконструкция для кабельных каналов				
59	79	1308-0503-0501 *РСНБ РК 2024 Кзпр и Кэм=1,06*	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм.Монтаж по установленным конструкциям	т	0,028	400 717	11 220
60	80	243-907-1205 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток глухой,замкового типа высотой 50 мм,шириной 200 мм	м	14	2 058	28 812
61	81	1308-0201-1201 *РСНБ РК 2024 Кзпр и Кэм=1,06*	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок),масса до 1,6 кг.Монтаж оборудования	шт.	16	1 765	28 240
62	82	243-907-0702 *РСНБ РК 2022*	Стойка кабельная типа К 1150УТ2,5	шт.	16	825	13 200
63	83	1308-0201-1204 *РСНБ РК 2024 Кзпр и Кэм=1,06*	Полка кабельная,масса до 0,4 кг.Установка на стойках	шт.	32	156	4 992
64	84	243-907-0502 *РСНБ РК 2022*	Полка кабельная марки К 1160 УТ2,5	шт.	32	624	19 968
			ВСЕГО ПО АКТУ:				
			оборудование				34376 939
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7:	тенге			29592 009
			Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				**34376 939,00**
		НДЦС РК 8.01-08-2022. прил. А п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,2%	*7,2%*	2475 140		344 514,96
			Итого по главе 8:		2475 140		344 514,96
			Итого по главам 1-8:		36852 079		34721 453,96
		НДЦС РК 8.01-08-2022. п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	*5%*	1842 604		268 630,25
		НДЦС РК 8.01-08-2022. п.8.2.66.4(а)	Непредвиденные работы и затраты 3%	*3%*	1105 562		1048 939,44

1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по части II в сметных ценах:		39800 245		36039 023,65
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
			в том числе на II квартал 2025 г. доля - 100%	*100%*	39800 245		36039 023,65
		НДЦС РК 8.04-07-2024. табл. 2	на II квартал 2025 г. доля - 100%, к = 1,0388	*1,0388*	41344 494		37437 337,76
			Итого по части II в сметных ценах:		41344 494		**37437 337,76**
			Скидка	*2,0%*			748 746,76
			Итого со скидкой				36688 591,01
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2025 г.	*12%*		4402 630,92	
			ИТОГО по акту				**41091 221,93**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TDS Group"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Орынбаев Т.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Казэкология Жобылау", ведущий инженер

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Алматы СУ" УЭ и В г. Алматы
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Жумуров А.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Арапбаев Е.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или