Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«___»_____2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «TDS Group», г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Гагарина, дом 215, к. 24, БИН 200540005337, +7 707 756 9450**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Орынбаева Талгата Амирбековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция насосной станции «Думан-2». Постоянное электроснабжение» (ДВИ-4591), Республика Казахстан, г. Алматы, 050050, Медеуский р-н, мкр. Атырау, сооруж.16А.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы Су», Заместитель генерального директора Джангурбаев С.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
1) **ТОО «BKS Engineering», №15-ГСЛ №000988-1 от 13.11.2023 г. II категория, Садыханов А.М.**

2) **ТОО «AlanSapa» (АланСапа), №22019888 от 26.10.2022 г. I категория, Тенизбаева Д.С.**

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Казэкология жобалау», № 1020/1-24.ВЭС

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ТОО «Казэкология жобалау», № 03-02/487 от 01.07.2025 года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,

объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно

целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Напряжение	В	0,4-6	0,4-6	0,4-6	0,4-6
Расчетная мощность	кВт	254	254	254	254
Категория электроснабжения		III (третья)	III (третья)	III (третья)	III (третья)
Коэффициент мощности	cos Ф	0,9	0,9	0,9	0,9
Расчетный ток	А	31,1	31,1	31,1	31,1
Протяженность ЛЭП-6-0,4 кВ	км	0,06	0,06	0,06	0,06
в т.ч. 6 кВ	км	0,06	0,06	0,06	0,06
в т.ч. 0,4 кВ	км	0,028	0,028	0,028	0,028
Количество устанавливаемых ГКТП	шт	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений м2.	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: Однокомнатных, двухкомнатных Трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проект реконструкции насосной станции «Думан-2» выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии с СНиП РК 1.02-03-2009, СН РК 1.02-01-2009, СН РК 4.01-03-2011, СНиП РК 4.01-02-2009

Наружные сети электроснабжения

1) Строительство КЛ-6 кВ от существующего РУ-6 кВ ТП-6085 до ГКТП кабелем АСБ 3х120, протяженность 70 м с установкой ГКТП-400/6/0,4 кВ

2) Строительство КЛ-0,4 кВ от ГКТП до ВРУ кабелем АВБбШвнг 2(3х185+1х95), протяженность 28 м

3) Строительство КЛ-0,4 кВ от дизель-генератора до ВРУ кабелем АВБбШвнг 2(3х185+1х95), протяженность 24 м, с установкой дизель генератора ТСС АД600-Т400-2РКМ17 400 кВт в шумозащитном кожухе

Насосное оборудование

4) Установка центробежного насоса 1Д500-63 с электродвигателем N=130 кВт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **август 2025 г.**

окончание работ: **сентябрь 2025 г.**

при продолжительности строительства, месяц: **2;**

по норме или по проекту организации строительства 2 месяца;

фактически, 2 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации *100%* и фактически применено *58,3%* (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: ПКП на ПХВ «Алматы Су» УЭиВ города Алматы в лице заместителя генерального директора по производству Джангурбаева С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представителя

(подпись)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение

прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «TDS Group»** считает объект **«Реконструкция насосной станции «Думан-2». Постоянное электроснабжение» (ДВИ-4591)**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «TDS Group» Орынбаев Т.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)