Заказчик/генподрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Подрядчик/субподрядчик: ТОО "Айт-Бек"
Объект: Строительство теннисного центра

АКТ
выполненных работ май месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Теннисный центр								
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ФУНДАМЕНТЫ								
		Ригель Р3 (2шт.)								
1	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,5894	45800,00	--	26995	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
2	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,2575	50900,00	--	13107	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматура класса А-I, d 8 мм, имеющие три и более линии изгиба	0,0971	66000,00	--	6409	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Вязальная проволока	0,0189	42800,00	--	809	--	--	--	--

		Ригель Р4 (1шт.)	т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0106-21-1	Устройство ригелей Р4 из бетона В25 в металлической опалубке	1,09	17851,18	3768,94	19424	4101	3497	12,53	14
			м3	2040,75	1019,84	2221	1110	105	3,90	4
		КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК								
6	Е0126-12-2	Утепление стен минплитами толщ. 80мм	917	1314,46	50,15	1205360	45988	101521	0,53	490
			м2	92,03	18,68	84392	17130	100	0,09	84
		ПЕРЕМЫЧКИ								
		Монолитные перемычки: 0,1(2шт.), 0,2(1шт.), 0,3(6шт.), 0,4(3шт.),								
7	Е0106-18-9	Вычитается позиция:Устройство перемычек из бетона В20	1,19	-18732,74	-367,51	-22292	-437	-2926	-13,10	-16
			м3	-2202,75	-138,83	-2621	-165	105	-0,68	-1
8	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Вычитается позиция:Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0106	-50900,00	--	-541	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Вычитается позиция:Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0115	-53000,00	--	-611	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Вычитается позиция:Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0022	-50600,00	--	-110	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге							
Стоимость монтажных работ -		Тенге			16269475	249340			11025
Материалы -		Тенге			1906233	77484			352
Всего заработная плата -		Тенге			33573				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			278				
	Накладные расходы -	Тенге				16188,00			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1853				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			16982				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				2547,00			8
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			3033				
	Сметная заработная плата -	чел.-ч			53588				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
Материалы -		Тенге				18735,00			79
Всего заработная плата -		Тенге			15387187				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3744181				
Местные материалы -		Тенге				1691778,00			
	Накладные расходы -	Тенге			8866409				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1004391				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			1795264				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				269290,00			898
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			1030947				
	Сметная заработная плата -	чел.-ч			18213398				
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге							
Материалы -		Тенге				1961068,00			10604
Всего заработная плата -		Тенге			397573				
	Накладные расходы -	Тенге			95840				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				227137,00			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			204423				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				30663,00			102
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			36120				
	Сметная заработная плата -	чел.-ч			638116				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге							
Материалы -		Тенге				257800,00			1432
Всего заработная плата -		Тенге			451140				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			232719				
	Накладные расходы -	Тенге				48614,00			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			168230				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			62225				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				9334,00			31
		Тенге			30802				
		Тенге			544168				

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				57947,00			303
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19449271				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				2295551,00			12417
	Итого:				16 269 475				
	Накладные расходы				2 078 894				
	Всего накладных расходов				2 078 894				
	Итого с накладными				18 348 369				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты				1 100 902				
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1 100 902				
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				19 449 271				
	Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,8%				19 799 358				
	Итого с зимним удорожанием, 1,4175%				20 080 014				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1%				20 278 007				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%				20 357 205				
	Пересчет в текущих ценах, К-1,08774				22 500 551				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				850 011				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				23 350 561,61				
	Налог на добавленную стоимость, 12%				5 202 067,39				
	Итого с НДС				28 552 629,00				

Заказчик/Генподрядчик

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Генеральный директор Жубанов А.О

Подрядчик/Субподрядчик

ТОО "Айт-Бек"

Директор Шыныкулов Б.