Приложение 3
к приказу [illegible]
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«16» ноября 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «БатысАльянсСтрой», БИН:021040004147, г.Атырау, район Гурьевснаб 27А ,**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директор - Жубанов Адиль Орынбасарович.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство теннисного центра».**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **ГУ «Управление строительства Атырауской области», в лице руководителя Махуова Т.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «AV Technologi», БИН: 110440005453

ТОО «Айт Бек», БИН: 090140012825

ТОО «Еламан Ойл», БИН: 110240004160

ТОО «Adilkhan West Group» (Адилхан Уест Групп), БИН: 120140004931

ТОО «VSP Comapany», БИН: 110240012354

ТОО «Фактурум Инжинирирнг», БИН: 110340012899

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Полиграм»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Атырау Гос Экспертиза ;**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	**4898**	**4898**
Число этажей	этаж	**2**	**2**
Площадь озеленения	$м^2$	**6979**	**6979**
Площадь покрытия	$м^2$	**5856**	**5856**
Общий строительный объем	$м^3$	**39990**	**39990**

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

А) Здание состоит из сервисной части 1-ого этажа, сервисной части 2-ого этажа, теннисный зал, зал для настольного тенниса. Фундаменты – свайное поле железобетонными ростверками. Наружные стены – сэндвич-панели с утеплением. Перегородки – из гипсокартона по каркасу из металлопрофиля с заполнением изоляционным материалом URSAI, кирпичные. Перекрытия и покрытие-сборные железобетонные многопустотные плиты, монолит. Кровля – сэндвич-панели, с внутренним водостоком. Лестницы- Сборные ж/бетонные ступени по металлическим косоурам. Электроснабжение, водоснабжение и телефонизация предусмотрены от существующих инженерных сетей. Водоотведение производится в городскую сеть. Отопление автономное.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

Ж. Трансформаторная подстанция.

Трансформаторная подстанция комплектная на 630 ква.

Фундаменты – сборные фундаментные блоки.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **1 514 565 725,37 тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **1 361 589 135,37 тенг,** оборудования, инструмента и инвентаря **152 976 590 тенге;**

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____, в том числе:

строительно-монтажных работ _____;

оборудования, инструмента и инвентаря _____;

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2015 года** ;
месяц, год

окончание работ **октябрь 2016 года** .
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:_____;

по норме или по проекту организации строительства _____;

фактически **15 месяцев** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство теннисного центра»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «БатысАльянсСтрой» Директор - Жубанов Адиль Орынбасарович .

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

место для печати

ТОО «БатысАльянсСтрой» Казақстан Республикасы Атырау қаласы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Ресмбынка * Казахстан г. Атырау товарищество с ограниченной ответственностью