Заказчик/генподрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Подрядчик/субподрядчик: ТОО "Айт-Бек"
Объект: Парк молодежного отдыха в г.Атырау

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Покрытия тротуаров, дорожек и площадок									
		Покрытие тротуаров									
1	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	2279.25	68.00	68.00	154990	154990	--	43595	214472
		НР - 72%; СП - 8%			--	26.56	--	60548		15887	
2	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см, К=5,000;**	м3 уплотненного грунта	11396.25	6.59	6.59	75144	75144	--	16534	99012
		НР - 72%; СП - 8%			--	2.02	--	22963		7334	
3	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	759.75	2760.58	1034.43	2097352	785905	1202152	309173	2599047
		НР - 108%; СП - 8%			143.86	232.94	109295	176977		192522	
4	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	7597.5	1403.75	230.22	10664983	1749104	8656136	921848	12513778
		НР - 108%; СП - 8%			34.19	78.16	259743	593820		926947	
5	1127-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия толщиной 10 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство автогрейдером**	м2 основания или покрытия	7597.5	181.56	42.51	1379439	322981	878066	270464	1781895
		НР - 108%; СП - 8%			23.48	9.48	178392	72037		131992	
6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	835.725	1550.00	–	1295374	–	1295374	–	1399004
		СП - 8%			--	–	--	–		103630	
7	1111-0101-3109 РСНБ РК 2015	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт**	м2 покрытия	7597.5	22672.59	94.61	172254996	718809	133451743	36054760	224974536
		НР - 94%; СП - 8%			5012.76	35.76	38084444	271684		16664780	
		Покрытие беговой дорожки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	109.17	68.00	68.00	7424	7424	--	2088	10273
		НР - 72%; СП - 8%			--	26.56	--	2900		761	
9	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см, К=5,000;	м3 уплотненного грунта	545.85	6.59	6.59	3599	3599	--	792	4742
		НР - 72%; СП - 8%			--	2.02	--	1100		351	
10	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	36.39	2760.58	1034.43	100458	37643	57580	14809	124487
		НР - 108%; СП - 8%			143.86	232.94	5235	8477		9221	
11	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	363.9	1403.75	230.22	510824	83777	414606	44154	599377
		НР - 108%; СП - 8%			34.19	78.16	12441	28442		44398	
12	1127-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия толщиной 10 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство автогрейдером	м2 основания или покрытия	363.9	181.56	42.51	66071	15470	42056	12954	85348
		НР - 108%; СП - 8%			23.48	9.48	8545	3450		6322	
13	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	40.029	1550.00	--	62045	--	62045	--	67009
		СП - 8%			--	--	--	--		4964	
14	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	363.9	2398.56	99.17	872837	36089	820254	30032	975099
		НР - 108%; СП - 8%			45.33	31.09	16494	11314		72230	
15	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	363.9	19262.47	23.44	7009615	8531	6759752	263873	7855366
		НР - 108%; СП - 8%			663.18	8.23	241332	2994		581879	
				Покрытие велодороги							
16	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	180.45	68.00	68.00	12271	12271	--	3451	16980
		НР - 72%; СП - 8%			--	26.56	--	4794		1258	
17	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см, К=5,000;	м3 уплотненного грунта	902.25	6.59	6.59	5949	5949	--	1309	7839
		НР - 72%; СП - 8%			--	2.02	--	1818		581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	60.15	2760.58	1034.43	166049	62221	95175	24477	205769
		НР - 108%, СП - 8%			143.86	232.94	8653	14011		15242	
19	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	601.5	1403.75	230.22	844355	138478	685313	72983	990726
		НР - 108%, СП - 8%			34.19	78.16	20564	47013		73387	
20	1127-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия толщиной 10 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство автогрейдером	м2 основания или покрытия	601.5	181.56	42.51	109211	25571	69517	21413	141074
		НР - 108%, СП - 8%			23.48	9.48	14123	5703		10450	
21	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6.165	1550.00	–	9556	–	9556	–	10320
		СП - 8%			–	–	–	–		764	
22	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	601.5	2398.56	99.17	1442736	59652	1355820	49642	1611767
		НР - 108%, СП - 8%			45.33	31.09	27264	18701		119390	
				Покрытие детской площадки							
23	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие детской площадки из плитки из резиновой крошки 30 мм. Устройство	м2 покрытия	363.9	19262.47	23.44	7009615	8531	6759752	263873	7855366
		НР - 108%, СП - 8%			663.18	8.23	241332	2994		581879	
				Бортовые камни							
24	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	2341.2	2041.76	31.32	4780179	73338	2894560	1988349	7310010
		НР - 108%, СП - 8%			774.08	12.29	1812281	28783		541482	
25	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	85.9662	64839.00	–	5573962	–	5573962	–	6019879
		СП - 8%			–	–	–	–		445917	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				216509033	4385476	171083419	40410573	277473175
							41040138	1380524	–	20553568	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				216509033				
	Материалы		Тенге				164142482				
	Всего заработная плата		Тенге					42420662			
	Местные материалы		Тенге				6940937				
		Накладные расходы	Тенге				40410573				
		Сметная прибыль	Тенге				20553568				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				277473174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37258
		Сметная заработная плата	Тенге					42420662			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				277473174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37258
		Сметная заработная плата	Тенге					42420662			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								277473175
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**41040138**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4385476**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1380524**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**171083419**		
		- Накладные расходы	Тенге							**40410573**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**20553568**	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											277473175
Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,3%											281080326
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время, 1,08%											284115994
Непредвиденные работы и затраты-2%											289798314
Налог на добавленную стоимость, 12%											34775798
Итого с НДС											**324574111**

ПРИНЯЛ

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

СДАЛ

ТОО "Айт Бек"

Директор _____ Шеныкулов Б.