Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "М-СапаКурылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 25 посещений в с.Карабулак Алгинского района Актюбинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		5	27.08.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. без НДС	в отчетном месяце за октябрь 2024 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 25 посещений в с.Карабулак Алгинского района Актюбинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	**21 000 000**								-	**21 000 000**
Итого к оплате за октябрь 2024г.:		**21 000 000**							-	**21 000 000**

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Директор _____ Умиров Ю.Б.

Субподрядчик:
ТОО "М-СапаКурылыс"

Директор _____ Коптлеуов М.А.

Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "М-СапаКурылыс"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 25 посещений в с.Карабулак Алгинского района Актюбинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 25 посещений в с.Карабулак Алгинского района Актюбинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей). Общестроительные работы по чертежам АС

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За сентябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17235055**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4575690
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2274487*
		машины и механизмы	тенге			1044233
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*222051*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11517166
		перевозки	тенге			97972
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 135		
		Раздел 1. Земляные работы				**672042**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			209677
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*100914*
		машины и механизмы	тенге			355944
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*83334*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8450
		перевозки	тенге			97972

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	86		
1	У6101-0102-0114	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**111,55**	**360**	**40158**
2	У6101-0201-0202 . *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**3,45**	**8 794**	**30339**
3	У6101-0107-0704	**Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, площадь котлована по дну свыше 100 м^2, по одному следу 10-14 ударов, диаметр трамбовки до 2 м**	**м^2**	**143,22**	**1 976**	**283003**
4	У6101-0102-0214	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**55**	**443**	**24365**
5	С3412-102-0218 *класс груза 1, k=1, на расст. 46 км.*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км/недостающий грунт/**	**т·км**	**4 259,64**	**23**	**97972**
6	У6101-0106-0106	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3**	**м^3**	**144,5**	**73**	**10548**
7	У6101-0107-0501	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**144,5**	**610**	**88145**
8	У6101-0206-0102	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**25,5**	**3 824**	**97512**
	Раздел 2.	**Фундамент**				**3707620**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			795848
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*396228*
		машины и механизмы	тенге			333065
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*63308*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2578704
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	187		
		Монолитный ростверк (АС-4)				
9	У6103-701-101	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**5,39**	**9 866**	**53178**

1	2	3	4	5	6	7
10	С1212-101-1808	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	5,4978	25 375	139507
11	У6103-101-209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м^3	13,51	29 275	395505
12	С1212-101-2102	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	13,71265	28 739	394088
13	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,33496	355 061	118931
14	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,76385	322 950	246685
15	У6111-401-107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	79,43	1 500	119145
16	С1235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	190,632	483	92075
		Фундаментные блоки (АС-6)				
17	У6104-202-101	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	4	5 195	20780
18	У6104-202-102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	53	5 753	304909
19	У6104-202-103	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	23	7 670	176410
20	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м^3	27,314	35 825,46	978537
21	ССЦ *РК 8.04-08-2022 п/п 2.3.4*	Надбавка к сметной стоимости при изготовлении изделий на сульфатостойком цементе	м^3	27,314	284	7757
22	У6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0412	290 919	11986
23	С1214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0412	349 863	14414
24	У6103-101-105	Устройство фундамента бетонного ленточного/монолитные заделки/	м^3	0,9	20 056	18050
25	С1212-101-1808	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	0,918	25 375	23294
26	У6111-401-107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	167,18	1 500	250770
27	С1235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	401,232	483	193795
		гидроизоляция горизонтальная под кирпичную кладку				

1	2	3	4	5	6	7
28	**У6111-0401-0103**	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**м^2 поверхности**	**24,25**	**5 819**	**141111**
29	**С1235-101-0201**	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б**	**м^2**	**55,775**	**120**	**6693**
	Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				**9856830**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2964704
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1475902*
		машины и механизмы	тенге			218449
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*48427*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6673681
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	706		
		Кладка наружных и внутренних стен (АС -7)				
30	**Е11-140301-201** *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м^3 кладки**	**112,46**	**19 932**	**2241553**
31	**С1212-401-0205**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м^3**	**26,9904**	**36 162**	**976027**
32	**С1213-101-0302**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**42,7348**	**69 373**	**2964641**
33	**Е11-140301-203** *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м^2 перегородок (за вычетом проемов)**	**112,8333333**	**3 949**	**445579**
34	**С1212-401-0205**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м^3**	**2,5951667**	**36 162**	**93846**
35	**С1213-101-0302**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**5,6868**	**69 373**	**394510**
		Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-8)				
36	**У6103-101-209**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м^3**	**6,3**	**29 275**	**184432**
37	**С1212-101-0401**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**6,3945**	**25 567**	**163488**
38	**С1214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,201**	**322 950**	**64913**

1	2	3	4	5	6	7
39	У6111-0401-0103	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	16,23	5 819	94442
40	С1235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	37,329	120	4479
41	У6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,04992	288 845	14419
42	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03584	1 093 929	39206
43	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01408	338 432	4765
		Перемычки (АС-9)				
44	У6104-0301-0110	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	64	1 606	102784
45	У6104-0301-0111	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	2	7 318	14636
46	С1222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,264	135 929	35885
47	С1222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,676	112 398	75981
48	С1222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,214	107 455	22995
49	С1222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,44	96 691	42544
50	С1222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,228	103 097	23506
51	С1222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,567	103 097	58456
52	С1222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,227	125 342	28453
		Сборные плиты перекрытий (АС-12)				
53	У6104-401-106	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	21	9 196	193116
54	С1222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	150,1456	8 599	1291102
55	У6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,03514	1 462 590	51395
56	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,19	29 257	5559
		Монолитный участок УМ-1 (АС-13)				

1	2	3	4	5	6	7
57	Е11-60801-112 *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	1,48	46 035	68132
58	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,5022	29 257	43950
59	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,041	355 061	14558
60	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,095	338 432	32151
61	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,202	323 401	65327
	Раздел 4.	Кровля (АС-15)				1289744
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			311709
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*155217*
		машины и механизмы	тенге			6780
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1783*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			971256
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	76		
		Кровля				
62	Е11-140301-0301 *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами/стойки,стропила,мауэрлат/	м^3	2,515	218 934	550619
63	С1235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м^2	21,28	264	5618
64	Е11-140301-0302 *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	м^3	2,653	132 947	352708
65	У6107-115-104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м^3	5,168	3 967	20501
66	С1217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0087856	120 106	1055
67	С1217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0346256	1 629 070	56408
68	С1217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,005168	107 485	555
69	У6107-115-106	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м^2	152,328	152	23154
70	С1217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0091397	120 106	1098
71	С1217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0350354	1 629 070	57075

1	2	3	4	5	6	7
72	С1217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0060931	107 485	655
73	У6105-0201-0602	Кладка столба прямоугольного неармированного	м^3	0,26	43 028	11187
74	С1212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м^3	0,0572	35 320	2020
75	С1213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,10504	69 373	7287
76	С1215-204-0401	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	1,85	108 002	199804
	Раздел 5.	Разные работы				1708819
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			293752
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*146226*
		машины и механизмы	тенге			129995
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*25199*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1285075
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	80		
		Крыльцо КР-1 (АС-18)				
77	У6103-701-101	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,36	9 866	3552
78	С1212-101-1808	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	0,3672	25 375	9318
79	У6103-101-212	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м^3	2,7	30 218	81589
80	С1212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	2,7405	26 664	73073
81	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,075	346 653	25999
		Крыльцо КР-2 (АС-19.1, 21)				
82	У6103-701-101	Устройство бетонной подготовки	м^3	3,05	9 866	30091
83	С1212-101-1808	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	3,111	25 375	78942
84	У6103-101-211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м^3	18,47	13 572	250675
85	С1212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	18,74705	26 664	499871

1	2	3	4	5	6	7
86	**С1214-210-0501**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,561**	**346 653**	**194472**
		Отмостка (АС-5)				
87	**У6103-701-810**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,15732**	**62 873**	**9891**
88	**С1214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,15732**	**442 414**	**69601**
89	**У6103-701-101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**10,26**	**9 866**	**101225**
90	**С1212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**10,4652**	**26 805**	**280520**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**17235055**
		Оборудование	тенге			-
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,7%	тенге			1 499 450
		ИТОГО	тенге			18 734 505
		Сметная прибыль 5%	тенге			936 725
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге			374 690
		ИТОГО	тенге			20 045 920
		2024 год - 100%, К=1,075	тенге			21 549 364
		С учетом конкурсной скидки	тенге			21 000 000
		Всего по объекту:	тенге			**21 000 000**

Генподрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Директор_____Умиров Ю.Б.

Субподрядчик:
ТОО "М-СапаКурылыс"

Директор_____Коптлеуов М.А.