Типовая межведомственная форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "М-СапаКурылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к СШ №14" по улице Чапаева, дом 8, города Актобе, Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2022г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№28	02.09.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	44 000 000			44 000 000			-	44 000 000
в т.ч. за декабрь 2022г.		44 000 000		44 000 000			-	44 000 000

Итого к оплате за декабрь 2022г: 44 000 000 (Сорок четыре миллиона) тенге

Генподрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Субподрядчик
ТОО "М-СапаКурылыс"

_____ Коптлеуов М.А.

Генподрядчик: ТОО "Элистройсервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "М-СапаКурылыс"
Договор №28 от 02.09.2022г.

Форма 2

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к СШ №14" по улице Чапаева, дом 8, города Актобе, Актюбинской области
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к СШ №14" по улице Чапаева, дом 8, города Актобе, Актюбинской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За декабрь месяц 2022 года

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы

Раздел 4. Стены

4.1 Наружные стены

52	**1108-0201-1003**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 %**	**м3 кладки**	**225,5123**	26937,27	2055,57	6074686	927113	8039703	1581420	8268594
					7056,28	484,11	3182556	218346	–	612489	
53	**1108-0201-1003**	**Стены наружные ниже отм.0.000 из керамического кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 %**	**м3 кладки**	**75,162**	29622,93	2055,57	2226519	154501	1541654	527078	2973885
					7056,28	484,11	530364	36387	–	220288	
56	**1108-0201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %**	**т металлических изделий**	**3,454**	75716,46	2396,46	261525	8277	–	238064	539556
					73320	792,18	253247	2736	–	39967	

57 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 %	т	3,454	22050,13	1033,49	76161	3570	995	66273	153829
				20728,64	356,32	71597	1231	–	11395	
58 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	3454	551		1903154		1903154	–	2055406
				–		–		–	152252	
59 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0301	392348		11810		11810	–	12755
				–		–		–	945	
4.2 Внутренние стены										
60 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	126,1329	27590,66	2977,45	3480090	751109	4516282	879384	4708232
				6710,34	786,31	1692789	198359	–	348758	
61 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 НР=93 %	м3 кладки	29,7867	28226,78	2977,45	840783	88688	552215	207670	1132329
				6710,34	786,31	199879	23422	–	83876	
4.3 Перегородки из газоблока. 1-3 этаж										
62 1108-0401-0506	Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	49,998	8733,94	432,32	436680	21615	310328	104499	584473
				2094,82	152,57	104737	7628	–	43294	
4.4 Перегородки из керамического кирпича. 1-3 этаж										
63 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,2564	5023,41	273,72	51522	2807	26155	21657	79033

				2199,56	70,85	22560	727	–	5854	
4.5 Перегородки цокольного этажа										
64	**1108-0401-0305**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**19,212**	4528,94	273,72	87010	5259	44848	35586	132404
					1920,86	70,85	36904	1361	–	9808	
		Итого по разделу 4					**20 640 496**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 094 633				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 962 939				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					490 197				
		- накладные расходы, тенге					3 661 631				
		в т.ч. зарплата, тенге					329 547				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 528 926				
<u>Раздел 5. Перемычки</u>										
5.1 Перемычки цокольного этажа										
73	**1107-0104-0301**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**2**	2421,49	1345,46	4843	2691	77	3197	8683
					1037,39	316,87	2075	634	–	643	
74	**222-102-0101**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**м3**	**2,693**	101631		273692		273692	–	295587
					–		–		–	21895	
75	**1107-0503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**72**	628,66	248,54	45264	17895	13790	20995	71560
					188,59	58,53	13578	4214	–	5301	
76	**1109-0302-0401**	**Металлические перемычки. Монтаж НР=69 %**	**т конструкций**	**0,2404**	33310,05	10567,01	8008	2540	1142	3526	12457
					17991,6	3265,8	4325	785	–	923	

77	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,232	438170		101655		101655	–	109787
					–		–		–	8132	
78	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0084	392348		3296		3296	–	3560
					–		–		–	264	
79	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	7,5653	95,73	2,67	724	20	332	258	1061
					49,15	0,3	372	2	–	79	
80	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;	м2	15,1306	81,67	1,89	1236	29	773	303	1662
					28,71	0,3	434	5	–	123	
5.2 Перемычки 1-го этажа											
81	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	80	628,66	248,54	50293	19883	15322	23327	79510
					188,59	58,53	15087	4682	–	5890	
82	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	13	2421,49	1345,46	31479	17491	502	20774	56433
					1037,39	316,87	13486	4119	–	4180	
83	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	5,893	101631		598911		598911	–	646824
					–		–		–	47913	

84 1129-0207-0109	Прогоны сборные железобетонные. Укладка НР=110 %	м3 сборных железобетонных конструкций	1,36	7481,82	1242,63	10175	1690	3837	5610	17048
				3418,11	331,67	4649	451	–	1263	
85 222-202-0101	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	1,36	116152		157967		157967	–	170604
				–		–		–	12637	
86 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0144	450467		6487		6487	–	7006
				–		–		–	519	
87 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0152	392348		5964		5964	–	6441
				–		–		–	477	
88 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,1566	525940,46	2396,46	82362	375	70505	10794	100608
				73320	792,18	11482	124	–	7452	
89 1109-0302-0401	Металлические перемычки. Монтаж НР=69 %	т конструкций	1,2346	33310,05	10567,01	41125	13046	5866	18108	63972
				17991,6	3265,8	22212	4032	–	4739	
90 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,1904	438170		521598		521598	–	563326
				–		–		–	41728	

91	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04424	392348		17357		17357	–	18746
					–		–		–	1389	
92	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	37,7413	95,73	2,67	3613	101	1657	1288	5293
					49,15	0,3	1855	11	–	392	
93	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;	м2	75,4826	81,67	1,89	6165	143	3855	1511	8290
					28,71	0,3	2167	23	–	614	
5.3 Перемычки 2-го этажа											
94	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	52	628,66	248,54	32690	12924	9960	15164	51682
					188,59	58,53	9807	3044	–	3828	
95	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	23	2421,49	1345,46	55694	30946	889	36755	99845
					1037,39	316,87	23860	7288	–	7396	
96	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	5,83	101631		592509		592509	–	639910
					–		–		–	47401	
97	1109-0302-0401	Металлические перемычки. Монтаж НР=69 %	т конструкций	1,1887	33310,05	10567,01	39596	12561	5648	17436	61595
					17991,6	3265,8	21387	3882	–	4563	

98	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,1367	438170		498068		498068	–	537913
					–		–		–	39845	
99	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,052	392348		20402		20402	–	22034
					–		–		–	1632	
100	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	36,881	95,73	2,67	3531	98	1619	1259	5173
					49,15	0,3	1813	11	–	383	
101	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;	м2	73,762	81,67	1,89	6024	139	3767	1477	8101
					28,71	0,3	2118	22	–	600	
	5.4 Перемычки 3-го этажа										
102	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	55	628,66	248,54	34576	13670	10534	16037	54662
					188,59	58,53	10372	3219	–	4049	
103	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	24	2421,49	1345,46	58116	32291	927	38352	104185
					1037,39	316,87	24897	7605	–	7717	
104	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	5,649	101631		574114		574114	–	620043
					–		–		–	45929	

105 1129-0207-0109	Прогоны сборные железобетонные. Укладка НР=110 %	м3 сборных железобетонных конструкций	1,8	7481,82	1242,63	13467	2237	5078	7425	22563
				3418,11	331,67	6153	597	–	1671	
106 222-202-0101	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	1,8	116152		209074		209074	–	225800
				–		–		–	16726	
107 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0048	450467		2162		2162	–	2335
				–		–		–	173	
108 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0019	392348		745		745	–	805
				–		–		–	60	
109 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,0522	525940,46	2396,46	27454	125	23502	3597	33535
				73320	792,18	3827	41	–	2484	
110 1109-0302-0401	Металлические перемычки. Монтаж НР=69 %	т конструкций	1,298	33310,05	10567,01	43236	13716	6167	19038	67256
				17991,6	3265,8	23353	4239	–	4982	
111 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,2422	438170		544295		544295	–	587839
				–		–		–	43544	

112	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,0558**	392348		21893		21893	–	23644
					–		–		–	1751	
113	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %**	м2	**40,208**	95,73	2,67	3849	107	1766	1372	5639
					49,15	0,3	1976	12	–	418	
114	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;**	м2	**80,416**	81,67	1,89	6568	152	4107	1610	8832
					28,71	0,3	2309	24	–	654	

Итого по разделу 5 **5 431 849**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 223 594
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 194 870
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 49 066
- накладные расходы, тенге 269 213
  в т.ч. зарплата, тенге 24 229
- сметная прибыль (8 %), тенге 402 359

Раздел 7. Перекрытие и покрытие

7.1 Перекрытие цокольного этажа

164	1107-0504-0105	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**2**	2966,09	788,75	5932	1578	2808	2248	8834
					773,26	178,83	1547	358	–	654	
165	1107-0504-0106	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**63**	3997,64	933,46	251851	58808	133990	85070	363875
					937,35	206,99	59053	13040	–	26954	

166 222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	451,757	6291		2842003		2842003	–	3069363
				–		–		–	227360	
167 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг(анкера А1-А6). Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,05818	990465,15	7324,77	57625	426	53271	4739	67353
				67508,7	1511,01	3928	88	–	4989	
168 1106-0801-0109	Монолитные участки перекрытий МУ-1, МУ-2 из бетона кл.В20. Устройство НР=91 %	м3	0,314	37683,69	2745,64	11833	862	7743	3114	16143
				10278,92	619,34	3228	194	–	1196	
169 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	0,0015	21831,11	1403,99	33	2	–	28	66
				20139,12	419,2	30	1	–	5	
170 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00142	419679		596		596	–	644
				–		–		–	48	
171 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00676	386515		2613		2613	–	2822
				–		–		–	209	
172 214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00033	415244		137		137	–	148
				–		–		–	11	

173	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,00008	386312		31		31	–	33
					–		–		–	2	
174	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00038	501157		190		190	–	205
					–		–		–	15	
7.2 Перекрытие жб 1-3 этажей											
175	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	23	2966,09	788,75	68220	18141	32294	25840	101585
					773,26	178,83	17785	4113	–	7525	
176	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	185	3997,64	933,46	739563	172690	393464	249810	1068523
					937,35	206,99	173410	38293	–	79150	
177	1107-0504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР=118 %	шт. сборных конструкций	30	6417,53	1588,7	192526	47661	25089	155035	375366
					3992,52	386,99	119776	11610	–	27805	
178	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1715,76	6291		10793846		10793846	–	11657354
					–		–		–	863508	
179	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг (анкера А1-А6). Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,18593	990465,15	7324,77	184157	1362	170243	15143	215244
					67508,7	1511,01	12552	281	–	15944	
7.3 Перекрытие 1-го этажа металлическое в осях 5-6/А/2-А/1											

180 1109-0101-0101	Перекрытие 1-го этажа металлическое в осях 5-6/А/2-А/1. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,6038	60076,14	17714,51	36274	10696	7862	14388	54715
				29340	5195,54	17715	3137	–	4053	
181 1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,2877	59980,09	28369,26	17256	8162	1685	6407	25556
				25754,49	6521,53	7410	1876	–	1893	
182 214-202-0101	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,2877	563117		162009		162009	–	174970
				–		–		–	12961	
183 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0336	438170		14723		14723	–	15901
				–		–		–	1178	
184 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0471	501157		23604		23604	–	25492
				–		–		–	1888	
185 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	м2 покрытия	27,15	711,17	172,2	19308	4675	3651	8592	30132
				404,49	54,15	10982	1470	–	2232	

186	224-102-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	27,15	3904		105994		105994	–	114474
					–		–		–	8480	
187	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=2.000:	м2	29,42	95,73	2,67	2816	79	1292	1004	4126
					49,15	0,3	1446	9	–	306	
188	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	14,71	81,67	1,89	1201	28	751	294	1615
					28,71	0,3	422	4	–	120	
	7.4 Монолитные участки МУ-1, МУ-2										
189	1106-0801-0109	Монолитные участки перекрытий МУ-1, МУ-2 из бетона кл.В20. Устройство НР=91 %	м3	0,57	37683,69	2745,64	21480	1565	14056	5653	29304
					10278,92	619,34	5859	353	–	2171	
190	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	0,01122	21831,11	1403,99	245	16	3	210	491
					20139,12	419,2	226	5	–	36	
191	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06444	386515		24907		24907	–	26900
					–		–		–	1993	
192	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00402	415244		1669		1669	–	1803

				–		–		–	134	
193 214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,002	386312		773		773	–	835
				–		–		–	62	
194 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0095	501157		4761		4761	–	5142
				–		–		–	381	
7.5 Монолитный участок МУ-3										
195 1106-0801-0109	Монолитный участок перекрытий МУ-3 из бетона кл.В20. Устройство НР=91 %	м3	0,5	37683,69	2745,64	18842	1373	12330	4959	25705
				10278,92	619,34	5139	310	–	1904	
196 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	0,01912	21831,11	1403,99	417	27	6	358	837
				20139,12	419,2	385	8	–	62	
197 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0132	386515		5102		5102	–	5510
				–		–		–	408	
198 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04217	392348		16545		16545	–	17869
				–		–		–	1324	

199 214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,00656	386312		2534		2534	–	2737
				–		–		–	203	
200 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03116	501157		15616		15616	–	16865
				–		–		–	1249	
	Итого по разделу 7					**17 528 537**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					440 893				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					328 151				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					75 150				
	- накладные расходы, тенге					582 892				
	в т.ч. зарплата, тенге					52 460				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 298 413				

Раздел 9. Полы цокольно этажа

9.1 Тип 1 (334,98 кв.м)

243 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	99,130589	670,52	158,22	66469	15684	–	33312	107763
				301,4	56,09	29878	5560	–	7982	
244 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	9,699	24795,79	7,68	240506	74	–	37575	300327
				4121,16	–	39973	–	–	22246	
245 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	334,98	1202,14	105,2	402693	35240	238422	133781	579392
				385,19	39,67	129031	13289	–	42918	
	Итого по разделу 9					**987 483**				
	в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	198 882
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	50 999
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 849
- накладные расходы, тенге	204 668
в т.ч. зарплата, тенге	18 420
- сметная прибыль (8 %), тенге	73 147
Итого по смете №2-1-1	**44 588 364**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 759 120
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 485 960
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	614 413
- накладные расходы, тенге	4 513 736
в т.ч. зарплата, тенге	406 236
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 229 698
Итого по объекту:	**44 588 364**
Временные здания и сооружения 1,5%	668 825
ИТОГО	45 257 190
Производство работ в зимнее время 2,079%	940 897
ИТОГО	46 198 087
Непредвиденные работы и затраты 2%	923 962
ИТОГО в текущих ценах 2020г.	47 122 048
ИТОГО в текущих ценах 2021г. К=1,05	49 478 151
С учетом скидки субподрядчика	44 000 000
Всего по объекту:	**44 000 000**

Генеральный подрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Субподрядчик
ТОО "М-СапаКурылыс"

_____ Коптлеуов М.А.