Форма 2-В

Генподрядчик ТОО "Жаңатас Құрылыс Сервис"

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик ТОО «Новые технологии-Тараз»

(организация, адрес, телефон)

Объект Капитальный ремонт здания медицинского пункта Ондирис в а. Ондирис сарысуского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №7 25.06.2018

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ № 7 от 15.07.2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Окна				
1	1	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	13,500	2862,14	38639
			Накладные расходы			*1175,04*	*15863*
			Сметная прибыль			*212,01*	*2862*
2	2	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,800	4443,88	47994
			Накладные расходы			*988,15*	*10672*
			Сметная прибыль			*329,18*	*3555*
3	3	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,800	20103,12	217114
			Сметная прибыль			*1489,12*	*16082*
4	4	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,700	5257,77	14196
			Накладные расходы			*1146,79*	*3096*
			Сметная прибыль			*389,46*	*1052*
5	5	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,700	20878,56	56372
			Сметная прибыль			*1546,56*	*4176*
6	6	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	9,800	1271,95	12465
			Накладные расходы			*172,06*	*1686*
			Сметная прибыль			*94,22*	*923*
7	7	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	9,800	1567,08	15357
			Сметная прибыль			*116,08*	*1138*
8	8	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	9,000	1812,33	16311
			Накладные расходы			*292,12*	*2629*
			Сметная прибыль			*134,25*	*1208*
			Раздел: Двери				
9	9	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	1,890	1676,00	3168
			Накладные расходы			*673,65*	*1273*
			Сметная прибыль			*124,15*	*235*
10	10	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	1,890	3688,35	6971
			Накладные расходы			*1527,22*	*2886*
			Сметная прибыль			*273,21*	*516*
11	11	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	1,890	3688,35	6971
			Накладные расходы			*1527,22*	*2886*
			Сметная прибыль			*273,21*	*516*
12	12	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,890	56168,64	106159
			Сметная прибыль			*4160,64*	*7864*
13	13	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	11,340	4491,75	50936
			Накладные расходы			*769,54*	*8727*
			Сметная прибыль			*332,72*	*3773*
14	14	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	11,340	26997,84	306156
			Сметная прибыль			*1999,84*	*22678*
			Раздел: Полы				
15	15	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	22,020	52,31	1152
			Накладные расходы			*20,28*	*446*
			Сметная прибыль			*3,88*	*85*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	20,940	489,66	10253
			Накладные расходы			*186,24*	*3900*
			Сметная прибыль			*36,27*	*760*
17	17	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	20,940	106,43	2229
			Накладные расходы			*41,25*	*864*
			Сметная прибыль			*7,88*	*165*
18	18	1111-0101-1202 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам	м2 пола	20,940	1812,93	37963
			Накладные расходы			*334,03*	*6994*
			Сметная прибыль			*134,29*	*2812*
19	19	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	20,940	5794,33	121333
			Накладные расходы			*521,89*	*10928*
			Сметная прибыль			*429,21*	*8988*
20	20	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	22,020	469,99	10349
			Накладные расходы			*65,02*	*1432*
			Сметная прибыль			*34,81*	*767*
21	21	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	20,940	1075,08	22512
			Накладные расходы			*367,21*	*7689*
			Сметная прибыль			*79,64*	*1668*
			Раздел: Внутренние отделочные работы				
22	22	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	25,811	338,75	8743
			Накладные расходы			*143,19*	*3696*
			Сметная прибыль			*25,09*	*648*
23	23	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	2,130	1116,25	2378
			Накладные расходы			*421,94*	*899*
			Сметная прибыль			*82,68*	*176*
24	24	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	10,470	3123,31	32701
			Накладные расходы			*882,31*	*9238*
			Сметная прибыль			*231,36*	*2422*
25	25	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,341	1995,80	30618
			Накладные расходы			*651,11*	*9989*
			Сметная прибыль			*147,84*	*2268*
26	26	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,061	4502,68	9280
			Накладные расходы			*1468,20*	*3026*
			Сметная прибыль			*333,53*	*687*
27	27	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,061	1681,18	3465
			Накладные расходы			*406,28*	*837*
			Сметная прибыль			*124,53*	*257*
28	28	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,341	1995,80	30618
			Накладные расходы			*651,11*	*9989*
			Сметная прибыль			*147,84*	*2268*
29	29	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	14,754	623,12	9194
			Накладные расходы			*178,89*	*2639*
			Сметная прибыль			*46,16*	*681*
30	30	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2,648	1101,37	2916
			Накладные расходы			*367,92*	*974*
			Сметная прибыль			*81,58*	*216*
31	31	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	10,470	1180,44	12359
			Накладные расходы			*379,00*	*3968*
			Сметная прибыль			*87,44*	*915*
32	32	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	12,187	5857,51	71385
			Накладные расходы			*1225,47*	*14935*
			Сметная прибыль			*433,89*	*5288*
33	33	1115-0403-0706 РСНБ РК 2015	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	10,470	316,20	3311

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*126,41*	*1324*
			Сметная прибыль			*23,42*	*245*
34	34	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	17,996	232,16	4178
			Накладные расходы			*91,89*	*1654*
			Сметная прибыль			*17,20*	*309*
			ИТОГО:				**1325745**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**145140**
			Сметная прибыль				**98203**
			Итого с временными		**2,32 %**	**30757,00**	**1356502**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,2 %**	**16278,00**	**1372780**
			Итого с понижающим коэффициентом				**960946**
			Итого с НДС		**12 %**	**115313,52**	**1 076 260**

Генподрядчик

ТОО "Жанатас Курылыс Сервис"
(наименование организации)

Директор **Усембаев Ж. К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик

ТОО «Новые технологии-Тараз»
(наименование организации)

Директор **Раимов А З**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)