Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

«14» 11 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Элитстройсервис-Актобе», Актюбинская область, г.Актобе, ул. Гастелло 14.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Умирова Ю.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкцию тепловых сетей котельной №2 по улице Ж. Жабаева г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», в лице руководителя Утеулина Ж.Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «М-СапаКурылыс», ТОО «АктобеКонсигТрейд»**

наименование организации

в лице _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «SDS Engineering», № SDS-1/2023-РП**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГКП "Коммунальщик", № 05/555-1 от 26.08.2024 года**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	1615		1615	
Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	1277		1277	
Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	480		480	
Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	342		342	
Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	1176		1176	
Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006	м	88		88	

размерами 57х3,0 мм					
Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	37		37	
Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	206		206	
Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	213		213	
Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	192		192	
Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	68		68	
Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном	м	83		83	

тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм					

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

<u>Тепловые сети</u>

Общая протяжённость запроектированных тепловых сетей, составляет 3239,3 м, в том числе:
d273мм – 1018 м
d219мм - 813,5м
d159мм – 343 м
d108мм – 290,5 м
d89мм – 711,8 м
d57мм – 62,5 м

Источник тепла - котельная №2. Параметры теплоносителя 90-70 °С. Начальная точка реконструируемого участка- котельная №2, конечная - колледж и жилой дом №75 по ул.Жабаева. Цель работы - существующую надземную прокладку трубопроводов перевести на надземный вариант с увеличением диаметров трубопроводов д219мм на д273мм и д159мм на д219мм. Реконструируемый участок прокладывается также как и существующий надземный вариант. Переход через дороги и подземная бесканальная прокладка трубопроводов осуществляется в "футляре", с усиленной антикоррозийной изоляцией, с установкой ползунковых опор, хомктов ирезиновых прокладок соответствующего диаметра.

Проектом принята надземная прокладка тепловых сетей. Для трубопроводов приняты теплоизолированные трубы с теплоизоляцией ППУ-ОЦ (полиэтиленовой оболочке) по ГОСТ 30732-2001 и стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **06.09.2024 г.;**
месяц, год
окончание работ **14.11.2024 г. ;**
месяц, год

при продолжительности строительства, **2** месяц:
по норме или по проекту организации строительства **8** месяц;
фактически **2** месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 72% и фактически применено 82% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Теплоснабжение ГКП "Коммунальщик"

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

Электроснабжение не предусмотрено проектом (Проектировщик ТОО «SDS Engineering»)

_____ наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) сдает объект **«Реконструкцию тепловых сетей котельной №2 по улице Ж. Жабаева г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Умиров Ю.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.