"Шалқар аудандық сәулет, қала құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ
ТІРКЕЛДІ
№ 177 «26» 04 2019ж.

Приложение 4
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» июля 2019г.

Заказчик Князбаев К.А. ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 25.07.2019г., ТОО «Элитстройсервис-Актобе», директор Умиров Юсуф Бурбаевич, г. Актобе, ул. Гастелло, 14
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 25.07.2019г, Байбулов Данияр Оразгалиевич № KZ84VJE00033314 от 14.12.2017г. №KZ41VJE00029529 от 10.08.2017г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 25.07.2019г, Булайчиков Юрий Георгиевич, приказ №22 от 16.07.2018г. ТОО «Инженерное Проектирование»
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция водопроводных сетей ст.Котыртас Шалкарского района Актюбинской области»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Актюбинская область, Шалкарский район, ст.Котыртас,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю: _____
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий KZ44REA00102800 от 26.07.2018г. ГУ «Управление

за VII и акт приемки от 26.07.19.
Σ 42 863 449,98.

государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области»
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Инженерное Проектирование №1-2017
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: «август» 2018г.;
месяц, год
окончание работ: «июль» 2019г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11,5 ;
фактически, месяц: 11 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	м2	-	-		
Общая площадь	м2	-	-		
Строительный объем	м3	-	-		
Этажность	-	-	-		

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период ;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Напорный водопровод из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 SDR 17 Ø110х6,6мм. Поселковые водопроводные сети уложены из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 SDR 21 Ø110х5,3мм, SDR 21 Ø63х3мм с глубиной прокладки 2,5м. с установкой колодцев и пожарных гидрантов. Трубопроводы на подводку к границам домовладений приняты из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 SDR 17 d32х2,5мм. Подводка труб прокладывалась к границам участков жилых домов. Установка колодцев выполнялось из расчета подключения 2-3 домов в зависимости от плана села. В колодцах запроектирован отвод на каждый дом с отключающим вентилем.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 483 624,823 тысяч тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 401 160,210 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 30 647,668 тысяч тенге, прочие затраты 51 816,945 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 423 360,000 тысячи тенге, в том числе:
работ 340 895,387 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 30 647,668 тысяч тенге, прочие затраты 51 816,945 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция водопроводных сетей ст.Котыртас Шалкарского района Актюбинской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____Князбаев Қайрат Амангелдіұлы_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Технический надзор _____Байбулов Данияр Оразгалиевич_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор _____Булайчиков Юрий Георгиевич_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ___Умиров Юсуф Бурбаевич_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	**Водоводы (общая протяженность)**	**м**	**11 142**	-
	из полиэтиленовых труб Ø - 110мм SDR17	м	10 873	-
	из полиэтиленовых труб Ø - 63 мм	м	269	-
2	**Распределительная сеть (общая протяженность)**	**м**	**7 614**	-
	из полиэтиленовых труб Ø - 110мм SDR21	м	6 653	-
	из полиэтиленовых труб Ø - 110мм SDR17	м	151	
	из полиэтиленовых труб Ø - 63мм SDR21	м	580	-
	из полиэтиленовых труб Ø - 50мм SDR21	м	32	-
	из полиэтиленовых труб Ø - 40мм SDR21	м	173	-
	из полиэтиленовых труб Ø - 63мм SDR26	м	25	-
3	**Подводящие сети (общая протяженность)**	**м**	**3 803**	-
	из полиэтиленовых труб Ø - 40мм SDR21	м	269	-
	из полиэтиленовых труб Ø - 32мм SDR17	м	3 534	-
4	**Смотровой колодец**	**шт**	**133**	-
	Ø1500мм	шт	106	-
	Ø2000мм	шт	27	-
5	**Пожарный гидрант**	**шт**	**26**	-
6	**Водомерный счетчик Ø-15мм**	**шт**	**248**	-
7	**ВЛИ-0,4кВ**	**м**	**1038,7**	
8	**КЛ-0,4кВ**	**м**	**1195**	-
9	**ВЛИ-10кВ**	**м**	**11 784**	-
10	**КЛ-10кВ**	**м**	**93**	

Заказчик _____Князбаев Қайрат Амангелдіұлы_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор _____Булайчиков Юрий Георгиевич_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.