НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г.

Наименование стройки - Строительство медицинского пункта на станции Атасу Актубекского сельского округа Жанааркинского района области Улытау (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Медицинский пункт в станции Атасу Актубекского сельского округа Жанааркинского района области Улытау

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ Август-Сентябрь 2024 г.

Строительство медицинского пункта на станции Атасу Актубекского сельского округа Жанааркинского района области Улытау (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Общестроительные работы по чертежам АС						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18649353**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5461501
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2712726*
		машины и механизмы	тенге			896872
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*191577*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12290978
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 286		
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**599960**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			385335
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*185685*
		машины и механизмы	тенге			213827
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*50470*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			796
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	115		

1	2	3	4	5	6	7
1	**6101-0102-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**218,153**	**512**	**111694**
2	**6101-0201-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**6,747**	**14 642**	**98790**
3	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**6,77**	**628**	**4252**
4	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**198,985**	**95**	**18904**
5	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**198,985**	**628**	**124963**
6	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м^3**	**198,985**	**215**	**42782**
7	**6101-0206-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3**	**м^3**	**35,115**	**5 655**	**198575**
	Раздел 2.	**Фундамент**				**6759551**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1353761
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*673975*
		машины и механизмы	тенге			527103
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*101715*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4878686
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	313		
		Монолитный ростверк (АС-4)				
8	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**7,7**	**10 129**	**77993**
9	**212-101-1808** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**7,854**	**37 130**	**291619**
10	**6103-0101-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м^3**	**19,3**	**29 860**	**576298**
11	**212-101-2102** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**19,5895**	**39 843**	**780504**
12	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,456**	**352 882**	**160914**

1	2	3	4	5	6	7
13	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,008	320 286	322848
14	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	88,8	1 537	136486
15	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	213,12	511	108904
		Приямок ПР-1 (АС-5.2)				
16	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,045	10 129	456
17	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0459	34 546	1586
18	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,46	94 865	43638
19	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,4669	38 718	18077
20	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,053	418 294	22170
21	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0106	339 414	3598
22	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	1 075 787	9144
23	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00754	473 496	3570
24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	352 882	339
25	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	311 705	11502
26	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,0369	167 407	6177
27	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,42	1 537	5257
28	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	8,208	511	4194
		Фундаментные блоки (АС-6)				

1	2	3	4	5	6	7
29	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	3	5 568	16704
30	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	14	6 266	87724
31	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	10	8 290	82900
32	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	37	13 417	496429
33	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	34,554	56 723,1	1960010
34	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04826	61 901	2987
35	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04826	418 294	20187
36	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,392	22 079	8655
37	212-101-1808 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,39984	37 130	14846
38	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	154,56	1 537	237559
39	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	370,944	511	189552
40	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя/АС5/	$м^2$ поверхности	31,1	5 316	165328
41	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	71,53	120	8584
		Монолитный пояс Мп-1 низ на отм.-0.400 (АС-10,11)				
42	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	6,22	64 973	404132
43	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	6,3133	38 718	244438
44	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,533	83 816	44674
45	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,096	352 882	33877
46	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,437	339 414	148324

1	2	3	4	5	6	7
47	**214-210-0502** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,023**	**320 286**	**7367**
	Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				**11289842**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3722405
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1853066*
		машины и механизмы	тенге			155942
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*39392*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7411496
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	859		
		Кладка наружных и внутренних стен (АС -7)				
48	**1114-0301-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**146,77**	**20 605**	**3024196**
49	**212-401-0204** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	**$м^3$**	**35,2248**	**23 164**	**815947**
50	**213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**55,7726**	**82 162**	**4582388**
51	**1114-0301-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**120**	**4 083**	**489960**
52	**212-401-0204** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	**$м^3$**	**2,76**	**23 164**	**63933**
53	**213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**6,048**	**82 162**	**496916**
54	**1114-0301-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**1,34**	**466 799**	**625511**
		Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-8)				
55	**6103-0101-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**$м^3$**	**6,3**	**29 860**	**188118**
56	**212-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**6,3945**	**34 546**	**220904**
57	**214-210-0502** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,201**	**320 286**	**64377**
58	**6111-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**$м^2$ поверхности**	**15,2**	**5 316**	**80803**

1	2	3	4	5	6	7
59	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	34,96	120	4195
60	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,04992	297 055	14829
61	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03584	1 115 764	39989
62	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01408	339 414	4779
		Перемычки (АС-9)				
63	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	64	1 760	112640
64	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	2	7 570	15140
65	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,264	161 078	42525
66	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,676	146 830	99257
67	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,214	143 069	30617
68	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,44	119 204	52450
69	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,228	190 058	43333
70	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,567	203 286	115263
71	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,227	272 125	61772
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18 649 353,00**
	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,4%	тенге	9,4%		1 753 039,18
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	тенге	5%		1 020 119,61

1	2	3	4	5	6	7
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	**Непредвиденные работы и затраты - 2%**	тенге	**2%**		**408 047,84**
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	**в том числе на III квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0557**	тенге	**1,0557**		**23 046 521,81**
		Ценовая скидка	тенге	**20%**		**4 609 304,36**
		Итого со скидкой	тенге			**18 437 217,45**
	Налоговый кодекс РК	**НДС 12%**	тенге	**12%**		**2 212 466,09**
		ИТОГО ПО АКТУ	тенге			**20 649 683,54**

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жана-Курылыс 2012" область Ұлытау, г.Жезказган, Деева, 11б, 15

Руководитель Укибаев Елдос Максутович_____

подрядчик:

ТОО «ARNAU-5 STROY»

Руководитель Байзаков Сауленбек Абдысаматович_____