ИДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г.

Наименование стройки - «Строительство медицинского пункта в селе Акбастау Ералиевского сельского округа Жанааркинского района области Улытау» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Медицинский пункт в станции Акбастау Ералиевского сельского округа Жанааркинского района области Улытау

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ Сентябрь 2024 г.

По обьекту:«Строительство медицинского пункта в селе Акбастау Ералиевского сельского округа Жанааркинского района области Улытау» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Общестроительные работы по чертежам АС						
Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						**29516535**
из них:						
		затраты на труд рабочих	тенге			8417578
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4191374*
		машины и механизмы	тенге			1232024
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*265271*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			19866933
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 971		
Раздел 1.		**Земляные работы**				**599960**
из них:						

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			385335
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*185685*
		машины и механизмы	тенге			213827
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*50470*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			796
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	115		
1	2	3	4	5	6	7
1	**6101-0102-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	м^3	**218,153**	**512**	**111694**
2	**6101-0201-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	**6,747**	**14 642**	**98790**
3	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	**6,77**	**628**	**4252**
4	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	**198,985**	**95**	**18904**
5	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	**198,985**	**628**	**124963**
6	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м^3	**198,985**	**215**	**42782**
7	**6101-0206-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3**	м^3	**35,115**	**5 655**	**198575**
	Раздел 2.	**Фундамент**				**6769364**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1353761
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*673975*
		машины и механизмы	тенге			527103
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*101715*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4888499
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	313		
		Монолитный ростверк (АС-4)				
8	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	м^3	**7,7**	**10 129**	**77993**
9	**212-101-1808** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	м^3	**7,854**	**37 130**	**291619**

1	2	3	4	5	6	7
10	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	19,3	29 860	576298
11	212-101-2102 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	19,5895	39 843	780504
12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,456	352 882	160914
13	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,008	320 286	322848
14	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	88,8	1 537	136486
15	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	213,12	511	108904
Приямок ПР-1 (АС-5.2)						
16	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,045	10 129	456
17	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0459	34 546	1586
18	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,46	94 865	43638
19	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,4669	38 718	18077
20	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,053	418 294	22170
21	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0106	339 414	3598
22	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	1 075 787	9144
23	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00754	473 496	3570
24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	352 882	339
25	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	311 705	11502
26	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,0369	167 407	6177
27	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,42	1 537	5257
28	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	8,208	511	4194

1	2	3	4	5	6	7
		Фундаментные блоки (АС-6)				
29	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	3	5 568	16704
30	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	14	6 266	87724
31	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	10	8 290	82900
32	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	37	13 417	496429
33	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	34,554	56 723,1	1960010
34	ССЦ *РК 8.04-08-2023 пп.2.3.4*	Надбавка на сульфатостойкий цемент	$м^3$	34,554	284	9813
35	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04826	61 901	2987
36	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04826	418 294	20187
37	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,392	22 079	8655
38	212-101-1808 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,39984	37 130	14846
39	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	154,56	1 537	237559
40	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	370,944	511	189552
41	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя/АС5/	$м^2$ поверхности	31,1	5 316	165328
42	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	71,53	120	8584
		Монолитный пояс Мп-1 низ на отм.-0.400 (АС-10,11)				
43	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	6,22	64 973	404132
44	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	6,3133	38 718	244438
45	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,533	83 816	44674
46	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,096	352 882	33877
47	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,437	339 414	148324

1	2	3	4	5	6	7
48	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,023	320 286	7367
	Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				**11289842**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3722405
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1853066*
		машины и механизмы	тенге			155942
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*39392*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7411496
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	859		
		Кладка наружных и внутренних стен (АС -7)				
49	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	146,77	20 605	3024196
50	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	35,2248	23 164	815947
51	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	55,7726	82 162	4582388
52	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	120	4 083	489960
53	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	2,76	23 164	63933
54	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	6,048	82 162	496916
55	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,34	466 799	625511
		Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-8)				
56	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	6,3	29 860	188118
57	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,3945	34 546	220904
58	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,201	320 286	64377
59	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	15,2	5 316	80803

1	2	3	4	5	6	7
60	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	м2	34,96	120	4195
61	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,04992	297 055	14829
62	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03584	1 115 764	39989
63	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01408	339 414	4779
		Перемычки (АС-9)				
64	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	64	1 760	112640
65	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	2	7 570	15140
66	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,264	161 078	42525
67	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,676	146 830	99257
68	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,214	143 069	30617
69	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,44	119 204	52450
70	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,228	190 058	43333
71	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,567	203 286	115263
72	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	0,227	272 125	61772
	Раздел 4.	**Перекрытие**				**2424104**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			142657
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*71012*
		машины и механизмы	тенге			86477
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*16271*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2194969
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	38		
		Сборные плиты перекрытий (АС-12)				

1	2	3	4	5	6	7
73	**6104-0401-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м^2**	**шт.**	**21**	**10 142**	**212982**
74	**222-203-0404** *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м^2	**150,1456**	**12 752**	**1914657**
75	**6104-0802-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,03514**	**1 492 473**	**52446**
76	**212-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	**0,19**	**37 346**	**7096**
		Монолитный участок УМ-1 (АС-13)				
77	**1106-0801-0112** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м^3	**1,48**	**47 049**	**69633**
78	**212-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	**1,5022**	**37 346**	**56101**
79	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,041**	**352 882**	**14468**
80	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,095**	**339 414**	**32244**
81	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,202**	**319 192**	**64477**
	Раздел 5.	**Кровля**				**3430723**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1438471
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*721360*
		машины и механизмы	тенге			25510
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6521*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1966742
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	321		
		Кровля,(АС-15)				
82	**1114-0301-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами/стойки,стропила,мауэрлат/**	м^3	**2,515**	**207 976**	**523060**
83	**235-101-0901** *РСНБ РК 2022*	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	м^2	**21,28**	**264**	**5618**
84	**1114-0301-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка прогонов/прогон,накладка,подкладка,доска лобовая,связь/**	м^3	**2,653**	**112 272**	**297858**
85	**6107-0115-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	м^3	**5,168**	**4 101**	**21194**

1	2	3	4	5	6	7
86	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0087856	205 945	1809
87	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0346256	725 499	25121
88	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,005168	435 089	2249
89	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	152,328	157	23915
90	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0091397	205 945	1882
91	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0350354	725 499	25418
92	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0060931	435 089	2651
93	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка столба прямоугольного неармированного	$м^3$	0,26	44 456	11559
94	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,0572	23 164	1325
95	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,10504	82 162	8630
96	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	197	4 190	825430
97	215-204-0401 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	1,85	95 676	177001
98	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	226,55	3 614	818752
99	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,01185	297 055	3520
100	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0078	1 115 764	8703
101	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00405	320 286	1297
102	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	9,6	1 590	15264
103	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,31995	401	128
		Слуховое окно (АС-16)				
104	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,338	112 272	37948

1	2	3	4	5	6	7
105	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	0,338	4 101	1386
106	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	**Сульфат аммония**	т	0,0005746	205 945	118
107	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	т	0,0022646	725 499	1643
108	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	**Контакт Петрова керосиновый**	т	0,000338	435 089	147
		Перемычки (АС-14)				
109	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	шт.	6	1 760	10560
110	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,156	146 830	22905
111	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	67,05	4 904	328813
112	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$	67,05	3 353	224819
	Раздел 6.	**Разные работы**				**5002542**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1374949
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*686276*
		машины и механизмы	тенге			223165
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*50902*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3404431
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	326		
		Крыльцо КР-1 (АС-18)				
113	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,355	10 129	3596
114	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,3621	34 546	12509
115	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	$м^3$	2,7	30 839	83265
116	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	$м^3$	2,7405	38 718	106107
117	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,075	340 367	25528
118	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т конструкций	0,17642	346 216	61079
119	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,17642	371 864	65604

1	2	3	4	5	6	7
120	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	9,17384	261	2394
121	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	9,17384	401	3679
122	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	4,1	2 240	9184
123	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	4,715	3 614	17040
124	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	3,92	7 594	29768
125	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	8,7	921	8013
126	231-301-0701 *СпрСЦ 03.2024*	Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм/аквапанель/	$м^2$	8,9175	7 097	63287
127	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	4,45	3 668	16323
128	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,09	37 880	3409
129	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)	$м^2$	4,539	2 865	13004
130	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	4,25	3 071	13052
131	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03816	1 146 761	43760
132	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,423368	261	371
133	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,423368	401	571
134	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,024	65 509	1572
Крыльцо КР-2 (АС-19.1, 21)						
135	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	3,05	10 129	30893
136	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,111	34 546	107473
137	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	18,47	13 943	257527
138	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	18,74705	38 718	725848
139	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,561	340 367	190946

1	2	3	4	5	6	7
140	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	317 269	35534
141	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	371 864	41649
142	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,36742	346 216	127207
143	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,26301	337 343	88725
144	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,09611	362 640	34853
145	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0083	371 864	3086
146	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	12,8597	261	3356
147	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	12,8597	401	5157
148	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,11	112 272	12350
149	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,11	4 101	451
150	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000187	205 945	39
151	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	725 499	535
152	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	435 089	48
153	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	14,4	2 240	32256
154	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	16,56	3 614	59848
155	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	9,6	4 904	47078
156	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	9,6	3 353	32189
157	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	37,7	921	34722
158	231-301-0701 *СпрСЦ 03.2024*	Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм/аквапанель/	$м^2$	38,6425	7 097	274246
159	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	36,24	3 668	132928

1	2	3	4	5	6	7
160	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,61	37 880	23107
161	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)	$м^2$	36,9648	2 865	105904
162	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	36,9	3 071	113320
163	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,30438	1 146 761	349051
164	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	11,353374	261	2963
165	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	11,353374	401	4553
166	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,144	65 509	9433
Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт)						
167	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,44466	346 216	153948
168	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,40266	374 147	150654
169	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	329 663	13846
170	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	19,34271	261	5048
171	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	19,34271	401	7756
172	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	6,258	1 590	9950
Вентканалы (АС-24)						
173	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	2,54	20 605	52337
174	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,6096	23 164	14121
175	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,9652	82 162	79303
176	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0347	466 799	16198
177	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0639517	297 055	18997
178	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003	352 882	1059

1	2	3	4	5	6	7
179	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	339 414	2715
180	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0179	329 663	5901
181	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0350517	473 496	16597
182	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	28,2	4 904	138293
183	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	28,2	3 353	94555
184	6111-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	$м^3$ изоляции	1,1	36 837	40521
185	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	1,056	66 535	70261
186	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	24,4	8 019	195664
		Лестница ЛМ-1, ЛМ-2 (АС-25)				
187	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,0531	258 999	13753
188	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0531	1 146 761	60893
189	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,7612	401	1107
		Отмостка (АС-5)				
190	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,10488	65 060	6823
191	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,10488	404 898	42466
192	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	6,84	10 129	69282
193	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,9768	35 848	250104
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**29 516 535,00**
	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,4%**	тенге	**9,4%**		**2 774 554,29**

1	2	3	4	5	6	7
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**	тенге	**5%**		**1 614 554,46**
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	**Непредвиденные работы и затраты - 2%**	тенге	**2%**		**645 821,79**
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	**в том числе на III квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0557**	тенге	**1,0557**		**36 475 982,17**
		Ценовая скидка	тенге	**20%**		**7 295 196,43**
		Итого со скидкой	тенге			**29 180 785,74**
	Налоговый кодекс РК	**НДС 12%**	тенге	**12%**		**3 501 694,29**
		ИТОГО ПО АКТУ	тенге			**32 682 480,03**

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жана-Курылыс 2012" область Ұлытау, г.Жезказган, Деева, 11б, 15

Руководитель Укибаев Елдос Максутович_____

подрядчик:

ТОО «ARNAU-5 STROY»

Руководитель Байзаков Сауленбек Абдысаматович_____