Приложение 3
к приказуМинистра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235форма

Декларация о соответствии

25 августа 2025 г.

Генеральный подрядчик: ТОО «КазЕвроСтрой», город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1.
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Нургалиева Алибека Галиевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Капитальный ремонт здания КГУ «IT лицей №9 имени О.Жолдасбекова» управления образования города Шымкент, по ул. Казыбек би, 40»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является:ГУ«Управление строительства города Шымкент» - Таджибаев О.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: ТОО «АСТ-Технология» БИН 051040000299 ГСЛ №0002338 от 18.06.2021г., ТОО «Универсал Plus» БИН 020740004655 ГСЛ 21024510., ТОО «City Story-2021» БИН: 040440038573 ГСЛ 07507 от 12.04.2021г., ТОО «Мираторг ПВ» БИН: 080140004387 ГСЛ 0001344 от13.02.2018 г., _____наименование организации

3. Проект проектно-сметная документация: ТОО «Строй-Проект-Инвентаризация» №55-2023
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а): КГУ "IT Лицей №9 имени О.Жолдасбекова" управления образования города Шымкент №309 от 05.06.2024 года;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объемно-планировочные показатели блок А

Мощность, производительность	Единица измерения	По проекту	Фактический
		общая	общая
Этажность здания	этаж	3	3
Площадь здания	м2	2376,99	2376,99
Площадь застройки	м2	952,25	952,25
Строительный объем	м3	11908,84	11908,84

Объемно-планировочные показатели блок А1

Мощность, производительность	Единица измерения	По проекту	Фактически
		общая	общая
Этажность здания	этаж	2	2
Площадь здания	м2	1475,7	1475,7
Площадь застройки	м2	944,77	944,77
Строительный объем	м3	8939,62	8939,62

Объемно-планировочные показатели блок Н

Мощность, производительность	Единица измерения	По проекту	Фактически
		общая	общая
Этажность здания	этаж	3	3
Площадь здания	м2	1364,88	1364,88
Площадь застройки	м2	495,91	495,91
Строительный объем	м3	6285,65	6285,65

Объемно-планировочные показатели блок Н1

Мощность, производительность	Единица измерения	По проекту	Фактически
		общая	3
Этажность здания	этаж	3	137,6
Площадь здания	м2	137,6	75,17
Площадь застройки	м2	75,17	940,94
Строительный объем	м3	940,94	

Объемно-планировочные показатели блок Н2

Мощность, производительность	Единица измерения	По проекту	Фактически
		общая	общая
Этажность здания	этаж	2	2
Площадь здания	м2	59,48	59,48
Площадь застройки	м2	47,94	47,94
Строительный объем	м3	306,6	306,6

Объемно-планировочные показатели блок Н3

Мощность, производительность	Единица измерения	По проекту	Фактически
		общая	общая
Этажность здания	этаж	3	3
Площадь здания	м2	902,28	902,28
Площадь застройки	м2	334026	334026
Строительный объем	м3	3825,1	3825,1

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Архитектурно - планировочные решения:

Существующие здания КГУ «IT лицей №9 имени О. Жолдасбекова» управления образования города Шымкент, условно, состоят из 6-ти блоков разделенных между собой антисейсмическими швами и галареями.

Литер А.

- Размеры в осях - 56,0х15,5м; без подвала.Высота этажа - 3,9м. Этажность – 3.
- Фундаменты под наружными и внутренними несущими стенами – ленточный, из сборных бетонных блоков ФБС на цементном растворе М50.
- Под колоннами – столбчатые, из монолитного железобетона.
- Наружные несущие и самонесущие стены здания выполнены из керамических красных кирпичей марки М100 на цементно-песчаном растворе М50, толщиной (S) – 510 мм. Размеры кирпича: 250х120х80 мм. Общей совокупной толщиной наружных стен с учётом штукатурныхи отделочных слоев (S) – 600 мм.
- Внутренние несущие стены здания выполнены из керамических красных кирпичей марки М100 на цементно-песчаном растворе М50, толщиной (S) – 510 мм. Размеры кирпича: 250х120х80 мм. Общей совокупной толщиной наружных стен с учётом штукатурных и отделочных слоев (S) – 540 мм.
- Перегородки выполнены из керамических красных кирпичей на цементно-песчаном растворе М50, толщиной стен без учёта штукатурных и отделочных слоев (S) – 120 мм.Размеры кирпича: 250х120х80 мм.
- Холл, коридоры, спортзал, кабинеты и комнаты – оштукатурены, окрашены водоэмульсионными и масляными составами.
- Сан. узлы – керамическая плитка на клеевом растворе.
- В большей части помещений отделкой потолка служит эмульсионная окраска пооштукатуренным плитам перекрытия.
- В спортзале отделкой потолка выполнена из оцинкованных профильных листов. Холл, коридоры и библиотека – керамическая плитка на клеевом растворе.
- Кабинеты и учебные классы – рулонные материалы (линолеум).Спортзал – из спортивного линолеума.
- Сан. узлы - керамическая плитка на клеевом растворе.
- Окна ПВХ с заполнением из однокамерного стеклопакета, установленные в большей части фасада здания, створки окон открываются во внутрь, подоконные доски располагаются в нижней части проема со стороны помещения. Подоконники из ПВХ. Откосы оконных проёмов оштукатурены с финишной отделкой, окрашены водоэмульсионными составами.
- Наружный водоотлив выполнен из оцинкованной стали.
- Наружные дверные проёмы здания выполнены из металлических полотен и ПВХ профилей.Межкомнатные двери выполнены из ДВП и ПВХ.

Литер А1.

- Размеры в осях - 36,0х24,0м; без подвала. Высота этажа - 3,3м. Этажность - 2. Фундаменты – монолитный железобетонный, одиночные под колонны столбчатыефундаменты стаканного типа.
- Колонны – сборные железобетонные, сечением – 300х300 мм., 400х400 мм.
- Ригеля – сборные железобетонные прямоугольного сечения, с размерами – 400х200 мм., монтированных в продольном направлении, сопряжением на вертикальные конструкции колонн.
- Сборные железобетонные многопустотные плиты, монтированные в поперечном направлении, сопряжением на горизонтальные конструкции ригелей. Размеры многопустотных плит: 5980х1190х220мм. Поверх плит устроена ц/п стяжка толщиной 40-50мм.
- Покрытие спортзала – сборные железобетонные ребристые плиты, монтированные в поперечном направлении, сопряжением на горизонтальные конструкции ригелей. Размеры ребристых плит: 12000х3000х450 мм.

- Железобетонные ступени по металлическим косоурам.
- Наружные самонесущие стены комбинированные: крупноблочные, толщиной (S) – 400мм., керамзитобетонные стеновые панели с заполнением из силикатных кирпичей, толщиной – 300 мм., 350 мм. Общей совокупной толщиной наружных стен с учётом штукатурных и отделочных слоев (S) – 500 мм. Внутренние стены здания выполнены из полнотелых силикатных кирпичей марки М100 на цементно-песчаном растворе М50, толщиной (S) – 510 мм. Размеры кирпича: 250х120х80 мм. Общей совокупной толщиной наружных стен с учётом штукатурных и отделочных слоев (S) –520 мм.
- Перегородки выполнены из керамических красных кирпичей на цементно-песчаном растворе М50, толщиной стен без учёта штукатурных и отделочных слоев (S) – 120 мм.Размеры кирпича: 250х120х80 мм.
- Крыша – чердачная, из деревянных стропильных систем.
- Наружная отделка цоколя стен выполнены из гранитных плит на клеевом растворе.
- Холл, коридоры, спортзал, кабинеты и комнаты – оштукатурены, окрашены водоэмульсионными и масляными составами.
- Сан. узлы – керамическая плитка на клеевом растворе.
- В большей части помещений отделкой потолка служит эмульсионная окраска пооштукатуренным плитам перекрытия.
- В спортзале отделкой потолка служит эмульсионная окраска по оштукатуренным плитампокрытия.
- Холл и коридоры– керамическая плитка на клеевом растворе. Кабинеты и учебные классы – рулонные материалы (линолеум).Спортзал – паркетные.
- Сан. узлы - керамическая плитка на клеевом растворе.
- Окна ПВХ с заполнением из однокамерного стеклопакета, установленные в большей части фасада здания, створки окон открываются во внутрь, подоконные доски располагаются в нижней части проема со стороны помещения. Подоконники из ПВХ. Откосы оконных проёмов оштукатурены с финишной отделкой, окрашены водоэмульсионными составами.

Литер Н.

- Размеры в осях - 48,0х9,0м; без подвала.Высота этажа первого этажа - 4,2, высота второго и третьего этажа - 3,3м. Этажность - 3.
- Фундаменты – монолитный железобетонный, одиночные под колонны столбчатыефундаменты стаканного типа.
- Колонны – сборные железобетонные, сечением – 300х300 мм.
- Ригеля – сборные железобетонные прямоугольного сечения, с размерами – 400х200 мм., монтированных в поперечном направлении, сопряжением на вертикальные конструкции колонн.
- Сборные железобетонные многопустотные плиты, монтированные в продольном направлении, сопряжением на горизонтальные конструкции ригелей. Размеры многопустотных плит: 5980х1190х220мм. Поверх плит устроена ц/п стяжка толщиной 40-50мм.
- Наружные самонесущие стены комбинированные: крупноблочные, толщиной (S) – 400мм., керамзитобетонные стеновые панели с заполнением из силикатных кирпичей, толщиной – 300 мм., 350 мм. Общей совокупной толщиной наружных стен с учётом штукатурных и отделочных слоев (S) – 440 мм.
- Перегородки здания выполнены из полнотелого силикатного кирпича марки М150 на цементно-песчаном растворе М50, толщиной стен (S) – 250 мм. Размеры кирпича: 250х120х88 мм. Общей совокупной толщиной стен с учётом штукатурных и отделочных слоев (S) – 300 мм.

- Крыша – чердачная, из деревянных стропильных систем.
- Наружная отделка цоколя стен выполнены из гранитных плит на клеевом растворе.
- Холл, коридоры, спортзал, кабинеты и комнаты – оштукатурены, окрашены водоэмульсионными и масляными составами.
- Сан. узлы – керамическая плитка на клеевом растворе.
- В большей части помещений отделкой потолка служит эмульсионная окраска пооштукатуренным плитам перекрытия.
- Холл, коридоры и библиотека – рулонные материалы (линолеум) и керамическая плитка наклеевом растворе.
- Кабинеты и учебные классы – рулонные материалы (линолеум) и паркетные.Сан. узлы - керамическая плитка на клеевом растворе.
- Окна ПВХ с заполнением из однокамерного стеклопакета, установленные в большей части фасада здания, створки окон открываются во внутрь, подоконные доски располагаются в
- нижней части проема со стороны помещения. Подоконники из ПВХ. Откосы оконных проёмов оштукатурены с финишной отделкой, окрашены водоэмульсионными составами. Наружный водоотлив выполнен из оцинкованной стали.
- Наружные дверные проёмы здания выполнены из металлических полотен.Межкомнатные двери выполнены из ДВП.

Литер Н1.

- Размеры в осях - 12,0х5,0м; без подвала. Высота этажа - 3,3м.Этажность - 3.
- Фундаменты – монолитный железобетонный, одиночные под колонны столбчатыефундаменты стаканного типа.
- Колонны – сборные железобетонные, сечением – 300х300 мм.
- Ригеля – сборные железобетонные прямоугольного сечения, с размерами – 400х200 мм., монтированных в поперечном направлении, сопряжением на вертикальные конструкции
- колонн.
- Сборные железобетонные многопустотные плиты, монтированные в продольном направлении, сопряжением на горизонтальные конструкции ригелей. Размеры многопустотных плит: 5980х1190х220мм. Поверх плит устроена ц/п стяжка толщиной 40-50мм.
- Железобетонные ступени по металлическим косоурам.
- Наружные самонесущие стены комбинированные: крупноблочные, толщиной (S) – 400мм., керамзитобетонные стеновые панели с заполнением из силикатных кирпичей, толщиной – 300 мм., 350 мм. Общей совокупной толщиной наружных стен с учётом штукатурных и отделочных слоев (S) – 410 мм.
- Крыша – чердачная, из деревянных стропильных систем.
- Коридоры – оштукатурены, окрашены водоэмульсионными и масляными составами.
- В большей части помещений отделкой потолка служит эмульсионная окраска пооштукатуренным плитам перекрытия.
- Коридоры – рулонные материалы (линолеум).
- Окна ПВХ с заполнением из однокамерного стеклопакета, установленные в большей части фасада здания, створки окон открываются во внутрь, подоконные доски располагаются в нижней части проема со стороны помещения. Подоконники из ПВХ. Откосы оконных проёмов оштукатурены с финишной отделкой, окрашены водоэмульсионными составами.
- Наружный водоотлив выполнен из оцинкованной стали.

Литер Н2.

Размеры в осях - 12,0х3,0м; без подвала. Высота этажа - 3,3м. Этажность - 2.

- Фундаменты – монолитный железобетонный, одиночные под колонны столбчатые

фундаменты стаканного типа.

- Колонны – сборные железобетонные, сечением – 300х300 мм.
- Ригеля – сборные железобетонные прямоугольного сечения, с размерами – 400х200 мм., монтированных в поперечном направлении, сопряжением на вертикальные конструкции колонн.
- Сборные железобетонные многопустотные плиты, монтированные в продольном направлении, сопряжением на горизонтальные конструкции ригелей. Размеры многопустотных плит: 5980х1190х220мм. Поверх плит устроена ц/п стяжка толщиной 40-50мм.
- Железобетонные ступени по металлическим косоурам.
- Наружные самонесущие стены комбинированные: крупноблочные, толщиной (S) – 400мм., керамзитобетонные стеновые панели с заполнением из силикатных кирпичей, толщиной – 300 мм., 350 мм. Общей совокупной толщиной наружных стен с учётом штукатурных и отделочных слоев (S) – 410 мм.
- Крыша – чердачная, из деревянных стропильных систем.
- Коридоры – оштукатурены, окрашены водоэмульсионными и масляными составами.
- В большей части помещений отделкой потолка служит эмульсионная окраска пооштукатуренным плитам перекрытия.
- Коридоры – рулонные материалы (линолеум).
- Окна ПВХ с заполнением из однокамерного стеклопакета, установленные в большей части фасада здания, створки окон открываются во внутрь, подоконные доски располагаются в нижней части проема со стороны помещения. Подоконники из ПВХ. Откосы оконных проёмов оштукатурены с финишной отделкой, окрашены водоэмульсионными составами.

Литер Н3.

- Размеры в осях - 21,0х15,0м; без подвала. Высота тажа - 3,3м. Этажность - 3.
- Фундаменты – монолитный железобетонный, одиночные под колонны столбчатыефундаменты стаканного типа.
- Колонны – сборные железобетонные, сечением – 300х300 мм.
- Ригеля – сборные железобетонные прямоугольного сечения, с размерами – 400х200 мм., монтированных в поперечном направлении, сопряжением на вертикальные конструкции колонн.
- Сборные железобетонные многопустотные плиты, монтированные в продольном направлении, сопряжением на горизонтальные конструкции ригелей. Размеры многопустотных плит: 5980х1190х220мм. Поверх плит устроена ц/п стяжка толщиной 40-50мм.
- Железобетонные ступени по металлическим косоурам.
- Наружные самонесущие стены комбинированные: крупноблочные, толщиной (S) – 400мм., керамзитобетонные стеновые панели с заполнением из силикатных кирпичей, толщиной – 300 мм., 350 мм. Общей совокупной толщиной наружных стен с учётом штукатурных и отделочных слоев (S) – 440 мм.
- Перегородки здания выполнены из полнотелого силикатного кирпича марки М150 на цементно-песчаном растворе М50, толщиной стен (S) – 250 мм. Размеры кирпича: 250х120х88 мм. Общей совокупной толщиной стен с учётом штукатурных и отделочных слоев (S) – 310 мм.
- Крыша – чердачная, из деревянных стропильных систем.
- Наружная отделка цоколя стен выполнены из гранитных плит на клеевом растворе.
- Коридоры, кабинеты и комнаты – оштукатурены, окрашены водоэмульсионными и масляными составами.
- Сан. узлы – керамическая плитка на клеевом растворе.
- В большей части помещений отделкой потолка служит эмульсионная окраска

пооштукатуренным плитам перекрытия.

- Коридоры, кабинеты и учебные классы – рулонные материалы (линолеум) и паркетные. Лестничные марши и площадки, сан. узлы - керамическая плитка на клеевом растворе.
- Окна ПВХ с заполнением из однокамерного стеклопакета, установленные в большей части фасада здания, створки окон открываются во внутрь, подоконные доски располагаются в нижней части проема со стороны помещения. Подоконники из ПВХ. Откосы оконных проёмов оштукатурены с финишной отделкой, окрашены водоэмульсионными составами.
- Наружный водоотлив выполнен из оцинкованной стали.
- Наружные дверные проёмы здания выполнены из металлических полотен.Межкомнатные двери выполнены из ДВП.

Тепловые сети.

- Рабочий проект тепловых сетей, выполнен на основании задания на проектирование, всоответствии с действующими нормами, правилами и стандартами:
- Существующая тепловая сеть от точки подключения до здания, проложена наземным способом на опорах, что не соответствует действующим нормам. Трубопроводы стальные электросварные ГОСТ 10704-91. Существующие трубопроводы и конструкции тепловой сетив неудовлетворительном состоянии согласно технического заключения - имеются следы коррозии, повреждений, отсутствие изоляции. Также присутствуют следы коррозии и течи.
- Физический износ 80%. Трубопроводы теплоснабжения (тепловая сеть) до здания школы демонтируются 100%.
- Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Схема присоединения зависимая.
- Величина пробного давление для гидравлического испытания - 16кгс/м2.
- Расчетная температура наружного воздуха -14,3°С. Отопительный период - 136 суток.
- Источник теплоснабжения - согласно ТУ "Куат жылу орталык-3" существующая городская тепловая сеть 2Ду100 заходящая на территорию школы от ТК-32 по ул. Диваева с параметрами теплоносителя Т1,Т2=95°С-70°С. Давление на подающем трубопроводе Р1=8,9бар, на обратном трубопроводе Р2=3,2бар.
- Категория потребителя тепла по надежности теплоснабжения - II.
- Трубопроводы тепловых сетей проложены в железобетонных непроходных каналах по серии 3.006.1-8 в оклеечной гидроизоляции. Трубопроводы выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 из стали марки Ст3сп5, изготовленной по группе вГОСТ 308-2005. Категория трубопроводов - IV.
- Для компенсации удлинений труб используются углы поворотов трассы и П-образныйкомпенсатор.
- Трубопроводы изолировать матами теплоизоляционными из стекловолокна, покрытыми фольгой с одной стороны б=50мм ГОСТ 10499-95.
- В каналах предусмотрены опорные подушки по серии 3.006.1-8.
- В местах вводов предусмотрена деталь заделки трубопровода в ж/б конструкции здания.
- Общая протяженность тепловой сети в две нитки с учетом опусков и подъемов диаметром 108 мм, составляет - 160 метров, диаметром 89мм -73 метра, диаметром 76мм - 126 метров

Вентиляция

- Система вентиляции принята согласно норм и санитарных правил. Кратности впомещениях приняты согласно СП РК 3.02-111-2012.
- Вентиляция принята приточно-вытяжной с механическим побуждением, естественная вытяжная вентиляция в кабинетах, подсобных, тепловых пунктах, электрощитовой, лаборантской и тд. существующая - предусмотрена прочистка и замена вентиляционных решеток.
- Вытяжные механические системы оборудованы канальными вентиляторами.

- В помещениях учебных классов подается механический приток из расчета 20м3//ч на учащегося. В актовом зале предусмотрена механическая приточно-вытяжная вентиляция из расчета 20м3//ч на человека (количество посадочных мест - 170). В спортзале естественная сустановкой кровельных дефлекторов из расчета 80м3//ч на человека (количество человек в спортзале - 25).
- В пищеблоке подача приточного воздуха в производственные помещения пищеблокапредусмотрена через обеденный зал (количество посадочных мест - 160).
- Приточные установки оборудованы фильтрами высокой степени фильтрации. Приточная установка пищеблока оборудована дополнительным бактерицидным и противопыльным фильтрами. Приточные отверстия закрыты полимерной сеткой.
- Вытяжная механическая вентиляция осуществляется из помещения кухни.
- От оборудования кухни предусмотрены местные отсосы при помощи вытяжных зонтов.
- Уклон воздуховодов организован к зонтам. Воздуховоды в пищеблоке устанавливаются швом вверх.
- Между пожарными отсеками и на выходе из венткамеры на воздуховодах приточных и вытяжных механических систем установлены огнезадерживающие клапаны тип КПЖ-1(IE60).Для регулирования воздушных потоков на ответвлениях воздуховодов предусмотрены унифицированные заслонки тип КВК.
- Транзитные воздуховоды подшиваются под потолок из негорючих материалов.
- Приточные воздуховоды транспортирующие холодный воздух, воздуховоды выше уровня кровли и в пределах неотапливаемого подвала изолируются минераловатным утеплителем по ГОСТ 10499-95 М-25, б=50мм. Покровный слой принят - стеклоткань ГОСТ 19170-2001.
- Воздуховоды систем вентиляции приняты из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020класса "Н".

Наружное электроосвещение. (Фасадное освещение).

- Данный раздел проекта выполнен на основании задания на проектирование чертежей строительной части и в соответствии с требованиями нормативной документации.
- Данным проектом выполняется архитектурная подсветка фасадов школы.
- Расстановка данных светильников выполняется согласно архитектурно-планировочного задания и архитектурных чертежей.
- В качестве распределительного устройства для архитектурного освещения принят щит ЩОф. Электроснабжение распределительного щита фасадного освещения ЩОф через ящик управления освещением марки ЯУО-960 выполняется от щита 2ВРУ, расположенного в блоке А проектируемой школы.
- Управление архитектурной подсветкой фасадов школы выполняется от ящика ЯУО, типа ЯУО 9601, который предназначен для эффективного управления вечерним и ночным освещением фасадов. Предусмотрено автоматическое управление от програматора.
- Щит ЩОф и ящик ЯУО устанавливаются в помещении охраны поз.32 Литера А. Распределительные сети освещения выполняются кабелем марки ВВГнг,
- проложенным в поливинилхлоридных трубах по наружным стенам здания под фасаднойотделкой.
- Сечение кабеля выбрано по токовой нагрузке и проверенно на потерю напряжения.
- Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, номогущие оказаться под токовым в результате нарушения изоляции, необходимо занулить и заземлить.
- Для защиты людей от поражения электрическим током при нарушении изоляции выполнена установка устройств защитного отключения (УЗО) чувствительностью 30мА налиниях подсветки фасадов.

- Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ РК.

№	Наименование	Показатель
1	Категория электроснабжения	1
2	Напряжение электросети	380/220
3	Установленная мощность потребителей, кВт	105,12
4	Расчетная мощность потребителей, кВт	102,2
5	Расчетный ток, А	200,7
6	Коэффициент мощности	0,92

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: Март 2025 г. ; окончание работ: август 2025 г. ;

(месяц, год) *(месяц, год)*

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 месяца;

фактически, месяц: 5 месяца;

9.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100%

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта здания и приняты городскими эксплуатационными организациями.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО „ОЖСТ" АЖЭУТЭС Гл. инженер. Турекулов

подпись, дата М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО ВРМ К. Сергеев

подпись, дата М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

12.Шум изоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замера в проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Генеральный подрядчик считает объект: ***«Капитальный ремонт здания КГУ «IT лицей №9 имени О. Жолдасбекова» управления образования города Шымкент, по ул. Казыбек би, 40»***

наименование объекта

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик

ТОО «КазЕвроСтрой» _____ **А.Нургалиев**

подпись, дата М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя