Приложение 4 к приказу министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Форма

Генподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378, г. Астана, район Есиль, ул. Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1.

Субподрядчик: ТОО "City Story-2021", БИН 040440038573, Жамбылская область, Жуалынский район,село Бакалы, улица Кызыл-Дихан, дом 45

Наименование объекта :

«Капитальный ремонт здания КГУ "IT лицей №9 имени О.Жолдасбекова" управления образования города Шымкент, по ул. Казыбек би, 40»

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по базисно-индексному методу)

на 1 августа 2025 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			№89-14-19	01.04.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Др. доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания КГУ "IT лицей №9 имени О.Жолдасбекова" управления образования города Шымкент, по ул. Казыбек би, 40»	1 041 321,24	929 751,11							111 570,13	1 041 321,24
Итого:	**1 041 321,24**	**929 751**							**111 570,13**	**1 041 321,24**

Генподрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378

Директор _____ **А. Нургалиев**

Субподрядчик:
ТОО "City Story-2021", БИН 040440038573

Директор _____ **Е. Сейдалиев**

Генподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378, РК, г. Астана, район Есиль, ул. Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1.

Субподрядчик: ТОО "City Story-2021", БИН 040440038573, Жамбылская область, Жуалынский район,село Бакалы, улица Кызыл-Дихан, дом 45

Договор №89-14-19 от 01.04.2025г

Наименование объекта :
«Капитальный ремонт здания КГУ "IT лицей №9 имени О.Жолдасбекова" управления образования города Шымкент, по ул. Казыбек би, 40»

Акт выполненных работ
№1 на 1 августа 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 11.	**Общестроительные работы АС ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-1**				
	Раздел 12.	**Короба(АС-22/1)**				
		Окна с подоконниками				
1	У6108-0102-0108 6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы оконные площадью более 2 м ^{2}. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	3,3	4 843	15982
	Раздел 13.	**Внутренняя отделка(АС-24)**				
		Потолок				
2	У6107-0203-0101 6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	3,0	7 004	21012
3	У6112-0301-0301 6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/Затирка/	$м^2$ отделываемой поверхности	6,9	2 097	14469
		Стены и низ стен				
4	У6112-0201-0101 6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	11,2	3 230	36176

1	2	3	4	5	6	7
5	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/40мм/	$м^2$ стяжки	5,1	1 927	9828
6	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	2,5	5 639	14098
7	У6109-0308-0102 6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	$м^2$ покрытия	5,5	6 092	33506
	Раздел 15.	**Кровля (АС-30)**				
8	У6107-0101-0214 6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,66	145 966	96338
9	У6107-0101-0203 6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прогоны и мауэрлат из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	0,32	203 799	65216
10	С1224-101-0501 224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	12,7	5 262	66827
	Раздел 10.	**Вентиляция**				
11	У6114-0102-0502 6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	18	3 685	66330
12	У6114-0601-0101 6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2	8 131	16262
13	У6114-0601-0202 6114-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	3	7 525	22575
	Раздел 12.	**Отопление**				
14	У6116-0301-0103 6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	2,7	2 827	7633
15	У6114-0102-0105 6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	12	2 057	24684
	Раздел 22.	**Наружная отделка**				
16	У6112-0401-0110 6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	$м^2$	12	2 066	24792
	Раздел 12.	**Канализация**				

1	2	3	4	5	6	7
17	У6115-0103-0105 6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	11 037	11037
18	У6115-0102-0101 6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	11 638	11638
19	У6114-0103-0102 6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	7	3 188	22316
	Раздел 14.	**Вентиляция**				
20	У6118-0101-0302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,2	14 338	17206
21	У6118-0505-0203 6118-0505-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью свыше 8 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	1	32 876	32876
	Раздел 16.	**Электроосвещение**				
22	У6119-0102-0101 6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	6,2	758	4700
23	У6119-0401-0206 6119-0401-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 2. Установка	шт.	1	5 918	5918
24	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1	1 066	1066
	Раздел 18.	**Пожарная сигнализация(Литер А,Н1)**				
25	У6125-0601-0701 6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	15 635	15635
26	У6125-0601-0201 6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	4 932	4932
27	У6125-0601-0202 6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	9 856	9856
	Раздел 20.	**Видеонаблюдение**				
28	У6125-0408-0623 6125-0408-0623 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	11 777	11777

1	2	3	4	5	6	7
		Итого	Тенге			**929 751,11**
		НДС	Тенге			**111 570,13**
		Всего по сметному расчету	**Тенге**			**1 041 321,24**

Генподрядчик
ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378

Директор _____ **А. Нургалиев**

Субподрядчик:
ТОО "City Story-2021", БИН 040440038573

Директор _____ **Е. Сейдалиев**