Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "РСУ-1", АДРЕС: г.Алматы, Алмалинский район, Муканова, 113; БИН:991040001212 ИИК: KZ328562203146551558 (эскроу-счет) АО "Банк ЦентрКредит " БИК: KCJBKZKX

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-2 Граница РУ (на Ташкент) - Шымкент – Тараз – Алматы -Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар, (с подъездами к границе РК и обходами Тараз, Кулан, перевала Кордай) км 187-230 Алматинская область, Уйгурский район

Справка №7 от "05" ноября 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	наименование программы/ подпрограммы/	код
090140000306	991040001212	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/250679/00	29.05.2025	БРК	16
				№090140000306/250679/03	23.10.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	4 267 238 329,76	4 267 238 329,76	582 948 539,31				69 953 824,72	652 902 364,03
Выплата аванса	426 723 832,98	426 723 832,98						
Удержание аванса	426 723 832,98	426 723 832,98	-				-	
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	213 361 916,49	213 361 916,49	29 147 424,65				3 497 690,96	32 645 115,61
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**4 053 876 413,27**	**4 053 876 413,27**	**553 801 114,66**				**66 456 133,76**	**620 257 248,42**

Заказчик:
Директор Алматинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"
_____**Мурзаханов Г.А.**
М.П.

Технический надзор:
Директор
ТОО "KZ Стройэксперт"
_____**Мергенбаев С.М.**
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "РСУ-1"
_____**Досаев С.Т.**
М.П.

PDF Compressor Free Version

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядная организация: ТОО "РСУ-1"

Служба технического надзора: ТОО "KZ Стройэксперт"

Акт выполненных работ №6 от "05" 11 2025 года

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-2 Граница РУ (на Ташкент) - Шымкент – Тараз – Алматы -Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар, (с подъездами к границе РК и обходами Тараз, Кулан, перевала Кордай) км 187-230 Алматинская область, Уйгурский район

№	Наименование работ	Ед.изм	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*Стоимость единицы измерения, тенге без учета НДС*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дорожная одежда										
1	Основания толщиной 25 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов (ГЩПС) и цемента	м2	335 400	1 884,40	632 027 760,00	335 400,00	632 027 760,00	100%		-
2	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 150 мм	м2	34 400	1 328,62	45 704 528,00	34 400	45 704 528,00	100%	34 400	45 704 528,00
2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ликвидация пучин с засыпкой балластом, уплотнением за 8 проходов с поливом водом)	м3	8 600	14 462,01	124 373 286,00	8 600,00	124 373 286,00	100%		-
3	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 6 см (из горячих асфальтобетонных крупнозернистых пористых смесей марки1). с подгрунтовкой эмульсией битумной дорожной	м2 покрытия	344 000	3 900,65	1 341 823 600,00	344 000,00	1 341 823 600,00	100%		-
4	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см (из горячих асфальтобетонных мелкозернистых смесей тип Б марка 1). с подгрунтовкой эмульсией битумной дорожной	м2 покрытия	344 000	3 543,50	1 218 964 000,00	344 000,00	1 218 964 000,00	100%	87 464,93	309 931 979,44
Укрепление обочин										

PDF Compressor Free Version

6	Устройство присыпных обочин грунтом из резервов с поливом водой и уплотнением прицепными катками г/п 25тн	м3	6002	1 592,16	9 556 144,32	6002	9 556 144,32	100%	6002	9 556 144,32
7	Укрепление обочины из ПГС толщиной до 11 см	м2 покрытия обочин	172 000	1 746,14	300 336 080,00	172 000,0	300 336 080,00	100%	46 105,732	80 507 062,87
					Примыкание (6шт)					
8	Фрезерование покрытия толщиной до 5 см	м2	500	745,64	372 820,00	500	372 820,00	100%	500	372 820,00
9	Розлив вяжущих материалов	тн	0,84	248 585,33	208 811,68	0,84	208 811,68	100%	0,84	208 811,68
10	Устройство покрытия h -5 см (из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1).	м2 покрытия	2800	3 468,59	9 712 052,00	2800	9 712 052,00	100%	2800	9 712 052,00
					Дорожная разметка					
11	Разметка проезжей части холодным пластиком. Ширина линии 0,15 м, сплошная, осевая 1.1	км линии	21	1 505 546,23	31 616 470,83	21	31 616 470,83	100%	21	31 616 470,83
12	Разметка проезжей части холодным пластиком. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, осевая, шаг 3:1. .1.6	км линии	22	1 096 503,51	24 123 077,22	22	24 123 077,22	100%	22	24 123 077,22
	ИТОГО				**3 738 818 630,05**		**3 738 818 630,05**			**511 732 946,36**
	непредвиденные расходы 2%				**71 215 592,95**		**71 215 592,95**			**71 215 592,95**
	ИТОГО с непредвиденными				**3 810 034 223,00**		**3 810 034 223,00**			**582 948 539,31**
	НДС 12%				**457 204 106,76**		**457 204 106,76**			**69 953 824,72**
	ВСЕГО ПО ВДЦ				**4 267 238 329,76**		**4 267 238 329,76**			**652 902 364,03**

Заказчик:
АОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

Заместитель директора _____ Нұрмұханбет Д.

Прдеставитель технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт"

ГИП _____ Найманбаев Е.Н.

Подрядчик:
ТОО "РСУ-1"

Директор _____ Досаев С.Т.

Начальник ОЭиБД АОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ Тепышев Д.

PDF Compressor Free Version

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

090140000306

991040001212

Заказчик АО "Национальная компания "КазАвтоЖол" Казахстан, город Астана, район Байконыр, Жилой массив Өндіріс, улица Өндіріс, здание 72/1

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное управление-1",Республика Казахстан, г.Алматы , Алмалинский район , Муканова 113

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №090140000306/250679/00 от 29.05.2025 г.,доп.согл №090140000306/250679/03 от 23.10.2025г

Номер документа	Дата составления
045	05 ноябрь 2025 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-2 Граница РУ (на Ташкент)-Шымкент -Тараз-Алматы-Хоргос через Кокпек,Коктал, Кайнар, (с подъездами к границе РК и обходами Тараз,Кулан,перевала Кордай)км 187-230 Алматинская область,Уйгурский район			Работа	1	652 902 364,03	652 902 364,03
				Итого	1	x	652 902 364,03

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) **Директор** / **Досаев С.Т**
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) **Директор** / / **Мурзаханов Г.А**
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия)работ (услуг) **октябрь 2025 г**

М.П.

PDF Compressor Free Version

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" Казахстан, город Астана, район Байконыр, Жилой массив Өндіріс, улица Өндіріс, здание 72/1	090140000306
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное управление-1",Республика Казахстан, г.Алматы , Алмалинский район , Муканова 113	991040001212
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №090140000306/250679/00 от 29.05.2025 г.,доп.согл №090140000306/250679/02 от 08.10.2025г

Номер документа	Дата составления
042	10 октябрь 2025 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-2 Граница РУ (на Ташкент)-Шымкент -Тараз-Алматы-Хоргос через Кокпек,Коктал, Кайнар, (с подъездами к границе РК и обходами Тараз,Кулан,перевала Кордай)км 187-230 Алматинская область,Уйгурский район			Работа	1	1 368 421 051,91	1 368 421 051,91
				Итого	1	x	1 368 421 051,91

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Досаев С.Т
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / / Мурзаханов Г.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) октябрь 2025 г

М.П

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1", АДРЕС: г.Алматы, Алмалинский район, Муканова, 113; БИН:991040001212 ИИК: KZ328562203146551558 (эскроу-счет) АО "Банк ЦентрКредит " БИК: KCJBKZKX
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-2 Граница РУ (на Ташкент) - Шымкент – Тараз – Алматы -Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар, (с подъездами к границе РК и обходами Тараз, Кулан, перевала Кордай) км 187-230 Алматинская область, Уйгурский район

Справка №6 от "10" октября 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	991040001212	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/250679/00	29.05.2025	БРК	16
				№090140000306/250679/02	08.10.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	3 614 335 965,73	3 614 335 965,73	1 221 804 510,63				146 616 541,28	1 368 421 051,91
Выплата аванса	426 723 832,98	426 723 832,98						
Удержание аванса	426 723 832,98	426 723 832,98	-				-	
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	180 716 800,88	180 716 800,88	61 090 224,94				7 330 827,00	68 421 051,94
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**3 433 619 164,85**	**3 433 619 164,85**	**1 160 714 285,69**				**139 285 714,28**	**1 299 999 999,97**

Заказчик:
Директор Алматинского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Мурзаханов Г.А.

М.П.

Технический надзор:
Директор
ТОО "KZ Стройэксперт"

Мергенбаев С.М.

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "РСУ-1"

Досаев С.Т.

М.П.

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Подрядная организация: ТОО "РСУ-1"

Служба технического надзора: ТОО "KZ Стройэксперт"

Акт выполненных работ №5 от " 10 " 10 2025 года

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-2 Граница РУ (на Ташкент) - Шымкент – Тараз – Алматы -Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар, (с подъездами к границе РК и обходами Тараз, Кулан, перевала Кордай) км 187-230 Алматинская область, Уйгурский район

№	Наименование работ	Ед.изм	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*Стоимость единицы измерения, тенге без учета НДС*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Дорожная одежда									
1	Основания толщиной 25 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов (ГЩПС) и цемента	м2	369 800	1 884,40	696 851 120,00	335 400,00	632 027 760,00	91%	98 900,00	186 367 160,00
2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ликвидация пучин с засыпкой балластом, уплотнением за 8 проходов с поливом водом)	м3	8 600	14 462,01	124 373 286,00	8 600,00	124 373 286,00	100%	3 350,00	48 447 733,50
3	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 6 см (из горячих асфальтобетонных крупнозернистых пористых смесей марки1). с подгрунтовкой эмульсией битумной дорожной	м2 покрытия	344 000	3 900,65	1 341 823 600,00	344 000,00	1 341 823 600,00	100%	124 000,00	483 680 600,00
4	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см (из горячих асфальтобетонных мелкозернистых смесей тип Б марка 1). с подгрунтовкой эмульсией битумной дорожной	м2 покрытия	344 000	3 543,50	1 218 964 000,00	256 535,07	909 032 020,55	75%	80 000,00	283 480 000,00
	Укрепление обочин									
5	Укрепление обочины из ПГС толщиной до 11 см	м2 покрытия обочин	172 000	1 746,14	300 336 080,00	125 894,268	219 829 017,13	73%	125 894,268	219 829 017,13

	Примыкание (6шт)									
6	Фрезерование покрытия толщиной до 5 см	м2	500	745,64	372 820,00					
7	Розлив вяжущих материалов	тн	0,84	249 706,90	209 753,80					
8	Устройство покрытия h -5 см (из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1).	м2 покрытия	2800	3 468,59	9 712 052,00					
	Дорожная разметка									
9	Разметка проезжей части холодным пластиком. Ширина линии 0,1 м, сплошная, осевая 1.1	км линии	21	1 219 934,21	25 618 618,41					
10	Разметка проезжей части холодным пластиком. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, осевая, шаг 3:1. ,1.6	км линии	22	934 422,72	20 557 299,84					
	ИТОГО				**3 738 818 630,05**		**3 227 085 683,68**			**1 221 804 510,63**
	непредвиденные расходы 2%				**71 215 592,95**					
	ИТОГО с непредвиденными				**3 810 034 223,00**		**3 227 085 683,68**			**1 221 804 510,63**
	НДС 12%				**457 204 106,76**		387 250 282,05			**146 616 541,28**
	ВСЕГО ПО ВДЦ				**4 267 238 329,76**		**3 614 335 965,73**			**1 368 421 051,91**

Заказчик:
АОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

Заместитель директора _____ Нұрмұханбет Д.

Начальник СЭиБД АОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ Тепышев Д.

Прдеставитель технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт"

ГИП _____ Найманбаев Е.Н.

Подрядчик:
ТОО "РСУ-1"

Директор _____ Досаев С.Т.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1", АДРЕС: г.Алматы, Алмалинский район, Муканова, 113; БИН:991040001212 ИИК: KZ328562203146551558 (эскроу-счет) АО "Банк ЦентрКредит " БИК: KCJBKZKX
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-2 Граница РУ (на Ташкент) - Шымкент – Тараз – Алматы -Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар, (с подъездами к границе РК и обходами Тараз, Кулан, перевала Кордай) км 187-230 Алматинская область, Уйгурский район

Справка №5 от "22" сентября 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подря	Номер	Дата	наименование программы/	код
090140000306	991040001212	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/250679/00	29.05.2025	БРК	16
				№090140000306/250679/01	19.06.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	2 245 914 913,82	2 245 914 913,82	342 072 020,55				41 048 642,47	383 120 663,02
Выплата аванса	426 723 832,98	426 723 832,98						
Удержание аванса	426 723 832,98	426 723 832,98	48 361 591,80				5 803 391,02	54 164 982,82
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	112 295 748,94	112 295 748,94	17 103 603,93				2 052 432,47	19 156 036,40
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**2 133 619 164,88**	**2 133 619 164,88**	**276 606 824,82**				**33 192 818,98**	**309 799 643,80**

Заказчик:
Директор Алматинского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Мурзаханов Г.А.

М.П.

Технический надзор:
Директор
ТОО "KZ Стройэксперт"

Мергенбаев С.М.

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "РСУ-1"

Досаев С.Т.

М.П.

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядная организация: ТОО "РСУ-1"

Служба технического надзора: ТОО "KZ Стройэксперт"

Акт выполненных работ №4 от "22" 09 2025 года

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-2 Граница РУ (на Ташкент) - Шымкент – Тараз – Алматы -Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар, (с подъездами к границе РК и обходами Тараз, Кулан, перевала Кордай) км 187-230 Алматинская область, Уйгурский район

№	Наименование работ	Ед.изм	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*Стоимость единицы измерения, тенге без учета НДС*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дорожная одежда										
1	Основания толщиной 25 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов (ГЩПС) и цемента	м2	369 800	1 884,40	696 851 120,00	236 500,00	445 660 600,00	64%		-
2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ликвидация пучин с засыпкой балластом, уплотнением за 8 проходов с поливом водом)	м3	8 600	14 462,01	124 373 286,00	5 250,00	75 925 552,50	61%		-
3	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 6 см (из горячих асфальтобетонных крупнозернистых пористых смесей марки1). с подгрунтовкой эмульсией битумной дорожной	м2 покрытия	344 000	3 900,65	1 341 823 600,00	220 000,00	858 143 000,00	64%		-
4	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см (из горячих асфальтобетонных мелкозернистых смесей тип Б марка 1). с подгрунтовкой эмульсией битумной дорожной	м2 покрытия	344 000	3 543,50	1 218 964 000,00	176 535,07	625 552 020,55	51%	96 535,07	342 072 020,55
Укрепление обочин										
5	Укрепление обочины из ПГС толщиной до 11 см	м2 покрытия обочин	172 000	1 746,14	300 336 080,00		-			-
Примыкание (6шт)										

6	Фрезерование покрытия толщиной до 5 см	м2	500	745,64	372 820,00					
7	Розлив вяжущих материалов	тн	0,84	249 706,90	209 753,80					
8	Устройство покрытия h -5 см (из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1).	м2 покрытия	2800	3 468,59	9 712 052,00					
				Дорожная разметка						
9	Разметка проезжей части холодным пластиком. Ширина линии 0,1 м, сплошная, осевая 1.1	км линии	21	1 219 934,21	25 618 618,41					
10	Разметка проезжей части холодным пластиком. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, осевая, шаг 3:1. ,1.6	км линии	22	934 422,72	20 557 299,84					
	ИТОГО				**3 738 818 630,05**		**2 005 281 173,05**			**342 072 020,55**
	непредвиденные расходы 2%				71 215 592,95					
	ИТОГО с непредвиденными				**3 810 034 223,00**		**2 005 281 173,05**			**342 072 020,55**
	НДС 12%				457 204 106,76		**240 633 740,77**			**41 048 642,47**
	ВСЕГО ПО ВДЦ				**4 267 238 329,76**		**2 245 914 913,82**			**383 120 663,02**

Заказчик:
АОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

Заместитель директора _____ Нұрмұханбет Д.

Начальник ОЭиБД АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Тепышев Д.

Прдеставитель технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт"

ГИП _____ Найманбаев Е.Н.

Подрядчик:
ТОО "РСУ-1"

Директор _____ Досаев С.Т.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "РСУ-1", АДРЕС: г.Алматы, Алмалинский район, Муканова, 113; БИН:991040001212 ИИК: KZ328562203146551558 (эскроу-счет) АО "Банк ЦентрКредит " БИК: KCJBKZKX

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-2 Граница РУ (на Ташкент) - Шымкент – Тараз – Алматы -Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар, (с подъездами к границе РК и обходами Тараз, Кулан, перевала Кордай) км 187-230 Алматинская область, Уйгурский район

Справка №4 от "09" 09 2025 года

о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчик	Подрядч	Номер	Дата	наименование программы/	код
090140000306	991040001212	KZ300000	KZ203000	№090140000306/250679/00	29.05.2025	БРК	16
				№090140000306/250679/01	19.06.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	1 862 794 250,80	1 862 794 250,80	833 515 952,50				100 021 914,30	933 537 866,80
Выплата аванса	426 723 832,98	426 723 832,98						
Удержание аванса	372 558 850,16	372 558 850,16	166 703 190,50				20 004 382,86	186 707 573,36
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	93 139 712,54	93 139 712,54	41 675 797,62				5 001 095,72	46 676 893,34
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**1 823 819 521,08**	**1 823 819 521,08**	**625 136 964,38**				**75 016 435,72**	**700 153 400,10**

Заказчик:
Директор Алматинского областного филиала
АО "НК "КазАвтоЖол"

Мурзаханов Г.А.

Технический надзор:
Директор
ТОО "KZ Стройэксперт"

Мергенбаев С.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "РСУ-1"

Дисаев С.Т.

Строительная организация: ТОО "РСУ-1"

Служба технического надзора: ТОО "KZ Стройэксперт"

Акт выполненных работ №3 от "09" 09 2025 года

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-2 Граница РУ (на Ташкент) - Шымкент – Тараз – Алматы -Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар, (с подъездами к границе РК и обходами Тараз, Кулан, перевала Кордай) км 187-230 Алматинская область, Уйгурский район

№	Наименование работ	Ед.изм	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	Стоимость единицы измерения, тенге без учета НДС	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Дорожная одежда									
1	Основания толщиной 25 см Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов (ГЩПС) и цемента	м2	369 800	1 884,40	696 851 120,00	236 500,00	445 660 600,00	64%	86 000,00	162 058 400,00
2	Грунты 2 группы в траншеях Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3 (ликвидация пучин с засыпкой балластом, уплотнением за 8 проходов с поливом водом)	м3	8 600	14 462,01	124 373 286,00	5 250,00	75 925 552,50	61%	5 250,00	75 925 552,50
3	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 6 см (из горячих асфальтобетонных крупнозернистых пористых смесей марки1) с подгрунтовкой эмульсией битумной дорожной	м2 покрытия	344 000	3 900,65	1 341 823 600,00	220 000,00	858 143 000,00	64%	80 000,00	312 052 000,00
4	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см (из горячих асфальтобетонных мелкозернистых смесей тип Б марка 1) с подгрунтовкой эмульсией битумной дорожной	м2 покрытия	344 000	3 543,50	1 218 964 000,00	80 000,00	283 480 000,00	23%	80 000,00	283 480 000,00
	Укрепление обочин									
5	Укрепление обочины из ЩГС толщиной до 11 см	м2 покрытия обочин	172 000	1 746 14	300 336 080,00		-			-
	Промывание (бит)									

6	Фрезерование покрытия толщиной до 5 см	м2	500	745,64	372 820,00					
7	Розлив вяжущих материалов	тн	0,84	249 706,90	209 753,80					
8	Устройство покрытия h -5 см (из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1)	м2 покрытия	2800	3 468,59	9 712 052,00					
				Дорожная разметка						
9	Разметка проезжей части холодным пластиком Ширина линии 0,1 м, сплошная, осевая 1.1	км линии	21	1 219 934,21	25 618 618,41					
10	Разметка проезжей части холодным пластиком. Ширина линии 0.1 м, пунктирная, осевая, шаг 3.1 ,1.6	км линии	22	934 422,72	20 557 299,84					
	ИТОГО				**3 738 818 630,05**		**1 663 209 152,50**			**833 515 952,50**
	непредвиденные расходы 2%				71 215 592,95					
	ИТОГО с непредвиденными				**3 810 034 223,00**		**1 663 209 152,50**			**833 515 952,50**
	НДС 12%				457 204 106,76		**199 585 098,30**			**100 021 914,30**
	ВСЕГО ПО ВДЦ				**4 267 238 329,76**		**1 862 794 250,80**			**933 537 866,80**

Заказчик:
АОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

Заместитель директора _____ Нурмуханбет Д.

Начальник ОЭиБД АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Тепышев Д.

Прдставитель технического надзора:
ТОО "KZ Строй эксперт"

ГИП _____ Шайманбаев Е.Н.

Подрядчик:
ТОО "РСУ-1"

Директор _____ Досаев С.Т.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1", АДРЕС: г.Алматы, Алмалинский район, Муканова, 113; БИН:991040001212 ИИК: KZ328562203146551558 (эскроу-счет) АО "Банк ЦентрКредит " БИК: KCJBKZKX
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-2 Граница РУ (на Ташкент) - Шымкент – Тараз – Алматы -Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар, (с подъездами к границе РК и обходами Тараз, Кулан, перевала Кордай) км 187-230 Алматинская область, Уйгурский район

Справка №3 от "22" августа 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчик	Подрядчи	Номер	Дата	наименование программы/	код
090140000306	991040001212	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/250679/00	29.05.2025	БРК	16
				№090140000306/250679/01	19.06.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	929 256 384,00	929 256 384,00	708 907 931,43				85 068 951,77	793 976 883,20
Выплата аванса	426 723 832,98	426 723 832,98						
Удержание аванса	185 851 276,80	185 851 276,80	141 781 586,29				17 013 790,35	158 795 376,64
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.	46 462 819,20	46 462 819,20	35 445 396,57				4 253 447,59	39 698 844,16
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**1 123 666 120,98**	**1 123 666 120,98**	**531 680 948,57**				**63 801 713,83**	**595 482 662,40**

Заказчик:
И.о.директора Алматинского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ **Нұрмұханбет Д.Р.**

Технический надзор:
Директор
ТОО "KZ Стройэксперт"
_____ **Мергенбаев С.М.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "РСУ-1"
_____ **Досаев С.Т.**

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядная организация: ТОО "РСУ-1"

Служба технического надзора: ТОО "KZ Стройэксперт"

Акт выполненных работ №2 от "22" 08 2025 года

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-2 Граница РУ (на Ташкент) - Шымкент – Тараз – Алматы -Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар, (с подъездами к границе РК и обходами Тараз, Кулан, перевала Кордай) км 187-230 Алматинская область, Уйгурский район

№	Наименование работ	Ед.изм	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*Стоимость единицы измерения, тенге без учета НДС*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Дорожная одежда					
1	Основания толщиной 25 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов (ГЦПС) и цемента	м2	369 800	1 884,40	696 851 120,00	150 500,00	283 602 200,00	41%	129 000,00	243 087 600,00
2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ликвидация пучин с засыпкой балластом, уплотнением за 8 проходов с поливом водом)	м3	8 600	14 462,01	124 373 286,00		-			-
3	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 6 см (из горячих асфальтобетонных крупнозернистых пористых смесей марки1). с подгрунтовкой эмульсией битумной дорожной	м2 покрытия	344 000	3 900,65	1 341 823 600,00	140 000,00	546 091 000,00	41%	120 000,00	468 078 000,00
4	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см (из горячих асфальтобетонных мелкозернистых смесей тип Б марка 1). с подгрунтовкой эмульсией битумной дорожной	м2 покрытия	344 000	3 543,50	1 218 964 000,00					
					Укрепление обочин					
5	Укрепление обочины из ПГС толщиной до 11 см	м2 покрытия обочин	172 000	1 746,14	300 336 080,00		-			-
					Примыкание (6шт)					

6	Фрезерование покрытия толщиной до 5 см	м2	500	745,64	372 820,00					
7	Розлив вяжущих материалов	тн	0,84	249 706,90	209 753,80					
8	Устройство покрытия h -5 см (из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1).	м2 покрытия	2800	3 468,59	9 712 052,00					
				Дорожная разметка						
9	Разметка проезжей части холодным пластиком. Ширина линии 0,1 м, сплошная, осевая 1.1	км линии	21	1 219 934,21	25 618 618,41					
10	Разметка проезжей части холодным пластиком. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, осевая, шаг 3:1. ,1.6	км линии	22	934 422,72	20 557 299,84					
	ИТОГО				**3 738 818 630,05**		**829 693 200,00**			**711 165 600,00**
	непредвиденные расходы 2%				71 215 592,95		-			- 2 257 668,57
	ИТОГО с непредвиденными				**3 810 034 223,00**		**829 693 200,00**			**708 907 931,43**
	НДС 12%				457 204 106,76		**99 563 184,00**			**85 068 951,77**
	ВСЕГО ПО ВДЦ				**4 267 238 329,76**		**929 256 384,00**			**793 976 883,20**

Заказчик:
АОФ АО «НК «ҚазАвтожол»

Заместитель директора _____ Нурмуханбет Д.

Начальник ОЭиБД АОФ АО "НК "КазАвтожол" _____ Тепышев Д.

Прдеставитель технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт"

ГИП _____ Найманбаев Е.Н.

Подрядчик:
ТОО "РСУ-1"

Директор _____ Досаев С.Т.

Утвержден
Приказом № 229 от 29 марта 2015 года

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1", АДРЕС: г.Алматы, Алмалинский район, Муканова, 113; БИН:991040001212 ИИК: KZ328562203146551558 (эскроу-счет) АО "Банк ЦентрКредит " БИК: KCJBKZKX
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-2 Граница РУ (на Ташкент) - Шымкент – Тараз – Алматы -Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар, (с подъездами к границе РК и обходами Тараз, Кулан, перевала Кордай) км 187-230 Алматинская область, Уйгурский район

Справка №2 от "13" 08 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядч	Номер	Дата	наименование программы/	код
090140000306	991040001212	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/25	29.05.2025	БРК	16
				№090140000306/25	19.06.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затра		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	135 279 500,80	135 279 500,80	120 785 268,57				14 494 232,23	135 279 500,80
Выплата аванса	426 723 832,98	426 723 832,98						
Удержание аванса	27 055 900,16	27 055 900,16	24 157 053,71				2 898 846,45	27 055 900,16
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	6 763 975,04	6 763 975,04	6 039 263,43				724 711,61	6 763 975,04
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**528 183 458,58**	**528 183 458,58**	**90 588 951,43**				**10 870 674,17**	**101 459 625,60**

Заказчик:
Директор Алматинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ **Мурзаханов Г.А.**

Технический надзор:
Директор
ТОО "KZ Стройэксперт"
_____ **Мергенбаев С.М.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "РСУ-1"
_____ **Досаев С.Т.**

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Подрядная организация: ТОО "РСУ-1"

Служба технического надзора: ТОО "KZ Стройэксперт"

Акт выполненных работ №1 от " 13 " 08 2025 года

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-2 Граница РУ (на Ташкент) - Шымкент – Тараз – Алматы -Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар, (с подъездами к границе РК и обходами Тараз, Кулан, перевала Кордай) км 187-230 Алматинская область, Уйгурский район

№	Наименование работ	Ед.изм	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*Стоимость единицы измерения, тенге без учета НДС*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Дорожная одежда									
1	Основания толщиной 25 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов (ГЦПС) и цемента	м2	369 800	1 884,40	696 851 120,00	21 500,00	40 514 600,00	6%	21 500,00	40 514 600,00
2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ликвидация пучин с засыпкой балластом, уплотнением за 8 проходов с поливом водом)	м3	8 600	14 462,01	124 373 286,00		-			-
3	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 6 см (из горячих асфальтобетонных крупнозернистых пористых смесей марки1). с подгрунтовкой эмульсией битумной дорожной	м2 покрытия	344 000	3 900,65	1 341 823 600,00	20 000,00	78 013 000,00	6%	20 000,00	78 013 000,00
4	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см (из горячих асфальтобетонных мелкозернистых смесей тип Б марка 1). с подгрунтовкой эмульсией битумной дорожной	м2 покрытия	344 000	3 543,50	1 218 964 000,00					
	Укрепление обочин									
5	Укрепление обочины из ПГС толщиной до 11 см	м2 покрытия обочин	172 000	1 746,14	300 336 080,00		-			-
	Примыкание (6шт)									

6	Фрезерование покрытия толщиной до 5 см	м2	500	745,64	372 820,00					
7	Розлив вяжущих материалов	тн	0,84	249 706,90	209 753,80					
8	Устройство покрытия h -5 см (из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1).	м2 покрытия	2800	3 468,59	9 712 052,00					
				Дорожная разметка						
9	Разметка проезжей части холодным пластиком. Ширина линии 0,1 м, сплошная, осевая 1.1	км линии	21	1 219 934,21	25 618 618,41					
10	Разметка проезжей части холодным пластиком. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, осевая, шаг 3:1. ,1.6	км линии	22	934 422,72	20 557 299,84					
	ИТОГО				**3 738 818 630,05**		**118 527 600,00**			**118 527 600,00**
	непредвиденные расходы 2%				71 215 592,95		2 257 668,57			2 257 668,57
	ИТОГО с непредвидениыми				**3 810 034 223,00**		**120 785 268,57**			**120 785 268,57**
	НДС 12%				457 204 106,76		**14 494 232,23**			**14 494 232,23**
	ВСЕГО ПО ВДЦ				**4 267 238 329,76**		**135 279 500,80**			**135 279 500,80**

Заказчик:
АОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Заместитель директора _____ Нурмуханбет Д.

Начальник ОЭиБД АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Тепышев Д.

Прдеставитель технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт"

ГИП _____ Найманбаев Е.Н.

Подрядчик:
ТОО "РСУ-1"

Директор _____ Ясаев С.Т.

Форма КС-3

Заказчик: **АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **Подрядчик: ТОО "РСУ-1", АДРЕС: г.Алматы, Алмалинский район, Муканова, 113; БИН:991040001212 ИИК: KZ328562203146551558 (эскроу-счет) АО "Банк ЦентрКредит " БИК: KCJBKZKX**

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-2 Граница РУ (на Ташкент) - Шымкент – Тараз – Алматы -Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар, (с подъездами к границе РК и обходами Тараз, Кулан, перевала Кордай) км 187-230 Алматинская область, Уйгурский район

Справка № 1 от "24" июня 2025года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№090140000306/250679/00	29.05.2025г.		
		№090140000306/250679/01	19.06.2025г.	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: оборудования, мебели и инвентаря	из них: Прочих затрат	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1		2	3	4	5	9	10
Выполнение								
Выплата аванса	426 723 832,98	426 723 832,98	381 003 422,30				45 720 410,68	426 723 832,98
Удержание аванса								
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Удержание штрафов и пени								
Итого к оплате	426 723 832,98	426 723 832,98	381 003 422,30				45 720 410,68	426 723 832,98

Заказчик:
Директор Алматинского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ **Мурзаханов Г.А.**

Технический надзор:
Директор
ТОО "KZ Стройэксперт"
_____ **Мергенбаев С.М.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "РСУ-1"
_____ **Досаев С.Т.**

Поставщик : ТОО"РСУ-1"

Адрес: Алматинская обл.,Илийский район,с.Жетыген,м-н "Дорожник 18а"
тел. : 8 (727-52) 53269,факс :8 (727-52) 53288

Реквизиты поставщика

ТОО"РСУ-1" РНН 090400016316 БИН 991040001212	ИИК KZ328562203146551558	КБЕ 17
Банк бенифициара : АО "Банк ЦентрКредит" п.Отеген батыр	БИК KCJBKZKX	КНП 820

Плательщик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
г.Астана, Жилой массив ОНДИРИС , Улица ОНДИРИС 72/1
БИН 090140000306 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ65070KS00037C00001
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Счет № 001 от 24 июня 2025г.

	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Аванс в размере 20 % от выделенной суммы по договору :	тенге	1	426 723 832,98	426 723 832,98
	"Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения				
	А-2 Граница РУ (на Ташкент)- Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос через				
	Кокпек,Коктал,Кайнар,(с подъездами к границе РК и обходами Тараз				
	Кулан,перевала Кордай) км 187-230 Алматинская область,Уйгурский р-н				

ИТОГО 426723832,98
В том числе НДС 45720410,68

Всего наименований 1, на 426 723 832,98тг.
Всего к оплате : Четыреста двадцать шесть миллионов семьсот двадцать три тысяч восемьсот тридцать две тенге 98 тиын

Исполнитель_____/Бухгалтер/

УР Алматы обл. Илийский р-н
ЖЕТІГЕН ДЕРШІЛІГІ
ЖЕТІГЕН СЕРІКТЕСТІГІ
БСН 991040001212
РСУ-1
РЕМОНТНО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
БИН 991040001212
РК Алматинская область Илийский р-н