Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган",РК., Жетысуская область, г.Талдыкорган, Абая, 241
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 030240001931

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI 2050",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Қонаев, мкр. Спутник, дом № 96
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010140002665

Договор (контракт) Договор №33-К от 18.06.2022, ДС №12 от 17.04.2025 (тепловые сети г. Талдыкорган)

Номер документа	Дата составления
28	30.05.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция участков тепловых сетей по ул.Дарабоз ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г.Талдыкорган	май 2025 г		Работа	1	93 085 764,33	93 085 764,33	9 973 474,75
				Итого	1	x	93 085 764,33	9 973 474,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / Нышанов К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Утвержденная приказом Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 №420

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Объект: Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз Ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г.Талдыкорган /очередь 2/

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май 2025 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		дог. № 33-к	от 18.06.2022 г				
		доп. согл. № 12	от 17.04.2025 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз Ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г.Талдыкорган /очередь 2/	**1 635 885 984,33**	**83 112 289,58**							**9 973 474,75**	**93 085 764,33**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
Барлыбеков А.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Кабылан эксперт"
Байдаров Ж.М.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "TOLAGAI-2050"
Нышанов К.С.

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"** Форма по приложению 3-1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз Ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г.Талдыкорган /очередь 2/. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз Ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г. Талдыкорган /очередь 2/**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33-к от 18.06.2022г. Доп.соглашение №4 от 16.10.23г.

за **май 2025** (месяц, год) на **1-01-01 Переустройство сетей**

Акт выполненных работ №1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
1	Э6023-1	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	95,32	7521,00	0,00	716902,00	0,00			
						7521,00	0,00	716902,00	0,00			716902,00
2	Э6023-2	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	72,88	3925,00	0,00	286054,00	0,00			
						3925,00	0,00	286054,00	0,00			286054,00
3	Э6023-3	414-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Грунт. Погрузка**	т	39,27	674,00		26468,00				26468,00
4	Э6023-4	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	785,4	59,00		46339,00				46339,00
5	Э6023-5	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	$м^3$ грунта	22,44	76,00	62,00	1705,00	1392,00			1705,00
6	Э6023-6	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под кабель песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	22,44	14,00	15,00	314,00	337,00			
						8359,00	438,00	187576,00	9829,00	72705,00		187576,00
9	Э6023-9	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	км	0,074	4681,00	102,00	105042,00	2289,00			
						657001,00	0,00	48618,00	0,00	552,00		48618,00
10	Э6023-10	241-207-0907 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 140**	м	74	649540,00	0,00	48066,00	0,00			
			ИТОГО по акту			4830,00		357420,00		357420,00		357420,00
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР					1671082,00	11221,00	430677,00	0,00	1671082,00
			Итого с затратами на организацию и управление СМР	%	5,3			1156378,00	69804,00	0,00	0,00	
			Сметная прибыль					88 567,35				1 759 649,35
			Непредвиденные работы и затраты	%	5							
			Итого с непредвиденными работами и затратами	%	5			87 982,47				
			За 2023 г. К=1,0	%	60,00			87 982,47				1 935 614,28
			За 2024 г. К=1,075	%	40,00							**1 161 368,57**
												832 314,14

			Итого:										**1 993 682,71**
			НДС	**%**	**12,00**			**239241,93**					
			Итого с НДС										**2 232 924,63**
			Скидка	**%**	**5,00**			**111646,23**					
			Итого со скидкой										**2 121 278,40**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TOLAGAI-2050"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Нышанов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела

Барлыбеков А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Қабылан эксперт":

Азанбеков А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер сметчик ТОО "Қабылан эксперт":

Плигина И.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

МП

Авторский надзор

Эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Проектно-конструкторская фирма "Таза-Су":

Есперов М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

МП

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"**

Форма по приложению 3-1

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз Ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г.Талдыкорган /очередь 2/. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз Ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г. Талдыкорган /очередь 2/**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33-к от 18.06.2022г. Доп.соглашение №4 от 16.10.23г.

за **май 2025** (месяц, год) на **2-01-01 Тепловые сети КЖ.** работы

Акт выполненных работ №2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдел 1: ВКЛЮЧИТЬ									
			Раздел 2: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0357 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	м^3 грунта	3627,5862	406,00 0,00	406,00 80,00	1472800,00 0,00	1472800,00 290207,00			1472800,00
2	2	1101-0102-0375 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	м^3 грунта	3160,92	397,00 0,00	397,00 78,00	1254885,00 0,00	1254885,00 246552,00			1254885,00
3	3	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	209,9538	14535,00 14535,00	0,00 0,00	3051678,00 3051678,00	0,00 0,00			3051678,00
4	4	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	123275,88	59,00		7273277,00				7273277,00
5	5	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м^3 грунта	3160,92	76,00 14,00	62,00 15,00	240230,00 44253,00	195977,00 47414,00			240230,00
6	6	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м^3 грунта	1151,262	5614,00 5614,00	0,00 0,00	6463185,00 6463185,00	0,00 0,00			6463185,00
7	7	1101-0104-0406 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м^3 грунта	2686,278	73,00 0,00	73,00 18,00	196098,00 0,00	196098,00 48353,00			196098,00
8	8	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3	2686,278	741,00 457,00	284,00 91,00	1990532,00 1227629,00	762903,00 244451,00			1 990 532,00
9	9	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3	12309,55	208,00 43,00	162,00 35,00	2560386,00 529311,00	1994147,00 430834,00	36928,00		2 560 386,00
10	10	1101-0205-1001 *РСНБ РК 2022*	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые**	м3	380	2732,00 1314,00	78,00 25,00	1038160,00 499320,00	29640,00 9500,00	509200,00		1 038 160,00
11	11	1101-0205-1201 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи. Водоотлив**	м3	267,18	4494,00 0,00	4494,00 1748,00	1200684,84 0,00	1200684,84 467022,05			1 200 684,84
			Итого по разделу 2: Земляные работы					38557291,84 75641783,68	8891467,89 16310135,78	546128,00 1092256,00	0,00 0,00	26741915,84

			Раздел 3: Дополнительные работы										
			Подраздел 1: Разборка асфальтобетонных и других покрытий										
12	12	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка**										
				м³	860	5042,00	3917,00	4336120,00	3368620,00			4336120,00
13	13	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**			1125,00	973,00	967500,00	836780,00			
14	14	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т	1978	254,00		502412,00				502412,00
			Итого по подразделу 1: Разборка асфальтобетонных и других покрытий	т·км	49450	56,00		2769200,00				2769200,00
								7607732,00	3368620,00	0,00	0,00	7607732,00
			Раздел 4: Смета 2-01-02. Тепловые сети ТС					967500,00	836780,00	0,00	0,00	
15	21	241-113-0229 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х8,0-57х6,0 мм**	шт.	4	-48341,00		-193364,00		-193364,00		-193364,00
			Итого по разделу 4: Смета 2-01-02. Тепловые сети ТС					-193364,00	0,00	-193364,00	0,00	-193364,00
			ИТОГО по акту					0,00	0,00	0,00	0,00	
								45971659,84	12260087,89	352764,00	0,00	34156283,84
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР					76609283,68	17146915,78	1092256,00	0,00	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР	%	5,3			1 810 283,04				35 966 566,88
			Сметная прибыль									
			Непредвиденные работы и затраты	%	5			1 798 328,34				
			Итого с непредвиденными работами и затратами	%	5			1 798 328,34				
			За 2023 г. К=1,0									39 563 223,57
			За 2024 г. К=1,075	%	60,00							23 737 934,14
			Итого:	%	40,00							17 012 186,14
			НДС									40 750 120,28
			Итого с НДС	%	12,00			4890014,43				
			Скидка									45 640 134,71
			Итого со скидкой	%	5,00			2282006,74				43 358 127,98

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TOLAGAI-2050"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Нышанов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель отдела

Барлыбеков А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Қабылан эксперт":

Азанбеков А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Инженер сметчик ТОО "Қабылан эксперт":

Плигина И.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

МП

Авторский надзор

Эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Проектно-конструкторская фирма "Таза-Су":

Есперов М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата

МП

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"** Форма по приложению 3-1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз Ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г.Талдыкорган /очередь 2/. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз Ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г. Талдыкорган /очередь 2/**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33-к от 18.06.2022г. Доп.соглашение №4 от 16.10.23г.

Акт выполненных работ №3

за май 2025 (месяц, год) на 7-01

на Благоустройство

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
			Раздел 1: Покрытия, ГП-3.2									
			Подраздел 1: Асфальтобетонное покрытие тип 1									
1	1	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство									
				м^2 покрытия	8544	2626,00	356,00	22436544,00	3041664,00	18540480,00		22436544,00
2	2	1127-0602-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5/1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201			100,00	51,00	854400,00	435744,00			
					19762	1090,00	0,00	21540580,00	0,00	21026768,00		21540580,00
			Итого по подразделу 1: Асфальтобетонное покрытие тип 1	м^2 покрытия		26,00	0,00	513812,00	0,00			
								43977124,00	3041664,00	39567248,00	0,00	43977124,00
			Подраздел 2: Асфальтобетонное покрытие тип 2					1368212,00	435744,00	0,00	0,00	
3	3	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /до толщ. 5 см/									
					873,16	472,00	0,00	412132,00	0,00	397288,00		412132,00
4	4	1101-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см	м^2 покрытия		17,00	0,00	14844,00	0,00			
					127,65	403,00	403,00	51443,00	51443,00			51443,00
5	5	1101-0201-0205 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15 см	м^3 уплотненного грунта		0,00	101,00	0,00	12893,00			
					127,65	271,00	271,00	34593,00	34593,00			34593,00
6	6	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 13 см. Устройство	м^3 уплотненного грунта		0,00	77,00	0,00	9829,00			
					110,63	10378,00	2584,00	1148118,00	285868,00	792111,00		1148118,00
7	7	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м3 уплотненного грунта		634,00	522,00	70139,00	57749,00			
					851	2321,00	344,00	1975171,00	292744,00	1597327,00		1975171,00
8	8	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /до толщ. 5 см/	м^2 покрытия		100,00	53,00	85100,00	45103,00			
					851	943,00	0,00	802493,00	0,00	772708,00		802493,00
			Итого по подразделу 2: Асфальтобетонное покрытие тип 2	м^2 покрытия		35,00	0,00	29785,00	0,00			
								4423950,00	664648,00	3559434,00	0,00	4423950,00
			Подраздел 3: Асфальтобетонное покрытие тип 3 /тротуары/					199868,00	125574,00	0,00	0,00	
9	9	1101-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см									
					66,75	403,00	403,00	26900,00	26901,00			26900,00
				м^3 уплотненного грунта		0,00	101,00	0,00	6742,00			

10	10	1101-0201-0205 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15 см	м3 уплотненного грунта	66,756	271,00 0,00	271,00 77,00	18091,00 0,00	18091,00 5140,00				18091,00
11	11	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см. Устройство										
12	12	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м3	44,12	10378,00 634,00	2584,00 522,00	457877,00 27972,00	114006,00 23031,00	315899,00			457877,00
13	13	1127-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 /до толщ. 4 см/	м^2 покрытия	445	2537,00 814,00	10,00 3,00	1128965,00 362230,00	4450,00 1335,00	762285,00			1128965,00
14	14	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /до толщ. 5 см/	м^2 покрытия	445	1603,00 527,00	1,00 0,00	713335,00 234515,00	445,00 0,00	478375,00			713335,00
			Итого по подразделу 3: Асфальтобетонное покрытие тип 3 /тротуары/	м^2 покрытия	3438	-943,00 -35,00	0,00 0,00	-3242034,00 -120330,00	0,00 0,00	-3121704,00			-3242034,00
								-896866,00 504387,00	163893,00 36248,00	-1565145,00 0,00	0,00 0,00		-896866,00
15	15	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Подраздел 4: Бортовые камни Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий										
16	16	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м бортового камня	1856	-5012,00 -3408,00	-88,00 -26,00	-9302272,00 -6325248,00	-163328,00 -48256,00	-2813696,00			-9302272,00
17	17	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. *Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86.* *Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33*	м^3	83,52	-59916,00		-5004184,00		-5004184,00			-5004184,00
18	18	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	м	836	-4814,00 -3408,00	-88,00 -26,00	-4024504,00 -2849088,00	-73568,00 -21736,00	-1101848,00			-4024504,00
			Итого по подразделу 4: Бортовые камни	м^3	13,376	-64781,00		-866511,00		-866511,00			-866511,00
								-19197471,00 -9174336,00	-236896,00 -69992,00	-9786239,00 0,00	0,00 0,00		-19197471,00
			Раздел 2: Газон										
19	19	1147-0112-0104 *РСНБ РК 2022*	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см										
20	20	1147-0112-0105 *РСНБ РК 2022*	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	м^2	2019	2001,00 1712,00	35,00 8,00	4040019,00 3456528,00	70665,00 16152,00	512826,00			4040019,00
21	21	1147-0112-0201 *РСНБ РК 2022*	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	м^2	2019	319,00 234,00	0,00 0,00	644061,00 472446,00	0,00 0,00	171615,00			644061,00
22	22	1147-0112-0106 *РСНБ РК 2022*	Подраздел 1: Газон Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	га	0,2019	664406,00 3470,00	12736,00 3870,00	134144,00 701,00	2571,00 781,00	130872,00			134144,00
			Итого по подразделу 1: Газон	м^2	2466	1269,00 254,00	364,00 80,00	3129354,00 626364,00	897624,00 197280,00	1605366,00			4818224,00 3129354,00
								3129354,00 626364,00	897624,00 197280,00	1605366,00 0,00	0,00 0,00		3129354,00
			Раздел 3: Разметка дорожного движения, ГП-5.2										
23	23	1127-0903-0101 *РСНБ РК 2022*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,28	69974,00 12852,00	23427,00 6023,00	19593,00 3599,00	6559,00 1686,00	9435,00			19593,00
24	24	1127-0903-0114 *РСНБ РК 2022*	Разметка дорожная двойная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,15 м	км линии	0,86	237354,00 20749,00	13440,00 4027,00	204124,00 17844,00	11558,00 3463,00	174722,00			204124,00
25	25	1127-0903-0105 *РСНБ РК 2022*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	1,5	45184,00 12852,00	23427,00 6023,00	67776,00 19278,00	35141,00 9035,00	13357,00			67776,00
26	26	1127-0903-0104 *РСНБ РК 2022*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,68	53447,00 12852,00	23427,00 6023,00	36344,00 8739,00	15931,00 4096,00	11674,00			36344,00
27	27	1127-0903-0128 *РСНБ РК 2022*	Разметка дорожная двойная шагом 3:1. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,15 м	км линии	0,024	185170,00 19826,00	12809,00 3821,00	4444,00 476,00	308,00 92,00	3660,00			4444,00
28	28	1127-0903-0107 *РСНБ РК 2022*	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов /стоп-линии/	м^2 разметки	26	2144,00 1351,00	40,00 0,00	55744,00 35126,00	1040,00 0,00	19578,00			55744,00

29	29	1127-0903-0129 *РСНБ РК 2022*	Разметка дорожная двойная шагом 2:1. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,20 м	км линии	0,36	237744,00 21139,00	13440,00 4027,00	85588,00 7610,00	4839,00 1450,00	73139,00		85588,00
30	30	1127-0903-0107 *РСНБ РК 2022*	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов /пешеходный переход/	$м^2$ разметки	280	2144,00 1351,00	40,00 0,00	600320,00 378280,00	11200,00 0,00	210840,00		600320,00
31	31	1127-0903-0107 *РСНБ РК 2022*	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	$м^2$ разметки	80	2144,00 1351,00	40,00 0,00	171520,00 108080,00	3200,00 0,00	60240,00		171520,00
32	32	1127-0903-0101 *РСНБ РК 2022*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,045	69974,00 12852,00	23427,00 6023,00	3149,00 578,00	1054,00 271,00	1517,00		3149,00
			Итого по разделу 3: Разметка дорожного движения, ГП-5.2					1248602,00 579610,00	90830,00 20093,00	578162,00 0,00	0,00 0,00	1248602,00
			ИТОГО по акту					29555339,00	3724139,00	32353460,00	0,00	37502917,00
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	5,3			1 987 654,60				39 490 571,60
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									
			Сметная прибыль	%	5			1 974 528,58				
			Непредвиденные работы и затраты	%	5			1 974 528,58				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									43 439 628,76
			За 2023 г. К=1,0	%	60,00							**26 063 777,26**
			За 2024 г. К=1,075	%	40,00							**18 679 040,37**
			Итого:									**44 742 817,62**
			НДС	%	12,00			5 369 138,11				
			Итого с НДС									50 111 955,74
			Скидка	%	5,00			2 505 597,79				
			Итого со скидкой									47 606 357,95

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TOLAGAI-2050"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Нышанов К.С.**

М.П.

Технический надзор

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Қабылан эксперт":

Инженер сметчик ТОО "Қабылан эксперт":

МП

Авторский надзор

Эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Проектно-конструкторская фирма "Таза-Су":

МП

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Балгабаев А.К.**

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) **Казаков А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) **Плигина И.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись) **Есперов М.М.**