Приложение 4-1

"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени Камала Макпалеева города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Гагарина, 58 БИН 980640001983

Подрядчик: ТОО "СК ЭкоСтройГрупп" Палодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86 БИН 111040019283

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Камала Макпалеева" по адресу г.Павлодар, ул.Гагарина 58. Корректировка

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Камала Макпалеева" по адресу г.Павлодар, ул.Гагарина 58. Корректировка

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2025 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		40	2025-04-25				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Камала Макпалеева". Корректировка	394 446 381,15	122 570 714,12							14 708 485,69	137 279 199,81
Удержание аванса 30%		36 771 214,23							4 412 545,71	41 183 759,94
5 % на сдачу объекта		6 128 535,71							735 424,28	6 863 959,99
ИТОГО К ОПЛАТЕ		79 670 964,18							9 560 515,70	89 231 479,88

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК ЭкоСтройГрупп"

БИН 111040019283

Директор _____ Жуман М.Б.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю: Представитель технического надзора

ТОО "Engineering Supervision Service"

БИН 170240005754

Эксперт _____ Сулейменов С.Е.

аттестат № KZ00VJE00030152 от 23.10.2019 г.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени Камала Макпалеева города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Гагарина, 58

БИН 980640001983

Руководитель _____ Щербакова Л.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени Камала Макпалеева города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Гагарина, 58 БИН 980640001983**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК ЭкоСтройГрупп" Палодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86 БИН 111040019283**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Камала Макпалеева" по адресу г.Павлодар, ул.Гагарина 58. Корректировка**

Наименование объекта - **Здание школы**

Договор подряда (контракт) № 40 от 2025-04-25

АКТ № 6

приемки выполненных работ за июль месяц от 01.07.2025года.

по Локальной смете 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.05.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: БЛОК Б И В					
			Подраздел 3: Внутренняя отделка (АС-43)					
		Стены						
1	150	**6112-0301-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**3 283,97**	**2 308,0**	**7 579 403,0**	
			Итого по подразделу 3: Внутренняя отделка (АС-43)				**7 579 403**	
			Итого по разделу 2: БЛОК Б И В				**7 579 403**	
			Раздел 3: Проемы АС-25					
		Окна						

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	189	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК-1,3,5/**	**м²**	**926,71**	**8 994,0**	**8 334 829,93**	
3	191	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-2,4/**	**м²**	**38,119**	**7 646,0**	**291 457,85**	
4	192	6108-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-10/**	**м²**	**1,452**	**8 471,0**	**12 300,0**	
5	194	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК-6,7,8,9/**	**м²**	**151,904**	**8 994,0**	**1 366 225,0**	
6	195	223-102-0206 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	**м²**	**151,904**	**37 823,0**	**5 745 465,0**	
7	196	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Сетки антимоскитные. Установка**	**м²**	**501,95**	**5 734,0**	**2 878 181,0**	
8	197	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**639,45**	**3 478,0**	**2 224 007,1**	
			Итого по разделу 3: Проемы АС-25				**20 852 466**	
			Раздел 4: Фасад (АС-22)					
		Фасад						
9	217	6112-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка фасада фиброцементными плитами на металлическом каркасе, с люлек**	**м²**	**900**	**23 023,0**	**20 720 700,07**	
10	219	231-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плита фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм**	**м²**	**900**	**7 244,0**	**6 519 600,1**	
			Итого по разделу 4: Фасад (АС-22)				**27 240 300**	
			Раздел 5: Кровля					
11	230	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм/30ММ**	**м²**	**503,5**	**1 993,0**	**1 003 475,68**	
12	231	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	**м²**	**503,5**	**467,0**	**235 134,32**	
13	232	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	**м² кровли**	**2 000**	**2 152,0**	**4 304 000,0**	
14	234	6110-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков**	**м примыканий**	**606,8**	**4 006,0**	**2 430 841,0**	
		ПРИМЫКАНИЕ К СТЕНЕ. УЗЕЛ А						
15	235	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м² покрытия**	**268,2056**	**8 639,0**	**2 317 028,0**	
16	236	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	**Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)**	**шт.**	**606,8**	**2 307,0**	**1 399 888,0**	
			Итого по разделу 5: Кровля				**11 690 367**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по акту				**67 362 536**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)			67362536*6,3/100	4 243 840	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			67362536+0+0+4243840	**71 606 376**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			71606376*5/100	3 580 319	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)			71606376*3/100	2 148 191	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**77 334 886**	
			в том числе на II квартал ценах на 2025 год -43% , К=1,0388				**34 544 256**	
			в том числе на III квартал ценах на 2025 год -57% , К=1,0587				**46 668 433**	
			Итого				**81 212 689**	
			Договорной коэфицент К=0,98				**79 588 435,40**	
			НДС (12%)				**9 550 612,25**	
			Итого с НДС				**89 139 047,65**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК ЭкоСтройГрупп"

БИН 111040019283

Директор _____ **Жуман М.Б.**

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени Камала Макпалеева города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Гагарина, 58

БИН 980640001983

Руководитель _____ **Щербакова Л.А.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Engineering Supervision Service"

БИН 170240005754

Эксперт _____ **Сулейменов С.Е.**

аттестат № KZ00VJE00050152 от 23.10.2019 г.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

БИН 100840014079

Инженер _____ **Ахаев А.М.**

Приказ № 132 от 24.04.2025 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени Камала Макпалеева города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Гагарина, 58 БИН 980640001983**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК ЭкоСтройГрупп" Палодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86 БИН 111040019283**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Камала Макпалеева" по адресу г.Павлодар, ул.Гагарина 58. Корректировка**

Наименование объекта - **Здание школы**

Договор подряда (контракт) № 40 от 2025-04-25

АКТ №7

приемки выполненных работ за июль месяц от 01.07.2025года.

по Локальной смете 1-1-1 Демонтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.06.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Исключить					
1	**1**	**1206-0101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**37**	**-6 201,0**	**-229 437,0**	
2	**2**	**1206-0101-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**$м^2$**	**148,701**	**-2 142,0**	**-318 518,0**	
			Итого по разделу 1: Исключить				**-547 955**	
			ИТОГО по акту				**-547 955**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)			-547955*6,3/100	-34 521	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			-547955+0+0+-34521	**-582 476**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			-582476*5/100	-29 124	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)			-582476*3/100	-17 474	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**-629 074**	
			в том числе на II квартал ценах на 2025 год -43% , К=1,0388				**-280 997**	
			в том числе на III квартал ценах на 2025 год -57% , К=1,0587				**-379 620**	
			Итого				**-660 618**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Договорной коэфицент К=0,98				**-647 405,30**	
			НДС (12%)				**-77 688,64**	
			Итого с НДС				**-725 093,94**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК ЭкоСтройГрупп"

БИН 111040019283

Директор _____Жұман М.Б.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Engineering Supervision Service"

БИН 170240005754

Эксперт _____Сулейменов С.Е.
аттестат № KZ00VJE00050152 от 23.10.2019 г.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени Камала Макпалеева города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Гагарина, 58

БИН 980640001983

Руководитель _____Щербакова Л.А.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

БИН 100840014079

Инженер _____Ахаев А.М.
Приказ № 132 от 24.04.2025 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени Камала Макпалеева города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Гагарина, 58 БИН 980640001983

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СК ЭкоСтройГрупп" Палодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86 БИН 111040019283

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Камала Макпалеева" по адресу г.Павлодар, ул.Гагарина 58. Корректировка

Наименование объекта - Здание школы

Договор подряда (контракт) № 40 от 2025-04-25

АКТ № 8

приемки выполненных работ за июль месяц от 01.07.2025года.

по Локальной смете 2-1-1 Общестроительные работы/Корректировочная смета 2/

Составлен (а) в текущих ценах на 20.06.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3: Добавить					
1	5	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м^2	273,76	2 323,0	635 944,0	
2	6	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	273,76	1 928,0	527 809,0	
3	16	6110-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка внутреннего водостока на кровле из рулонных материалов, воронки	шт.	5	1 326,0	6 630,0	
4	17	6110-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водосточных внутренних систем для скатных кровель горизонтальные элементы - желоба водосточные из ПВХ	м	70	4 219,0	295 330,0	
			Итого по разделу 3: Добавить				1 465 713	
			Подраздел 1: Электромонтажные работы					
5	1	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	1 950	462,0	900 900,0	
6	2	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	1 950	311,0	606 450,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	4	243-106-0914 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х70 (мк)-0,66	м	30	18 426,0	552 780,0	Казахстан
8	5	243-106-0910 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (мк)-0,66	м	1 450	4 957,0	7 187 650,0	Казахстан
9	6	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	6 500	1 029,0	6 688 500,0	
10	7	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	6 500	489,0	3 178 500,0	Казахстан
11	8	1146-0501-0501 *РСНБ РК 2024*	Пробивка борозды в стене кирпичной, площадь сечения до 20 см2	м борозд	6 500	1 431,0	9 301 500,0	
12	9	247-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	380	1 187,0	451 060,0	
13	10	247-202-0801 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная, типа К-207	шт.	380	41,0	15 580,0	
14	17	6119-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 25 мм	м	1 950	1 787,0	3 484 650,0	
15	18	6119-0301-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубы стальной в готовой борозде, по основанию пола, диаметр до 40 мм	м	1 350	837,0	1 129 950,0	
16	19	241-207-1703 *СпрСЦ 02.2025*	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	1 950	204,0	397 800,0	
17	20	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	1 350	172,0	232 200,0	
18	21	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	5	19 545,0	97 725,0	
19	23	247-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	13 577,0	67 885,0	
20	24	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	117	7 608,0	890 136,0	
21	25	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	47	522,0	24 534,0	
22	26	247-204-0715 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	66	563,0	37 158,0	
23	28	247-204-0762 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 288,0	4 576,0	
24	29	247-204-0761 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 941,0	3 882,0	
25	30	247-215-0303 *РСНБ РК 2022*	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 3Р до 63А	шт.	5	6 544,0	32 720,0	
26	38	247-103-0805 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.	6	29 284,0	175 704,0	Казахстан
			Итого по подразделу 1: Электромонтажные работы				35 461 840	
			ИТОГО по акту				36 927 553	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				2 326 436	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**39 253 989**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				1 962 699	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				1 177 620	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**42 394 308**	
			в том числе на II квартал ценах на 2025 год -43% , К=1,0388				**18 936 859**	
			в том числе на III квартал ценах на 2025 год -57% , К=1,0587				**25 583 227**	
			Итого				**44 520 086**	
			Договорной коэфицент К=0,98				**43 629 684,01**	
			НДС (12%)				**5 235 562,08**	
			Итого с НДС				**48 865 246,10**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК ЭкоСтройГрупп"

БИН 111040019283

Директор _____ **Жуман М.Б.**

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени Камала Макпалеева города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Гагарина, 58

БИН 980640001983

Руководитель _____ **Щербакова Л.А.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Engineering Supervision Service"

БИН 170240005754

Эксперт _____ **Сулейменов С.Е.**

аттестат № KZ00VJE00050132 от 23.10.2019 г.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

БИН 100840014079

Инженер _____ **Ахаев А.М.**

Приказ № 132 от 24.04.2025 года