Форма КС-3

Наименование объекта: Реконструкция межхозяйственного канала К-17 Мактааральского района Туркестанской области

Полная сметная стоимость **3 115 241 650,08 тенге**
Лимит финансирования на 2025 год **497 450 279,20 тенге**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **389 532 080,00 тенге**
б) за отчетный месяц **299 276 064,00 тенге**
НДС облагается

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Гидро құрылыс»
Адрес: РК, Туркестанская область, район Байдибек, с.Боралдай, ул.Д.Батыршаева 84
БИН: 081140002918
ИИК: KZ3696516F0008525090
БИК IRTYKZKA АО "ForteBank"

СПРАВКА №2

О стоимости выполненных работ и затрат за Декабрь месяц 2025 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп. Соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31гз-372 (Инвест)	**11.07.2025 г.**						

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ	Аванс			Ранне заактивированная сумма	сумма факт. расходов с начала года	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за декабрь 2025 г.		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				сумма аванса	сумма погашения	остаток			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Реконструкция межхозяйственного канала К-17 Мактааральского района Туркестанской области**	**тенге**	**497 450 279,20**	**106 068 162,0**	**77 957 054,0**	**28 111 108,0**	**90 256 016**	**389 532 080,0**		**221 319 010,0**	**389 532 080,0**
	ИТОГО:		**497 450 279,20**	**106 068 162,0**	**77 957 054,0**	**28 111 108,0**	**90 256 016**	**389 532 080,0**		**221 319 010,0**	**389 532 080,0**

Заказчик:
И.о директора
Туркестанского филиала РГП на ПХВ
"Казводхоз" МВРИ РК
_____ Е.Салихбаев

Технадзор:
Заместитель директора:
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
_____ Б.Таспулатов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Гидро құрылыс"
_____ Т.Абдазимов

Форма №2в

Заказчик : **Туркестанский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации РК БИН: 110941005020, РК, г.Шымкент, ул. М.Х.Дулати, 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Гидро курылыс", БИН: 081140002918, РК, Туркестанская область, Байдибекский район, Боралдайский с/о, с.Боралдай,улица Батыршаева Д, 84**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта : **Реконструкция межхозяйственного канала К-17 Мактааральского района Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт): **№31гз-372 (Инвест) от 11.07.2025 г.**

АКТ №2
приемки выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета №2-01-01-01 Земляные работы				
		ВСЕГО:				**205 189 065**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			43 019 572
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*21 170 451*
		машины и механизмы	тенге			19 524 341
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4 995 639*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			139 686 328
		перевозки	тенге			2 958 823
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	11 221		
Раздел 1.		**Канал К-17**				**188 699 760**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			43 019 572
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*21 170 451*
		машины и механизмы	тенге			19 524 341

		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4 995 639*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			123 197 023
		перевозки	тенге			2 958 823
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	11 221		
		Земляные работы				
1	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	467,1	87	40 638
2	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 1 группы в траншеях. Срезка растительного слоя экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	700,65	447	313 191
3	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка под праход экскаватора)	м^3 грунта	178,15	107	19 062
4	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3/из резерв/	м^3 грунта	2 892,3	412	1 191 628
5	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км/20 км/	т·км	95 445,9	31	2 958 823
6	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5/10/ м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	4 338,45	60	260 307
7	1101-0104-0411 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	4 338,45	27	117 138
8	1101-0201-0313 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м^3 уплотненного грунта	4 338,45	205	889 382
9	1101-0201-0314 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26* *К=2*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м^3 уплотненного грунта	4 338,45	35	151 846
10	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3/вырезка сечения/	м^3 грунта	29 432	322	9 477 104
11	1101-0107-1802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м^2 спланированной поверхности	18 117	599	10 852 083

12	1101-0104-0702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	14 377	4	57 508
Монолитно железобетонные облицовка русло канала						
13	1142-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Экран противофильтрационный.Устройство из геомембраны	$м^2$ полиэтиленового экрана	24 600	251	6 174 600
14	217-203-0106 *РСНБ РК 2022*	Геомембрана экструдированная,на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности,для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 0,5 мм,гладкая	$м^2$	14 391	549	7 900 659
15	1142-0102-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Дно и откосы.Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т.Толщина крепления до 0,2 м/с устройством деформационного шва/	$м^3$ бетона в конструкции	2 568	12 671	32 539 128
16	212-101-2102 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	2 657,88	29 188	77 578 201
17	1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка	т арматуры	88,89	104 191	9 261 538
18	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	44,445	439 035	19 512 911
19	1142-0102-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Заплечник.Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т.Толщина крепления до 0,2 м	$м^3$ бетона в конструкции	144	12 671	1 824 624
20	212-101-2102 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	149,04	29 188	4 350 180
21	1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка	т арматуры	6,016	104 191	626 813
22	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,008	439 035	1 320 617
23	1137-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Кубики из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах.Устройство	$м^3$ конструкции	4,5	12 044	54 198
24	212-101-2102 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	4,5675	29 188	133 316
Температурный шов						

25	**215-204-0803** ***РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**$м^3$**	**5,1**	**109 237**	**557 109**
26	**261-105-0177** ***РСНБ РК 2022***	**Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**1 548**	**347**	**537 156**
		Эксплуатационная дорога				
27	**1127-0402-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*** ***Изм. и доп. вып. 28*** ***К=1,666***	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/20/ см. Устройство**	**$м^2$ основания или покрытия**		**3 150**	
	Раздел 2.	**Головное сооружение**				**16 489 305**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			16 489 305
65	**241-702-0210** ***РСНБ РК 2022***	**Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 1400, 3,4,5 группы по несущей способности**	**м**	**45**	**366 429**	**16 489 305**

		Итого прямые затраты:				205 189 065
		в том числе оборудование:				0
		- / - / - / - / - / -прочие работы:				0
		Наименование затрат:	Строительно - монтажные работы	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты	Всего, тенге
			205 189 065	0	0	205 189 065
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	16 825 503			16 825 503
		Итого:	222 014 568	0	0	222 014 568
		Сметная прибыль 5%	11 100 728			11 100 728
		Непредвиденные работы и затраты-3,5%	7 770 510	0		7 770 510
		Итого:	240 885 807	0	0	240 885 807

		Стоимость в текущих ценах на 2025 год, 3-квартал - 5%, К=1,0587	12,751 290	0	0	12 751 290
		Стоимость в текущих ценах на 2025 год, 4-квартал - 20%, К=1,079	51 983 157	0	0	51 983 157
		Стоимость в текущих ценах на 2026 год, 1-квартал - 24%, К=1,0992	63 547 603	0	0	63 547 603
		Стоимость в текущих ценах на 2026 год, 2-квартал - 24%, К=1,1198	64 738 542	0	0	64 738 542
		Стоимость в текущих ценах на 2026 год, 3-квартал - 27%, К=1,1407	74 190 179	0	0	74 190 179
		Всего стоимость в текущих ценах:	267 210 771	0	0	267 210 771
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%			32 065 293	32 065 293
		Всего по акту:	**267 210 771**	**0**	**32 065 293**	**299 276 064**

Заказчик:

И.о.заместителя директора

Туркестанского филиала РГП на ПХВ

"Казводхоз" МВРИ РК

_____М.Жунисов

И.о.начальника ПТО

Туркестанского филиала РГП на ПХВ

"Казводхоз" МВРИ РК

_____Б.Устемиров

Технадзор:

Заместитель директора:

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

_____ Б.Таспулатов

И.о.начальника Мактааральского ПУ

Туркестанского филиала РГП на ПХВ

"Казводхоз" МВРИ РК

_____Т.Атантаев

Авторский надзор:

ГИП "Онтустиксушаржоба"

ТФ РГП на ПХВ "Казводхоз" МВРИ РК

_____ О.Жанболатов

Подрядчик:

Директор

ТОО "Гидро курылыс"

_____Т.Абдазимов