Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района

Подрядчик: ТОО "АДС-2001"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в селе Жамбыл Астраханского района Акмолинской области

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
БИН 060140008861	БИН 010940003981			№6	от 17.02.2024г		

Доп согл. №4 от 04.05.2025г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство водопроводных сетей в селе Жамбыл Астраханского района Акмолинской области	502 676 653,03	136 296 538.88	121 693 338,29				14 603 200,59	136 296 538,88
Удержание аванса 30%	150 802 995,91	40 888 961,66	36 508 001,49				4 380 960,18	40 888 961,66
Итого к оплате	351 873 657,12	95 407 577,22	85 185 336,80				10 222 240,42	95 407 577,22

Сдал
Подрядчик:
ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Кадырбек М.М.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО"Tun Solution"
Эксперт_____**Скурихин Н.П.**

KZ62VJE00085411 от 29.02.2024 г
KZ85VJE00081893 от 18.07.2023 г

Принял
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района БИН 060140008861

Руководитель _____ **Ильясов Ж.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района БИН 060140008861**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в селе Жамбыл Астраханского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№6 от 17.02.2024г.** Доп соглашение №4 от 04.05.2025г.

Акт выполненных работ №2
за май 2025 г.

Составлен (а) в текущих ценах на 12.12.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛС 2-1 Наружные сети водоснабжения работы					
			Раздел 2: Трубопроводы и фасонные части					
1	37	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	1,337	1 145 676,0	1 531 769,0	Казахстан
2	38	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	48	23 192,0	1 113 216,0	Казахстан
3	39	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	40 355,0	161 420,0	Казахстан
4	41	1122-1301-0108 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые диаметром 2000 мм. из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,14	106 199,0	545 863,0	
5	42	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2	27 380,0	5 476,0	Казахстан
6	43	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	71 264,0	142 528,0	Казахстан
7	44	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	4	44 284,0	177 136,0	Казахстан
8	45	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	2	55 238,0	110 476,0	Казахстан
9	46	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	58 446,0	116 892,0	Казахстан
10	47	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	7 183,0	43 098,0	Казахстан
11	48	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	14 022,0	28 044,0	Казахстан
12	49	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,05348	1 145 676,0	61 271,0	Казахстан
13	50	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	23 192,0	46 384,0	Казахстан
14	51	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	12,56	3 803,0	47 766,0	
15	52	6109-0102-0110 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные.Устройство/отмостка/	$м^3$ подстилающего слоя	39,25	52 339,0	2 054 306,0	
16	53	6301-0403-0104 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм.Приварка	фланец	22	6 372,0	140 184,0	

17	54	241-116-0211 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	22	8 772,0	192 984,0	
18	55	6301-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	84	5 380,0	451 920,0	
19	56	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	84	4 003,0	336 252,0	
20	57	6301-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	4	2 740,0	10 960,0	
21	58	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 149,0	4 298,0	
22	59	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 149,0	4 298,0	
23	60	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	65	4 003,0	260 195,0	
24	61	241-117-0104 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	1	2 787,0	2 787,0	
25	62	6301-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидранты пожарные.Установка	шт.	22	84 574,0	1 860 628,0	
26	63	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022	Пожарная подставка /собст.изготовление/	т конструкций	0,18585	689 025,0	128 055,0	
27	64	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,18585	12 196,0	2 267,0	
28	65	6301-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,18585	3 915 445,0	727 685,0	
29	66	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	6,3	4 470,0	28 161,0	
30	67	241-102-0183 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	8,4	3 800,0	31 920,0	
31	68	6301-0202-0121 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0084	645 275,0	5 420,0	
32	69	6301-0202-0122 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0063	746 508,0	4 703,0	
33	70	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022	Тройник с пожарной подставкой /собст.изготовление/	т конструкций	0,00885	689 025,0	6 098,0	
34	71	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,00885	12 196,0	108,0	
35	72	6301-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,00885	3 915 445,0	34 652,0	
36	73	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,3	4 470,0	1 341,0	
37	74	241-102-0183 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	0,4	3 800,0	1 520,0	
38	75	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,15	1 453,0	218,0	
39	76	6301-0202-0122 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0003	746 508,0	224,0	
40	77	6301-0202-0121 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004	645 275,0	258,0	
41	78	6301-0202-0119 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00015	556 420,0	83,0	
42	79	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022	Тройник /собст.изготовление/	т конструкций	0,07512	689 025,0	51 760,0	
43	80	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,07512	12 196,0	916,0	
44	81	6301-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,07512	3 915 445,0	294 128,0	
45	82	241-102-0183 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	6,8	3 800,0	25 840,0	
46	83	241-102-0112 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х1,8 мм	м	0,5	528,0	264,0	

47	84	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,15	1 453,0	218,0	
48	85	6301-0202-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00065	556 420,0	362,0	
49	86	6301-0202-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0068	645 275,0	4 388,0	
50	87	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1 065,0	1 065,0	
51	88	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	5	3 934,0	19 670,0	
52	89	6301-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вантузы одинарные.Установка	шт.	1	10 633,0	10 633,0	
53	90	242-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый,одноступенчатый (однокамерный),уплотнение EPDM для водоснабжения,Т до+80°С,PN 10/16 DN 50	шт.	1	130 665,0	130 665,0	Казахстан
54	91	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	2	5 790,0	11 580,0	
55	92	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	22 797,0	45 594,0	
56	93	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	14	9 554,0	133 756,0	
57	94	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	14	34 250,0	479 500,0	
			Итого по разделу 2: Трубопроводы и фасонные части				11 633 203	
			Раздел 3: Водоразборные колодцы					
58	283	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм/гильза/	м	1,46811	17 486,0	25 671,45	
59	284	6301-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	14 678 024,0	44 034,0	
60	285	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство/бетон кл.В7,5/	$м^3$	0,27	60 327,0	16 288,0	
61	286	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,023906	139 661,0	3 339,0	
62	287	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,023906	1 183 000,0	28 281,0	Казахстан
63	288	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	3,1614	1 092,0	3 452,0	Казахстан
64	289	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,693274	410,0	284,0	
65	290	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,693274	536,0	372,0	
66	291	6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	5	7 381,0	36 905,0	
67	292	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	5	22 797,0	113 985,0	
68	293	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,02515	4 365 150,0	109 784,0	
69	294	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	111,7	3 803,0	424 795,0	
70	295	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/	км трубопровода	0,0048	3 115 084,0	14 952,0	
71	296	6301-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0048	3 415 981,0	16 397,0	
72	297	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,2048	1 453,0	1 751,0	

73	298	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	3,6144	505,0	1 825,0	Казахстан
74	299	242-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+180°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	18	5 233,0	94 194,0	
75	301	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	18	23 187,0	417 366,0	
76	302	241-211-0407 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой,PN 10 размерами 25х 1/2"	шт.	18	110,0	1 980,0	Казахстан
77	303	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	2 740,0	16 440,0	
78	304	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2 149,0	12 894,0	
79	305	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	5 380,0	32 280,0	
80	306	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4 003,0	24 018,0	
81	307	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /свободные/	шт.	6	4 003,0	24 018,0	
82	308	241-117-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	3	2 100,0	6 300,0	
83	309	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	4 850,0	29 100,0	
84	310	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 63 мм	шт.	6	1 049,0	6 294,0	
85	311	6301-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с пневматическим испытанием/гильза/	км трубопровода	0,0018	4 528 212,0	8 151,0	
86	312	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм/гильза/	м	1,8072	5 411,0	9 779,0	
87	313	6301-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0018	7 824 839,0	14 085,0	
88	314	6301-0103-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка с пневматическим испытанием/гильза/	км трубопровода	0,0018	7 143 197,0	12 858,0	
89	315	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм/гильза/	м	1,8072	17 486,0	31 601,0	
90	316	6301-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0018	14 678 024,0	26 420,0	
91	317	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство/бетон кл.В7,5/	$м^3$	0,162	60 327,0	9 773,0	
92	318	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,014344	139 661,0	2 003,0	
93	319	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,014344	1 183 000,0	16 968,0	Казахстан
94	320	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,89684	1 092,0	2 071,0	Казахстан
95	321	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,415964	410,0	171,0	
96	322	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,415964	536,0	223,0	
97	323	6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	3	7 381,0	22 143,0	
98	324	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	22 797,0	68 391,0	
99	325	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,01509	4 365 150,0	65 870,0	
100	326	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	67,02	3 803,0	254 877,0	
			Итого по разделу 3: Водоразборные колодцы				2 052 383	
			ИТОГО по акту				13 685 586	

			Всего по акту				13 685 586	

ЛС 2-2 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации работы

			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0104-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/	м³ грунта	262,029	97,0	25 417,0	
2	2	6101-0103-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	816,53727	380,0	310 284,0	
3	3	6101-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.	м³ грунта	25,25373	11 848,0	299 206,0	
4	4	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	443,84	98,0	43 496,0	
5	5	6101-0106-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м³ грунта	443,84	97,0	43 052,0	
6	6	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	443,84	662,0	293 822,0	
7	7	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	82,786	4 196,0	347 370,0	
8	8	1101-0107-1302 РСНБ РК 2022	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	140,87	175,0	24 652,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				1 387 299	
			Раздел 2: Площадка 1-го и 2-го подъема					
9	9	6301-0103-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1083	2 335 237,0	252 906,0	
10	10	6301-0201-0121 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1083	3 805 685,0	412 156,0	
11	11	241-102-0183 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	108,7332	3 800,0	413 186,0	
12	13	6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,329	1 509 642,0	496 672,0	
13	14	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	332,29	1 828,0	607 426,0	Казахстан
14	17	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	5 194,0	20 776,0	
15	18	241-208-0407 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1 353,0	5 412,0	Казахстан
16	19	6301-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0078	3 915 445,0	30 540,0	
17	20	241-112-0145 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 102х4,0 мм	шт.	3	2 290,0	6 870,0	
18	21	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	5 194,0	20 776,0	
19	22	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1 859,0	7 436,0	
20	23	1122-1301-0107 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые диаметром 1500 мм. из сборного железобетона. Устройство	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,9	120 693,0	1 194 861,0	
21	24	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,1	27 380,0	2 738,0	Казахстан
22	25	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	45 254,0	271 524,0	Казахстан
23	26	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	6	32 086,0	192 516,0	Казахстан
24	27	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	36 037,0	216 222,0	Казахстан
25	28	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	6	36 037,0	216 222,0	Казахстан

26	29	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	6	47 384,0	284 304,0	Казахстан
27	30	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	7 183,0	43 098,0	Казахстан
28	31	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	6	14 022,0	84 132,0	Казахстан
29	32	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,16044	1 145 676,0	183 812,0	Казахстан
30	33	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	6	23 192,0	139 152,0	Казахстан
31	34	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	28,26	3 803,0	107 473,0	
32	35	1122-1301-0108 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые диаметром 2000 мм. из сборного железобетона. Устройство	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,68	106 199,0	284 613,0	
33	36	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1	27 380,0	2 738,0	Казахстан
34	37	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	71 264,0	71 264,0	Казахстан
35	38	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	44 284,0	44 284,0	Казахстан
36	39	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	55 238,0	55 238,0	Казахстан
37	40	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-96	шт.	1	55 238,0	55 238,0	Казахстан
38	41	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	58 446,0	58 446,0	Казахстан
39	42	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 183,0	7 183,0	Казахстан
40	43	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	14 022,0	14 022,0	Казахстан
41	44	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,02674	1 145 676,0	30 635,0	Казахстан
42	45	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192,0	23 192,0	Казахстан
43	46	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	6,28	3 803,0	23 883,0	
44	47	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные.Устройство/отмостка/	$м^3$ подстилающего слоя	5,61	52 339,0	293 622,0	
45	48	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0506	4 365 150,0	220 877,0	
46	49	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	25	5 380,0	134 500,0	
47	50	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	25	4 003,0	100 075,0	
48	51	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /СВОБОДНЫЕ/	шт.	4	4 003,0	16 012,0	
49	52	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	5 790,0	5 790,0	
50	53	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	10	9 554,0	95 540,0	
51	54	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	22 797,0	22 797,0	
52	55	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	10	34 250,0	342 500,0	
53	56	6301-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	9 327,0	18 654,0	
54	57	242-101-1103 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	127 001,0	254 002,0	

55	58	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство/бетон кл.В7,5/	$м^3$	0,936	60 327,0	56 466,0	
56	59	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,01352	139 661,0	1 888,0	
57	60	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01352	1 183 000,0	15 994,0	Казахстан
58	61	217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	52	191,0	9 932,0	Казахстан
59	62	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,39208	410,0	161,0	
60	63	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,39208	536,0	210,0	
61	64	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,00651	4 365 150,0	28 417,0	
62	65	6301-0202-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	645 275,0	323,0	
63	66	6301-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	5 852 255,0	35 114,0	
64	67	6301-0201-0126 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	10 332 381,0	61 994,0	
65	68	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	6	17 486,0	104 916,0	
66	69	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	43,73	12 891,0	563 723,0	
67	70	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	437,3	24,0	10 495,0	
68	71	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Внимание Водопровод!" размерами 250 м х 0,2 м	м	437,3	18,0	7 871,0	
			Итого по разделу 2: Площадка 1-го и 2-го подъема				8 282 819	
			ИТОГО по акту				9 670 118	
			Всего по акту				9 670 118	

ЛС 2-4-1 Общестроительные работы работы

1	1	6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	122,4412	380,0	46 528,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	2,4988	9 653,0	24 121,0	
3	3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншей и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	41,4	67,0	2 774,0	
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншей,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4,6	4 196,0	19 302,0	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	41,4	662,0	27 407,0	
6	6	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	78,94	121,0	9 552,0	
7	7	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	$м^2$ покрытия	12	4 808,0	57 696,0	
8	8	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство/бетон кл.В20/	$м^3$	8	46 304,0	370 432,0	
9	9	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/бетон кл.В20/	$м^3$	1,6	91 145,0	145 832,0	
10	10	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0285	295 048,0	8 409,0	
11	11	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1938	280 712,0	54 402,0	
12	12	6110-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов,профиль обыкновенный.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	8	5 909,0	47 272,0	

13	13	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м.периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	0,46	71 443,0	32 864,0	
14	14	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,19584	1 141 586,0	223 568,0	
15	15	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1094	322 409,0	35 272,0	
16	16	214-201-0103 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм,толщиной от 9 до 35 мм	т	0,08444	536 770,0	45 325,0	
17	17	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0,002	358 721,0	717,0	
18	18	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5,67936	410,0	2 329,0	
19	19	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5,67936	267,0	1 516,0	
20	20	6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	4,3	49 753,0	213 938,0	
21	21	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	55 238,0	220 952,0	Казахстан
22	22	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	44 284,0	88 568,0	Казахстан
23	23	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	7 183,0	28 732,0	Казахстан
24	24	6302-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Люки.Установка	шт.	2	9 972,0	19 944,0	
25	25	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	40 355,0	80 710,0	Казахстан
26	26	245-405-0501 РСНБ РК 2022	Сальник диаметром 100 мм	шт.	2	95 671,0	191 342,0	Казахстан
27	27	245-405-0505 РСНБ РК 2022	Сальник диаметром 250 мм	шт.	2	298 497,0	596 994,0	Казахстан
28	28	1114-0101-1301 РСНБ РК 2022	Щиты деревянные.Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления	$м^2$ щитов	0,056	7 050,0	395,0	
29	29	6107-0115-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,04	18 961,0	758,0	
30	30	1110-0107-0601 РСНБ РК 2022	Крышка.Обшивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	$м^2$	0,056	18 261,0	1 023,0	
31	31	261-107-0620 РСНБ РК 2022	Скобы металлические	кг	10	203,0	2 030,0	
			ИТОГО по акту				2 600 704	
			Всего по акту				2 600 704	

ЛС 2-4-2 Отопление и вентиляция работы

1	1	6114-0102-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	10	5 234,0	52 340,0	
2	2	241-108-0148 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х4,0 мм	м	10	7 611,0	76 110,0	
3	3	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	10	2 022,0	20 220,0	
4	4	234-303-0619 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С.Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С.фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019.бст 32 мм диаметром 102 мм	м	10,1	7 132,0	72 033,0	
5	5	6118-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	4	5 077,0	20 308,0	
6	6	214-402-0101 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками,без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	$м^2$	2	896,0	1 792,0	
7	7	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	60	708,0	42 480,0	
8	8	6116-0301-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Конвекторы.Установка	кВт	2	5 190,0	10 380,0	
9	9	245-201-0201 РСНБ РК 2022	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0,с терморегулятором	шт.	2	17 090,0	34 180,0	
10	10	245-602-0101 РСНБ РК 2022	Термостат комнатный пределы установки от 5°С до 30°С.75 Вт,250 В	шт.	2	10 012,0	20 024,0	

11	11	6118-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздухонагреватели для обводного канала однорядные,производительность до 10 тыс $м^3$/час.Установка	воздухонагреватель	2	55 967,0	111 934,0	
12	12	245-901-0505 *СпрСЦ 10.2024*	Воздухонагреватели	шт.	2	200 771,0	401 542,0	Казахстан
13	13	1307-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования	шт.	2	41 738,0	83 476,0	
14	14	246-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч	комплект	2	35 549,0	71 098,0	
15	15	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,4	14 232,0	5 693,0	
16	16	6114-0102-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	20	5 234,0	104 680,0	
17	17	241-108-0148 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х4,0 мм	м	20	7 611,0	152 220,0	
18	18	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	20	2 022,0	40 440,0	
19	19	234-303-0619 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 32 мм диаметром 102 мм	м	20,2	7 132,0	144 066,0	
20	20	214-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками,без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	$м^2$	2	896,0	1 792,0	
			ИТОГО по акту				1 466 808	
			Всего по акту				1 466 808	

ЛС 2-4-3 Технологическое оборудование работы

1	1	1307-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый,многоступенчатый объемный,вихревой,поршневой,приводной,роторный на общей фундаментной плите или моноблочный. Монтаж оборудования	шт.	2	155 481,0	310 962,0	
2	2	6401-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на стене	шт.	2	33 114,0	66 228,0	
3	3	Прайс лист	Насос скважинный Wilo Xiro TWI 4.14-27-DM-C	шт	2	1 580 065,18	3 198 052,0	
4	4	6401-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	103 021,0	206 042,0	
5	5	Прайс лист	Шкаф управления насосом ШУН-TESCO-PSK 1-7,5	шт	2	689 643,75	1 395 839,0	
6	6	Прайс лист	Погружной электрод WASSERMANGELTAUHELEKTRODE 40M	шт	4	63 197,32	255 822,0	
7	7	Прайс лист	Заливная муфта JUNCTION-BOX	шт	2	106 221,43	214 992,0	
8	8	Прайс лист	Силовой кабель мотора 50м	шт	2	535 714,29	1 084 286,0	
9	9	6114-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	11 048,0	22 096,0	
10	10	242-304-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2	33 313,0	66 626,0	
11	11	6114-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	11 048,0	22 096,0	
12	12	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	34 250,0	68 500,0	
13	13	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	5 790,0	11 580,0	
14	14	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	22 797,0	45 594,0	
15	15	242-304-0606 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки15кч11р (н) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	11 940,0	23 880,0	Казахстан
16	16	261-301-0422 *РСНБ РК 2022*	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Ду 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	887,0	1 774,0	
17	17	242-403-0106 *РСНБ РК 2022*	РЕЗИНОКОРДНЫЕ ВСТАВКИ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100	шт.	2	29 698,0	59 396,0	
18	18	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	5 790,0	11 580,0	

19	19	242-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	2	130 665,0	261 330,0	Казахстан
20	20	6114-0502-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	13 052,0	26 104,0	
21	21	244-301-0801 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 50, Qn 50 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	2	191 826,0	383 652,0	
22	22	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	4 320,0	8 640,0	
23	23	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /герметичный оголовок скважины/	т конструкций	0,0144	256 962,0	3 700,0	
24	24	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0144	1 130 290,0	16 276,0	Казахстан
25	25	6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,09	2 335 237,0	210 171,0	
26	26	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	90	3 617,0	325 530,0	
27	27	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,014	2 043 838,0	28 614,0	
28	28	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1	1 679,0	1 679,0	
29	29	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	1	302,0	302,0	
30	30	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	12	933,0	11 196,0	
31	31	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	40	1 214,0	48 560,0	
32	32	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,015	3 915 445,0	58 732,0	
33	33	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	6	3 324,0	19 944,0	Казахстан
34	34	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	5 380,0	43 040,0	
35	35	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4 003,0	32 024,0	
36	36	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	2 740,0	10 960,0	
37	37	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 149,0	8 596,0	
			ИТОГО по акту				8 564 395	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				6 148 991	
			Всего по акту				8 564 395	
			ЛС 2-5 Насосная станция 2-го подъема контейнерного типа работы					
1	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка растительного слоя/	$м^3$ грунта	5	97,0	485,0	
2	2	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	5	84,0	420,0	
3	3	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	48,1833	325,0	15 660,0	
4	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	3,6267	9 653,0	35 009,0	
5	5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	36,153	67,0	2 422,0	
6	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4,017	4 196,0	16 855,0	

7	7	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	40,17	662,0	26 593,0	
8	8	6101-0103-0222 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	11,64	325,0	3 783,0	
9	9	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км	т·км	19,206	285,0	5 474,0	
10	10	6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	$м^3$ грунта	11,64	80,0	931,0	
11	11	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	$м^2$ покрытия	6,73	4 808,0	32 358,0	
12	12	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	$м^3$	11,5	62 765,0	721 798,0	
13	13	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,041962	280 712,0	11 779,0	
14	14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006599	295 048,0	1 947,0	
15	15	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	31,28	3 803,0	118 958,0	
16	16	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,0096	2 320 155,0	22 273,0	
			ИТОГО по акту				1 016 745	
			Всего по акту				1 016 745	
			ЛС 3-1 Уборная на 1 очко с бетонным выгребом работы					
1	1	6101-0104-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 1 группы. Снятие РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	11,3	120,0	1 356,0	
2	2	6101-0104-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаНА ОЗЕЛЕНЯЕМЫЕ УЧАСТКИ	$м^3$ грунта	11,3	111,0	1 254,0	
3	3	6101-0103-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	9,4	379,0	3 563,0	
4	4	6101-0103-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	92,635	379,0	35 109,0	
5	5	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	2,865	9 653,0	27 656,0	
6	6	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	23,8	4 994,0	118 857,0	
7	7	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	104,372	98,0	10 228,0	
8	8	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,228	4 196,0	13 545,0	
9	9	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	104,372	662,0	69 094,0	
10	10	6101-0103-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$ /НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА/	$м^3$ грунта	2,7	617,0	1 666,0	
11	11	412-101-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	4,455	205,0	913,0	
12	12	1108-0101-0401 РСНБ РК 2022	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	$м^3$ изолирующего слоя	9,43	38 702,0	364 960,0	
13	13	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	4,91	82 783,0	406 465,0	
14	14	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	2,35	2 212,0	5 198,0	
15	15	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	2,35	186,0	437,0	

16	16	1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022*	Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	2,35	1 886,0	4 432,0
17	17	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	13,52	4 179,0	56 500,0
18	18	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	19,41	10 959,0	212 714,0
19	19	6107-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,158	284 867,0	45 009,0
20	20	6107-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены рубленые. Обшивка досками	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	12,7	3 009,0	38 214,0
21	21	215-204-0202 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,241	88 455,0	21 318,0
22	22	6112-0302-0318 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	15,04	3 222,0	48 459,0
23	23	6109-0307-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	1,88	8 959,0	16 843,0
24	24	6112-0302-0320 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,88	2 907,0	5 465,0
25	25	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНОГО КОРОБА.	$м^3$ древесины в конструкции	0,06	227 515,0	13 651,0
26	26	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,06	18 961,0	1 138,0
27	27	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ ВЫГРЕБА	$м^2$	0,64	9 502,0	6 081,0
28	28	223-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	$м^2$	0,64	60 006,0	38 404,0
29	29	6108-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	$м^2$	1,96	7 947,0	15 576,0
30	30	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	1,7	12 298,0	20 907,0
31	31	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой/фрамуга/	$м^2$	0,26	36 391,0	9 462,0
32	32	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стропила,мауэрлат,лежень.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,054	249 740,0	13 486,0
33	33	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,054	9 854,0	532,0
34	34	6110-0101-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов,профиль средний.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	4,212	6 384,0	26 889,0
35	35	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,025	88 455,0	2 211,0
36	36	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	4,212	358,0	1 508,0
			ИТОГО по акту				1 659 100
			Всего по акту				1 659 100
			ЛС 3-2-1 Общестроительные работы работы				
1	1	6101-0103-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	51,41	303,0	15 577,0

2	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1,59	9 653,0	15 348,0	
3	3	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	43,16	67,0	2 892,0	
4	4	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	43,16	662,0	28 572,0	
5	5	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	7,2	4 793,0	34 510,0	
6	6	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	$м^3$	7,68	62 322,0	478 633,0	
7	7	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,042	92 578,0	3 888,0	
8	8	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03204	280 712,0	8 994,0	
9	9	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00996	295 048,0	2 939,0	
10	10	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	17,8	3 803,0	67 693,0	
11	11	6103-0701-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,02371	3 206 027,0	76 015,0	
12	12	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	12,5514	78 753,0	988 460,0	
13	13	6103-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Перемычки.Устройство	$м^3$	0,24	142 833,0	34 280,0	
14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01428	280 712,0	4 009,0	
15	15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00304	295 048,0	897,0	
16	16	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	1,26	72 456,0	91 295,0	
17	17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00954	295 048,0	2 815,0	
18	18	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,04554	270 968,0	12 340,0	
19	19	6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,15	227 515,0	34 127,0	
20	20	6107-0115-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,15	18 961,0	2 844,0	
21	21	6103-0701-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00838	1 616 027,0	13 542,0	
22	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00838	280 712,0	2 352,0	
23	23	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,69	98 492,0	67 959,0	
24	24	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03307	280 712,0	9 283,0	
25	25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01474	295 048,0	4 349,0	
26	26	6107-0104-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Потолки.Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$ потолков	6,8	4 161,0	28 295,0	
27	27	6107-0104-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов.Устройство	$м^2$ перекрытия	3	12 094,0	36 282,0	
28	28	6111-0402-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	8,41	2 400,0	20 184,0	
29	29	6111-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	0,841	3 708,0	3 118,0	
30	30	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,86623	59 101,0	51 195,0	Казахстан
31	31	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	8,41	1 951,0	16 408,0	

32	32	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах.Установка блоков	$м^2$	1,89	8 728,0	16 496,0	
33	33	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П	$м^2$	1,89	12 298,0	23 243,0	
34	34	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	1,08	10 600,0	11 448,0	
35	35	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	1,08	55 044,0	59 448,0	
36	36	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	1	3 254,0	3 254,0	
37	37	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	1	1 304,0	1 304,0	
38	38	6112-0302-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки.Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям,подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,87	2 215,0	15 217,0	
39	39	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	26,36	4 210,0	110 976,0	
40	40	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	26	463,0	12 038,0	
41	41	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	0,36	13 967,0	5 028,0	
42	42	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт.Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	6,87	798,0	5 482,0	
43	43	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,5496	52 339,0	28 766,0	
44	44	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	6,87	2 212,0	15 196,0	
45	45	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике	$м^2$ покрытия	6,87	6 247,0	42 917,0	
46	46	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике	м плинтусов	7,2135	749,0	5 403,0	
47	47	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	35,54	8 425,0	299 424,0	
48	48	214-401-0109 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 25 мм	$м^2$	38,3832	1 658,0	63 639,0	Казахстан
49	49	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады здания.Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	35,54	13 343,0	474 210,0	
50	50	234-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/$м^3$	$м^3$	2,4878	46 445,0	115 546,0	
51	51	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0445	295 048,0	13 130,0	
52	52	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	9,4	4 179,0	39 283,0	
53	53	6112-0303-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады.Окраска с лесов с подготовкой поверхности,известковая	$м^2$ фасада	35,54	316,0	11 231,0	
54	54	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стропила.Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,3922	249 740,0	97 948,0	
55	55	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,3922	9 854,0	3 865,0	

56	56	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены.Устройство карнизов/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК	$м^2$ стен.фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	4,56	7 595,0	34 633,0	
57	57	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	$м^3$	0,116	88 455,0	10 261,0	
58	58	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,116	18 961,0	2 199,0	
59	59	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	8,41	2 400,0	20 184,0	
60	60	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	8,41	1 951,0	16 408,0	
61	61	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	8,41	35,0	294,0	
62	62	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	8,41	3 708,0	31 184,0	
63	63	234-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	$м^3$	0,86623	71 173,0	61 652,0	Казахстан
64	64	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	16	13 454,0	215 264,0	
65	65	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	16	358,0	5 728,0	
66	66	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой под мауэрлат	$м^2$ изолируемой поверхности	18	2 400,0	43 200,0	
67	67	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00048	282 510,0	136,0	
68	68	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0026	295 048,0	767,0	
69	69	6112-0302-0318 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,56	3 178,0	14 492,0	
70	70	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,05818	365 746,0	21 279,0	
71	71	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05818	1 125 628,0	65 489,0	Казахстан
72	72	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,68722	2 140,0	3 611,0	
73	73	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	2,2	7 756,0	17 063,0	
74	74	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00096	1 616 027,0	1 551,0	
75	75	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	295 048,0	283,0	
76	76	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	3,25	13 454,0	43 726,0	
77	77	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	3,25	358,0	1 164,0	
78	78	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,04	98 492,0	3 940,0	
79	79	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	$м^3$	0,83	44 731,0	37 127,0	
80	80	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01935	355 581,0	6 880,0	
			ИТОГО по акту				4 292 102	
			Всего по акту				4 292 102	

ЛС 3-2-2 Электроосвещение и силовое электрооборудование работы

1	1	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	17 428,0	17 428,0	
2	2	247-201-0902 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	4 269,0	4 269,0	
3	3	6401-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	9 033,0	45 165,0	
4	4	247-204-0715 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	563,0	563,0	
5	5	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	
6	6	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3 554,0	7 108,0	
7	7	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022	Светильники для ламп светодиодных.Установка на кронштейнах	шт.	2	5 436,0	10 872,0	
8	8	247-101-0124 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х36-701/702 Norma	шт.	1	63 180,0	63 180,0	
9	9	247-101-0101 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ОД 111 УХЛ4	шт.	1	8 759,0	8 759,0	
10	10	261-303-0124 РСНБ РК 2022	Лампы	шт.	5	435,0	2 175,0	
11	11	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	4	1 267,0	5 068,0	
12	12	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	1	478,0	478,0	
13	13	247-212-0108 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	542,0	542,0	
14	14	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	2	613,0	1 226,0	
15	15	6119-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	464,0	9 280,0	
16	16	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	10	489,0	4 890,0	Казахстан
17	17	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	10	311,0	3 110,0	Казахстан
18	18	6119-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах.по основанию пола	м	18	917,0	16 506,0	
19	19	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	18	54,0	972,0	
20	20	243-905-0101 РСНБ РК 2022	Коробка для электроустановочных изделий Л48 УХЛ4	шт.	4	4 142,0	16 568,0	
21	21	247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для скрытой проводк У195 УХЛ4	шт.	6	20 094,0	120 564,0	
22	22	6116-0301-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Конвекторы. Установка	кВт	1,5	5 190,0	7 785,0	
23	23	245-201-0202 РСНБ РК 2022	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	1	19 806,0	19 806,0	
			ИТОГО по акту				367 358	
			Всего по акту				367 358	

ЛС 4-1 Электроснабжение работы

			Раздел 1: Трансформаторная подстанция					
1	1	1107-0101-0109 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м	шт. сборных конструкций	4	8 189,0	32 756,0	
2	2	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	1,592	60 388,0	96 138,0	Казахстан
3	3	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы	подстанция	2	41 731,0	83 462,0	
4	4	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	2	121 043,0	242 086,0	

5	5	515-102-0403 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	2	2 096 836,0	4 193 672,0	Казахстан
6	6	515-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	2	806 555,0	1 613 110,0	Казахстан
7	7	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство/БЕТОН КЛ.В3,5/	$м^3$	0,6	36 811,0	22 087,0	
8	8	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/БЕТОН КЛ.В12,5ССЦ/	$м^3$	1,44	44 731,0	64 413,0	
9	9	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом более 20 кг.Установка	т	0,0192	1 295 413,0	24 872,0	
10	10	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06	92 578,0	5 555,0	
11	11	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06	280 712,0	16 843,0	
12	12	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	5,1	3 803,0	19 395,0	
13	13	6401-0301-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка электрической машины с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса до 2 т	шт.	2	251 992,0	503 984,0	
14	14	515-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор типа ДГУ G-FORCE RGF 17,6 Квт	шт.	2	5 486 600,0	10 973 200,0	
15	15	1133-0204-0205 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,803	545 636,0	1 529 418,0	
16	16	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	м	2 803	437,0	1 224 911,0	Казахстан
17	17	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	25,2	3 803,0	95 836,0	
18	18	6401-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 (4х40)мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	90	1 681,0	151 290,0	
19	19	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	26	7 360,0	191 360,0	
20	20	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	44	6 268,0	275 792,0	
21	21	6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	440	1 041,0	458 040,0	
22	22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4739	295 048,0	139 823,0	
			Итого по разделу 1: Трансформаторная подстанция				21 958 043	
			Раздел 2: ВЛЗ-10кВ					
23	23	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	28 762,0	28 762,0	
24	24	252-301-0949 *РСНБ РК 2022*	Устройство на опору УОП	шт.	1	22 346,0	22 346,0	Казахстан
25	25	252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	2	4 075,0	8 150,0	
26	26	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	66,0	132,0	
27	27	252-301-1413 *РСНБ РК 2022*	Крепление провода	шт.	2	1 735,0	3 470,0	
28	28	252-207-2603 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SEW20	шт.	6	6 480,0	38 880,0	
29	29	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	28 762,0	28 762,0	

30	30	252-301-0950 *РСНБ РК 2022*	Устройство на опору УОК	шт.	1	23 143,0	23 143,0	Казахстан
31	31	252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	2	4 075,0	8 150,0	
32	32	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	66,0	132,0	
33	33	252-301-1413 *РСНБ РК 2022*	Крепление провода	шт.	2	1 735,0	3 470,0	
34	34	252-207-2603 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SEW20	шт.	6	6 480,0	38 880,0	
35	35	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	13	28 762,0	373 906,0	
36	36	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	13	79 955,0	1 039 415,0	Казахстан
37	37	252-207-0508 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	13	139 767,0	1 816 971,0	
38	38	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник В10	шт.	13	1 824,0	23 712,0	Казахстан
39	39	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	13	2 543,0	33 059,0	
40	40	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	13	589,0	7 657,0	
41	41	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	39	17 744,0	692 016,0	
42	42	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	2,166667	35 609,0	77 153,0	
43	43	252-207-0419 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.17	шт.	13	6 497,0	84 461,0	
44	44	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,26	1 092,0	284,0	Казахстан
45	45	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	5	91 344,0	456 720,0	
46	46	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	15	79 955,0	1 199 325,0	Казахстан
47	47	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка	м^3	0,75	37 731,0	28 298,0	
48	48	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	15	7 625,0	114 375,0	Казахстан
49	49	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	5	198 720,0	993 600,0	
50	50	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник В10	шт.	50	1 824,0	91 200,0	Казахстан
51	51	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	13 454,0	134 540,0	Казахстан
52	52	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-21	шт.	10	1 824,0	18 240,0	Казахстан
53	53	252-207-0419 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.27	шт.	5	6 497,0	32 485,0	
54	54	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,45	1 092,0	491,0	Казахстан
55	55	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	10	6 360,0	63 600,0	
56	56	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	15	12 765,0	191 475,0	Казахстан
57	57	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	25	2 543,0	63 575,0	
58	58	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	25	589,0	14 725,0	
59	59	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	5	17 744,0	88 720,0	
60	60	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	1,666667	35 137,0	58 562,0	
61	61	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	30	14 295,0	428 850,0	
62	62	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	30	31 953,0	958 590,0	

63	63	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	59 239,0	118 478,0	
64	64	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	79 955,0	319 820,0	Казахстан
65	65	252-301-0907 РСНБ РК 2022	Комплект металлических элементов к опоре Кр 10-1	комплект	2	117 309,0	234 618,0	Казахстан
66	66	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	10	2 543,0	25 430,0	
67	67	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	10	589,0	5 890,0	
68	68	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	8	17 744,0	141 952,0	
69	69	252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	1,666667	35 137,0	58 562,0	
70	70	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 226,0	7 356,0	
71	71	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295,0	85 770,0	
72	72	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	31 953,0	191 718,0	
73	73	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	62 891,0	125 782,0	
74	74	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	2	180 554,0	361 108,0	Казахстан
75	75	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 903,0	9 806,0	Казахстан
76	76	252-206-0601 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный типа А2А	шт.	12	4 713,0	56 556,0	
77	77	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	22 810,0	45 620,0	Казахстан
78	78	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 332,0	8 664,0	Казахстан
79	79	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 306,0	6 612,0	Казахстан
80	80	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	18 370,0	110 220,0	Казахстан
81	81	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 985,0	11 910,0	
82	82	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 985,0	3 970,0	
83	83	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	1 824,0	16 416,0	Казахстан
84	84	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	59 239,0	118 478,0	
85	85	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	79 955,0	319 820,0	Казахстан
86	86	1133-0101-0110 РСНБ РК 2022	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,2	37 731,0	7 546,0	
87	87	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н	шт.	4	7 625,0	30 500,0	Казахстан
88	88	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	198 720,0	397 440,0	
89	89	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник В10	шт.	20	1 824,0	36 480,0	Казахстан
90	90	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13 454,0	26 908,0	Казахстан
91	91	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21	шт.	4	1 824,0	7 296,0	Казахстан
92	92	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,36288	1 092,0	396,0	Казахстан
93	93	252-207-0419 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.27	шт.	2	6 497,0	12 994,0	
94	94	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	12 765,0	51 060,0	Казахстан
95	95	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	6	2 543,0	15 258,0	

96	96	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	6	589,0	3 534,0	
97	97	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	2	17 744,0	35 488,0	
98	98	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	0,666667	35 137,0	23 425,0	
99	99	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	12	14 295,0	171 540,0	
100	100	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	12	31 953,0	383 436,0	
101	101	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	6	2 972,0	17 832,0	
			Итого по разделу 2: ВЛЗ-10кВ				12 895 971	
			Раздел 3: КЛ-0,4кВ					
102	102	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	88,319	422,0	37 271,0	
103	103	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	2,481	9 653,0	23 949,0	
104	104	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	57,78	67,0	3 871,0	
105	105	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	57,78	30,0	1 733,0	
106	106	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	57,78	662,0	38 250,0	
107	107	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5,52	4 196,0	23 162,0	
108	108	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	27,5	6 745,0	185 488,0	Казахстан
109	109	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	434	831,0	360 654,0	
110	110	6401-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель	м кабеля	37	255,0	9 435,0	
111	111	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	436	1 138,0	496 168,0	
112	112	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	83	1 088,0	90 304,0	
113	113	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами/ПО ЗДАНИЮ/	м	72	1 601,0	115 272,0	
114	114	243-113-0641 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1	м	78	1 363,0	106 314,0	Казахстан
115	115	243-113-0623 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1	м	16	974,0	15 584,0	Казахстан
116	116	243-113-0620 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-1	м	101	707,0	71 407,0	Казахстан
117	117	243-113-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	м	417	1 014,0	422 838,0	Казахстан
118	118	6401-0201-1505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	9	12 819,0	115 371,0	
119	119	243-903-7301 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпг-HF-в-16/25	шт.	9	11 860,0	106 740,0	
120	120	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,083	699 190,0	58 033,0	
121	121	241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	83	431,0	35 773,0	
122	122	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	16	46 783,0	748 528,0	

123	123	247-306-0103 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	16	77 315,0	1 237 040,0	Казахстан
124	124	247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	16	13 795,0	220 720,0	Казахстан
125	125	222-509-1004 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,544	1 130 266,0	614 865,0	Казахстан
126	126	1308-0205-0903 *РСНБ РК 2022*	Светильник с лампами ртутными.Установка вне зданий	шт.	16	20 475,0	327 600,0	
127	127	247-103-0205 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	16	99 287,0	1 588 592,0	
128	128	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	160	105,0	16 800,0	Казахстан
129	129	247-202-1575 *СпрСЦ 10.2024*	Коробка клеммная взрывозащищенная СКВЕ-УЛ1 QFMAI, протяжная, 1Ex e IIC T5 Gb IP66, для трубной разводки, угловая, 2 отверстия, резьба G 1/2" трубная цилиндрическая, коррозионностойкий алюминиевый сплав.	шт.	16	6 809,0	108 944,0	
130	130	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А	шт	16	9 033,0	144 528,0	
131	131	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	16	740,0	11 840,0	
132	132	247-306-0927 *СпрСЦ 10.2024*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)	шт.	64	22 715,0	1 453 760,0	Казахстан
133	133	252-207-1019 *РСНБ РК 2022*	Сжим ответвительный типа У 733	шт.	64	1 253,0	80 192,0	
134	134	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,032	699 190,0	22 374,0	
135	135	241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	32	431,0	13 792,0	
			Итого по разделу 3: КЛ-0.4кВ				8 907 192	
			ИТОГО по акту				43 761 206	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				17 141 090	
			Всего по акту				43 761 206	

ЛС 6-1 Скважина №03-58, №03-59 работы

1	1	6301-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	2	38 195,0	76 390,0	
2	2	1104-0101-1401 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 50 м. Бурение колонковое станками вращательного бурения с электродвигателем. Грунты 2-4 группы. *Применение долот диаметром до 190 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот)-1,4*	м бурения	36	41 768,0	1 503 648,0	
3	3	218-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	1 600	343,0	548 800,0	
4	4	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	3,6	36,0	130,0	Казахстан
5	5	1104-0201-0119 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при колонковом бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. *Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0*	м закрепленной скважины	37	4 734,0	175 158,0	
6	6	1104-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. *Наружный диаметр труб свыше 300 до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,03; к времени эксплуатации машин - 1,03*	колонна	2	2 155 368,0	4 310 736,0	
7	7	1104-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	12	2 987,0	35 844,0	

8	8	1104-0501-0113 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 200 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от электродвигателя	сутки откачки	6	953 223,0	5 719 338,0	
9	9	1104-0201-0801 *РСНБ РК 2022*	Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Резка	резка	59	1 187,0	70 033,0	
10	10	241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	20	1 848,0	36 960,0	
11	11	241-110-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм	м	39	22 173,0	864 747,0	Казахстан
12	12	241-122-0104 *СнрСЦ 10.2024*	Труба гофрированная из нержавеющей стали DN 25	м	18	1 056,0	19 008,0	Казахстан
13	13	216-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 с минеральными добавками	т	2	32 292,0	64 584,0	Казахстан
14	14	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	3,6	219,0	788,0	Казахстан
15	15	6125-1003-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	2	18 607,0	37 214,0	
16	16	245-707-0101 *РСНБ РК 2022*	Уровнемер УЭ-50	шт.	2	61 551,0	123 102,0	
17	17	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание гравийное. Устройство	$м^3$ основания	10	18 657,0	186 570,0	
18	18	241-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Оголовок размерами 159х3,0 мм	м	2	4 953,0	9 906,0	
19	19	244-301-0412 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	2	43 373,0	86 746,0	
			ИТОГО по акту				13 869 702	
			Всего по акту				13 869 702	
			ЛС 6-2 Резервуар для чистой воды 75м3 работы					
			Подраздел 1: Земляные работы					
1	61	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	801,36	818,0	655 512,0	
2	62	6111-0101-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	$м^3$ изоляции	26,7	196 723,0	5 252 504,0	
3	63	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	198,36	4 179,0	828 946,0	
4	64	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	801,36	818,0	655 512,0	
5	80	6302-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Люки.Установка	шт.	2	9 972,0	19 944,0	
6	81	6111-0101-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	$м^3$ изоляции	0,2	196 723,0	39 345,0	
7	82	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,35228	304 909,0	107 413,0	
8	83	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,05322	358 721,0	19 091,0	

9	84	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00076	295 048,0	224,0	
10	85	61П1-0501-0515 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710	$м^2$	11,78154	1 810,0	21 325,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы				7 599 816	
			ИТОГО по акту				7 599 816	
			Всего по акту				7 599 816	
			Всего по объекту				108 553 640	
			в том числе оборудования				23 290 081	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,8%				7 503 193	
			Итого с организацией и управлением СМР				116 056 833	
			Сметная прибыль - 5%				4 638 338	
			Непредвиденные работы и затраты 3%				3 481 705	
			Итого с непредвиденными затратами и сметной прибылью				124 176 876	
			Итого в текущих ценах				124 176 876	
			С понижающим коэффициентом				121 693 338,29	
			НДС (12 %)				14 603 200,59	
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)				136 296 538,88	

Принял
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района БИН

Руководитель _____ Ильясов Ж.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Redline Pro"
Эксперт _____ Әліпбек Ө.Н.
Приказ №9 от 06.03.2024

Сдал
Подрядчик:
ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ Кадырбек М.М.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО"Тип Solution"
Эксперт _____ Скурихин Н.П.

KZ62VJE00085411 от 29.02.2024 г
KZ85VJE00081893 от 18.07.2023 г