Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Атамекен Панфиловского района",041322, область Жетiсу, Панфиловский район, сельский округ Атамекен, село Атамекен, ул. Омар Мухамади, д. 12** | **130340000928**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Garant Stroy Group,Республика Казахстан, Алматы, пр.Райымбек, дом № 348-а, 2 этаж, офис 219, тел.: +77052242201,, 77071788271** | **190440015108**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №250047 от 07.07.2025 г

Номер документа	Дата составления
00000000025	04.12.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Установка детской площадки в территории домов 80/80 с.Атамекен (Нуркент)			раб	1	2 995 869,31	2 995 869,31	320 986,00
				Итого	1	x	2 995 869,31	320 986,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Токсанбаев Е.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / / Ж.Карбаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.12.2025

М.П.

Scanned with CamScanner

Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Атамекен Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Garant Stroy Group"

Наименование строительства и его адрес: Установка детской площадки в территории домов 80/80 с.Атамекен (Нуркент), Атамекенского сельского округа, Панфиловского района, область Жетiсу

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		250047	**07.07.2025**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчётный период включительно с НДС	в отчетный месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Установка детской площадки в территории домов 80/80 с.Атамекен (Нуркент)	11 432 001,74	2 674 883,31							320 986,00	2 995 869,31
Всего:	11 432 001,74	2 674 883,31							320 986,00	2 995 869,31

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат Акима сельского округа Атамекен Панфиловского района"

Карбаев Т.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Garant Stroy Group»

Токсанбаев Е.С.

Scanned with CamScanner

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Атамекен"
Подрядчик: ТОО "Garant Stroy Group"
Наименование объекта: Установка детской площадки на территории дома 80/80, село Атамекен(Нуркент), Атамекенского сельского округа, Панфиловского района, область Жетiсу

АКТ
выполненных работ за декабрь 2025 года

Номер по порядку	Щифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Детская площадка, ИТОГО:	**Тенге**			**3 184 122**
		Подраздел 1.5. Детская инвентарь, ИТОГО				**2 198 648**
11	8601-0104-0101	Качалка "Балансир"	комплект	1	154 613	154 613
12	8601-0104-0406	Качели подвесные одинарные, сиденья со спиной	комплект	1	330 717	330 717
13	8601-0104-0502	Качалка на пружине "Лошадка"	комплект	1	109 552	109 552
14	8601-0106-0111	Домик- беседка "Теремок"	комплект	1	427 711	427 711
20	8601-0201-0113	Детский спортивный комплекс (2,334м х2,242м х 2,300м)	комплект	1	797 245	797 245
21	8601-0302-0303	Скамья со спинкой	шт	2	149 896	299 792
22	8601-0303-0202	Урна на двух стойках	шт	2	39 509	79 018
		Подраздел 1.6.Ограждение, ИТОГО				**51 719**
24	6112-0305-0104	Покраска прочих поверхностей маслянным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное менее 50м, количество покрасок за2 раза	м²	120	321	38 520
25	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	29,594	446	13 199
		Подраздел 1.7. Электроосвещение, ИТОГО	**тенге**			**933 755**
26	1133-0304-0401 Коб=4	Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и сборных железобетонных фундаментов, высотой до 12 м	опора	4	29 628	118 512
27	217-101-0107 Коб=4	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00971	954 056	9 267
28	247-306-0407 Коб=4	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, тольщиной 3 мм, СТВ 5-3 68/104 высотой	шт.	4	51 910	207 640

Scanned with CamScanner

29	247-306-0921 КОБ=4	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-870-4 (ЗФ-1)	шт.	4	9 230	36 920
30	6401-0203-0104 Коб=4	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	4	6 555	26 220
31	6401-0203-0202 коб=4	Монтаж заземлителей горизотальныхизстали полосовой, сечение 160 мм²	м	8	1 279	10 232
32	6401-0202-0101 Коб=4	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильнтков металлических, количество рожков 1	шт.	4	15 024	60 096
33	247-306-0316 Коб=4	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/15-0,37 высотой 370мм, длины вылета 1000мм, уголнаклона оси крепления светильника у горизонтали 15°, тольщиной 3,2 мм	шт.	4	7 788	31 152
34	1133-0203-0103	Подвеска проводов ВЛ 0,38 Кв изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	0,105	263 265	27 643
35	243-701-0303	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3Х16+1Х25-0,6/1,0	м	109,76	632	69 368
36	252-207-2320 Коб=4	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	4	6420	25 680
37	252-207-1081 Коб=4	Зажим ответвительный типа Р 21 влагозащищенный с раздельной затяжкой болтов	шт.	4	3520	14 080
38	252-207-1053 Коб=4	Зажим ответвительный типа Р 616 покалывающий	шт.	4	1011	4 044
39	252-105-0503 Коб=4	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок) -0,66	м	14	488	6 832
40	1121-0401-0104 Коб=4	Установка светильника светодиодного на кронштейнах	шт.	4	4802	19 208
41	247-103-0806	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-120W, МОЩНОСТЬ 120Вт, IP67	шт.	4	29 688	118 750
42	1308-0501-0501	Установка щитка осветительного в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6кг	шт.	1	13 978	13 978
43	247-201-0802	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	20 637	20 637

Scanned with CamScanner

44	6401-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	3	6054	18 162
45	247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини- рубильник) типа ВН- 32 3Р 25 А	шт.	1	2259	2 259
46	247-204-0657 Коб=4	Выключатель автоматический типа ВА47-29- характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА"В"	шт.	4	1996	7 984
47	247-208-1210	Контактор модульный типа КМ25-40 AC/DC	шт.	1	8290	8 290
48	6125-0104-0206	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	7	8362	58 534
49	247-211-0122	Реле таймер времени	шт.	3	6089	18 267
	Итого по акту:		**тенге**			**3 184 122**
	Итого с коэффициентом к договорной цене К-0,840069373207631		**тенге**	0,840069373		**2 674 883**
	НДС 12%		**тенге**			**320 986**
	Всего		**тенге**			**2 995 869,31**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима сельского округа Атамекен"

Карбаев Г

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Garant Stroy Group"

Токсанбаев Е.С.

Scanned with CamScanner