Типовая межведомственная форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "М-СапаКурылыс"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и расширение существующих сетей водоснабжения в с.Карабутак Айтекебийского района Актюбинской области

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2023г.

| Код заказчика | код подрядчика | | | | источник финансирования | | организац.правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | договор | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | №11 | 11.07.2023г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/ | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего гр.4+7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из графы 1 | | | | | |
| | | | | из них | | | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001г. | СМР в текущих ценах | Стоимость оборудов. в текущих ценах | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по стройке: | 31 250 000 | | | 31 250 000 | | | - | 31 250 000 |
| в т.ч. за сентябрь 2023г. | | 31 250 000 | | 31 250 000 | | | - | 31 250 000 |

Итого к оплате за сентябрь 2023г: 31 250 000 (Тридцать один миллион двести пятьдесят тысяч) тенге

**Генподрядчик**
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

**Субподрядчик**
ТОО "М-СапаКурылыс"

_____ Коптлеуов М.А.

Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "М-СапаКурылыс"

Форма 2

Наименование стройки: Реконструкция и расширение существующих сетей водоснабжения в с.Карабутак Айтекебийского района Актюбинской области
Наименование объекта: Реконструкция и расширение существующих сетей водоснабжения в с.Карабутак Айтекебийского района Актюбинской области
Договор №11 от 11.07.2023г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За сентябрь месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Локальная смета № 2-1-1. Внутрипоселковые сети водоснабжения в с.Карабутак** | | | | | | | | | |
| | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| **1** | **1101-0104-0105** | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м в резерв (срезка растительного слоя толщ. 0,1м) НР=72 %** | **м3 грунта** | **240,3** | 54,16 | 54,16 | 13015 | 13015 | – | 2597 | 16861 |
| | | | | | – | 15,01 | – | 3607 | – | 1249 | |
| **2** | **1147-0112-0101** | **Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли НР=88 %** | **м2** | **2403** | 55,22 | 2,44 | 132694 | 5863 | – | 113641 | 266042 |
| | | | | | 52,78 | 0,96 | 126830 | 2307 | – | 19707 | |
| **3** | **1101-0104-0105** | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м в из резерва НР=72 %** | **м3 грунта** | **240,3** | 54,16 | 54,16 | 13015 | 13015 | – | 2597 | 16861 |
| | | | | | – | 15,01 | – | 3607 | – | 1249 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 1101-0101-0368 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % | м3 грунта | 9000,8 | 264,37 | 264,37 | 2379541 | 2379542 | – | 412165 | 3015043 |
| | | | | – | 63,6 | – | 572451 | – | 223337 | |
| 5 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 282 | 2853,33 | – | 804639 | – | – | 579340 | 1494697 |
| | | | | 2853,33 | – | 804639 | – | – | 110718 | |
| 6 1101-0102-0386 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % | м3 грунта | 431,2 | 307,49 | 307,49 | 132590 | 132590 | – | 22965 | 167999 |
| | | | | – | 73,97 | – | 31896 | – | 12444 | |
| 7 412-102-0205 | Перевозка лишнего грунта самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=1,650; | т·км | 711,48 | 55 | | 39131 | | – | – | 42261 |
| | | | | – | | – | | – | 3130 | |
| 8 1101-0102-0602 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 % | м3 грунта | 431,2 | 40,74 | 35,91 | 17567 | 15484 | 164 | 4486 | 23817 |
| | | | | 4,45 | 10 | 1919 | 4312 | – | 1764 | |
| 9 1101-0104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % | м3 грунта | 6750,6 | 37,42 | 37,42 | 252607 | 252607 | – | 50403 | 327251 |
| | | | | – | 10,37 | – | 70004 | – | 24241 | |
| 10 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % | м3 грунта | 2250,2 | 1240,76 | – | 2791958 | – | – | 2010210 | 5186341 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1240,76 | – | 2791958 | – | – | 384173 | |
| 11 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % | м3 уплотненного грунта | 6750,6 | 236,84 | 115,88 | 1598812 | 782260 | – | 831669 | 2624920 |
| | | | | 120,96 | 50,15 | 816553 | 338543 | – | 194439 | |
| | **Итого по разделу 1** | | | | | **13 182 093** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 4 541 899 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 3 594 376 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 1 026 727 | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 4 030 073 | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 976 451 | | | | |
| **Раздел 2 Колодцы водопроводные Ф1500 мм (3 шт)** | | | | | | | | | | |
| 12 1122-1301-0101 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 % | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 4,47 | 36221,17 | 13211,84 | 161909 | 59057 | 37043 | 88976 | 270956 |
| | | | | 14722,4 | 5383,92 | 65809 | 24066 | – | 20071 | |
| 13 225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 3 | 25917 | | 77751 | | 77751 | – | 83971 |
| | | | | – | | – | | – | 6220 | |
| 14 225-101-0610 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП15-2 | шт. | 3 | 37770 | | 113310 | | 113310 | – | 122375 |
| | | | | – | | – | | – | 9065 | |
| 15 225-101-0101 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 6 | 6266 | | 37596 | | 37596 | – | 40604 |
| | | | | – | | – | | – | 3008 | |
| 16 225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 3 | 7703 | | 23109 | | 23109 | – | 24958 |
| | | | | – | | – | | – | 1849 | |
| 17 225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 3 | 25406 | | 76218 | | 76218 | – | 82315 |
| | | | | – | | – | | – | 6097 | |
| 18 225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б | шт. | 3 | 25406 | | 76218 | | 76218 | – | 82315 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 6097 | |
| 19 1108-0101-0307 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %** | **м2 поверхности** | **55,71** | 1185,84 | 28,63 | 66063 | 1595 | 42247 | 20864 | 93881 |
| | | | | 398,87 | 3,82 | 22221 | 213 | – | 6954 | |
| | **Итого по разделу 2** | | | | | **801 375** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 88 030 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 60 652 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 24 279 | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 109 840 | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 59 361 | | | | |
| **Раздел 3 Колодцы водопроводные Ф2000 мм (4 шт)** | | | | | | | | | | |
| 29 1122-1301-0101 | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %** | **м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца** | **9,6** | 36221,17 | 13211,84 | 347723 | 126834 | 79555 | 191091 | 581919 |
| | | | | 14722,4 | 5383,92 | 141335 | 51686 | – | 43105 | |
| 30 225-101-0603 | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20** | **шт.** | **4** | 39549 | | 158196 | | 158196 | – | 170852 |
| | | | | – | | – | | – | 12656 | |
| 31 225-101-0111 | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9** | **шт.** | **4** | 37928 | | 151712 | | 151712 | – | 163849 |
| | | | | – | | – | | – | 12137 | |
| 32 225-101-0111 | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9а** | **шт.** | **4** | 37928 | | 151712 | | 151712 | – | 163849 |
| | | | | – | | – | | – | 12137 | |
| 33 225-101-0614 | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2** | **шт.** | **4** | 76969 | | 307876 | | 307876 | – | 332506 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 24630 | |
| 34 225-101-0101 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 8 | 6266 | | 50128 | | 50128 | – | 54138 |
| | | | | – | | – | | – | 4010 | |
| 35 225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 4 | 7703 | | 30812 | | 30812 | – | 33277 |
| | | | | – | | – | | – | 2465 | |
| 36 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % | м2 поверхности | 74,28 | 1185,84 | 28,63 | 88084 | 2127 | 56330 | 27818 | 125174 |
| | | | | 398,87 | 3,82 | 29628 | 284 | – | 9272 | |

**Итого по разделу 3** **1 625 564**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 170 963
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 128 961
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 51 970
- накладные расходы, тенге 218 909
- сметная прибыль (8 %), тенге 120 412

**Раздел 4 Колодцы водопроводные распределительные Ф1500 мм (13 шт)**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 1122-1301-0101 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 % | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 19,37 | 36221,17 | 13211,84 | 701604 | 255913 | 160518 | 385565 | 1174143 |
| | | | | 14722,4 | 5383,92 | 285173 | 104287 | – | 86974 | |
| 47 225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 13 | 25917 | | 336921 | | 336921 | – | 363875 |
| | | | | – | | – | | – | 26954 | |
| 48 225-101-0610 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП15-2 | шт. | 13 | 37770 | | 491010 | | 491010 | – | 530291 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 39281 | |
| 49 225-101-0109 | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9** | **шт.** | **13** | 25406 | | 330278 | | 330278 | – | 356700 |
| | | | | – | | – | | – | 26422 | |
| 50 225-101-0109 | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б** | **шт.** | **13** | 25406 | | 330278 | | 330278 | – | 356700 |
| | | | | – | | – | | – | 26422 | |
| 51 225-101-0101 | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3** | **шт.** | **26** | 6266 | | 162916 | | 162916 | – | 175949 |
| | | | | – | | – | | – | 13033 | |
| 52 225-101-0201 | **Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** | **шт.** | **13** | 7703 | | 100139 | | 100139 | – | 108150 |
| | | | | – | | – | | – | 8011 | |
| 53 1108-0101-0307 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %** | **м2 поверхности** | **241,41** | 1185,84 | 28,63 | 286274 | 6912 | 183071 | 90408 | 406817 |
| | | | | 398,87 | 3,82 | 96291 | 922 | – | 30135 | |

**Итого по разделу 4** **3 472 625**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 381 464
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 262 825
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 105 209
- накладные расходы, тенге 475 973
- сметная прибыль (8 %), тенге 257 232

**Раздел 5 Колодцы водопроводные распределительные Ф2000 мм (4 шт)**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 1122-1301-0101 | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %** | **м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца** | **9,6** | 36221,17 | 13211,84 | 347723 | 126834 | 79555 | 191091 | 581919 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 14722,4 | 5383,92 | 141335 | 51686 | – | 43105 | |
| 64 225-101-0603 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 | шт. | 4 | 39549 | | 158196 | | 158196 | – | 170852 |
| | | | | – | | – | | – | 12656 | |
| 65 225-101-0111 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 | шт. | 4 | 37928 | | 151712 | | 151712 | – | 163849 |
| | | | | – | | – | | – | 12137 | |
| 66 225-101-0111 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9а | шт. | 4 | 37928 | | 151712 | | 151712 | – | 163849 |
| | | | | – | | – | | – | 12137 | |
| 67 225-101-0614 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2 | шт. | 4 | 76969 | | 307876 | | 307876 | – | 332506 |
| | | | | – | | – | | – | 24630 | |
| 68 225-101-0101 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 8 | 6266 | | 50128 | | 50128 | – | 54138 |
| | | | | – | | – | | – | 4010 | |
| 69 225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 4 | 7703 | | 30812 | | 30812 | – | 33277 |
| | | | | – | | – | | – | 2465 | |
| 70 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % | м2 поверхности | 74,28 | 1185,84 | 28,63 | 88084 | 2127 | 56330 | 27818 | 125174 |
| | | | | 398,87 | 3,82 | 29628 | 284 | – | 9272 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 5** | **1 625 564** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 170 963 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 128 961 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 51 970 |
| - накладные расходы, тенге | 218 909 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 120 412 |

**Раздел 6 Колодцы водопроводнае мокрые Ф1500 мм (5 шт)**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 1122-1301-0101 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 % | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 8,36 | 36221,17 | 13211,84 | 302809 | 110451 | 69279 | 166408 | 506754 |
| | | | | 14722,4 | 5383,92 | 123079 | 45010 | – | 37537 | |
| 81 225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 5 | 25917 | | 129585 | | 129585 | – | 139952 |
| | | | | – | | – | | – | 10367 | |
| 82 225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 5 | 25406 | | 127030 | | 127030 | – | 137192 |
| | | | | – | | – | | – | 10162 | |
| 83 225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а | шт. | 5 | 25406 | | 127030 | | 127030 | – | 137192 |
| | | | | – | | – | | – | 10162 | |
| 84 225-101-0610 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 | шт. | 5 | 37770 | | 188850 | | 188850 | – | 203958 |
| | | | | – | | – | | – | 15108 | |
| 85 225-101-0101 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 5 | 6266 | | 31330 | | 31330 | – | 33836 |
| | | | | – | | – | | – | 2506 | |
| 86 225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 5 | 7703 | | 38515 | | 38515 | – | 41596 |
| | | | | – | | – | | – | 3081 | |
| 87 225-101-0103 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9 | шт. | 5 | 11764 | | 58820 | | 58820 | – | 63526 |
| | | | | – | | – | | – | 4706 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 1108-0101-0307 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %** | **м2 поверхности** | **92,85** | 1185,84 | 28,63 | 110105 | 2658 | 70412 | 34773 | 156468 |
| | | | | 398,87 | 3,82 | 37035 | 355 | – | 11590 | |
| 89 222-504-0101 | **Лестница-стремянка С-2 для водопроводных колодцев К=5,000:** | **т** | **0,0854** | 1012960 | | 86507 | | 86507 | – | 93428 |
| | | | | – | | – | | – | 6921 | |
| | **Итого по разделу 6** | | | | | **1 513 902** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 160 114 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 113 109 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 45 365 | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 201 181 | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 112 140 | | | | |
| **Раздел 7 Трубопроводы водопровод В1** | | | | | | | | | | |
| 97 1123-0101-0101 | **Основание под трубопроводы песчаное толщ. 100 мм. Устройство НР=99 %** | **м3 основания** | **176,2** | 10720,34 | 217,87 | 1888924 | 38389 | 1586804 | 272757 | 2334615 |
| | | | | 1496,77 | 66,86 | 263731 | 11781 | – | 172934 | |
| 98 1122-0501-0401 | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99 %** | **км трубопровода** | **1,264** | 816993,24 | 518346,28 | 1032679 | 655190 | – | 540511 | 1699045 |
| | | | | 298646,96 | 133292,02 | 377490 | 168481 | – | 125855 | |
| 99 241-201-0812 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм К=1.010:** | **м** | **1276,64** | 1369 | | 1747720 | | 1747720 | – | 1887538 |
| | | | | – | | – | | – | 139818 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 1122-0501-0401 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею НР=99 % | км трубопровода | 0,56 | 816993,24 | 518346,28 | 457516 | 290274 | – | 239467 | 752742 |
| | | | | 298646,96 | 133292,02 | 167242 | 74644 | – | 55759 | |
| 103 241-201-0809 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм К=1.010: | м | 565,6 | 446 | | 252258 | | 252258 | – | 272439 |
| | | | | – | | – | | – | 20181 | |
| 106 1122-0501-0401 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 32 мм. Укладка в траншею НР=99 % | км трубопровода | 0,456 | 816993,24 | 518346,28 | 372549 | 236366 | – | 194994 | 612946 |
| | | | | 298646,96 | 133292,02 | 136183 | 60781 | – | 45403 | |
| 107 241-201-0804 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,3 мм К=1.010: | м | 460,56 | 162 | | 74611 | | 74611 | – | 80580 |
| | | | | – | | – | | – | 5969 | |
| 110 1122-0801-0202 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР=99 % | шт. | 31 | 2937,33 | 1864,4 | 91057 | 57796 | – | 49315 | 151602 |
| | | | | 1072,93 | 533,94 | 33261 | 16552 | – | 11230 | |
| 111 241-209-0106 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 13 | 1064 | | 13832 | | 13832 | – | 14939 |
| | | | | – | | – | | – | 1107 | |
| 112 241-209-0109 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 8 | 3022 | | 24176 | | 24176 | – | 26110 |
| | | | | – | | – | | – | 1934 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 241-209-0314 | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63x110 мм | шт. | 10 | 3096 | | 30960 | | 30960 | – | 33437 |
| | | | | – | | – | | – | 2477 | |
| 114 1122-0801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка НР=99 % | шт. | 4 | 1992,91 | 1265,92 | 7972 | 5064 | – | 4314 | 13269 |
| | | | | 726,99 | 362,48 | 2908 | 1450 | – | 983 | |
| 115 241-208-0306 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 1 | 1326 | | 1326 | | 1326 | – | 1432 |
| | | | | – | | – | | – | 106 | |
| 116 241-208-0309 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 1 | 2147 | | 2147 | | 2147 | – | 2319 |
| | | | | – | | – | | – | 172 | |
| 117 241-210-0122 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63 мм | шт. | 2 | 1566 | | 3132 | | 3132 | – | 3383 |
| | | | | – | | – | | – | 251 | |
| 118 241-214-0209 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 22 | 1414 | | 31108 | | 31108 | – | 33597 |
| | | | | – | | – | | – | 2489 | |
| 119 241-214-0206 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 38 | 742 | | 28196 | | 28196 | – | 30452 |
| | | | | – | | – | | – | 2256 | |
| 120 241-214-0203 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | шт. | 30 | 626 | | 18780 | | 18780 | – | 20282 |
| | | | | – | | – | | – | 1502 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 1122-0901-0103 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 % | задвижка или клапан | 8 | 2807,46 | 128,9 | 22460 | 1031 | 2457 | 19235 | 45031 |
| | | | | 2371,4 | 57,31 | 18971 | 458 | – | 3336 | |
| 122 242-101-0603 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 8 | 37572 | | 300576 | | 300576 | – | 324622 |
| | | | | – | | – | | – | 24046 | |
| 123 1122-0901-0101 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99 % | задвижка или клапан | 11 | 1695,42 | 42,97 | 18650 | 473 | 1780 | 16441 | 37898 |
| | | | | 1490,6 | 19,1 | 16397 | 210 | – | 2807 | |
| 124 242-101-0601 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 11 | 18557 | | 204127 | | 204127 | – | 220457 |
| | | | | – | | – | | – | 16330 | |
| 127 241-116-0210 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 16 | 2895 | | 46320 | | 46320 | – | 50026 |
| | | | | – | | – | | – | 3706 | |
| 128 241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 22 | 1484 | | 32648 | | 32648 | – | 35260 |
| | | | | – | | – | | – | 2612 | |
| 129 241-116-0205 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм | шт. | 60 | 1344 | | 80640 | | 80640 | – | 87091 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 6451 | |
| 138 1122-1001-0101 | **Вантузы одинарные. Установка НР=99 %** | **шт.** | **3** | 3121,59 | 85,94 | 9365 | 258 | 573 | 8563 | 19362 |
| | | | | 2844,75 | 38,21 | 8534 | 115 | – | 1434 | |
| 139 242-402-0101 | **Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80 °С, PN 10/16 DN 50** | **шт.** | **3** | 88900 | | 266700 | | 266700 | – | 288036 |
| | | | | – | | – | | – | 21336 | |

**Итого по разделу 7** **9 078 510**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 024 717
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 284 841
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 334 472
- накладные расходы, тенге 1 345 597
- сметная прибыль (8 %), тенге 672 484

**Раздел 9 Пожарный гидрант ПГ=1750 (2 шт.)**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 1122-1001-0103 | **Гидранты пожарные. Установка НР=99 %** | **шт.** | **2** | 3676,85 | 266,98 | 7354 | 534 | 998 | 5986 | 14407 |
| | | | | 2911,11 | 111,9 | 5822 | 224 | – | 1067 | |
| 152 244-404-0106 | **Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм** | **шт.** | **2** | 51761 | | 103522 | | 103522 | – | 111804 |
| | | | | – | | – | | – | 8282 | |
| 153 241-515-0203 | **Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм** | **шт.** | **2** | 187216 | | 374432 | | 374432 | – | 404387 |
| | | | | – | | – | | – | 29955 | |

**Итого по разделу 9** **530 598**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 5 822
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 534

| | |
|---|---|
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 224 |
| - накладные расходы, тенге | 5 986 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 39 304 |
| **Итого по смете №2-1-1** | **31 830 231** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 6 543 972 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 5 574 259 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 640 216 |
| - накладные расходы, тенге | 6 606 468 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 2 357 796 |
| **Итого по объекту:** | **31 830 231** |
| Временные здания и сооружения 1,3% | 413 793 |
| ИТОГО | 32 244 024 |
| Производство работ в зимнее время 0,67% | 216 035 |
| ИТОГО | 32 460 059 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 649 201 |
| ИТОГО в текущих ценах 2022г. | 33 109 260 |
| ИТОГО в текущих ценах 2022г. - 60% K=1,000 | 19 865 556 |
| ИТОГО в текущих ценах 2023г. - 40% K=1,007 | 13 336 410 |
| С учетом субподрядной скидки | 31 250 000 |
| **Всего по объекту:** | **31 250 000** |

**Генподрядчик**
ТОО "Эпитстройсервис-Актобе"

**Субподрядчик**
ТОО "М-СапаКурылыс"