Счет-фактура № 000000016 от 29.08.2018

Дата оборота по реализации: 29.08.2018г.

Поставщик: ТОО "М-СапаКурылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 160140000450, г.Актобе, ул.Гастелло, 14

ИИК поставщика: KZ39914042203KZ000TP, в банке ДБ АО «Сбербанк», БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №5 от 11.07.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Актюбинская область, Байганинский район, с.Кемерши

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель:Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 011240003461, г.Актобе, ул. Гастелло, 14

ИИК получателя: KZ348560000003923904, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KSJBKZX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района Актюбинской области	работа	1	15 000 000,00	15 000 000,00	Без НДС	0,00	15 000 000,00		
Всего по счету:					**15 000 000,00**		**0,00**	**15 000 000,00**		

Руководитель: Коптлеуов М.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение
к приказу Министерства финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года №458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Элитстройсервис-Актобе" г.Актобе, Гастелло 14** — **011240003461**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "М-СапаКурылыс" г.Актобе, ул.Гастелло, 14** — **160140000450**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №5 от 11.07.2018г.

Номер документа	Дата составления
16	29.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района Актюбинской области			Работа	1	15 000 000,00	15 000 000,00
				Итого		x	15 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Коптлеуов М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Умиров Ю.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2018г.

М.П.

Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

Заполняется в случае, если даты выполенных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и

даты подписания (принятия) работ (услуг)

Типовая межведомственная форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "М-СапаКурылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2018г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№ 5	11.07.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	15 000 000		6 884 531	15 000 000			0	15 000 000
в т.ч. За август 2018г.		15 000 000	6 884 531	15 000 000			0	15 000 000

Итого к оплате за август 2018г: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) тенге

Генподрядчик
Директор ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Умиров Ю.Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "М-СапаКурылыс"

Коптлеуов М.А.

Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "М-СапаКурылыс"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района, Актюбинской области
Наименование объекта: Внутриплощадочные сети водопровода. Здание насосной станции. Сети электрические ВЛ-0,4кВ, ВЛ-10кВ

Форма 2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Внутриплощадочные сети водопровода. Строительные работы										
7	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	890,78	167,18	--	148920	--	168280	1,21	1078		
		м3		167,18	--	148920	--	113	--	--		
8	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	8016,93	25,65	5,38	205634	43131	157628	0,13	1042		
		м3		20,27	--	162503	--	97	--	--		
9	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	1244,78	289,15	289,15	359928	359928	225332	--	--		
		м3		--	186,62	--	232301	97	0,86	1071		
10	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	151,99	39,76	37,82	6043	5748	1897	0,01	2		
		м3		1,87	11,00	284	1672	97	0,04	6		
11	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	264,46	45,00	--	11901	--	2380	0,19	50		
		т		9,00	--	2380	--	100	--	--		
12	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	151,99	3,80	3,24	578	492	236	--	--		
		м3		0,48	1,12	73	170	97	--	--		
13	E0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	1543	483,56	6,82	746022	10522	75434	0,26	401		
		м2		40,73	2,54	62837	3919	113	0,01	15		
14	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	130,51	1824,20	152,52	238073	19905	35770	1,02	133		
		м3		153,68	57,15	20056	7459	130	0,28	37		
15	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	3,047	47586,09	17877,09	144995	54471	136257	173,00	527		
		км		29700,00	4698,68	90496	14317	130	18,10	55		
16	C130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3092,47	49,00	--	151531	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2013624**	**439727**			**3233**
			Тенге			**397054**	**245520**			**58**
		Накладные расходы -	Тенге			**803442**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**169024**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2986090**				
		РАЗДЕЛ 2.Внеплощадочные сети канализации. Строительные работы								
1	**Е0101-12-15**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3**	**28**	**35,29**	**33,19**	**988**	**929**	**305**	**0,01**	**--**
		м3		**2,10**	**9,13**	**59**	**256**	**97**	**0,03**	**1**
2	**Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**1**	**467,10**	**--**	**467**	**--**	**528**	**2,98**	**3**
		м3		**467,10**	**--**	**467**	**--**	**113**	**--**	**--**
3	**Е0101-164-3**	**Рытье приямков для заделки стыков труб**	**1**	**389,25**	**--**	**389**	**--**	**440**	**2,48**	**2**
		м3		**389,25**	**--**	**389**	**--**	**113**	**--**	**--**
4	**Е0101-24-2**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный резерв**	**30**	**9,24**	**9,24**	**277**	**277**	**87**	**--**	**--**
		м3		**--**	**3,00**	**--**	**90**	**97**	**0,01**	**--**
5	**Е0101-24-2**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из временного резерва для обратной засыпки**	**30**	**9,24**	**9,24**	**277**	**277**	**87**	**--**	**--**
		м3		**--**	**3,00**	**--**	**90**	**97**	**0,01**	**--**
6	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**22,5**	**6,48**	**6,48**	**146**	**146**	**46**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,10**	**--**	**47**	**97**	**0,01**	**--**
7	**Е0101-166-3**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**7,5**	**167,18**	**--**	**1254**	**--**	**1417**	**1,21**	**9**
		м3		**167,18**	**--**	**1254**	**--**	**113**	**--**	**--**
8	**Е0101-134-2**	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	**22,5**	**25,65**	**5,38**	**577**	**121**	**442**	**0,13**	**3**
		м3		**20,27**	**--**	**456**	**--**	**97**	**--**	**--**
9	**Е0122-11-3**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	**0,019**	**58791,69**	**25695,31**	**1117**	**488**	**985**	**194,00**	**4**
		км		**33075,00**	**6813,45**	**628**	**129**	**130**	**26,38**	**1**
10	**С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	**19,19**	**382,00**	**--**	**7331**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**12823**	**2239**			**22**
			Тенге			**3254**	**613**			**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12823				
	Всего заработная плата -		Тенге				3866			
		Накладные расходы -	Тенге			4338				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				651			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1030				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4517			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18191				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2026447**	**441966**			**3255**
			Тенге			**400308**	**246133**			**60**
		Накладные расходы -	Тенге			807780				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170054				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3004281				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Здание насосной станции. Горизонтальная гидроизоляция на отм. -1,5								
32	E0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	39,6	107,54	2,62	4259	104	560	0,07	3
		м2		10,51	0,99	416	39	123	--	--
33	E0111-2-5	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок**	11,88	2769,20	--	32898	--	15387	6,80	81
		м3		1053,00	--	12510	--	123	--	--
34	E0111-2-5	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В15**	3,168	9079,58	--	28764	--	2209	3,66	12
		м3		567,00	--	1796	--	123	--	--
35	E0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	39,6	233,01	9,95	9227	394	2725	0,36	14
		м2		52,20	3,74	2067	148	123	0,02	1
36	E0108-4-1	**Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов гидроизола**	39,6	223,75	4,19	8861	166	2786	0,38	15
		м2		58,05	1,58	2299	63	118	0,01	--
37	E0108-4-2	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов гидроизола**	39,6	434,02	7,14	17187	283	1158	0,14	6
		м2		22,10	2,68	875	106	118	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	E0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	3,96	9079,58	--	35955	--	2762	3,66	14
		м3		567,00	--	2245	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			137151	946			144
			Тенге			22208	356			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			137151				
	Материалы -		Тенге			12417				
	Всего заработная плата -		Тенге				22564			
	Местные материалы -		Тенге			101579				
		Накладные расходы -	Тенге			27587				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4138			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9884				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			174622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				26703			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			174622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				26703			
		РАЗДЕЛ 4.Здание насосной станции. Боковая гидроизоляция наружных стен								
39	E0115-64-1	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен**	61,2	104,81	1,19	6414	73	3904	0,37	23
		м2		60,30	0,45	3690	28	105	--	--
40	E0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	61,2	245,44	3,82	15021	234	2801	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2286	88	118	0,01	--
41	E0108-4-5	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом**	18,456	711,48	8,23	13131	152	1846	0,47	9
		м2		81,68	3,08	1507	57	118	0,02	--
42	E0126-31-1	**Утепление стен экструзионным пенополистиролом "Технолекс-35"**	2,448	2139,46	330,46	5237	809	4731	10,58	26
		м3		1809,00	123,75	4428	303	100	0,60	1
43	СПрайслист	**Стоимость утеплителя "Технолекс-35"**	2,448	7681,99	--	18806	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	E0107-66-2	**Устройство защитной стенки из асбестоцементных листов**	57,8	69,08	36,28	3993	2097	3116	0,17	10
		м2		28,58	9,93	1652	574	140	0,04	2
45	С11011-369	**Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, непрессованные, толщина 8 мм**	57,8	383,00	--	22137	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**84739**	**3364**			**80**
			Тенге			**13564**	**1049**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**84739**				
	Материалы -		Тенге			**24217**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**14613**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**22137**				
	Местные материалы -		Тенге			**2651**				
		Накладные расходы -	Тенге			**16399**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2460**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6068**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**107206**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**92**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17073**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**107206**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**92**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17073**			
		РАЗДЕЛ 5.Здание насосной станции. Приямок								
46	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки из бетона В15**	**0,036**	**8419,57**	**66,01**	**303**	**2**	**8**	**1,35**	**--**
		м3		**195,75**	**24,93**	**7**	**1**	**105**	**0,12**	**--**
47	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**0,036**	**107,00**	**--**	**4**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
48	**Е0108-4-3**	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизола**	**0,72**	**757,66**	**11,21**	**546**	**8**	**30**	**0,20**	**--**
		м2		**31,50**	**4,21**	**23**	**3**	**118**	**0,02**	**--**
49	**Е0106-24-7**	**Устройство приямка из бетона В15**	**0,35**	**9273,95**	**503,19**	**3246**	**176**	**292**	**3,86**	**1**
		м3		**623,25**	**172,45**	**218**	**60**	**105**	**0,68**	**--**
50	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**0,35**	**107,00**	**--**	**37**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
51	**Е0106-11-8**	**Обрамление приямка уголком**	**0,0076**	**10137,87**	**304,24**	**77**	**2**	**78**	**58,00**	**--**
		1т		**9675,00**	**114,75**	**74**	**1**	**105**	**0,56**	**--**
52	**С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс**	**0,0076**	**59200,00**	**--**	**450**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
53	**Е0134-27-8**	**Окраска уголка за 2 раза**	**0,0076**	**9752,34**	**3974,44**	**74**	**30**	**35**	**22,93**	**--**
		т		**3660,75**	**1514,25**	**28**	**12**	**90**	**7,40**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	E0108-4-5	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом**	1,18	711,48	8,23	840	10	118	0,47	1
		м2		81,68	3,08	96	4	118	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			5576	229			3
			Тенге			446	80			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5576				
	Материалы -		Тенге			1226				
	Всего заработная плата -		Тенге				526			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			450				
	Местные материалы -		Тенге			3226				
		Накладные расходы -	Тенге			563				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			368				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				610			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				610			
		РАЗДЕЛ 6.Здание насосной станции. Крыльцо по оси Б								
55	E0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	2,064	107,54	2,62	222	5	29	0,07	--
		м2		10,51	0,99	22	2	123	--	--
56	E0111-2-3	**Устройство песчано-гравийной подушки**	0,15	2461,00	--	369	--	88	3,10	--
		м3		474,75	--	71	--	123	--	--
57	E0106-1-16	**Устройство крыльца из бетона В15**	0,3	8670,41	196,62	2601	59	109	1,79	1
		м3		272,25	74,27	82	22	105	0,36	--
58	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	0,3	107,00	--	32	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,015	41200,00	--	618	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	E0111-15-3	**Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм**	2,1	232,56	9,95	488	21	112	0,27	1
		м2		39,60	3,74	83	8	123	0,02	--
61	E0111-15-4	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий до толщины 30мм**	4,2	37,14	0,67	156	3	9	0,01	--
		м2		1,53	0,25	6	1	123	--	--
62	E0106-36-4	**Железнение поверхности**	2,1	55,56	0,23	117	--	113	0,29	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		51,30	0,09	108	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**4603**	**89**			**2**
			Тенге			**372**	**33**			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4603**				
	Материалы -		Тенге			**75**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**405**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**618**				
	Местные материалы -		Тенге			**3450**				
		Накладные расходы -	Тенге			**460**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**69**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**304**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5368**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**474**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**5368**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**474**			
		РАЗДЕЛ 7.Здание насосной станции. Стены								
65	**СПрайслист**	**Технолекс-35 (ИСКЛЮЧИТЬ АВР ЗА ИЮЛЬ 2017)**	**2,61**	**-8126,96**	--	**-21211**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	**СПрайслист**	**Технолекс-35**	**2,61**	**7681,99**	--	**20050**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	**С143002-53**	**Стоимость декоративных смесей**	**347,2**	**59,00**	--	**20485**	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
67	**С143002-58**	**Сухие смеси клеевые**	**1182,9**	**43,00**	--	**50865**	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
68	**Е0115-85-1 Изм. и доп. вып. 10, 12**	**Обработка выступающих углов теплоизоляции при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов**	**35**	**130,66**	**0,21**	**4573**	**7**	**2096**	**0,33**	**11**
		м		**57,03**	--	**1996**	--	**105**	--	--
69	**Е0115-53-1**	**Штукатурка откосов**	**4,38**	**106,35**	**0,60**	**466**	**3**	**265**	**0,32**	**1**
		м		**57,38**	**0,23**	**251**	**1**	**105**	--	--
70	**Е0115-158-1**	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая**	**103,58**	**101,33**	**1,65**	**10495**	**171**	**1930**	**0,09**	**10**
		м2		**17,12**	**0,63**	**1773**	**65**	**105**	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**85723**	**181**			**22**
			Тенге			**4020**	**66**			--
		Накладные расходы -	Тенге			**4291**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5401**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**95415**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8.Здание насосной станции. Перегородки								
73	E0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50**	14,8	1150,36	34,37	17025	509	3525	1,21	18
		м2		189,00	12,87	2797	190	118	0,06	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			17025	509			18
			Тенге			2797	190			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17025				
	Материалы -		Тенге			190				
	Всего заработная плата -		Тенге				2988			
	Местные материалы -		Тенге			13530				
		Накладные расходы -	Тенге			3525				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				529			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1233				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3516			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			21784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3516			
		РАЗДЕЛ 9.Здание насосной станции. Перекрытие на отм. -0,25								
80	С12041-132	**Металлизация анкеров**	0,00288	40200,00	--	114	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			114	--			--
			Тенге			--	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			--				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			121				
		РАЗДЕЛ 10.Здание насосной станции. Покрытие								
84	С12041-132	**Металлизация анкеров**	0,00576	40200,00	--	232	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	E0107-14-11	**Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м**	1	674,98	198,98	675	199	520	1,80	2
		шт		315,00	56,75	315	57	140	0,22	--
90	С143017-2	**Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0,1 м3**	0,06	19600,00	--	1176	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**2082**	**199**			**2**
			Тенге			**315**	**57**			**--**
		Накладные расходы -	Тенге			**520**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**156**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**2758**				
		РАЗДЕЛ 11.Здание насосной станции. Кровля								
101	**Е0112-1-1**	**Устройство кровли из 3-х слоев бикроста**	**47,8**	**642,11**	**4,54**	**30693**	**217**	**1569**	**0,15**	**7**
		м2		**25,88**	**1,71**	**1237**	**82**	**119**	**0,01**	**--**
102	**Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12**	**Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком**	**18,6**	**749,90**	**4,29**	**13948**	**80**	**1584**	**0,42**	**8**
		м		**69,98**	**1,60**	**1302**	**30**	**119**	**0,01**	**--**
103	**Е0112-10-1**	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	**9,3**	**544,76**	**1,24**	**5066**	**12**	**1701**	**0,97**	**9**
		м2		**153,23**	**0,47**	**1425**	**4**	**119**	**--**	**--**
		Устройство молниезащиты								
104	**Е0108-12-1**	**Укладка арматурной сетки**	**0,0125**	**70679,65**	**422,15**	**883**	**5**	**124**	**56,40**	**1**
		т		**8257,50**	**157,50**	**103**	**2**	**118**	**0,77**	**--**
105	**С12041-132**	**Металлизация**	**0,0125**	**40200,00**	**--**	**503**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
106	**Ц0108-472-6**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2**	**8,8**	**88,90**	**3,10**	**782**	**27**	**30**	**0,16**	**1**
		м		**27,90**	**0,30**	**246**	**3**	**12**	**--**	**--**
107	**С11041-82**	**Сталь -4х25**	**0,007**	**48400,00**	**--**	**339**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
108	**С12041-46**	**Распорный анкер**	**0,00072**	**69800,00**	**--**	**50**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
109	**С11011-4179 Изм. и доп. вып.17**	**Скобы -4х50х150**	**0,00144**	**48210,00**	**--**	**69**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**52334**	**341**			**26**
			Тенге			**4313**	**121**			**--**
		Накладные расходы -	Тенге			**5008**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3441**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**60783**				
		РАЗДЕЛ 12.Здание насосной станции. Вентшахта								
110	**Е0108-6-3**	**Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50**	**0,2**	**8575,36**	**337,41**	**1715**	**67**	**211**	**4,76**	**1**
		м3		**769,50**	**126,00**	**154**	**25**	**118**	**0,62**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0068	175710,10	1826,10	1195	12	84	42,70	--
		т		8100,00	690,75	55	5	140	3,37	--
112	Е0112-10-1	Устройство зонта из оцинкованной кровельной стали	1,1	544,76	1,24	599	1	201	0,97	1
		м2		153,23	0,47	169	1	119	--	--
113	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	0,0068	9752,34	3974,44	66	27	32	22,93	--
		т		3660,75	1514,25	25	10	90	7,40	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			3575	108			2
			Тенге			402	41			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3575				
	Материалы -		Тенге			1579				
	Всего заработная плата -		Тенге				443			
	Местные материалы -		Тенге			1486				
		Накладные расходы -	Тенге			528				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			246				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				522			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			4350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				522			
		РАЗДЕЛ 13.Здание насосной станции. Лестница								
114	Е0109-25-1	Монтаж металлической балки	0,0103	5015,90	2020,02	52	21	26	14,10	--
		т		2272,50	502,43	23	5	90	1,79	--
115	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	0,0103	2452,13	545,76	25	6	11	5,25	--
		т		1230,75	--	13	--	90	--	--
116	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,0103	70000,00	--	721	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0106-22-2	Устройство монолитной площадки из бетона В15	0,1	14202,32	241,10	1420	24	272	15,60	2
		м3		2497,50	91,08	250	9	105	0,44	--
118	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0178	52400,00	--	933	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0109-29-1	Монтаж металлической лестницы с ограждением	0,2969	13565,47	5475,87	4028	1626	1762	28,90	9
		т		5040,00	1552,87	1496	461	90	5,46	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	С12021-267	**Стоимость лестницы с ограждением**	0,2969	133700,00	--	39696	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0134-27-8	**Окраска металлоконструкций за 2 раза**	0,2969	9752,34	3974,44	2895	1180	1383	22,93	7
		т		3660,75	1514,25	1087	450	90	7,40	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			49769	2856			17
			Тенге			2869	925			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5969				
	Материалы -		Тенге			976				
	Всего заработная плата -		Тенге				1795			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1654				
	Местные материалы -		Тенге			799				
		Накладные расходы -	Тенге			1655				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				248			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			457				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2044			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			43800				
	Материалы -		Тенге			920				
	Всего заработная плата -		Тенге				1999			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			39696				
		Накладные расходы -	Тенге			1799				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				270			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2736				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			48335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2269			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			56416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4312			
		РАЗДЕЛ 14.Здание насосной станции. Окна								
122	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	4,32	427,50	19,32	1847	83	996	1,11	5
		м2		185,83	6,39	803	28	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	4,32	5206,00	--	22490	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			24337	83			5
			Тенге			803	28			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24337				
	Материалы -		Тенге			961				
	Всего заработная плата -		Тенге				830			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22490				
		Накладные расходы -	Тенге			996				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				149			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1520				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				980			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			26853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				980			
		РАЗДЕЛ 15.Здание насосной станции. Двери								
124	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	1,89	398,48	102,53	753	194	425	0,90	2
		м2		151,65	35,67	287	67	120	0,14	--
125	С12064-3	**Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП ДС21.9ГТУ**	1,89	16500,00	--	31185	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0110-29-1	**Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2**	1,89	104,40	0,09	197	--	128	0,36	1
		м2		56,48	0,05	107	--	120	--	--
127	Е0110-23-3	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	3,15	634,99	31,85	2000	100	767	1,15	4
		м2		190,80	12,04	601	38	120	0,06	--
128	С12062-2	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	3,15	4250,00	--	13388	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
129	С11011-790	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание**	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
130	С11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0109-44-1	**Монтаж металлических дверей**	0,0706	27230,93	9420,05	1923	665	1059	80,30	6
		т		15052,50	1613,63	1063	114	90	5,52	--
132	С12022-2	**Стоимость металлических утепленных дверей**	1	37400,00	--	37400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			91566	959			12
			Тенге			2057	219			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52243				
	Материалы -		Тенге			1662				
	Всего заработная плата -		Тенге				1100			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49293				
		Накладные расходы -	Тенге			1320				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				198			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3214				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56777				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1298			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			39323				
	Материалы -		Тенге			195				
	Всего заработная плата -		Тенге				1177			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37400				
		Накладные расходы -	Тенге			1059				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				159			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2423				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1335			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			99581				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2633			
		РАЗДЕЛ 16.Здание насосной станции. Полы								
		Погрунту								
133	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	39,6	233,01	9,95	9227	394	2725	0,36	14
		м2		52,20	3,74	2067	148	123	0,02	1
134	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	39,6	935,49	11,72	37045	464	8576	1,06	42
		м2		171,68	4,39	6799	174	123	0,02	1
135	Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	42,372	139,10	0,32	5894	14	2175	0,24	10
		м		41,63	0,11	1764	5	123	--	--
		Поперекрытию								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой гидроизола	3,4	340,45	18,42	1158	63	388	0,42	1
		м2		85,95	6,91	292	23	123	0,03	--
137	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой гидроизола	3,4	232,19	9,05	789	31	227	0,25	1
		м2		50,85	3,40	173	12	123	0,02	--
138	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,27	233,01	9,95	2859	122	844	0,36	4
		м2		52,20	3,74	640	46	123	0,02	--
139	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	5,85	33,23	0,67	194	4	6	--	--
		м2		0,63	0,25	4	1	123	--	--
140	Е111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	6,42	935,49	11,72	6006	75	1390	1,06	7
		м2		171,68	4,39	1102	28	123	0,02	--
141	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	6,42	97,47	0,32	626	2	1	0,24	2
		м		--	0,11	--	1	123	--	--
142	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	5,85	972,01	4,90	5686	29	434	0,38	2
		м2		58,50	1,85	342	11	123	0,01	--
143	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	6,2595	123,31	0,16	772	1	125	0,09	1
		м		16,18	0,07	101	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			70257	1198			84
			Тенге			13285	449			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70257				
	Материалы -		Тенге			40907				
	Всего заработная плата -		Тенге				13734			
	Местные материалы -		Тенге			14867				
		Накладные расходы -	Тенге			16893				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2534			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5229				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата -	Тенге				16268			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			92378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата -	Тенге				16268			
		РАЗДЕЛ 17.Здание насосной станции. Внутренняя отделка								
144	Е0115-64-2	Затирка потолков	38,67	123,29	1,42	4768	55	2918	0,45	17
		м2		71,33	0,54	2758	21	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Е0115-180-2	**Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску**	38,67	200,36	1,65	7748	64	1022	0,15	6
		м2		24,53	0,63	949	24	105	--	--
146	Е0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	135,7	211,76	3,39	28736	459	16773	0,65	88
		м2		117,00	0,72	15877	98	105	0,05	7
147	Е0115-180-1	**Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску**	96,1	197,34	1,19	18964	114	2294	0,14	13
		м2		22,28	0,45	2141	43	105	--	--
148	Е0115-17-1	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	39,6	1030,56	2,10	40810	83	13879	2,00	79
		м2		333,00	0,79	13187	31	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			101026	776			204
			Тенге			34912	217			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			101026				
	Материалы -		Тенге			48581				
	Всего заработная плата -		Тенге				35129			
	Местные материалы -		Тенге			16758				
		Накладные расходы -	Тенге			36886				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5533			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8275				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			146187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата -	Тенге				40662			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			146187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата -	Тенге				40662			
		РАЗДЕЛ 18.Здание насосной станции. Отмостка								
149	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	24,15	107,54	2,62	2597	63	342	0,07	2
		м2		10,51	0,99	254	24	123	--	--
150	Е0111-2-9	**Устройство отмостки из бетона В15**	3,6225	9079,58	--	32891	--	2526	3,66	13
		м3		567,00	--	2054	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**			35488	63			15
			Тенге			2308	24			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35488				
	Материалы -		Тенге			209				
	Всего заработная плата -		Тенге				2332			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			32908				
		Накладные расходы -	Тенге			2868				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				430			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2301				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2762			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			40657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2762			
		РАЗДЕЛ 19.Здание насосной станции. Водопровод. Сантехнические работы								
1	**Е0116-7-3**	**Прокладка полипропиленовых труб д-32х5,4мм**	12	67,67	4,19	812	50	944	0,34	4
		м		59,85	1,58	718	19	128	0,01	--
2	**С130804-1929 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Труба полипропиленовая д-32х5,4мм**	12	180,00	--	2160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	**Е0116-7-1**	**Прокладка полипропиленовых труб д-20х3,4мм**	6	67,67	4,19	406	25	472	0,34	2
		м		59,85	1,58	359	9	128	0,01	--
4	**С130804-1927 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Труба полипропиленовая д-20х3,4мм**	6	67,00	--	402	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	**Е0116-29-1**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	18	10,94	--	197	--	246	0,05	1
		м		10,69	--	192	--	128	--	--
6	**Е0116-15-1**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		1шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	--
7	**С130901-26**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм**	2	471,00	--	942	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	**С130901-113**	**Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм**	2	284,00	--	568	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	**С130904-2**	**Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм**	1	432,00	--	432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	**С130804-2057 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Муфта разъемная с наружной резьбой 32/1"**	2	179,00	--	358	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**			**8644**	**272**			**14**
			Тенге			**2541**	**107**			**--**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**8644**				
	Материалы -		Тенге			**970**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2648**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4862**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3390**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**508**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**722**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**12756**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3157**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			**12756**				
		РАЗДЕЛ 20.Здание насосной станции. Канализация. Сантехнические работы								
1	**Е0116-13-2**	**Прокладка полипропиленовых канализационных труб д-100мм**	**6**	**150,08**	**1,43**	**900**	**9**	**790**	**0,56**	**3**
		м		**102,38**	**0,54**	**614**	**3**	**128**	**--**	**--**
2	**СПрайслист**	**Труба канализационная полипропиленовая д-100мм**	**6**	**244,43**	**--**	**1467**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Е0116-13-1**	**Прокладка полипропиленовых канализационных труб д-50мм**	**1**	**141,50**	**0,64**	**142**	**1**	**136**	**0,58**	**1**
		м		**106,20**	**0,25**	**106**	**--**	**128**	**--**	**--**
4	**СПрайслист**	**Труба полипропиленовая канализационная д-50мм**	**1**	**85,55**	**--**	**86**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Е0116-4-2**	**Прокладка полипропиленовых канализационных труб д-100мм (выпуск)**	**9**	**193,05**	**10,58**	**1737**	**95**	**1419**	**0,70**	**6**
		м		**119,25**	**3,96**	**1073**	**36**	**128**	**0,02**	**--**
6	**СПрайслист**	**Труба канализационная полипропиленовая д-100мм**	**9**	**244,43**	**--**	**2200**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**СПрайслист**	**Ревизия д-100мм**	**1**	**129,20**	**--**	**129**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**СПрайслист**	**Тройник прямой 100х100**	**1**	**116,98**	**--**	**117**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**СПрайслист**	**Полуотвод 45" д-100мм**	**2**	**62,85**	**--**	**126**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**Е0117-1-5**	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды**	**1**	**5831,96**	**17,71**	**5832**	**18**	**348**	**1,49**	**1**
		комплект		**265,50**	**6,75**	**265**	**7**	**128**	**0,03**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			21862	161			14
			Тенге			2446	62			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21862				
	Материалы -		Тенге			15130				
	Всего заработная плата -		Тенге				2508			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4124				
		Накладные расходы -	Тенге			3210				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				482			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1504				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2989			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			26576				
		РАЗДЕЛ 21.Здание насосной станции. Вентиляция. Сантехнические работы								
1	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,30	3
		шт		533,93	4,73	534	5	128	0,02	--
2	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	320,85	16,96	642	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
3	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,884	1151,91	13,82	2170	26	639	1,62	3
		м2		259,88	5,18	490	10	128	0,03	--
4	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,89	1169,91	13,82	2211	26	641	1,62	3
		м2		259,88	5,18	491	10	128	0,03	--
5	Е0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	1	681,41	55,80	681	56	726	3,51	4
		шт		545,74	21,26	546	21	128	0,11	--
6	С131305-24	Узел прохода УП2-03	1	6300,00	--	6300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	863,19	5,65	1726	11	169	0,38	1
		шт		63,79	2,36	128	5	128	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			17086	166			16
			Тенге			2561	64			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17086				
	Материалы -		Тенге			8059				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			21862	161			14
			Тенге			2446	62			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21862				
	Материалы -		Тенге			15130				
	Всего заработная плата -		Тенге				2508			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4124				
		Накладные расходы -	Тенге			3210				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				482			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1504				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2989			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			26576				
		РАЗДЕЛ 21.Здание насосной станции. Вентиляция. Сантехнические работы								
1	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,30	3
		шт		533,93	4,73	534	5	128	0,02	--
2	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	320,85	16,96	642	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
3	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,884	1151,91	13,82	2170	26	639	1,62	3
		м2		259,88	5,18	490	10	128	0,03	--
4	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,89	1169,91	13,82	2211	26	641	1,62	3
		м2		259,88	5,18	491	10	128	0,03	--
5	Е0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	1	681,41	55,80	681	56	726	3,51	4
		шт		545,74	21,26	546	21	128	0,11	--
6	С131305-24	Узел прохода УП2-03	1	6300,00	--	6300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	863,19	5,65	1726	11	169	0,38	1
		шт		63,79	2,36	128	5	128	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			17086	166			16
			Тенге			2561	64			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17086				
	Материалы -		Тенге			8059				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				2626			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6300				
	Сдача и испытание -		Тенге			130				
		Накладные расходы -	Тенге			3361				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				504			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1227				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			21674				
		РАЗДЕЛ 22.РП-10кВ "Абай" II подъема. Монтаж								
1	Ц0108-59-2	**Монтаж вакуумного выключателя**	1	7040,00	908,00	7040	908	5447	28,00	28
		шт		5513,00	221,00	5513	221	95	1,28	1
3	Ц0108-86-1	**Монтаж панели защиты и автоматики**	1	7410,00	2137,00	7410	2137	5055	28,00	28
		шт		4860,00	460,99	4860	461	95	2,67	3
5	Ц0108-55-2	**Разъединитель однополюсный с одной тягой, напряжение до 10 кВ, ток до 1000 А**	2	306,80	11,70	614	23	428	1,00	2
		шт		223,00	2,30	446	5	95	0,01	--
7	Ц0108-6-1	**Трансформатор тока, напряжение 35 кВ**	2	6210,00	2570,00	12420	5140	6435	16,00	32
		компл		2813,00	574,01	5626	1148	95	3,33	7
9	Ц0111-31-1	**Монтаж амперметра**	1	68,91	--	69	--	57	0,50	1
		шт		63,00	--	63	--	90	--	--
11	Ц0108-600-2	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
13	Ц0108-401-1	**Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2**	80	175,20	75,70	14016	6056	7091	0,44	35
		м		72,70	20,60	5816	1648	95	0,12	10
14	Ц0108-18-1	**Монтаж изоляторов проходных**	3	2671,00	715,00	8013	2145	4304	7,00	21
		компл		1352,00	158,00	4056	474	95	0,92	3
15	Ц0108-17-8	**Монтаж изоляторов опорных**	12	916,00	419,00	10992	5028	4663	2,00	24
		шт		308,00	101,00	3696	1212	95	0,59	7
16	Ц0108-68-1	**Монтаж шины алюминиевой**	10	102,60	14,40	1026	144	788	0,44	4
		м		80,10	2,80	801	28	95	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**			61767	21586			176
			Тенге			31035	5199			31
		Накладные расходы -	Тенге			34420				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5771				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			101958				
		РАЗДЕЛ 23.РП-10кВ "Абай" II подъема. Материалы								
17	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,05	10001,00	--	500	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
18	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,03	16322,00	--	490	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
19	С-цена	Изоляторы проходные ИП	3	1710,99	--	5133	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы опорные ИО	12	556,00	--	6672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С-цена	Шина алюминиевая АД31Т-60х6	10	291,57	--	2916	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			15710	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			15710				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15710				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			943				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			16653				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			16653				
		РАЗДЕЛ 24.Площадка под здание хлораторной. Строительные работы								
1	Е0108-3-3	Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси	7,03	.	100,89	14150	709	1344	0,85	6
		м3		123,75	38,25	870	269	118	0,18	1
2	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	30	2518,77	100,89	75563	3027	5735	0,85	25
		м3		123,75	38,25	3713	1148	118	0,18	5
3	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	5,6	8670,41	196,62	48554	1101	2038	1,79	10
		м3		272,25	74,27	1525	416	105	0,36	2
4	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,061	62000,00	--	3782	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,6	107,00	--	599	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			142648	4837			41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			6107	1832			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**142648**				
	Материалы -		Тенге			**1404**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7939**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3782**				
	Местные материалы -		Тенге			**126518**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9116**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1367**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9106**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**160870**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9307**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			**160870**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1033082**	**38923**			**897**
			Тенге			**149361**	**11119**			**61**
		Накладные расходы -	Тенге			**175855**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**72536**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1281474**				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 25.Монтаж. Сети 0,4кВ I подъема. Смета 4-1								
1	Ц0108-141-1	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**	18	26,40	3,10	475	56	335	0,11	2
		м		19,10	0,50	344	9	95	--	--
2	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	1284	36,70	27,80	47123	35695	19151	0,06	77
		м		8,80	6,90	11299	8860	95	0,04	51
3	Ц0108-142-2	**На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1**	9	11,20	7,90	101	71	45	0,02	--
		м		3,30	2,00	30	18	95	0,01	--
4	Е0134-101-1	**Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий**	0,008	230208,38	--	1842	--	242	175,00	1
		кан.-км		27450,00	--	220	--	110	--	--
5	Е0134-103-1	**Прокладка поливинилхлоридных труб д.50мм**	1,286	21603,38	--	27782	--	29410	133,00	171
		кан.-км		20790,00	--	26736	--	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	1286	27,70	2,10	35622	2701	24678	0,10	129
		м		19,70	0,50	25334	643	95	--	4
7	Ц0108-407-1	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	12,5	125,60	64,10	1570	801	679	0,26	3
		м		41,40	15,80	518	198	95	0,09	1
8	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	12,5	27,70	2,10	346	26	240	0,10	1
		м		19,70	0,50	246	6	95	--	--
9	Ц0108-146-2	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг**	37,5	73,10	20,80	2741	780	990	0,14	5
		м		23,40	4,40	878	165	95	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			117602	40130			390
			Тенге			65604	9898			57
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			87979				
	Материалы -		Тенге			9200				
	Всего заработная плата -		Тенге				48546			
		Накладные расходы -	Тенге			46119				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6918			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8046				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			142143				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							298
		Сметная заработная плата -	Тенге				55464			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29624				
	Материалы -		Тенге			2656				
	Всего заработная плата -		Тенге				26956			
	Местные материалы -		Тенге			12				
		Накладные расходы -	Тенге			29651				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4448			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3556				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62831				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата -	Тенге				31403			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			204975				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							485
		Сметная заработная плата -	Тенге				86868			
		РАЗДЕЛ 26.Строительные работы. Сети 0,4кВ I подъема. Смета 4-1								
15	Е0101-39-3	**Рытье и засыпка траншей роторным экскаватором глубиной 1,6м**	1,284	173072,77	129872,77	222225	166757	81364	303,00	389
		км		43200,00	22127,40	55469	28412	97	93,66	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0101-39-7 К-4	Исключить на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,8м	1,284	-89162,00	-45962,00	-114484	-59015	-63660	-304,00	-390
		км		-43200,00	-7912,80	-55469	-10160	97	-32,00	-41
17	С143008-92	Песок природный	51,36	1380,00	--	70877	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			178618	107741			-1
			Тенге			--	18252			79
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			178618				
	Всего заработная плата -		Тенге				18252			
	Местные материалы -		Тенге			70877				
		Накладные расходы -	Тенге			17704				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2656			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11779				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			208102				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				20907			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			208102				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				20907			

РАЗДЕЛ 27.Монтаж. Наружное освещение I подъема. Смета 4-2

1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
2	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	8	3155,76	1990,26	25246	15922	12897	5,98	48
		опора		985,50	549,90	7884	4399	105	2,29	18
3	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	11	21500,00	--	236500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	41,459	245,44	3,82	10176	158	1898	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1548	60	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0133-107-5	Укладка плиты П-3и	18	502,85	325,10	9051	5852	5042	1,01	18
		шт		177,75	89,01	3200	1602	105	0,33	6
6	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плиты П-3и	0,9	20700,00	--	18630	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,684	7259,41	4310,78	4965	2949	2811	16,10	11
		1км		2745,00	1169,46	1878	800	105	4,45	3
8	С151607-26 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 25/4,2 мм2 ГОСТ 839-80	0,064	167721,00	--	10734	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С151607-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	0,05	14700,00	--	735	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	11	1745,38	1411,25	19199	15524	6616	2,01	22
		шт		333,00	239,85	3663	2638	105	0,81	9
11	С151703-4	Светильник тип РКУ08-125-001-У1	11	4460,00	--	49060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	11	496,00	--	5456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С151804-1999Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	69	42,00	--	2898	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С151804-1996Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	11	155,00	--	1705	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С151804-1331Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	40	8,00	--	320	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С-цена	Изолятор ТФ 20 01	40	83,80	--	3352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С151804-1999Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Сжим плашечный У867	22	42,00	--	924	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С11041-100	Траверсы стальные 2-х штырные	20	530,00	--	10600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	14,3	196,00	--	2803	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,03355	102170,00	1870,00	3428	63	273	52,00	2
		т		8280,00	270,01	278	9	95	1,57	--
21	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за два раза	0,10185	9752,34	3974,44	993	405	474	22,93	2
		т		3660,75	1514,25	373	154	90	7,40	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			418309	41752			115
			Тенге			19331	9908			38
		Накладные расходы -	Тенге			30802				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26947				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			476058				
		РАЗДЕЛ 28.Монтаж. Сети 0,4кВ II подъема. Смета 4-5								
1	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	132	26,40	3,10	3485	409	2458	0,11	15
		м		19,10	0,50	2521	66	95	--	--
2	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	132	36,70	27,80	4844	3670	1969	0,06	8
		м		8,80	6,90	1162	911	95	0,04	5
3	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	52	11,20	7,90	582	411	262	0,02	1
		м		3,30	2,00	172	104	95	0,01	1
4	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,032	230208,38	--	7367	--	966	175,00	6
		кан.-км		27450,00	--	878	--	110	--	--
5	Е0134-103-1	Прокладка поливинилхлоридных труб д.50мм	0,093	21603,38	--	2009	--	2127	133,00	12
		кан.-км		20790,00	--	1933	--	110	--	--
6	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	93	27,70	2,10	2576	195	1785	0,10	9
		м		19,70	0,50	1832	47	95	--	--
7	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	10	125,60	64,10	1256	641	543	0,26	3
		м		41,40	15,80	414	158	95	0,09	1
8	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10	27,70	2,10	277	21	192	0,10	1
		м		19,70	0,50	197	5	95	--	--
9	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	4	2021,10	1245,00	8084	4980	3918	4,00	16
		шт		756,00	275,00	3024	1100	95	1,59	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30481	10327			70
			Тенге			12133	2390			14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			21105				
		Материалы -	Тенге			1457				
		Всего заработная плата -	Тенге				11712			
		Накладные расходы -	Тенге			11126				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1669			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1934				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			34165				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				13381			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9376				
		Материалы -	Тенге			6515				
		Всего заработная плата -	Тенге				2812			
		Местные материалы -	Тенге			49				
		Накладные расходы -	Тенге			3093				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				464			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			748				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13217				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3276			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			47382				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				16657			
		РАЗДЕЛ 29.Строительные работы. Сети 0,4кВ II подъема. Смета 4-5								
17	**Е0101-39-3**	**Рытье и засыпка траншей роторным экскаватором глубиной 1,6м**	**0,132**	**173072,77**	**129872,77**	**22846**	**17143**	**8365**	**303,00**	**40**
		км		**43200,00**	**22127,40**	**5702**	**2921**	**97**	**93,66**	**12**
18	**Е0101-39-7 К-4**	**Исключить на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,8м**	**0,132**	**-89162,00**	**-45962,00**	**-11769**	**-6067**	**-6544**	**-304,00**	**-40**
		км		**-43200,00**	**-7912,80**	**-5702**	**-1044**	**97**	**-32,00**	**-4**
19	**С143008-92**	**Песок природный**	**5,28**	**1380,00**	**--**	**7286**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**18363**	**11076**			**--**
			Тенге			**--**	**1876**			**8**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18363				
		Всего заработная плата -	Тенге				1876			
		Местные материалы -	Тенге			7286				
		Накладные расходы -	Тенге			1820				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				273			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1211				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21394				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				2149			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			21394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				2149			
		РАЗДЕЛ 30.Монтаж. Наружное освещение II подъема. Смета 4-6								
1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	1534,11	878,23	7671	4391	3952	3,06	15
		опора		506,25	246,42	2531	1232	105	1,03	5
2	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
		опора		985,50	549,90	2957	1650	105	2,29	7
3	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	8	21500,00	--	172000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	3	12600,00	--	37800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	40,8	245,44	3,82	10014	156	1868	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1524	59	118	0,01	--
6	Е0133-107-5	Укладка плиты П-3и	6	502,85	325,10	3017	1951	1681	1,01	6
		шт		177,75	89,01	1067	534	105	0,33	2
7	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плиты П-3и	0,3	20700,00	--	6210	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,626	7259,41	4310,78	4544	2699	2573	16,10	10
		1км		2745,00	1169,46	1718	732	105	4,45	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С151607-26 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 25/4,2 мм2 ГОСТ 839-80	0,059177	167721,00	--	9925	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С151607-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	0,036	14700,00	--	529	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	8	1745,38	1411,25	13963	11290	4812	2,01	16
		шт		333,00	239,85	2664	1919	105	0,81	6
12	С151703-4	Светильник тип РКУ08-125-001-У1	8	4460,00	--	35680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	8	496,00	--	3968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151804-1999Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	30	42,00	--	1260	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С151804-1996Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	8	155,00	--	1240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С151804-1331Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	22	8,00	--	176	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С-цена	Изолятор ТФ 20 01	22	83,80	--	1844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С151804-1999Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Сжим плашечный У867	16	42,00	--	672	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,0244	102170,00	1870,00	2493	46	198	52,00	1
		т		8280,00	270,01	202	7	95	1,57	--
20	С11041-100	Траверсы стальные 2-х штырные	11	530,00	--	5830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	10,1	196,00	--	1980	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за два раза	0,0642	9752,34	3974,44	626	255	299	22,93	1
		т		3660,75	1514,25	235	97	90	7,40	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			330909	26758			77
			Тенге			12898	6229			24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			84104				
		Материалы -	Тенге			2382				
		Всего заработная плата -	Тенге				7242			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			63104				
		Накладные расходы -	Тенге			7583				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1137			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5501				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			97188				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				8379			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			246805				
		Материалы -	Тенге			9758				
		Всего заработная плата -	Тенге				11885			
		Местные материалы -	Тенге			216010				
		Накладные расходы -	Тенге			12635				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1895			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15566				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			275007				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				13780			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			372195				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				22160			
		РАЗДЕЛ 31.Монтаж. Сети ВЛ-10кВ II подъема. Смета 4-9								
1	**Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
2	**Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	-2	3155,76	1990,26	-6312	-3981	-3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	-1971	-1100	105	2,29	5
4	**С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105**	-6	21500,00	--	-129000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	6	58400,00	--	350400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0133-107-5	Укладка плиты П-3и	18	502,85	325,10	9051	5852	5042	1,01	18
		шт		177,75	89,01	3200	1602	105	0,33	6
8	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плиты П-3и	0,9	20700,00	--	18630	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	20	459,29	301,79	9186	6036	5056	0,91	18
		шт		157,50	83,25	3150	1665	105	0,30	6
10	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость анкерных плит	1,32	19600,00	--	25872	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		шт		1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
13	Е0133-25-2	Устройство заземления лучевого при длине луча до 25 м	640	21,36	11,73	13670	7507	8823	0,06	38
		1м		9,63	3,50	6163	2240	105	0,01	8
15	Е0133-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	1,57	23548,15	15193,90	36971	23854	18422	42,30	66
		1км		7380,00	3795,17	11587	5958	105	14,12	22
16	Е0133-111-3 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к расценке 33-109-1	16	-1240,24	-798,11	-19844	-12770	-6646	-1,45	-23
		опора		-256,50	-139,10	-4104	-2226	105	-0,47	-8
35	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	2,64396	102170,00	1870,00	270133	4944	21476	52,00	137
		т		8280,00	270,01	21892	714	95	1,57	4
36	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	4,15368	9752,34	3974,44	40508	16509	19346	22,93	95
		т		3660,75	1514,25	15206	6290	90	7,40	31
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			624598	50478			374
			Тенге			57522	15872			77
		Накладные расходы -	Тенге			105028				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43778				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			773404				

РАЗДЕЛ 32.Строительные работы. Сети ВЛ-10кВ II подъема. Смета 4-9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0101-39-3	**Рытье и засыпка траншей роторным экскаватором глубиной 1,6м**	0,64	173072,77	129872,77	110767	83119	40555	303,00	194
		км		43200,00	22127,40	27648	14162	97	93,66	60
38	Е0101-39-7 К-5	**Исключить на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,6м (заземление)**	0,64	-111452,50	-57452,50	-71330	-36770	-39664	-380,00	-243
		км		-54000,00	-9891,00	-34560	-6330	97	-40,00	-26
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			39437	46349			-49
			Тенге			-6912	7831			34
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			39437				
Всего заработная плата -			Тенге				919			
		Накладные расходы -	Тенге			892				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				134			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2420				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			42748				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-14
		Сметная заработная плата -	Тенге				1053			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			42748				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-14
		Сметная заработная плата -	Тенге				1053			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1758711	334611			976
			Тенге			160575	72256			331
		Накладные расходы -	Тенге			266454				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121510				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6432429				

Временные здания и сооружения 2,4%	154378
ИТОГО:	6586808
Производство работ в зимнее время 3,12%	205508
Выслуга лет 1%	65868
Доп.отпуска 0,4%	26347
ИТОГО в ценах 2001г.:	6884531
В текущих ценах 2015г. k=2,55742	17606638
Налоги, обязательные платежи 2%	352133
Итого:	17958771
Всего, с учетом скидки	**15000000**

Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Субподрядчик: ТОО "М-СапаКурылыс"