Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

**Декларация о соответствии**

«29» августа 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Элитстройсервис-Актобе»
г. Актобе, ул. Гастелло, 14
наименование организации, юридический адрес

в лице директор Умиров Ю.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района Актюбинской области
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» руководитель Айсултан Ж.И.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: а) ТОО «Техник»
ГСЛ №006851 от 12.09.2001г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице: Директора Сарсенбаева Ж.Ш.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями ТОО «Машат»
ГСЛ №16012430 от 04.08.2016г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице: Директора Жанпеисова Ф.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в) субподрядными организациями ТОО «М-Сапа Курылыс»
ГСЛ №16018759 от 08.12.2016г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице: Директора Коптлеуова М.А.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ПрК «Актюбгражданпроект»
№18724095
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ " Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Площадь застройки | м2 | | - | | |
| Общая площадь | м2 | | - | | |
| Строительный объем | м3 | | - | | |
| Этажность | - | | - | | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Поселковые водопроводные сети уложены из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 SDR 21 Ø110х5,3мм, Ø63х3,0мм, Ø32х2мм с глубиной прокладки 2,5м. с установкой колодцев и пожарных гидрантов. Трубопроводы на подводку к границам домовладений приняты из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 SDR 17 d32х2,5мм. Подводка труб прокладывалась к границам участков жилых домов. Установка колодцев выполнялось из расчета подключения 2-3 домов в зависимости от плана села. В колодцах запроектирован отвод на каждый дом с отключающим вентилем.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: «июнь» 2017г.;
месяц, год
окончание работ: «август» 2018г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 ;
фактически, месяц: 7 ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района Актюбинской области готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
организация ТОО «Элитстройсервис-Актобе» директор Умиров Ю.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

_____ 29.08.2018г.
подпись, дата М.П.