Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Строительная компания EMAAR",Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский р-н,, г. Сарыагаш, ул. М.Калжигитов , 10** — **010140004037**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Prime строй kz ",Республика Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, мкрн Акжайык, ул. Огемтау дом 2** — **070140011030**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №Emaar-02/24 от 13.06.2024г

Номер документа	Дата составления
8	23.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство врачебной амбулатории в селе Жанадауир сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)			Услуга	1	133 663 865,00	133 663 865,00	14 321 128,39
				Итого	1	x	133 663 865,00	14 321 128,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Мамытбаев К.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / / Мамытбаев К.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.12.2024

М.П.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания EMAAR"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Prime строй kz"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе Жанадауир сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№Emaar-02/24	13.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории в селе Жанадауир сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	**181 614 293**	119 342 737	119 342 737						14 321 128	133 663 865
Всего по стройке	**181 614 293**	**119 342 737**							**14 321 128**	**133 663 865**

Подрядчик:

Директор ТОО "Строительная компания EMAAR"

Мамытбаев К.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Prime строй kz"

Мамытбаев К.Б.

Подрядчик: ТОО «Строительная компания EMAAR»

Субподрядчик: ТОО «Prime строй kz»

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в селе Жанадауир сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт): Договор № Emaar-02/24 от 13.06.2024 года

АКТ №3

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**122586498**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			45723487	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*22774927*	
			машины и механизмы	тенге			3133273	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*778877*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			61000904	
			перевозки	тенге			175609	
			оборудование	тенге			12553239	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	10 101			
		Раздел 1.	**Плиты покрытия**				**201310**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			128213	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*63824*	
			машины и механизмы	тенге			27067	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5685*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			46030	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	29			
			Сборные плиты перекрытий (АС-27)					
1		**6104-0402-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 м^2**	**шт.**	**9**	**20 798**	**187182**	
			Монолитный участок МУ-1 (АС-27)					
2		**1106-0801-0112** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м^3**	**0,1994**	**43 169**	**8608**	
3		**212-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**0,202391**	**27 273**	**5520**	
		Раздел 2.	**Разные работы**				**5900005**	

1		2	3	4	5	6	7	8
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1831544	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*915937*	
			машины и механизмы	тенге			300203	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*76819*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3768267	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	446			
			Крыльцо Кр-1 (2 шт) (АС-28)					
4		6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,6	8 352	5011	
5		211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	0,69	2 661	1836	
6		6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	$м^3$	1,06	28 488	30197	
7		212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	$м^3$	1,0759	27 747	29853	
8		214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,00326	344 160	1122	
			Козырек					
9		6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т конструкций	0,32002	316 117	101164	
10		214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,32002	379 374	121407	
11		6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	8,0005	252	2016	
12		6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	8,0005	391	3128	
13		6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	$м^2$	5,3	5 103	27046	
14		224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$	6,095	3 019	18401	
15		6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	8,52	7 272	61957	
16		6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	$м^2$	14,36	846	12149	
17		232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	**Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель**	$м^2$	14,719	2 561	37695	
			Покрытие пола					
18		6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	$м^2$	5,76	3 494	20125	
19		212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	0,144	28 401	4090	
20		231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)**	$м^2$	5,8752	2 865	16832	
			Крыльцо Кр-2 (АС-29-31)					
21		6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	3,2	8 352	26726	

1		2	3	4	5	6	7	8
22		211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3,68	2 661	9792	
23		6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	6,8	12 628	85870	
24		212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	6,902	27 747	191510	
25		214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,561	344 160	193074	
26		6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	292 460	32756	
27		214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	379 374	42490	
28		6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,35544	316 117	112361	
29		214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,26301	369 272	97122	
30		214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,08921	373 196	33293	
31		214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00322	379 374	1222	
32		6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	12,4404	252	3135	
33		6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	12,4404	391	4864	
			Козырек					
34		6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,11	245 957	27055	
35		6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,11	3 755	413	
36		217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000187	205 945	39	
37		217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	725 499	535	
38		217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	435 089	48	
39		6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	6,12	5 103	31230	
40		224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	7,038	3 019	21248	
41		6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	5,36	7 272	38978	
			Покрытие пола					
42		6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	12,65	3 494	44199	
43		212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,25	28 401	7100	
44		231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	$м^2$	12,903	2 865	36967	

1		2	3	4	5	6	7	8
			Ограждение					
45		6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	12	2 858	34296	
46		222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,11104	1 146 761	127336	
47		6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	4,141792	391	1619	
48		243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,032	65 509	2096	
			Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт) (АС-32,33)					
49		6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,44466	316 117	140565	
50		214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,40266	400 727	161357	
51		214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	340 871	14317	
52		6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	19,34271	252	4874	
53		6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	19,34271	391	7563	
54		217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5,1198	1 590	8140	
			Крыльцо Кр-3 (АС-34)					
55		6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,52	8 352	4343	
56		211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,598	2 661	1591	
57		6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	2,3	12 628	29044	
58		212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	2,3345	27 747	64775	
59		214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,12957	344 160	44593	
60		6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,033	70 438	2324	
61		6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,06093	316 117	19261	
62		214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,09393	373 196	35054	
63		6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	4,085955	391	1598	
64		6110-0101-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель по готовым металлическим конструкциям из мембраны полимерной двухслойной	$м^2$	5,2	707	3676	
65		217-206-0104 *РСНБ РК 2022*	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	$м^2$	5,2	3 146	16359	
66		6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	5,28	3 494	18448	

1		2	3	4	5	6	7	8
67		212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,1	28 401	2840	
68		231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	$м^2$	5,3856	2 865	15430	
69		217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,8285	1 590	2907	
			Крыльцо Кр-4 (АС-35)					
70		6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,89	8 352	7433	
71		211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,0235	2 661	2724	
72		6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	3,4	12 628	42935	
73		212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	3,451	27 747	95755	
74		214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,23446	344 160	80692	
75		6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,1869	70 438	13165	
76		6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,1954	316 117	61769	
77		214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,3154	369 272	116468	
78		214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,04636	373 196	17301	
79		214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00092	379 374	349	
80		214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01962	340 871	6688	
81		6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	13,3805	252	3372	
82		6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	13,3805	391	5232	
83		6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	7,09	5 103	36180	
84		224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	8,1535	3 019	24615	
85		6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	4,78	7 272	34760	
			Козырек					
86		6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,084	245 957	20660	
87		6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,084	3 755	315	
88		217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0001428	205 945	29	
89		217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0005628	725 499	408	

1		2	3	4	5	6	7	8
90		217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000084	435 089	37	
91		6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	5,31	3 494	18553	
92		212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,12	28 401	3408	
93		231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	$м^2$	5,4162	2 865	15517	
			Вентканалы (АС-36)					
94		1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	5,35	18 866	100933	
95		212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	1,284	24 678	31687	
96		213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,033	60 117	122218	
97		1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1667	358 855	59821	
98		1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	1,1	36 829	40512	
99		212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,1165	27 273	30450	
100		6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,0873	76 710	6697	
101		214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0132	351 783	4644	
102		214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0741	342 529	25381	
103		6111-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	$м^3$ изоляции	3,05	33 343	101696	
104		234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	2,928	66 535	194814	
105		6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,206876	275 392	56972	
106		214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02075	351 783	7299	
107		214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,08132	340 871	27720	
108		214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,104806	379 374	39761	
109		6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	114,51	4 505	515868	
110		224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	114,51	3 353	383952	
			Узлы крепления перегородок (АС-36)					
111		6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$	28,3	2 452	69392	
112		214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07212	302 205	21795	

1		2	3	4	5	6	7	8
113		6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,14952	1 470 810	219916	
114		217-103-0103 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	0,084	20 833	1750	
			Стемянка СТ-1 (АС-37)					
115		6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,14904	240 178	35796	
116		222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,14904	1 146 761	170913	
117		6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	7,75008	391	3030	
			Отмостка (АС-9)					
118		6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	11,7	8 352	97718	
119		211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	13,455	2 661	35804	
120		6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,20475	59 586	12200	
121		214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,20475	302 205	61876	
122		6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	14,04	9 287	130389	
123		212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	14,3208	26 547	380174	
		Раздел 3.	Кровля				16819824	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			6023393	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3024407*	
			машины и механизмы	тенге			453633	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*110381*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			10342800	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 421			
			Утепление кровли (л.14, 21)					
124		6111-0402-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции обмазочной в один слой	$м^2$	483,9	1 287	622779	
125		6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	483,9	1 331	644071	
126		212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	7,40367	28 401	210272	
127		6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=35*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	483,9	1 113	538581	
128		212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	16,9365	28 401	481014	
129		6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,393632	59 586	83041	
130		214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,393632	302 205	421163	
131		234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	96,4	19 185	1849434	

1		2	3	4	5	6	7	8
132		6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами насухо	$м^2$	483,9	1 672	809081	
133		1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	8,5	245 957	2090634	
134		1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	8,5	9 401	79908	
135		1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	3,75	224 724	842715	
136		1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	3,75	17 584	65940	
137		1110-0114-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	0,3	187 086	56126	
138		1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,3	9 401	2820	
139		1208-0101-1402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	$м^2$	508,095	2 540	1290561	
140		1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	508,095	340	172752	
141		6110-0101-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство кровель скатных из мембраны из ПВХ-мембраны	$м^2$	483,9	2 827	1367985	
142		1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	483,9	5 046	2441759	
143		224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	483,9	3 762	1820432	
144		217-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	20,61414	1 473	30365	
			Накрывочный элемент (лист 21, прим.3)					
145		6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив	м	278,312	3 228	898391	
		Раздел 4.	Полы				8254312	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			3551848	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1786464*	
			машины и механизмы	тенге			240416	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*69730*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4462044	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	821			
			Тип А (лист 18)					
146		6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	204,8	371	75981	
147		211-202-0405 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	$м^3$	20,8896	2 638	55107	
148		6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	16,384	21 755	356434	

1		2	3	4	5	6	7	8
149		212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	16,71168	25 232	421669	
150		6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	204,8	1 438	294502	
151		212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,17792	28 401	118657	
152		6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	204,8	122	24986	
153		212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,17792	28 401	118657	
154		6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	204,8	5 143	1053286	
155		235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	229,376	435	99779	
156		6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	204,8	2 892	592282	
157		235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	229,376	435	99779	
158		6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	204,8	1 438	294502	
159		212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,17792	28 401	118657	
160		6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	204,8	6 201	1269965	
161		231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	208,896	3 513	733852	
			Тип Б					
162		6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	179,41	371	66561	
163		211-202-0405 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	$м^3$	18,29982	2 638	48275	
164		6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	14,3528	21 755	312245	
165		212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	14,639856	25 232	369393	
166		6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	179,41	1 438	257992	
167		212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,659964	28 401	103947	
168		6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	179,41	122	21888	
169		212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,659964	28 401	103947	
170		6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	179,41	1 955	350747	
171		233-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	$м^2$	182,9982	3 354	613776	
			Тип В					
172		6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	12,14	371	4504	

1		2	3	4	5	6	7	8
173		211-202-0405 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм**	$м^3$	1,23828	2 638	3267	
174		6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	1,214	21 755	26411	
175		212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,23828	25 232	31244	
176		6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	12,14	1 438	17457	
177		212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	0,247656	28 401	7034	
178		6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)**	$м^2$ стяжки	12,14	2 478	30083	
179		6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502**	$м^2$ стяжки	-12,14	185	-2246	
180		233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150**	кг	46,132	-112	-5167	
			Плинтус, пороги (лист 17)					
181		6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	м	245,01	537	131570	
182		6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство профиля накладного (порога)**	м порога	18,62	783	14579	
183		233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	**Порог стыкоперекрывающий**	м	19,551	957	18710	
		Раздел 5.	**Проемы**				**8210692**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			767558	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*382092*	
			машины и механизмы	тенге			46267	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15040*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7396867	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	173			
			Дверные блоки (лист 15)					
184		6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	$м^2$	10,4	10 370	107848	
185		223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный**	$м^2$	10,4	42 023	437039	
186		223-502-0701 *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.6)**	шт.	4	2 203	8812	
187		1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	5,928	5 711	33855	
188		223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	$м^2$	5,928	33 823	200503	
189		1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	1,976	5 711	11285	
190		223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный (прим.13)**	$м^2$	1,976	52 373	103489	
191		223-502-0701 *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.6)**	шт.	1	2 203	2203	

1		2	3	4	5	6	7	8
192		1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	62,52349	5 775	361073	
193		223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м^2	13,17156	12 734	167727	
194		223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	27,29578	12 298	335684	
195		223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м^2	22,05615	14 666	323475	
			Окна (лист 15,16)					
			ОК-1, ОК-2					
196		6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	46,002	7 624	350719	
197		223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	46,002	41 150	1892982	
			ОК-3					
198		6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	9,8175	8 698	85393	
199		223-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м^2	9,8175	43 858	430576	
			ОК-4					
200		6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	3,179	10 130	32203	
201		223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	3,179	41 150	130816	
			ОК-5					
202		6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	1,342	12 055	16178	
203		223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	1,342	49 937	67015	
204		217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м^2	1,26148	-10 673	-13464	
205		217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.12)	м^2	1,26148	3 006	3792	
			ФР-1					
206		6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	1,9875	11 386	22630	

1		2	3	4	5	6	7	8
207		223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	1,9875	33 599	66778	
			Подоконные доски					
208		6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	35	4 352	152320	
209		223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	35	2 608	91280	
210		6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сетки антимоскитной (прим. 7)	$м^2$	18,7067	5 549	103803	
211		223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный (поз.12)	шт.	28	2 259	63252	
			Витражи (лист 15,16)					
			ВТР-1, ВРТ-2 (витраж наружний)					
212		6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	5,04635	3 353	16920	
213		223-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2)	$м^2$	5,04635	122 342	617381	
214		6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	$м^2$	5,5282	3 046	16839	
215		223-301-0205 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2)	$м^2$	5,5282	136 224	753074	
			ВТР-3 (витраж внутренний)					
216		6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	3,2629	3 353	10941	
217		223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	3,2629	109 410	356994	
218		6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	$м^2$	2,7641	3 046	8419	
219		223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	2,7641	119 322	329818	
220		217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	5,66538	-10 673	-60467	
221		217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, прим.3)	$м^2$	5,66538	3 006	17030	
			ВТР-4 (витраж внутренний)					

1		2	3	4	5	6	7	8
222		6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	3,3883	3 353	11361	
223		223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	3,3883	109 410	370714	
224		6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	$м^2$	1,7091	3 046	5206	
225		223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	1,7091	119 322	203933	
226		217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	4,791556	-10 673	-51140	
227		217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, прим.3)	$м^2$	4,791556	3 006	14403	
		Раздел 6.	**Отделка помещений**				**16563445**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			12866419	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6450130*	
			машины и механизмы	тенге			203347	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*79992*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3493677	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 786			
			Потолок (лист 17)					
228		6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	372,4	2 823	1051285	
229		232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 535,4052	76	116691	
230		6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	27,34	2 139	58480	
231		232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	75,15766	76	5712	
232		6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	387,75	1 282	497096	
233		236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	267,5475	507	135647	
234		6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	11,99	757	9076	
235		236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	6,8343	507	3465	
236		6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	15,35	6 484	99529	
237		212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,4912	24 466	12018	

1		2	3	4	5	6	7	8
238		214-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	16,578	816	13528	
239		6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм(см. примечание)	м	260,08	1 077	280106	
240		232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	273,084	106	28947	
			Стены (лист 17)					
241		1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	733,89	4 022	2951706	
242		6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	804,15	1 278	1027704	
243		232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 210,60835	76	168006	
244		1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	70,26	6 308	443200	
245		214-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	75,8808	816	61919	
246		6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	529,67	3 412	1807234	
247		212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)	$м^3$	7,998017	24 828	198575	
248		6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	478,43	7 793	3728405	
249		232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	487,9986	2 546	1242444	
250		6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	804,15	1 145	920752	
251		236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	506,6145	507	256854	
252		6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	51,24	679	34792	
253		236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	26,6448	507	13509	
254		6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	95	1 253	119035	
255		231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	95,95	1 977	189693	
			Отбойная планка					
256		6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)	$м^2$	8,385	846	7094	
257		233-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Плинтус из МДФ	м	57,2975	1 510	86519	
			Откосы (лист 17 примечание 1)					

1		2	3	4	5	6	7	8
258		1114-0302-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	78,54	7 128	559833	
259		6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)	$м^2$	78,54	4 063	319108	
260		232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	201,37656	78	15707	
261		6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	78,54	1 145	89928	
262		236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0494802	199 032	9848	
		Раздел 7.	**Отделка фасада**				**13524201**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			6402105	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3211927*	
			машины и механизмы	тенге			80383	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*24364*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7041712	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 385			
			Цоколь (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №1)					
263		1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=0,5*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 (50) мм	$м^2$	53,8	886	47667	
264		234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	2,69	19 185	51608	
265		6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	$м^2$	53,8	481	25878	
266		1115-0109-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	53,8	10 313	554839	
267		261-201-0115 *РСНБ РК 2022*	Металлосайдинг	$м^2$	53,8	7 000	376600	
			Наружние стены от отм. 0,00 до отм. 3,4м (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №2)					
268		1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=0,5*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 (50) мм	$м^2$	281,15	886	249099	
269		234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	14,0575	19 185	269693	
270		6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	$м^2$	281,15	481	135233	
271		1115-0109-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	281,15	10 313	2899500	
272		261-201-0115 *РСНБ РК 2022*	Металлосайдинг	$м^2$	281,15	7 000	1968050	
273		1108-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	281,15	2 512	706249	
			Наружние стены выше отм.3,4м (л.3, л.19 узел №3)					

1		2	3	4	5	6	7	8
274		1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=0,5*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 (50) мм	$м^2$	89,75	886	79518	
275		234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	4,4875	19 185	86093	
276		6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	$м^2$	89,75	481	43170	
277		1115-0109-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	89,75	10 313	925592	
278		261-201-0115 *РСНБ РК 2022*	Металлосайдинг	$м^2$	89,75	7 000	628250	
279		1108-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	89,75	2 512	225452	
			Декоративный карниз (л.3, л.19)					
280		1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=0,5*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 (50) мм	$м^2$	67,6	886	59894	
281		234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	3,38	19 185	64845	
282		6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	$м^2$	67,6	481	32516	
283		1115-0109-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	67,6	10 313	697159	
284		261-201-0115 *РСНБ РК 2022*	Металлосайдинг	$м^2$	67,6	7 000	473200	
285		1108-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	67,6	2 512	169811	
			Декоративный надоконный элемент (л.3, л.20 узел №4)					
286		1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=0,5*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 (50) мм	$м^2$	48,73	886	43175	
287		234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	2,4365	19 185	46744	
288		6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	$м^2$	48,73	481	23439	
289		1115-0109-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	48,73	10 313	502552	
290		261-201-0115 *РСНБ РК 2022*	Металлосайдинг	$м^2$	48,73	7 000	341110	
291		1108-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	48,73	2 512	122410	
			Внутренняя часть парапета					
292		1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=0,5*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 (50) мм	$м^2$	52,7	886	46692	
293		234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	2,635	19 185	50552	

1		2	3	4	5	6	7	8
294		6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны**	**$м^2$**	**52,7**	**481**	**25349**	
295		1115-0109-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**52,7**	**10 313**	**543495**	
296		261-201-0115 *РСНБ РК 2022*	**Металлосайдинг**	**$м^2$**	**52,7**	**7 000**	**368900**	
297		1108-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**$м^2$ вертикальной проекции**	**52,7**	**2 512**	**132382**	
			Отделка откосов дверных и оконных проемов (по типу отделки фасада) (л.3 примеч.2)					
298		1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=0,5*	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 (50) мм**	**$м^2$**	**22,91**	**886**	**20298**	
299		234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**$м^3$**	**1,1455**	**19 185**	**21976**	
300		6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны**	**$м^2$**	**22,91**	**481**	**11020**	
301		1115-0109-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**22,91**	**10 313**	**236271**	
302		261-201-0115 *РСНБ РК 2022*	**Металлосайдинг**	**$м^2$**	**22,91**	**7 000**	**160370**	
303		1108-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**$м^2$ вертикальной проекции**	**22,91**	**2 512**	**57550**	
		Раздел 8.	**Разные работы**				**761574**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			445218	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*221934*	
			машины и механизмы	тенге			24589	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7820*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			291767	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	103			
			Водосточная система (л.6)					
304		6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство желобов подвесных (и труб)**	**м**	**58,1**	**2 348**	**136419**	
305		224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**м**	**37,7**	**2 253**	**84938**	
306		224-106-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**м**	**20,4**	**2 753**	**56161**	
			Водосточная воронка (л.11, чертеж)					
307		6110-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка внутреннего водостока на кровле из рулонных материалов, воронки**	**шт.**	**4**	**998**	**3992**	
308		224-106-0204 *РСНБ РК 2022*	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**4**	**3 580**	**14320**	
			Перегородка гардеробная (л.9, прим.4)					
309		1134-0108-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Каркасы конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство**	**$м^2$ площади**	**2,33**	**13 409**	**31243**	

1		2	3	4	5	6	7	8
310		232-105-0305 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 4000х250х8 мм	$м^2$	2,33	2 057	4793	
311		1110-0106-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Приборы. Установка	комплект	1	4 860	4860	
312		223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	601	1202	
313		223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	1	750	750	
314		6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	174,606	2 422	422896	
		Раздел 9.	**Водопровод**				**2121929**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1661496	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*811612*	
			машины и механизмы	тенге			34026	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9386*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			426413	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	313			
			Арматура В1					
315		242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3 796	3796	
316		242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	2 530	45540	
			Трубопроводы В1					
317		6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм.	м	10,1	6 146	62075	
318		241-201-0602 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,8 мм	м	10,1	145	1465	
319		6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм.	м	40,5	5 692	230526	
320		241-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм	м	40,5	110	4455	
321		6114-0103-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм.	м	40,5	4 055	164228	
322		241-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 15х2,0 мм	м	40,5	102	4131	
323		6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	55,7	5 692	317044	
324		241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	55,143	217	11966	
325		6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	146,8	347	50940	
326		6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	61,1	1 806	110347	
327		234-305-2310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	44,55	1 399	62325	

1		2	3	4	5	6	7	8
328		234-305-2309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	11,55	1 355	15650	
329		234-305-2307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	11,11	1 115	12388	
			Арматура Т3, Т4					
330		6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм.	м	19,7	5 692	112132	
331		241-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм	м	19,7	110	2167	
332		6114-0103-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм.	м	50,5	4 055	204778	
333		241-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 15х2,0 мм	м	50,5	102	5151	
334		242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	18	4 474	80532	
335		6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка воздухоотводчиков	шт.	1	9 196	9196	
336		245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1	4 549	4549	
			Трубопроводы Т3, Т4					
337		6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	55,7	5 692	317044	
338		241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	55,143	217	11966	
339		6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	125,9	347	43687	
340		6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	75,4	1 806	136172	
341		234-305-2309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	21,67	1 355	29363	
342		234-305-2307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	61,27	1 115	68316	
		Раздел 10.	**Канализация**				**3452841**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			658109	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*320492*	
			машины и механизмы	тенге			8139	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2615*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1001643	
			оборудование	тенге			1784950	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	127			
			Канализация К1					
			Сантехническое оборудование					

1		2	3	4	5	6	7	8
343		6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	17	10 961	186337	
344		244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	17	21 725	369325	
345		244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	17	2 051	34867	
346		6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	10 311	30933	
347		244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	3	53 664	160992	
348		6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких	шт.	3	4 328	12984	
349		244-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм	шт.	3	20 248	60744	
350		244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	3	896	2688	
351		6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка мойки на одно отделение	комплект	4	5 387	21548	
352		521-301-3003001 *СпрСЦ 01.2024*	Стол мойка лабораторная 600x600x900 мм	шт.	4	343 750	1375000	
353		244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	4	2 051	8204	
			Оборудование					
354		6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 300 л	комплект	1	17 365	17365	
355		513-106-0302 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 300 л	комплект	1	310 501	310501	
356		1308-0301-0120 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	8 781	8781	
357		511-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q 0,6 $м^3$/ч, H 0,5 м вод. ст., резьбовой	шт.	1	99 449	99449	
358		6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	8 617	8617	
359		242-304-0601 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, T до +225°C, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	5 423	5423	
			Трубы					
360		6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	80	3 158	252640	
361		241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100x3,2 мм	м	79,84	1 172	93572	
362		6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	45	3 285	147825	
363		241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50x3,2 мм	м	44,91	556	24970	
			Фасонные части					

1		2	3	4	5	6	7	8
364		241-212-0402 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	483	483	
365		241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	21	277	5817	
366		241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	189	2268	
367		241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	72	720	
368		241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	26	382	9932	
369		241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	382	2292	
370		241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	24	106	2544	
371		241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	7	176	1232	
372		241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	653	1306	
373		241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	136	1632	
			Сантехническое оборудование					
374		6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	6	3 836	23016	
375		244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	18	6 779	122022	
376		244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	3	3 735	11205	
377		244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	3	9 945	29835	
378		6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	3	1 400	4200	
379		261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	3	524	1572	
		Раздел 11.	**Насосная**				**1994721**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			224764	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*109441*	
			машины и механизмы	тенге			21189	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6374*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			270392	
			оборудование	тенге			1478376	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	47			
380		6116-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т	шт.	1	98 228	98228	

1		2	3	4	5	6	7	8
381		1308-0301-0120 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	8 781	8781	
382		КП *поз.91*	Насос повысительный вертикальный, тип 1SV08F0024T, Xylem Lowara Q=0,5 m3/h, H=10 m, Pn=16/25 bar, T=-30 C -- +120 C, ~3 x 400, P=0,25kW	шт.	2	292 181,99	584364	
383		6124-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	1	91 083	91083	
384		КП *поз.92*	Шкаф управления для одного насоса в комплекте с датчиком давления и поплавковым выключателем, прямой пуск, тип ШУ QSDK10/1x0,25 kW, производство ТОО "Vector 7"	шт.	1	495 448,32	495448	
385		6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	8 617	8617	
386		КП *поз.93*	Ультрафиолетовая установка обеззараживания воды до 5,5 м^3/ч, материал AISI 304, мощность до 65 Ватт, максимальное рабочее давление 10 бар, срок службы лампы 10000 часов	шт	1	118 579,83	118580	
387		6116-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 1,5 м^3	шт.	1	56 435	56435	
388		244-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Емкость из полипропилена цилиндрическая V=1,5 м^3	шт.	1	253 201	253201	
389		КП *поз.95*	Запорная арматура для трубной обвязки	комплект	1	279 983,75	279984	
		Раздел 12.	**Отопление**				**4905527**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			2803760	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1371745*	
			машины и механизмы	тенге			87299	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*25092*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2014470	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	536			
390		6116-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	29,3	3 595	105334	
391		245-104-0328 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	4	15 230	60920	
392		245-104-0329 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	2	26 132	52264	
393		245-104-0330 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	2	29 948	59896	
394		245-104-0331 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	3	33 720	101160	
395		245-104-0332 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	3	37 536	112608	
396		245-104-0333 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	3	41 307	123921	
397		245-104-0334 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	3	45 341	136023	
398		245-104-0335 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	комплект	2	49 762	99524	

1		2	3	4	5	6	7	8
399		245-104-0336 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	комплект	1	53 533	53533	
400		245-104-0340 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1600 мм	комплект	2	71 048	142096	
401		245-104-0342 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	комплект	1	79 719	79719	
402		245-104-0347 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2300 мм	комплект	1	61 302	61302	
403		6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм.	м	182,5	5 692	1038790	
404		241-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм	м	182,5	110	20075	
405		6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм.	м	155,1	6 146	953245	
406		241-201-0602 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,8 мм	м	155,1	145	22490	
407		6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм.	м	12,5	6 710	83875	
408		241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	12,5	204	2550	
409		6114-0103-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм.	м	15,75	4 055	63866	
410		241-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 15х2,0 мм	м	15,75	102	1607	
411		6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	365,85	347	126950	
412		6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	337,6	1 806	609706	
413		234-305-2309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	200,75	1 355	272016	
414		234-305-2311 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 40 мм	м	170,61	1 491	254380	
415		6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	35	1 704	59640	
416		242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	27	2 530	68310	
417		242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 365	29460	
418		242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	2 530	10120	
419		261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	80	708	56640	
420		6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	25,3	252	6376	
421		6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	25,3	496	12549	

1		2	3	4	5	6	7	8
422		6119-0603-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка электрического конвектора, встраиваемого в конструкцию пола**	**шт.**	**1**	**7 492**	**7492**	
423		245-201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором**	**шт.**	**1**	**17 090**	**17090**	
		Раздел 13.	**Вентиляция**				**811885**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			366807	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*178604*	
			машины и механизмы	тенге			5605	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1654*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			439474	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	80			
424		6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2**	**шт.**	**30**	**1 380**	**41400**	
425		246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**30**	**4 175**	**125250**	
426		6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м^2**	**11,492**	**8 033**	**92315**	
427		246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	**м^2**	**11,492**	**6 241**	**71722**	
428		6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**м^2**	**34,24**	**7 360**	**252006**	
429		246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	**м^2**	**34,24**	**6 241**	**213692**	
430		246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**20**	**775**	**15500**	
		Раздел 14.	**Тепловой узел**				**1528399**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			303580	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*147822*	
			машины и механизмы	тенге			8943	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2417*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			329111	
			оборудование	тенге			886765	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	63			
431		6117-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка водонагревателей проточных**	**шт.**	**2**	**20 219**	**40438**	
432		513-104-0607 *СпрСЦ 01.2024*	**Котел газовый настенный модели WBN 6000-24C с тепловой мощностью 24 кВт, с комплектом дымохода**	**комплект**	**2**	**323 806**	**647612**	
433		6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	**шт.**	**2**	**77 272**	**154544**	
434		511-403-0602 *СпрСЦ 01.2024*	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления UPS25-60, Q 0,68 - 3,55 м^3/ч, H 5,03 - 1,71 м.вод.ст, арт. 96281477**	**шт.**	**2**	**69 707**	**139414**	
435		6116-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 4 м^3**	**шт.**	**1**	**85 517**	**85517**	

1		2	3	4	5	6	7	8
436		513-204-0104 *РСНБ РК 2022*	Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER 24 CE, Elbi (A102L27) V=24 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10°C до 110°C, вертикального типа	шт.	1	18 704	18704	
437		6114-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	11 946	11946	
438		242-313-0303 *СпрСЦ 01.2024*	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 $м^3$/ч	шт.	1	48 005	48005	
439		6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	2 590	2590	
440		245-501-0901 *СпрСЦ 01.2024*	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	шт.	1	35 649	35649	
441		6114-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	11 946	11946	
442		242-309-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, T до +110°C, PN 8 ГОСТ 31294-2005 DN 15	шт.	1	4 438	4438	
443		6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	2	4 500	9000	
444		242-404-0701 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, T до +130°C, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	26 755	26755	
445		522-103-0513 *СпрСЦ 01.2024*	Водоумягчитель LT12 3/4"G (DVL211103)	шт.	1	81 035	81035	
446		6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	2	1 779	3558	
447		245-713-0201 *РСНБ РК 2022*	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	2	3 039	6078	
448		6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	2	1 788	3576	
449		261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2 870	5740	
450		6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	2	4 578	9156	
451		242-404-0704 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, T до +130°C, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	33 343	66686	
452		242-207-0904 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, T до +110°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	12 677	50708	
453		242-207-0902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, T до +110°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	5 466	21864	
454		242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, T до +110°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	3 901	19505	
455		242-307-0503 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный с внутренней резьбой (В-В), пружинный, для воды, T до +110°C ГОСТ 33423-2015 DN 25, PN 25	шт.	2	9 267	18534	
456		242-307-0501 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный с внутренней резьбой (В-В), пружинный, для воды, T до +110°C ГОСТ 33423-2015 DN 15, PN 25	шт.	1	5 401	5401	
		Раздел 15. Газоснабжение					**406414**	
		из них:						

1		2	3	4	5	6	7	8
			затраты на труд рабочих	тенге			236402	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*115178*	
			машины и механизмы	тенге			1613	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*285*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			168399	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	40			
			Оборудование					
457		6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**5 862**	**5862**	
458		245-803-0602 *СпрСЦ 01.2024*	**Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 25 НД**	**шт.**	**1**	**36 155**	**36155**	
459		6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчиков индивидуальных поквартирных**	**шт.**	**1**	**14 195**	**14195**	
460		245-802-0103 *СпрСЦ 01.2024*	**Счетчик газа ВК G4T с МК**	**шт.**	**1**	**27 111**	**27111**	
461		6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка манометров с трехходовым краном**	**шт.**	**2**	**1 301**	**2602**	
462		261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	**комплект**	**2**	**2 870**	**5740**	
			Арматура трубопроводная					
463		242-207-4102 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**2**	**3 796**	**7592**	
464		242-207-4103 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**2**	**7 366**	**14732**	
465		242-209-3003 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**1**	**25 635**	**25635**	
			Трубы					
466		6114-0102-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм**	**м**	**25**	**3 595**	**89875**	
467		261-305-0221 *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	**м**	**10**	**1 446**	**14460**	
468		261-305-0220 *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	**м**	**15**	**1 813**	**27195**	
469		6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Испытание газопровода пневматическое**	**м**	**25**	**2 213**	**55325**	
470		6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм**	**м**	**0,8**	**4 679**	**3743**	
471		241-102-0163 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм**	**м**	**0,8**	**3 201**	**2561**	
			Крепление трубопроводов					
472		261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**0,3**	**708**	**212**	
473		261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	**Хомуты для крепления труб**	**шт.**	**4**	**549**	**2196**	
			Антикоррозийная защита					
474		6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**5,4**	**504**	**2722**	

1		2	3	4	5	6	7	8
475		6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**5,4**	**391**	**2111**	
476		6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Испытание газопровода пневматическое**	**м**	**30**	**2 213**	**66390**	
		Раздел 16.	**Электрооборудование**				**12346823**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			2914585	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1418888*	
			машины и механизмы	тенге			59822	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15509*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			9372416	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	603			
			Щитовое оборудование					
477		6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**10 902**	**10902**	
478		247-201-0843 *РСНБ РК 2022*	**Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-ВА**	**шт.**	**1**	**140 815**	**140815**	
479		6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**5 862**	**5862**	
480		247-204-7227 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-63М, характеристика "С" 3Р 63А 6 кА "С"**	**шт.**	**1**	**10 210**	**10210**	
481		6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5 185**	**5185**	
482		247-301-0211 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**19 519**	**19519**	
483		6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**35**	**5 862**	**205170**	
484		247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**8**	**647**	**5176**	
485		247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**575**	**1150**	
486		247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**1 964**	**3928**	
487		247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**2 091**	**2091**	
488		247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	**Расцепитель независимый типа РН47**	**шт.**	**1**	**5 329**	**5329**	
489		247-204-5214 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА**	**шт.**	**19**	**5 820**	**110580**	
490		247-204-0761 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**2 162**	**4324**	
491		6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**5 862**	**5862**	
492		247-211-1509 *РСНБ РК 2022*	**Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)**	**шт.**	**1**	**6 731**	**6731**	
493		6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**5 862**	**5862**	
494		247-211-1901 *СпрСЦ 01.2024*	**Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100А(АВР-125А-380В)**	**шт.**	**1**	**376 855**	**376855**	

1		2	3	4	5	6	7	8
			Провода и кабели					
495		6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	2 245	752	1688240	
496		243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	650	398	258700	
497		243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	1 295	601	778295	
498		243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	100	977	97700	
499		243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	190	555	105450	
500		243-142-0313 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	м	10	595	5950	
			Световое оборудование					
501		6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	117	2 971	347607	
502		247-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	38	8 422	320036	
503		247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	33	73 266	2417778	
504		247-102-2009 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	32	46 221	1479072	
505		247-102-1706 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	9	36 745	330705	
506		247-104-2301 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный, типа ВАРТОН Стронг, мощность 16 Вт, степень защиты IP65	шт.	5	35 777	178885	
507		6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	20	2 831	56620	
508		248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой (накладной)	шт.	3	1 763	5289	
509		248-304-0205 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12-К "Не входи!"	шт.	16	1 919	30704	
510		247-102-2502 *СпрСЦ 01.2024*	Светильник светодиодный для аварийного освещения "Выход" MARS 2211-3 LED, мощность 2 Вт, степень защиты IP22	шт.	1	42 798	42798	
511		6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	9	2 831	25479	
512		247-103-3605 *СпрСЦ 01.2024*	Комплектующие для светильников датчик движения MB-024B 360, 1200W, IP20	шт.	4	6 167	24668	
513		247-103-3604 *СпрСЦ 01.2024*	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) MH-600 16A	шт.	5	2 377	11885	
514		6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	8	14 058	112464	
515		247-103-2206 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000K	шт.	8	35 974	287792	

1		2	3	4	5	6	7	8
516		247-306-0901 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	шт.	8	3 909	31272	
517		6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	2	7 010	14020	
518		247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	18 901	37802	
			Электроустановочные изделия					
519		6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	159	1 101	175059	
520		6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	10	939	9390	
521		247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	115	613	70495	
522		261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка	шт.	45	17	765	
523		247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	7	1 436	10052	
524		247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	29	478	13862	
525		247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	9	536	4824	
526		247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	3	434	1302	
527		247-206-0801 *СпрСЦ 01.2024*	Переключатель промежуточный скрытой установки Inspiria, 250 В, 10 А, IP20	шт.	6	1 754	10524	
			Кабеленесущие изделия					
528		241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2 141,2	54	115625	
529		241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	30,3	78	2363	
			Прочие изделия					
530		247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	30	234	7020	
531		247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	60	295	17700	
532		247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	8	973	7784	
			Заземление и молниезащита					
533		6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	12,6	5 317	66994	
534		6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	30	1 335	40050	
535		6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	12,6	3 299	41567	
536		6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	2	2 480	4960	
537		252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	2	37 171	74342	
538		6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	30	1 199	35970	

1		2	3	4	5	6	7	8
539		252-301-1566 *РСНБ РК 2022*	Держатель для полосы 25х4	шт.	60	1 498	89880	
540		252-301-1818 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	10	6 017	60170	
541		252-301-1441 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	6	41 546	249276	
542		252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	9 305	9305	
543		252-301-1484 *РСНБ РК 2022*	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	17 478	17478	
544		252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 079	5079	
545		252-301-1847 *РСНБ РК 2022*	Зажим универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70х70мм) Ni	шт.	9	5 670	51030	
546		6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	240	1 378	330720	
547		252-301-1580 *РСНБ РК 2022*	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ	шт.	360	3 297	1186920	
548		6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм (см л.5)	шт.	3	7 185	21555	
			Раздел 17. Изделия взрывоопасной зоны (где устанавлваются газовые котлы)				2469287	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			303118	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*147580*	
			машины и механизмы	тенге			10514	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1404*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2155655	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	58			
549		6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	10	5 862	58620	
550		КП *поз.*	Разьем взрывозащищенный 1Exdb e IIC T5 Gb X IP66 16 A РГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК (в комплекте каб.ввод под неброн.кабель-1шт)	шт	5	91 484,8	457424	
551		КП *поз.*	Вилка взравозащищенная 1Exdb e IIC T5 Gb X IP66 16 A ВГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК (в комплекте каб.ввод под неброн.кабель-1шт)	шт	5	56 064,8	280324	
552		6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	2	939	1878	
553		КП *поз.*	Взрывозащищенный выключатель ПКИЕ-ПКЛО1-1КНВ1МНК(Г)QFMA 1Exdb e IIC T6 Gb X IP66(в комплекте переключательи клавишный-1шт, каб.ввод снизу под неброн.кабель-1шт)	шт	2	46 147,2	92294	
554		КП *поз.*	Коробка соединительная взрывозащищеная на 3 каб ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-O)-3КНВ1МНК/Р(Г) QFMA	шт	6	77 367,4	464204	
555		КП *поз.*	Коробка соединительная взрывозащищеная на 4 каб ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-O)-4КНВ1МНК/Р(Г) QFMA	шт	4	81 263,6	325054	
556		1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	90	2 084	187560	
557		243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20(IEK CMP21-020-K41-050)	м	61,8	278	17180	

1		2	3	4	5	6	7	8
558		243-904-0106 *РСНБ РК 2022*	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25(IEK CMP21-025-K41-050)**	м	30,9	357	11031	
			Кабеленесущие лотковые изделия					
559		6119-0303-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм**	м	48	3 947	189456	
560		243-907-1006 *РСНБ РК 2022*	**Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм**	м	48	2 692	129216	
561		243-907-2506 *РСНБ РК 2022*	**Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм**	м	48	1 597	76656	
562		243-907-1706 *РСНБ РК 2022*	**Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм**	шт.	10	3 769	37690	
563		243-907-2902 *РСНБ РК 2022*	**Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм**	м	75	1 876	140700	
		Раздел 18.	**Система вызова посетителей**				623252	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			99866	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*54952*	
			машины и механизмы	тенге			3219	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*777*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			520167	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	22			
564		6125-0411-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)**	шт.	7	9 779	68453	
565		КП *поз.81*	**Световое табло MP-740R2**	шт	7	45 178,57	316250	
566		КП *поз.80*	**Кнопка вызова MP-411D1**	шт	7	23 402,5	163818	
567		6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг**	шт.	1	5 234	5234	
568		248-306-0312 *РСНБ РК 2022*	**Блок питания Квант-50**	шт.	1	13 885	13885	
569		248-306-0373 *СпрСЦ 01.2024*	**Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К**	шт.	1	15 541	15541	
570		6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная**	м	111	274	30414	
571		243-802-0101 *РСНБ РК 2022*	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2**	м	111	87	9657	
		Раздел 19.	**Видеонаблюдение**				727285	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			255835	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*129615*	
			машины и механизмы	тенге			920	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*27*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			416967	
			оборудование	тенге			53563	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	52			
572		6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг**	шт.	1	4 210	4210	

1		2	3	4	5	6	7	8
573		248-403-0104 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	73 625	73625	
574		248-404-0301 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23 783	23783	
575		6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	5	15 172	75860	
576		248-402-0225 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	шт.	2	29 886	59772	
577		248-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	3	33 917	101751	
578		248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973	109973	
579		6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 862	5862	
580		521-101-0401026 *СпрСЦ 01.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563	
581		247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	5	842	4210	
			Кабели,материалы					
582		6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	149	284	42316	
583		243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	153,47	137	21025	
584		6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	130	1 028	133640	
585		243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	41,2	245	10094	
586		243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	92,7	82	7601	
		Раздел 20.	**Структурированная кабельная система**				450172	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			95711	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*51886*	
			машины и механизмы	тенге			6967	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1680*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			110917	
			оборудование	тенге			236577	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	24			
587		6125-0412-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	25 188	25188	
588		КП *поз.82*	Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U	шт	1	70 388,21	70388	
589		518-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	шт.	1	183 014	183014	
590		6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 862	5862	
591		521-101-0401026 *СпрСЦ 01.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563	

1		2	3	4	5	6	7	8
592		6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	7	1 101	7707	
593		247-214-0202 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	7	631	4417	
594		247-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	7	75	525	
595		261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	14	62	868	
			Кабели,материалы					
596		6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	240	274	65760	
597		243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	240	137	32880	
		Раздел 21.	**Телефонизация**				572723	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			101751	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*54839*	
			машины и механизмы	тенге			6967	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1680*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			190871	
			оборудование	тенге			273134	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	25			
598		6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 862	5862	
599		518-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Абонентский шлюз IP-телефонии TAU-8.IP: 8xFXS, 1xWAN, 1xUSB, SIP	шт.	1	219 571	219571	
600		6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 862	5862	
601		521-101-0401026 *СпрСЦ 01.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563	
602		243-304-0301 *СпрСЦ 01.2024*	Кабель питания	шт.	1	10 918	10918	
603		6125-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	7	3 747	26229	
604		КП поз.93. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,964*	IP-телефон Grandstream GXP1610.	шт	7	19 929,46	139506	
605		6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	7	1 101	7707	
606		247-214-0203 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	7	571	3997	
607		261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	14	62	868	
			Кабели,материалы					
608		6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	240	274	65760	
609		243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	240	137	32880	
		Раздел 22.	**Автоматическая пожарная сигнализация**				1056535	
			из них:					

1		2	3	4	5	6	7	8
			затраты на труд рабочих	тенге			679848	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*348552*	
			машины и механизмы	тенге			2560	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*266*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			374127	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	145			
			Пожарная сигнализация					
610		6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного**	**шт.**	**1**	**15 505**	**15505**	
611		248-303-0206 *РСНБ РК 2022*	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12 GSM**	**шт.**	**1**	**23 228**	**23228**	
612		6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию**	**шт.**	**60**	**2 732**	**163920**	
613		248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**	**шт.**	**61**	**1 952**	**119072**	
614		248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	**шт.**	**6**	**1 654**	**9924**	
615		6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля**	**шт.**	**1**	**26 242**	**26242**	
616		248-306-0312 *РСНБ РК 2022*	**Блок питания Квант-50**	**шт.**	**1**	**13 885**	**13885**	
			Оповещение при пожаре					
617		6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию**	**шт.**	**28**	**2 732**	**76496**	
618		248-304-0117 *СпрСЦ 01.2024*	**Оповещатель световой Янтарь С "Выход"**	**шт.**	**5**	**1 145**	**5725**	
619		248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП**	**шт.**	**1**	**2 439**	**2439**	
620		248-304-0307 *РСНБ РК 2022*	**Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М**	**шт.**	**22**	**1 744**	**38368**	
			Кабели трубы					
621		6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**555**	**752**	**417360**	
622		243-305-0602 *СпрСЦ 01.2024*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75**	**м**	**235**	**211**	**49585**	
623		243-305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5**	**м**	**320**	**86**	**27520**	
624		241-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**м**	**560,55**	**120**	**67266**	
		Раздел 23.	**ОБОРУДОВАНИЕ**				**7703640**	
			из них:					
			оборудование	тенге			7703640	
625		527-114-0402001 *СпрСЦ 01.2024*	**Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002**	**шт.**	**13**	**40 773**	**530049**	
626		КП *поз.22*	**Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF MK» модификации: МК-2 1900х600х600**	**шт**	**10**	**49 856,4**	**498564**	
627		КП *поз.54*	**Шкаф металлический, 800х450х1900**	**шт**	**5**	**106 115,71**	**530579**	

1		2	3	4	5	6	7	8
628		КП *поз.53*	Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400x580x1860	шт	8	51 981,59	415853	
629		КП *поз.51*	Шкаф металлический двухстворчатый 800x400x1700	шт	3	108 813,57	326441	
630		КП *поз.59*	Витринный шкаф 900x350x1600	шт	4	80 935,71	323743	
631		КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890 ТВ-СП-2НП	шт	7	52 383,39	366684	
632		КП *поз.33*	Стеллаж 910x610x1800	шт	4	74 640,71	298563	
633		522-101-1219002 *СпрСЦ 01.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	34	9 821	333914	
634		КП *поз.52*	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870	шт	6	41 849,16	251095	
635		КП *поз.43*	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 x 450 x 800 м	шт	4	58 093,86	232375	
636		522-101-1217030 *СпрСЦ 01.2024*	Стол письменный	шт.	12	20 604	247248	
637		522-101-1252001 *СпрСЦ 01.2024*	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм	шт.	4	55 888	223552	
638		КП *поз.36*	Стол лабораторный 1200x650x850мм	шт	3	99 712,8	299138	
639		КП *поз.60*	Кухонный гарнитур 3 метра	шт	1	192 113,33	192113	
640		522-102-0101002 *СпрСЦ 01.2024*	Стол обеденный 1500x600x7000с 4 стульями - комплект	шт	1	165 179	165179	
641		КП *поз.40*	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	шт	4	54 244,91	216980	
642		522-201-0502001 *СпрСЦ 01.2024*	Зеркало настенное 600x800мм	шт	18	8 588	154584	
643		521-108-0502001 *СпрСЦ 01.2024*	Тележка для сухого белья из полипропилена (стандартная) 830x480x620 мм	шт.	1	153 333	153333	
644		КП *поз.55*	Шкаф металлический, 500x400x1900	шт	2	76 439,29	152879	
645		КП *поз.8*	Банкетка KZME (со спинкой)1500x400x830мм	шт	4	32 180,04	128720	
646		КП *поз.11*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	8	14 658,36	117267	
647		КП *поз.78*	Сушитель для рук	шт	5	23 053,19	115266	
648		КП *поз.48*	Тумбочка прикроватная 450x430x660	шт	4	28 533,98	114136	
649		КП *поз.51*	Шкаф металлический, 800x450x1700	шт	2	106 115,71	212231	
650		527-114-0302 *СпрСЦ 01.2024*	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	шт.	9	11 788	106092	
651		КП *поз.12*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	8	14 658,36	117267	
652		КП *поз.25*	Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2	шт	2	47 257,46	94515	
653		КП *поз.24*	Медицинский шкаф для уборочного инвентаря 500x500x1900 МД 1 ШМ-SS	шт	1	80 935,71	80936	
654		КП *поз.69*	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250x450x2000-53кг	шт	2	38 669,29	77339	

1		2	3	4	5	6	7	8
655		522-101-1001010 *СпрСЦ 01.2024*	Стенка гимнастическая шведская деревянная TSF-9321. Размеры 3200x1000мм	шт.	1	77 309	77309	
656		КП *поз.42*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300 ТВ-СП-2НП	шт	5	20 748,32	103742	
657		КП *поз.73*	Тележка-стойка для транспортировки медицинских отходов с помощью пакетов 800x900	шт	2	65 647,86	131296	
658		КП *поз.39*	Столик с 3-мя нержавеющими поддонами 600x400x800	шт	1	48 345,6	48346	
659		КП *поз.67*	Поручень откидной	шт	1	45 324	45324	
660		521-403-0102001 *СпрСЦ 01.2024*	Стол пеленальный с полкой	шт.	1	43 650	43650	
661		КП *поз.52*	Шкаф "KZMED" (для документов) 800x380x1870 (SHK-13-14)	шт	1	41 849,16	41849	
662		КП *поз.37*	Столик - Нержавеющая сталь 400x400x880	шт	1	35 072,14	35072	
663		521-103-0303002 *СпрСЦ 01.2024*	Стул из пластика, размер 500x550x820 мм	шт.	2	17 115	34230	
664		КП *поз.68*	Поручень прямой двухопорный	шт	1	32 230,4	32230	
665		КП *поз.77*	Фитнес резинки	шт	1	20 144	20144	
666		КП *поз.20*	Контейнеры для утилизации инструментария	шт	3	3 777	11331	
667		КП *поз.19*	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	4	620,51	2482	
		Раздел 24.	**Вертикальная планировка**				677840	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			3788	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1748*	
			машины и механизмы	тенге			498444	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*113261*	
			перевозки	тенге			175609	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	33			
668		6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	3 294,9	18	59308	
669		6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (выемка)	$м^3$	767,6	108	82901	
670		6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	767,6	85	65246	
671		6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	476,23	242	115248	
672		6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	476,23	16	7620	
673		6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	291,37	519	151221	
674		412-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	1 427,713	123	175609	

1		2	3	4	5	6	7	8
675		6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	$м^3$	291,37	71	20687	
		Раздел 25.	**Покрытия**				8598947	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			2343842	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1153401*	
			машины и механизмы	тенге			957388	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*195429*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5297716	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	590			
			Асфальтобетонное покрытие тип 1					
676		7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	$м^3$	195,2073	6 392	1247765	
677		7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,84	220 275	185031	
678		7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	918	397	364446	
679		212-501-0202 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II**	т	89,5968	23 570	2111797	
680		7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	$м^3$	1,92	6 392	12273	
681		7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	160	3 405	544800	
682		212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	$м^3$	8,8	28 138	247614	
683		255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	м	160	2 587	413920	
			Мощение тротуарной плиткой тип 2					
684		7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см(10см)**	$м^2$	369	1 108	408852	
685		7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303(10см)**	$м^2$	-369	288	-106272	
686		6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	$м^2$	369	3 812	1406628	
687		255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	363,096	2 916	1058788	
688		7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	$м^3$	1,464	6 392	9358	
689		7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***	м	122	3 395	414190	

1		2	3	4	5	6	7	8
690		212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	**м^3**	**3,904**	**28 138**	**109851**	
691		255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**122**	**1 321**	**161162**	
			Тактильная плитка					
692		6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	**м^2**	**0,72**	**3 828**	**2756**	
693		251-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона**	**м^2**	**0,7344**	**8 153**	**5988**	
		Раздел 26.	**Озеленение**				**1036720**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			611143	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*301857*	
			машины и механизмы	тенге			41648	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10696*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			383930	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	161			
			Растительный грунт имеется на строительной площадке и учтен по вертикальной планировке,ГП л.5					
			Деревья					
694		6113-0104-0101	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев**	**яма**	**15**	**1 394**	**20910**	
695		6113-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой размер ям 0,7х0,7 м**	**шт**	**15**	**4 899**	**73485**	
696		254-102-2501 *РСНБ РК 2022*	**Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 1,5 м до 2 м**	**шт.**	**15**	**3 419**	**51285**	
			Газон					
697		6113-0112-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом**	**м^2**	**2 365,9**	**154**	**364349**	
698		6113-0112-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посев газона лугового тракторной сеялкой**	**га**	**0,23659**	**14 947**	**3536**	
699		254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Семена многолетних трав**	**кг**	**94,636**	**3 241**	**306715**	
			Кустарники					
700		6113-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, в естественном грунте**	**м траншеи**	**70**	**559**	**39130**	
701		6113-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения**	**м изгороди**	**70**	**2 189**	**153230**	
702		254-104-0901 *РСНБ РК 2022*	**Вяз мелколистный с оголённой корневой системой**	**шт.**	**140**	**172**	**24080**	
		Раздел 27.	**Малые архитектурные формы**				**866195**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			42784	
			машины и механизмы	тенге			2105	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*494*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			685072	
			оборудование	тенге			136234	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	18			

1		2	3	4	5	6	7	8
703		**8601-0303-0204** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**3**	**52 661**	**157983**	
704		**8601-0302-0303** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**3**	**135 404**	**406212**	
705		**8601-0307-0404** *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой** 86-010307-0404	**шт.**	**2**	**68 196**	**136392**	
706		**8601-0307-0107** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила**	**шт.**	**1**	**165 608**	**165608**	
			ИТОГО ПО АКТУ				**122586498**	
			общеплощадочные затраты 7,7%				8 472 561	
			итого				**131 059 059**	
			Сметная прибыль 5%				5 925 291	
			Непредвиденные работы и затраты-2%				2 621 181	
			итого				**139 605 531**	
			Оборудование				**12 553 239**	
			Прочие затраты				**12 553 239**	
			итого				**139 605 531**	
			в ценах II квартал 2024 год, доля 67%, К=1,0368				**96 977 820**	
			в ценах III квартал 2024 год, доля 33%, К=1,0557				**48 635 915**	
			итого				**145 613 734**	
			итого с понижающим коэффициентом, К=0,98				**142 701 460**	
			итого с учетом скидки субподрядчика, К=0,8				**119 342 736**	
			НДС 12%				14 321 128	
			итого с НДС				**133 663 865**	

Подрядчик:
Директор
ТОО «Строительная компания EMAAR»

Мамытбаев К.Б.

Субподрядчик:
Директор
ТОО «Prime строй kz»

Мамытбаев К.Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Строительная компания EMAAR",Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский р-н,, г. Сарыагаш, ул. М.Калжигитов , 10** — **010140004037**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Prime строй kz ",Республика Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, мкрн Акжайык, ул. Огемтау дом 2** — **070140011030**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №Emaar-02/24 от 13.06.2024г

Номер документа	Дата составления
3	26.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство врачебной амбулатории в селе Жанадауир сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)			Услуга	1	2 915 891,00	2 915 891,00	312 416,89
				Итого	1	x	2 915 891,00	312 416,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мамытбаев К.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Мамытбаев К.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2024

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Строительная компания EMAAR",Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский р-н,, г. Сарыагаш, ул. М.Калжигитов , 10** — **010140004037**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Prime строй kz ",Республика Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, мкрн Акжайык, ул. Огемтау дом 2** — **070140011030**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №Emaar-02/24 от 13.06.2024г

Номер документа	Дата составления
3	26.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство врачебной амбулатории в селе Жанадауир сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)			Услуга	1	2 915 891,00	2 915 891,00	312 416,89
				Итого	1	x	2 915 891,00	312 416,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мамытбаев К.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2024

М.П.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания EMAAR"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Prime строй kz"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе Жанадауир сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№Emaar-02/24	**13.06.2024**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории в селе Жанадауир сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	**47 950 428**	2 603 474	2 603 474						312 417	2 915 891
Всего по стройке	**47 950 428**	**2 603 474**							**312 417**	**2 915 891**

Подрядчик:

Директор ТОО "Строительная компания EMAAR"

Мамытбаев К.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Prime строй kz"

Мамытбаев К.Б.

Программный комплекс АВС (редакция 2024.1.2)

Подрядчик: ТОО «Строительная компания EMAAR»

Субподрядчик: ТОО «Prime строй kz»

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в селе Жанадауир сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт): Договор № Emaar-02/24 от 13.06.2024 года

АКТ №2

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2762727**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			763158	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*379895*	
			машины и механизмы	тенге			161423	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*33977*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1838146	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	173			
			Раздел 1. Плиты покрытия				**2762727**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			763158	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*379895*	
			машины и механизмы	тенге			161423	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*33977*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1838146	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	173			
			Сборные плиты перекрытий (АС-27)					
1		**6104-0402-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 м²**	**шт.**	**55**	**20 798**	**1143890**	
2		**222-203-0303** *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м²**	**154,0448**	**10 218**	**1574030**	**Казахстан**
			Монолитный участок МУ-1 (АС-27)					
3		**1106-0801-0112** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м³**	**0,5306**	**43 169**	**22905**	
4		**212-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**0,538559**	**27 273**	**14688**	**Казахстан**

1		2	3	4	5	6	7	8
5		214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02106	342 529	7214	Россия
			ИТОГО ПО АКТУ				2762727	
			общеплощадочные затраты 7,7%				212 730	
			итого				2 975 457	
			Сметная прибыль 5%				148 773	
			Непредвиденные работы и затраты-2%				59 509	
			итого				3 183 739	
			Оборудование				-	
			Прочие затраты				-	
			итого				3 183 739	
			в ценах II квартал 2024 год, доля 67%, К=1,0368				2 211 603	
			в ценах III квартал 2024 год, доля 33%, К=1,0557				1 109 154	
			итого				3 320 758	
			итого с понижающим коэффициентом, К=0,98				3 254 342	
			итого с учетом скидки субподрядчика, К=0,8				2 603 474	
			НДС 12%				312 417	
			итого с НДС				2 915 891	

Подрядчик:
Директор
ТОО «Строительная компания EMAAR»

Мамытбаев К.Б.

Субподрядчик:
Директор
ТОО «Prime строй kz»

Мамытбаев К.Б.