Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Строительная компания EMAAR",Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский р-н,, г. Сарыагаш, ул. М.Калжигитов , 10** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010140004037**
Исполнитель	**ТОО "Prime строй kz ",Республика Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, мкрн Акжайык, ул. Огемтау дом 2** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070140011030**

Договор (контракт) Договор №Emaar-02/24 от 13.06.2024г

Номер документа	Дата составления
6	**06.12.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Табысты сельского округа Бирлик, Мактааральского района,Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей.			Услуга	1	1 036 250,00	1 036 250,00	111 026,79
				Итого	1	x	1 036 250,00	111 026,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мамытбаев К.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Мамытбаев К.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.12.2024

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Строительная компания EMAAR",Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский р-н,, г. Сарыагаш, ул. М.Калжигитов , 10** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010140004037**
Исполнитель	**ТОО "Prime строй kz ",Республика Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, мкрн Акжайык, ул. Огемтау дом 2** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070140011030**

Договор (контракт) Договор №Emaar-02/24 от 13.06.2024г

Номер документа	Дата составления
5	**26.09.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Табысты сельского округа Бирлик, Мактааральского района,Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей.			Услуга	1	27 753 219,00	27 753 219,00	2 973 559,18
				Итого	1	x	27 753 219,00	2 973 559,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мамытбаев К.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2024

М.П.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания EMAAR"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Prime строй kz"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Табысты сельского округа Бирлик, Мактааральского района,Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей**

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№Emaar-02/24	**13.06.2024**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Табысты сельского округа Бирлик, Мактааральского района,Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей	**28 789 469**	925 223	925 223						111 027	1 036 250
Всего по стройке	**28 789 469**	**925 223**							**111 027**	**1 036 250**

Подрядчик:

Директор ТОО "Строительная компания EMAAR"

Мамытбаев К.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Prime строй kz"

Мамытбаев К.Б.

Подрядчик: ТОО «Строительная компания EMAAR»

Субподрядчик: ТОО «Prime строй kz»

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Табысты сельского округа Бирлик, Мактааральского района,Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей

Договор подряда (контракт): Договор № Emaar-02/24 от 13.06.2024 года

АКТ №2

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**951356**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			684605	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*340819*	
			машины и механизмы	тенге			15855	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5124*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			250896	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 260			
		Раздел 1.	**Наружные стены и перегородки**				**951356**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			684605	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*340819*	
			машины и механизмы	тенге			15855	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5124*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			250896	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	160			
			Кладка наружных и внутренних стен (АС-3)					
1		**Е11-140301-201 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32**	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**37,1301**	**18 866**	**700496**	
2		**С1212-401-0103**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**м3**	**8,911224**	**28 151**	**250860**	**Казахстан**
			ИТОГО ПО АКТУ				**951 356,00**	
			общеплощадочные затраты 7,7%				73 254	
			итого				**1 024 610**	
			Сметная прибыль 5%				51 231	
			Непредвиденные работы и затраты-2%				-	
			итого				**1 075 841**	
			Оборудование				-	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Прочие затраты				-	
		итого				**1 075 841**	
		в ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				**1 156 529**	
		итого				**1 156 529**	
		итого с понижающим коэффициентом, К=0,98				**1 133 398**	
		итого с учетом скидки субподрядчика, К=0,8				**925 223**	
		НДС 12%				111 027	
		итого с НДС				**1 036 250**	

Подрядчик:
Директор
ТОО «Строительная компания EMAAR»

_____ **Мамытбаев К.Б.**

Субподрядчик:
Директор
ТОО «Prime строй kz»

_____ **Мамытбаев К.Б.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Строительная компания EMAAR",Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский р-н,, г. Сарыагаш, ул. М.Калжигитов , 10** — **010140004037**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Prime строй kz ",Республика Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, мкрн Акжайык, ул. Огемтау дом 2** — **070140011030**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №Emaar-02/24 от 13.06.2024г

Номер документа	Дата составления
5	26.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Табысты сельского округа Бирлик, Мактааральского района,Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей.			Услуга	1	27 753 219,00	27 753 219,00	2 973 559,18
				Итого	1	x	27 753 219,00	2 973 559,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамытбаев К.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / / Мамытбаев К.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2024

М.П.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания EMAAR"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Prime строй kz"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Табысты сельского округа Бирлик, Мактааральского района,Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№Emaar-02/24	**13.06.2024**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Табысты сельского округа Бирлик, Мактааральского района,Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей	**27 753 219**	24 779 660	24 779 660						2 973 559	27 753 219
Всего по стройке	**27 753 219**	**24 779 660**							**2 973 559**	**27 753 219**

Подрядчик:

Директор ТОО "Строительная компания EMAAR"

Мамытбаев К.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Prime строй kz"

Мамытбаев К.Б.

Подрядчик: ТОО «Строительная компания EMAAR»

Субподрядчик: ТОО «Prime строй kz»

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Табысты сельского округа Бирлик, Мактааральского района,Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей

Договор подряда (контракт): Договор № Emaar-02/24 от 13.06.2024 года

АКТ №1

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**25495321**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			5314998	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1775076*	
			машины и механизмы	тенге			2750825	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*708266*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			17060505	
			перевозки	тенге			232756	
			оборудование	тенге			136234	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 408			
			Раздел 1. Земляные работы				**550398**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			285079	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*138908*	
			машины и механизмы	тенге			153769	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*38228*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			111550	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	90			
1	1	У6101-0102-0114	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2**	$м^3$	184,3	325	59898	
2	2	У6101-0201-0202 *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	5,7	8 328	47470	
3	3	У6109-0101-0101	**Уплотнение грунта гравием**	$м^2$	261,36	796	208043	

1		2	3	4	5	6	7	8
4	4	У6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	157,25	60	9435	
5	5	У6101-0106-0111	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	$м^3$	157,25	27	4246	
6	6	У6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	157,25	575	90419	
7	7	У6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	157,25	193	30349	
8	8	У6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	27,75	3 623	100538	
		Раздел 2.	Фундамент				7582966	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1623923	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*808268*	
			машины и механизмы	тенге			423480	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*82995*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5535562	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	373			
			Монолитный ростверк (АС-5)					
9	9	У6103-701-101	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	11,64	9 265	107845	
10	10	С1212-101-1808	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	11,8728	27 356	324792	Казахстан
11	11	У6103-101-209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	28,74	27 828	799777	
12	12	С1212-101-2102	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	29,1711	29 336	855763	Казахстан
13	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6822	351 783	239986	Россия
14	14	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,2841	348 756	1494106	Россия
15	15	У6111-401-107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	170,08	1 432	243555	
16	16	С1235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	408,192	483	197157	Казахстан
			Приямок ПР-1 (АС-8)					
17	17	У6103-701-101	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,045	9 265	417	
18	18	С1212-101-1808	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,0459	27 356	1256	Казахстан
19	19	Е11-61301-103 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,46	87 045	40041	
20	20	С1212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,4669	28 679	13390	Казахстан
21	21	С1214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,053	341 677	18109	Россия
22	22	С1214-210-201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0106	342 529	3631	Россия
23	23	У6103-701-807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	985 693	8378	

1		2	3	4	5	6	7	8
24	24	С1214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00754	475 459	3585	Россия
25	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	351 783	338	Россия
26	26	Е11-080201-0703 *Кзтр и Кзм=1,04*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	288 954	10662	
27	27	С1261-301-0261	Решетки для приямков стальные	т	0,0369	167 407	6177	Казахстан
28	28	У6111-401-107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,04	1 432	4353	
29	29	С1235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	7,296	483	3524	Казахстан
			Фундаментные блоки (АС-9)					
30	30	У6104-202-103	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	41	7 460	305860	
31	31	У6104-202-102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	3	5 628	16884	
32	32	У6104-0202-0101	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	7	5 007	35049	
33	33	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	24,423	46 239,66	1129311	Казахстан
34	34	СССЦ *РК 8.04-08-2023 таб.5 п/п 2.3.4*	Надбавка на сульфатостойкий цемент	$м^3$	24,423	284	6936	
35	35	У6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0519	275 308	14288	
36	36	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0519	342 529	17777	Россия
37	37	У6103-0101-0304	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,1	20 696	2070	
38	38	С1212-101-1808	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,102	27 356	2790	Казахстан
39	39	У6111-401-107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	181,985	1 432	260603	
40	40	С1235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	436,764	483	210957	Казахстан
			Монолитный пояс Мп-1 на отм.-0,050 (АС-15)					
41	41	Е11-60701-201 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	8,7	60 065	522565	
42	42	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,8305	31 603	279070	Казахстан
43	43	У6103-703-201	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,6811	76 287	51959	
44	44	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2642	351 783	92941	Россия
45	45	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4187	342 529	143417	Россия
46	46	У6111-401-101	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом/цементный раствор 1:2/	$м^2$	44	1 758	77352	
47	47	С1212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	1,364	26 609	36295	Казахстан
		Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				**6119811**	√
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1657098	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*824967*	
			машины и механизмы	тенге			70787	

1		2	3	4	5	6	7	8
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*17511*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4391926	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	388			
			Кладка наружных и внутренних стен (АС-3)					
48	**48**	**Е11-140301-201** *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**54,88**	**18 866**	**1035366**	
49	**49**	**С1212-401-0103**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**$м^3$**	**13,1712**	**28 151**	**370782**	**Казахстан**
50	**50**	**С1213-101-0101**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**41,7088**	**56 869**	**2371938**	**Казахстан**
51	**51**	**Е11-140301-203** *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**106,26**	**3 739**	**397306**	
52	**52**	**С1212-401-0103**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**$м^3$**	**2,44398**	**28 151**	**68800**	**Казахстан**
53	**53**	**С1213-101-0101**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**10,711008**	**56 869**	**609124**	**Казахстан**
54	**54**	**Е11-140301-0204** *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**1,5075**	**358 861**	**540983**	
			Узел Фундамента под перегородки (АС-13)					
55	**55**	**У6103-101-209**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**$м^3$**	**9,19**	**27 828**	**255739**	
56	**56**	**С1212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**9,32785**	**30 605**	**285479**	**Казахстан**
57	**57**	**С1214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,2984**	**348 756**	**104069**	**Россия**
58	**58**	**У6111-401-103**	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**$м^2$ поверхности**	**12,95**	**5 919**	**76651**	
59	**59**	**С1235-101-0201**	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б**	**$м^2$**	**29,785**	**120**	**3574**	**Казахстан**
		Раздел 4.	**Плиты покрытия**				**2816852**	
			из них:					
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2816852	
			Сборные плиты перекрытий (АС-19)					
60	**108**	**С1222-203-0303**	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**$м^2$**	**254,3892**	**11 073**	**2816852**	**Казахстан**
			Локальная смета №07-01. Благоустройство					
		Раздел 5.	**Вертикальная планировка**				**778377**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			5865	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2933*	
			машины и механизмы	тенге			539611	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*123785*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			143	
			перевозки	тенге			232756	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	36			

1		2	3	4	5	6	7	8
61	1	У6101-0104-0105	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (срезка растительного грунта)	$м^3$	914,29	88	80458	
62	2	У6101-0104-0113	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	$м^3$	914,29	76	69486	
63	3	У6101-0106-0104	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	914,29	51	46629	
64	4	У6101-0106-0110 *К=2*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	$м^3$	914,29	50	45714	
65	5	У6101-0109-0106	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	3 000	18	54000	
66	6	У6101-0104-0106	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (выемка)	$м^3$	231,93	108	25048	
67	7	У6101-0104-0114	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	231,93	86	19946	
68	8	У6101-103-216	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа	$м^3$	195,51	416	81332	
69	9	С1211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	$м^3$	0,0234612	6 108	143	
70	10	С3412-102-0217 *класс груза 1, k=1, на расст. 25 км.*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (недостающий грунт с учетом вычита лишнего грунта от котлована)	т·км	8 620,5775	27	232756	
71	11	У6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	195,51	60	11731	
72	12	У6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	427,44	244	104295	
73	13	У6101-0107-0107	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	427,44	16	6839	
		Раздел 6.	Малые архитектурные формы				7646917	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1743033	
			машины и механизмы	тенге			1563178	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*445747*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4204472	
			оборудование	тенге			136234	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	522			
74	49	У86-010303-0204 *0*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	3	46 728	140184	
75	50	У86-010302-0303 *0*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	3	146 163	438489	

1		2	3	4	5	6	7	8
76	51	У86-010307-0404	**Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой** 86-010307-0404	**шт.**	**2**	**68 196**	**136392**	
77	52	У86-010307-0107 *0*	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила**	**шт.**	**1**	**172 910**	**172910**	
78	53	У86-010602-0601 *0*	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м**	**секция**	**86**	**70 003**	**6020258**	
79	54	У86-010605-0203 *0*	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**1**	**577 250**	**577250**	
80	55	У86-010605-0402 *0*	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**1**	**161 434**	**161434**	
			ИТОГО ПО АКТУ				**25495321**	
			общеплощадочные затраты 7,7%				1 952 650	
			итого				**27 447 971**	
			Сметная прибыль 5%				1 365 587	
			Непредвиденные работы и затраты-2%				-	
			итого				**28 813 558**	
			Оборудование				**136 234**	
			Прочие затраты				-	
			итого				**28 813 558**	
			в ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				**30 974 574**	
			итого				**30 974 574**	
			итого с понижающим коэффициентом, К=0,98				**30 974 574**	
			итого с учетом скидки субподрядчика, К=0,8				**24 779 659**	
			НДС 12%				2 973 559	
			итого с НДС				**27 753 219**	

Подрядчик:
Директор
ТОО «Строительная компания EMAAR»

Мамытбаев К.Б.

Субподрядчик:
Директор
ТОО «Prime строй kz»

Мамытбаев К.Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Строительная компания EMAAR",Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский р-н,, г. Сарыагаш, ул. М.Калжигитов , 10** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010140004037**
Исполнитель	**ТОО "Prime строй kz ",Республика Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, мкрн Акжайык, ул. Огемтау дом 2** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070140011030**

Договор (контракт) Договор №Emaar-02/24 от 13.06.2024г

Номер документа	Дата составления
10	**23.12.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Табысты сельского округа Бирлик, Мактааральского района,Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей.			Услуга	1	86 483 367,00	86 483 367,00	9 266 075,04
				Итого	1	x	86 483 367,00	9 266 075,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Мамытбаев К.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / / Мамытбаев К.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.12.2024

М.П.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания EMAAR"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Prime строй kz"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Табысты сельского округа Бирлик, Мактааральского района,Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей**

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№Emaar-02/24	13.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Табысты сельского округа Бирлик, Мактааральского района,Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей	**126 363 968**	77 217 292	77 217 292						9 266 075	86 483 367
Всего по стройке	**126 363 968**	**77 217 292**							**9 266 075**	**86 483 367**

Подрядчик:

Директор ТОО "Строительная компания EMAAR"

Мамытбаев К.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Prime строй kz"

Мамытбаев К.Б.

Подрядчик: ТОО «Строительная компания EMAAR»

Субподрядчик: ТОО «Prime строй kz»

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Табысты сельского округа Бирлик, Мактааральского района,Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей

Договор подряда (контракт): Договор № Emaar-02/24 от 13.06.2024 года

АКТ №4

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					
			из них:				**75612245**	
			затраты на труд рабочих	тенге				
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			28530380	
			машины и механизмы	тенге			*14245561*	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			1611306	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			*406335*	
			оборудование	тенге			39952723	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	6 275		5517846	
		Раздел 1.	**Разные работы**					
			из них:				**3201152**	
			затраты на труд рабочих	тенге				
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			898881	
			машины и механизмы	тенге			*449295*	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			136622	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			*33168*	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	216		2165652	
			Крыльцо КР-1 (АС-20)					
1		**У6103-701-101**	**Устройство бетонной подготовки**					
2		**С1212-101-1808**	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**0,54**	**9 265**	**5003**	
3		**У6103-101-211**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м^3**	**0,5508**	**27 356**	**15068**	
4		**С1212-101-2008**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**2,12**	**12 643**	**26803**	
5		**У6106-302-112**	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	**м^3**	**2,1518**	**28 679**	**61711**	
6		**У6106-302-301**	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т конструкций**	**0,53424**	**72 051**	**38493**	
7		**С1214-205-0203**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более**	**т конструкций**	**0,39672**	**316 461**	**125546**	
				т	**0,79944**	**398 421**	**318514**	

1		2	3	4	5	6	7	8
8		С1214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,12462	406 829	50699	
9		С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0069	465 324	3211	
10		У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	25,643958	254	6514	
11		У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	25,643958	395	10129	
12		У6110-101-512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	12	5 287	63444	
13		С1224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	13,8	3 799	52426	
14		У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	7,04	7 251	51047	
15		У6107-102-212	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	12,24	845	10343	
16		С1232-104-0103	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	12,24	3 250	39780	
17		Е11-140301-0301 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,096	219 549	21077	
18		У6107-115-104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,096	3 755	360	
19		С1217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0001632	120 106	20	
20		С1217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0006432	1 629 070	1048	
21		С1217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000096	107 485	10	
22		У6109-306-101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	10,56	3 493	36886	
23		С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,13728	30 481	4184	
24		С1231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)	$м^2$	10,7712	2 865	30859	
			Крыльцо КР-2 (АС-22)					
25		У6103-701-101	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,58	9 265	5374	
26		С1212-101-1808	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,5916	27 356	16184	
27		У6103-101-211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	2,32	12 643	29332	
28		С1212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	2,3548	28 679	67533	
29		С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,561	344 160	193074	
30		У6103-701-806	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	292 187	32725	
31		С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	465 324	52116	
32		У6106-302-301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,26239	316 461	83036	
33		С1214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,19226	398 421	76600	

1		2	3	4	5	6	7	8
34		С1214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0653	406 829	26566	
35		С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00483	465 324	2248	
36		У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	9,18365	254	2333	
37		У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	9,18365	395	3628	
38		Е11-140301-0301 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,11	219 549	24150	
39		У6107-115-104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,11	3 755	413	
40		С1217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000187	120 106	22	
41		С1217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1 629 070	1201	
42		С1217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	107 485	12	
43		У6110-101-512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	7,7	5 287	40710	
44		С1224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	8,855	3 799	33640	
45		У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	6,32	7 251	45826	
46		У6107-102-212	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	7,11	845	6008	
47		С1232-104-0103	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	7,11	3 250	23108	
48		У6109-306-101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	11,6	3 493	40519	
49		С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,1508	30 481	4597	
50		С1231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)	$м^2$	11,832	2 865	33899	
			Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт)					
51		У6106-302-301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,44466	316 461	140718	
52		С1214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,40266	406 829	163814	
53		С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	379 118	15923	
54		У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	19,34271	254	4913	
55		У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	19,34271	395	7640	
56		С1217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,129	1 590	4975	
			Вентканалы (АС-28)					
57		У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	18,1	4 484	81160	
58		С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	18,1	3 353	60689	
59		У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/отбортовка/	$м^2$	18,7	7 251	135594	
			Сердечник монолитный/л.28/					

1		2	3	4	5	6	7	8
60		Е11-060501-0106 *Кзтр и Кзм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	0,48	36 897	17711	
61		С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,4872	31 603	15397	
62		У6103-0703-0101	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,0462	80 134	3702	
63		С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0051	351 783	1794	
64		С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0411	344 160	14145	
			узел крепления перегородки,(АС28)					
65		Е11-140301-0204 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,13132	358 861	47126	
66		Е11-70107-103 *Кзтр и Кзм=1,04*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02848	274 228	7810	
67		С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,02848	1 152 130	32813	
68		С1217-103-0106	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0,032	659 944	21118	
69		У6103-0701-0801	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0064	1 396 446	8937	
70		С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0064	351 783	2251	
			Стремянка СТ-1 (АС-29)					
71		У6106-304-101	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,14904	246 440	36729	
72		С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,14904	1 145 627	170744	
73		У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	7,75008	395	3061	
			Отмостка (АС-9)					
74		У6103-701-810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,1225	59 501	7289	
75		С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1225	302 205	37020	
76		У6103-701-101	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	8,4	9 265	77826	
77		С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,568	30 605	262224	
		Раздел 2.	**Кровля**				**8979242**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			3208867	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1610925*	
			машины и механизмы	тенге			255081	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*63455*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5515293	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	771			
			Утепление кровли (л.14, 21)					
78		У6111-0402-0304	Устройство пароизоляции обмазочной в один слой	$м^2$	282,73	1 300	367549	
79		У6110-302-101	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	282,73	1 392	393560	

1		2	3	4	5	6	7	8
80		С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,325769	30 481	131854	
81		У6110-0302-0102 *К=35*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	282,73	1 236	349454	
82		С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	9,89555	30 481	301626	
83		У6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,8142624	59 501	48449	
84		С1214-403-101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,8142624	302 205	246074	
85		С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	43,681785	22 149	967508	
86		У6111-402-105	Утепление покрытия плитами насухо	$м^2$	282,73	1 671	472442	
87		Е11-100105-0101 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	5	261 352	1306760	
88		Е11-100115-101 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	5	14 981	74905	
89		Е11-100102-401 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	2,2	239 576	527067	
90		Е11-100115-102 *Кзтр и Кзм=1,04*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	2,2	17 585	38687	
91		Е11-100114-402 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	0,2	202 713	40543	
92		Е11-100115-101 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,2	14 981	2996	
93		Е12-80101-1402 *Кзтр и Кзм=1,03*	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	$м^2$	296,8665	2 620	777790	
94		Е11-100115-201 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	296,8665	530	157339	
95		Е11-120101-0716 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	282,73	5 228	1478112	
96		С1224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	282,73	2 465	696929	
97		С1217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	12,044298	1 475	17765	
			Накрывочный элемент (лист 21, прим.3)					
98		У6112-401-202	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив	м	179,8	3 236	581833	
		Раздел 3.	Полы					
			из них:				5385457	
			затраты на труд рабочих	тенге				
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			2341824	
			машины и механизмы	тенге			*1178963*	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			161377	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			*46213*	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	533		2882259	

1		2	3	4	5	6	7	8
			Тип А (лист 18)					
99		У6109-101-102	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	154,15	371	57190	
100		С1211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	$м^3$	15,7233	6 108	96038	
101		У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	12,332	21 900	270071	
102		С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	12,57864	29 335	368994	
103		У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	154,15	1 436	221359	
104		С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,14466	30 481	95852	
105		У6109-201-102 *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	154,15	122	18806	
106		С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,14466	30 481	95852	
107		У6111-0403-0101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	154,15	5 166	796339	
108		С1235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	172,648	435	75102	
109		У6111-0403-0102	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	154,15	2 902	447343	
110		С1235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	172,648	435	75102	
111		У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	154,15	1 436	221359	
112		С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,14466	30 481	95852	
113		У6109-306-105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	154,15	5 742	885129	
114		С1231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	157,233	3 147	494812	
			Тип Б					
115		У6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	65,17	371	24178	
116		С1211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	$м^3$	6,64734	6 108	40602	
117		У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	5,2136	21 900	114178	
118		С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,317872	29 335	156000	
119		У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	65,17	1 436	93584	
120		С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,329468	30 481	40524	
121		У6109-201-102 *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	65,17	122	7951	
122		С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,329468	30 481	40524	
123		У6109-308-102	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	65,17	1 955	127407	
124		С1233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	$м^2$	66,4734	3 354	222952	
			Тип В					
125		У6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	14,23	371	5279	
126		С1211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	$м^3$	1,45146	6 108	8866	
127		У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,423	21 900	31164	
128		С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,45146	29 335	42579	
129		У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	14,23	1 436	20434	

1		2	3	4	5	6	7	8
130		С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,290292	30 481	8848	
131		У6109-0201-0502	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)	$м^2$ стяжки	14,23	2 472	35177	
132		У6109-201-503 *К=2*	Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	$м^2$ стяжки	-14,23	184	-2618	
133		С1233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	54,074	-110	-5948	
			Плинтус, пороги (лист 17)					
134		У6109-401-802	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	82	571	46822	
135		У6109-0402-0101	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	6	782	4692	
136		С1233-204-0201	Порог стыкоперекрывающий	м	6,3	1 121	7062	
		Раздел 4.	Проемы				5419356	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			451598	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*224797*	
			машины и механизмы	тенге			30622	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10058*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4937138	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	102			
			Дверные блоки (лист 15)					
137		У6108-0204-0103	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	2,6	10 347	26902	
138		С1223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	2,6	43 583	113316	
139		С1223-502-0701	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.6)	шт.	1	2 418	2418	
140		Е11-140303-0103 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	5,928	5 679	33665	
141		С1223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	5,928	34 121	202269	
142		Е11-140303-101 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	32,16263	5 736	184485	
143		С1223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	13,17156	12 320	162274	
144		С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	10,04435	11 629	116806	
145		С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	8,94672	14 746	131928	
			Окна (лист 15,16)					
			ССЦ РК 8.04-08-2023 Общая часть таблица 10 "Коэффициенты по типу стеклопакетов оконных блоков					
			ОК-1, ОК-2					

1		2	3	4	5	6	7	8
146		У6108-0102-0107	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	29,172	7 514	219198	
147		С1223-102-0204	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	29,172	54 836	1599676	
			ОК-3					
148		У6108-0102-0108	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	15,334	8 586	131658	
149		С1223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	15,334	46 287	709765	
			ОК-4					
150		У6108-0102-0102	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	0,6498	11 875	7716	
151		С1223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,6498	56 816	36919	
			ФР-1					
152		У6108-0102-0101	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	0,7375	11 240	8290	
153		С1223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	0,7375	31 092	22930	
			Подоконные доски					
154		У6108-0105-0204	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	26,9	4 263	114675	
155		С1223-501-108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	26,9	2 664	71662	
156		У6108-0107-0201	Установка сетки антимоскитной (примечание 8)	$м^2$	14,2158	5 549	78883	
157		С1223-503-0501	Блокиратор оконный (поз.12)	шт.	20	2 259	45180	
			Витражи (лист 15,16)					
			ВТР-1 (витраж наружний)					
158		У6107-0302-0101	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	5,04635	3 353	16920	
159		С1223-301-0105	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2)	$м^2$	5,04635	111 228	561295	
160		У6107-0302-0103	Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	$м^2$	5,5282	3 045	16833	

1		2	3	4	5	6	7	8
161		С1223-301-0205	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2)	$м^2$	5,5282	123 845	684640	
162		С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	9,940077	-10 192	-101309	
163		С1217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, примечание 2)	$м^2$	9,940077	3 029	30108	
			ВТР-3 (витраж внутренний)					
164		У6107-0302-0101	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	0,0984	3 353	330	
165		С1223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	0,0984	99 470	9788	
166		У6107-0302-0103	Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	$м^2$	1,7253	3 045	5254	
167		С1223-301-0201	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	1,7253	108 480	187161	
168		С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	1,714278	-10 192	-17472	
169		С1217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, примечание 2)	$м^2$	1,714278	3 029	5193	
		Раздел 5.	Отделка помещений					
			из них:				7644268	
			затраты на труд рабочих	тенге			5617486	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2820363*	
			машины и механизмы	тенге			102888	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*41042*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1923896	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 226			
			Потолок (лист 17)					
170		У6112-0301-0302	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	210,99	2 822	595414	
171		С1232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	869,91177	112	97430	
172		У6112-301-301	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	22,56	2 139	48256	
173		С1232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	62,01744	112	6946	
174		У6112-0302-0106	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	219,32	1 282	281168	
175		С1236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	151,3308	439	66434	
176		У6112-302-102	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	14,23	757	10772	

1		2	3	4	5	6	7	8
177		С1236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	8,1111	439	3561	
178		У6112-0202-0110	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	8,33	6 479	53970	
179		С1212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,26656	24 466	6522	
180		С1214-402-0202	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	8,9964	816	7341	
181		У6112-0501-0401	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм(см. примечание)	м	93,74	1 077	100958	
182		С1232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	98,427	106	10433	
			Стены (лист 17)					
183		Е11-140302-0102 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	34,6	6 306	218188	
184		С1214-402-0202	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	37,368	816	30492	
185		У6112-0202-0101	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	267,3408	3 408	911097	
186		С1212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)	$м^3$	4,0368461	24 828	100227	
187		У6112-0102-0203	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	340,45	7 740	2635083	
188		С1232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	347,259	2 523	876134	
189		У6112-0302-0105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	352,58	1 145	403704	
190		С1236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	222,1254	439	97513	
191		У6112-302-101	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	44,53	679	30236	
192		С1236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	23,1556	439	10165	
193		У6109-401-402	Устройство плинтуса из керамогранита	м	62	1 214	75268	
194		С1231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	62,62	3 534	221299	
			Отбойная планка					
195		У6107-0102-0212	Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)	$м^2$	5,961	845	5037	
196		С1233-204-0103	Плинтус из МДФ	м	40,7335	1 510	61508	
			Откосы (лист 17 примечание 1)					
197		Е11-140302-0105 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	53,58	7 128	381918	
198		У6112-202-703	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)	$м^2$	53,58	4 062	217642	
199		С1232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	137,37912	71	9754	

1		2	3	4	5	6	7	8
200		У6112-302-105	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**	$м^2$	53,58	1 145	61349	
201		С1236-202-0301	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,0337554	250 310	8449	
		Раздел 6.	**Отделка фасада**				11737502	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			7072495	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3554094*	
			машины и механизмы	тенге			22874	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4490*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4642132	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 514			
			Цоколь (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №1)					
202		Е11-150108-1807 *Кзтр и Кзм=1,02* *К=0,5*	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 (50) мм**	$м^2$	40,72	886	36078	
203		С1234-101-0202	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	$м^3$	2,036	22 149	45095	
204		У6112-0401-0114	**Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны**	$м^2$	40,72	485	19749	
205		Е11-150108-1801 *Кзтр и Кзм=1,02*	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	$м^2$	40,72	7 580	308658	
206		Е11-150109-501 *Кзтр и Кзм=1,02*	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	$м^2$ поверхности облицовки	40,72	10 396	423325	
207		С1231-303-0101	**Металлический сайдинг**	$м^2$	40,72	3 089	125784	
			Наружние стены от отм. 0,00 до отм. 3,4м (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №2)					
208		Е11-150108-1807 *Кзтр и Кзм=1,02* *К=0,5*	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 (50) мм**	$м^2$	197,16	886	174684	
209		С1234-101-0202	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	$м^3$	9,858	22 149	218345	
210		У6112-0401-0114	**Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны**	$м^2$	197,16	485	95623	
211		Е11-150108-1801 *Кзтр и Кзм=1,02*	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	$м^2$	197,16	7 580	1494473	
212		Е11-150109-501 *Кзтр и Кзм=1,02*	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	$м^2$ поверхности облицовки	197,16	10 396	2049675	
213		С1231-303-0101	**Металлический сайдинг**	$м^2$	197,16	3 089	609027	
			Наружние стены выше отм.3,4м (л.3, л.19 узел №3)					
214		Е11-150108-1807 *Кзтр и Кзм=1,02* *К=0,5*	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 (50) мм**	$м^2$	144,5	886	128027	
215		С1234-101-0202	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	$м^3$	7,225	22 149	160027	
216		У6112-0401-0114	**Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны**	$м^2$	144,5	485	70082	
217		Е11-150108-1801 *Кзтр и Кзм=1,02*	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	$м^2$	144,5	7 580	1095310	

1		2	3	4	5	6	7	8
218		Е11-150109-501 *Кзтр и Кзм=1,02*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	144,5	10 396	1502222	
219		С1231-303-0101	Металлический сайдинг	$м^2$	144,5	3 089	446360	
			Декоративный карниз (л.3, л.19)					
220		Е11-150108-1807 *Кзтр и Кзм=1,02* *К=0,5*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 (50) мм	$м^2$	41,55	886	36813	
221		С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	2,0775	22 149	46015	
222		У6112-0401-0114	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	$м^2$	41,55	485	20152	
223		Е11-150108-1801 *Кзтр и Кзм=1,02*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	$м^2$	9,972	7 580	75588	
224		Е11-150109-501 *Кзтр и Кзм=1,02*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	9,972	10 396	103669	
225		С1231-303-0101	Металлический сайдинг	$м^2$	9,972	3 089	30804	
			Декоративный надоконный элемент (л.3, л.20 узел №4)					
226		Е11-150108-1807 *Кзтр и Кзм=1,02* *К=0,5*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 (50) мм	$м^2$	37,59	886	33305	
227		С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	1,8795	22 149	41629	
228		У6112-0401-0114	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	$м^2$	37,59	485	18231	
229		Е11-150108-1801 *Кзтр и Кзм=1,02*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	$м^2$	37,59	7 580	284932	
230		Е11-150109-501 *Кзтр и Кзм=1,02*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	37,59	10 396	390786	
231		С1231-303-0101	Металлический сайдинг	$м^2$	37,59	3 089	116116	
			Внутренняя часть парапета					
232		Е11-150108-1807 *Кзтр и Кзм=1,02* *К=0,5*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 (50) мм	$м^2$	51,82	886	45913	
233		С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	2,591	22 149	57388	
234		У6112-0401-0114	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	$м^2$	51,82	485	25133	
235		Е11-150108-1801 *Кзтр и Кзм=1,02*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	$м^2$	51,82	7 580	392796	
236		Е11-150109-501 *Кзтр и Кзм=1,02*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	51,82	10 396	538721	
237		С1231-303-0101	Металлический сайдинг	$м^2$	51,82	3 089	160072	
			Отделка откосов дверных и оконных проемов (по типу отделки фасада) (л.3 примеч.2)					
238		Е11-150108-1807 *Кзтр и Кзм=1,02* *К=0,5*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 (50) мм	$м^2$	13,46	886	11926	
239		С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,673	22 149	14906	

1		2	3	4	5	6	7	8
240		У6112-0401-0114	**Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны**	**$м^2$**	**13,46**	**485**	**6528**	
241		Е11-150108-1801 *Кзтр и Кзм=1,02*	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**$м^2$**	**13,46**	**7 580**	**102027**	
242		Е11-150109-501 *Кзтр и Кзм=1,02*	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**13,46**	**10 396**	**139930**	
243		С1231-303-0101	**Металлический сайдинг**	**$м^2$**	**13,46**	**3 089**	**41578**	
		Раздел 7.	**Разные работы**					
			из них:				**575919**	
			затраты на труд рабочих	тенге				
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			387719	
			машины и механизмы	тенге			*193271*	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			22177	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			*7203*	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	91		166023	
			Водосточная система (л.6)					
244		У6110-0401-0102	**Устройство желобов подвесных (и труб)**	**м**	**31,26**	**2 348**	**73398**	
245		С1224-106-0101	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**м**	**22,26**	**2 371**	**52778**	
246		С1224-106-0202	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**м**	**9**	**2 789**	**25101**	
247		У6105-0401-0105	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**$м^2$ вертикальной проекции**	**174,606**	**2 432**	**424642**	
		Раздел 8.	**Водопровод**					
			из них:				**1968528**	
			затраты на труд рабочих	тенге			1257867	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*614678*	
			машины и механизмы	тенге			29632	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8582*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			442163	
			оборудование	тенге			238867	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	239			
			Водомерный узел					
248		У6114-501-101	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм**	**узел**	**1**	**60 068**	**60068**	
249		С1242-303-0203	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	**3**	**7 321**	**21963**	
250		С1242-303-0201	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**4 248**	**4248**	
251		С1241-210-0601	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм**	**шт.**	**2**	**2 138**	**4276**	
252		С1241-113-0102	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**750**	**1500**	

1		2	3	4	5	6	7	8
253		С1241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	2	137	274	
254		С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,00208	1 113 438	2316	
255		С1242-404-0102	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	13 851	13851	
			Приборы КиП и А					
256		С1244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 30°С	шт.	1	24 788	24788	
			Арматура В1					
257		С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3 525	3525	
258		С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	2 350	28200	
			Трубопроводы В1					
259		У6114-0103-0302	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм.	м	24,5	6 146	150577	
260		С1241-201-0602	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,8 мм	м	24,5	149	3651	
261		У6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм.	м	3,2	5 692	18214	
262		С1241-201-0501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм	м	3,2	110	352	
263		У6114-0103-0405	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм.	м	15,9	4 059	64538	
264		С1241-201-0301	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 15х2,0 мм	м	15,9	108	1717	
265		У6114-0103-0312	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	48,5	4 663	226156	
266		С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	48,015	279	13396	
267		У6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	92,1	347	31959	
268		У6111-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	43,6	1 806	78742	
269		С1234-305-2310	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	26,95	1 399	37703	
270		С1234-305-2309	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	3,52	1 355	4770	
271		С1234-305-2307	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	17,49	1 115	19501	
			Арматура Т3, Т4					
272		С1242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	14	4 248	59472	
273		У6116-0602-0210	Установка воздухоотводчиков	шт.	1	9 267	9267	

1		2	3	4	5	6	7	8
274		С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1	3 686	3686	
			Трубопроводы Т3, Т4					
275		У6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм.	м	16,1	5 692	91641	
276		С1241-201-0501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм	м	16,1	110	1771	
277		У6114-0103-0405	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм.	м	56,3	4 059	228522	
278		С1241-201-0301	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 15х2,0 мм	м	56,3	108	6080	
279		У6114-0103-0402	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	30,5	4 743	144662	
280		С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	30,195	279	8424	
281		У6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	102,9	347	35706	
282		У6111-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	72,4	1 806	130754	
283		С1234-305-2309	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	17,71	1 355	23997	
284		С1234-305-2307	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	61,93	1 115	69052	
			Оборудование					
285		У6115-301-201	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	17 365	17365	
286		513-106-0204	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	153 867	153867	
287		У6116-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	75 928	75928	
288		511-403-0201	Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q 0,6 м^3/ч, Н 0,5 м вод. ст., резьбовой	шт.	1	85 000	85000	
289		С1242-307-0201	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	7 049	7049	
		Раздел 9.	Канализация					
			из них:				2128041	
			затраты на труд рабочих	тенге			487967	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*237624*	
			машины и механизмы	тенге			5445	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1798*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			947129	
			оборудование	тенге			687500	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	92			
			Канализация К1					
			Сантехническое оборудование					

1		2	3	4	5	6	7	8
290		У6115-0103-0103	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	14	11 218	157052	
291		С1244-101-0104	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	14	21 720	304080	
292		С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	14	1 553	21742	
293		У6115-102-101	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	9 033	27099	
294		С1244-101-0303	Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм	комплект	3	52 504	157512	
295		У6115-101-203	Установка душевых поддонов мелких	комплект	1	6 284	6284	
296		С1244-103-0201	Поддон душевой акриловый угловой размерами 900 мм x 900 мм	шт.	1	56 158	56158	
297		С1244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	1 139	1139	
298		У6115-103-201	Установка мойки на одно отделение	комплект	3	5 466	16398	
299		521-301-3003001	Стол мойка лабораторная 600x600x900 мм	шт.	2	343 750	687500	
300		С1244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	1	7 843	7843	
301		С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	3	1 553	4659	
			Трубы					
302		У6114-103-102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	53	3 186	168858	
303		С1241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	52,894	3 536	187033	
304		У6114-103-101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	35	3 298	115430	
305		С1241-201-0409	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x5,6 мм	м	34,93	393	13727	
			Фасонные части					
306		С1241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	14	807	11298	
307		С1241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	477	2862	
308		С1241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	143	715	
309		С1241-208-2409	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 110 мм	шт.	12	3 452	41424	
310		С1241-208-2509	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 110 мм	шт.	3	3 577	10731	
311		С1241-208-2505	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	25	276	6900	
312		С1241-210-1021	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 110x63 мм	шт.	6	1 813	10878	
313		С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	802	1604	
314		С1241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	162	810	
			Сантехническое оборудование					
315		У6115-104-201	Установка смесителя	шт.	3	3 831	11493	

1		2	3	4	5	6	7	8
316		С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	14	5 424	75936	
317		С1244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	2	3 735	7470	
318		С1244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9 943	9943	
319		У6114-103-901	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	1,8	1 924	3463	
		Раздел 10.	Отопление				2230027	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1187529	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*581145*	
			машины и механизмы	тенге			40126	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11966*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1002372	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	229			
320		У6116-0301-0102	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	22,3	3 596	80191	
321		С1245-104-0328	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	3	15 230	45690	
322		С1245-104-0331	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	3	33 720	101160	
323		С1245-104-0333	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	3	41 307	123921	
324		С1245-104-0334	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	3	45 341	136023	
325		С1245-104-0335	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	комплект	2	49 762	99524	
326		С1245-104-0336	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	комплект	1	53 533	53533	
327		С1245-104-0340	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1600 мм	комплект	1	71 048	71048	
328		С1245-104-0342	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	комплект	2	79 719	159438	
329		У6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм.	м	130,5	5 692	742806	
330		С1241-201-0501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм	м	130,5	110	14355	
331		У6114-0103-0302	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм.	м	11,2	6 146	68835	
332		С1241-201-0602	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,8 мм	м	11,2	149	1669	
333		У6114-0103-0405	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм.	м	9,5	4 059	38560	
334		С1241-201-0301	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 15х2,0 мм	м	9,5	108	1026	
335		У6114-204-101	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	26	1 703	44278	

1		2	3	4	5	6	7	8
336		С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	2 350	42300	
337		С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 525	14100	
338		С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	6 868	27472	
339		С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	708	21240	
340		У6114-0401-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	151,2	347	52466	
341		У6111-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	151,2	1 806	273067	
342		С1234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	13,64	519	7079	
343		У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	12,84	254	3261	
344		У6111-0501-0517 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	12,84	544	6985	
		Раздел 11.	**Вентиляция**					
			из них:				**518907**	
			затраты на труд рабочих	тенге			299336	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*145744*	
			машины и механизмы	тенге			5041	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1508*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			214529	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	65			
345		У6118-0202-0210	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	14	6 016	84224	
346		У6118-0202-0211	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм	шт.	2	6 140	12280	
347		У6118-101-302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	10,66	8 192	87327	
348		С1246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	10,66	6 241	66529	
349		У6118-101-303	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	18,728	7 519	140816	
350		С1246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	18,728	6 241	116881	
351		С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	14	775	10850	
		Раздел 12.	**Тепловой узел**					
			из них:				**1171581**	
			затраты на труд рабочих	тенге			395317	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*192498*	
			машины и механизмы	тенге			34652	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10221*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			334341	
			оборудование	тенге			407271	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	80			

1		2	3	4	5	6	7	8
352		У6116-0101-0206	Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч).	шт.	1	259 116	259116	
353		ПРайс *лист*	Котел газовый КЕЛЕТ КСГ-30	комплект	1	267 857,14	267857	
354		У6116-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	75 928	151856	
355		511-403-0602	Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления UPS25-60, Q 0,68 - 3,55 $м^3$/ч, H 5,03 - 1,71 м.вод.ст, арт. 96281477	шт.	2	69 707	139414	
356		У6114-0202-0301	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	12 742	12742	
357		С1242-313-0303	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 $м^3$/ч	шт.	1	48 005	48005	
358		У6114-0203-0301	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	2 587	2587	
359		С1245-501-0901	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	шт.	1	35 649	35649	
360		У6114-0202-0301	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	12 742	12742	
361		С1242-309-0401	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 8 ГОСТ 31294-2005 DN 15	шт.	1	4 122	4122	
362		У6116-0605-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	2	4 457	8914	
363		С1242-404-0701	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	25 556	25556	
364		С1261-302-0263	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	16 553	16553	
365		У6116-0701-0104	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	3	1 824	5472	
366		С1245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	3	5 585	16755	
367		У6116-701-103	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	7	1 785	12495	
368		С1261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	7	2 870	20090	
369		У6116-0605-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	2	4 457	8914	
370		С1242-404-0703	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	2	28 912	57824	
371		С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	6 868	27472	
372		С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 525	14100	
373		С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	2 350	11750	
374		С1242-307-0103	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	4 657	9314	

1		2	3	4	5	6	7	8
375		С1242-307-0101	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15**	**шт.**	**1**	**2 282**	**2282**	
		Раздел 13.	**Электрооборудование**					
			из них:				**8630810**	
			затраты на труд рабочих	тенге			1648737	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*802679*	
			машины и механизмы	тенге			44128	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12152*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6937945	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	341			
			Щитовое оборудование					
376		У6119-602-107	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**10 893**	**10893**	
377		С1247-201-0843	**Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-ФАП**	**шт.**	**1**	**140 815**	**140815**	
378		У6124-0303-0601	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**5 873**	**5873**	
379		С1247-204-1834	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"**	**шт.**	**1**	**9 123**	**9123**	
380		У6119-0602-0202	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5 185**	**5185**	
381		С1247-301-0211	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**19 519**	**19519**	
382		У6124-0303-0601	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**23**	**5 873**	**135079**	
383		С1247-204-0711	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**5**	**700**	**3500**	
384		С1247-204-0713	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**3**	**617**	**1851**	
385		С1247-204-0757	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**2 180**	**2180**	
386		С1247-204-3001	**Расцепитель независимый типа РН47**	**шт.**	**2**	**5 329**	**10658**	
387		С1247-204-5214	**Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА**	**шт.**	**11**	**5 820**	**64020**	
388		С1247-204-2910	**Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 16А 30 мА**	**шт.**	**1**	**5 767**	**5767**	
389		У6124-0303-0601	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**5 873**	**5873**	
390		С1247-211-1509	**Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)**	**шт.**	**1**	**7 741**	**7741**	
391		У6124-0303-0601	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**2**	**5 873**	**11746**	
392		С1247-204-0759	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**2 117**	**4234**	
393		У6124-0303-0601	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**5 873**	**5873**	
394		С1247-211-1901	**Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100А(АВР-80А-380В)**	**шт.**	**1**	**376 855**	**376855**	
			Провода и кабели					
395		У6119-102-101	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**1 150**	**755**	**868250**	
396		С1243-107-0501	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,3468**	**419 775**	**145578**	

1		2	3	4	5	6	7	8
397		С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,5508	609 368	335640	
398		С1243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0561	1 041 772	58443	
399		С1243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,0357	1 597 805	57042	
400		С1243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1734	554 723	96189	
401		С1243-142-0413	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 10 мм2	км	0,0103	723 528	7452	
			Световое оборудование					
402		У6119-401-105	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	71	2 964	210444	
403		С1247-102-2001	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	13	8 422	109486	
404		С1247-102-1801	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	28	73 266	2051448	
405		С1247-102-2009	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	26	46 221	1201746	
406		С1247-102-1706	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	4	36 745	146980	
407		У6119-0401-0501	Установка указателя светового настенного	шт.	11	2 827	31097	
408		С1248-304-0101	Оповещатель световой (накладной)	шт.	3	1 763	5289	
409		С1248-304-0115	Оповещатель световой Янтарь С "не входить"	шт.	8	1 186	9488	
410		У6119-401-501	Установка указателя светового настенного	шт.	6	2 827	16962	
411		С1247-103-3605	Комплектующие для светильников датчик движения МВ-024В 360, 1200W, IP20	шт.	3	6 167	18501	
412		С1247-103-3604	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А	шт.	3	2 377	7131	
413		У6124-0202-0401	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	7	14 672	102704	
414		С1247-103-2206	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	шт.	7	35 974	251818	
415		С1247-306-0901	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	шт.	7	3 909	27363	
416		У6119-601-101	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	7 003	7003	
417		С1247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901	18901	
418		У6119-0401-0105	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	2	2 987	5974	
419		С1247-104-0159	Светильник промышленный светодиодный SPUTNIK WH EX II 35 NW O IP66, взрывозащищенный, мощность 33 Вт	шт.	2	86 523	173046	
			Электроустановочные изделия					
420		У6119-0402-0101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	84	1 100	92400	

1		2	3	4	5	6	7	8
421		У6119-0402-0102	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	5	938	4690	
422		С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	59	367	21653	
423		С1261-107-0664	Рамка	шт.	22	17	374	
424		С1247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	4	1 149	4596	
425		С1247-214-0410	Розетка промышленная стационарная РС-102 115 3P+PE+N 16A 380В IP44	шт.	1	1 508	1508	
426		С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	16	478	7648	
427		С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	537	2685	
428		С1247-206-0801	Переключатель промежуточный скрытой установки Inspiria, 250 В, 10 А, IP20	шт.	4	1 754	7016	
			Кабеленесущие изделия					
429		С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 111	54	59994	
430		С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	35,35	78	2757	
			Прочие изделия					
431		С1247-202-0414	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	15	208	3120	
432		С1247-202-0401	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	45	295	13275	
433		С1247-202-0411	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	7	973	6811	
			Заземление и молниезащита					
434		У6101-0201-0201	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	6,3	5 317	33497	
435		У6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1 346	20190	
436		У6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	6,3	3 299	20784	
437		У6125-0602-0501	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	1	2 480	2480	
438		С1252-301-1450	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	1	42 747	42747	
439		У6124-0203-0301	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	20	1 201	24020	
440		С1252-301-1566	Держатель для полосы 25х4	шт.	40	1 723	68920	
441		С1252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	20	6 920	138400	
442		С1252-301-1441	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	3	47 776	143328	
443		С1252-301-1479	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	10 700	10700	
444		С1252-301-1484	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	20 100	20100	
445		С1252-301-1481	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 841	5841	
446		У6124-0203-0307	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	150	1 378	206700	
447		С1252-301-1580	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ	шт.	225	3 792	853200	
448		У6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм (см л.5)	шт.	3	6 872	20616	
		Раздел 14.	Система вызова посетителей					
			из них:				380403	

1		2	3	4	5	6	7	8
			затраты на труд рабочих	тенге			73031	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*40201*	
			машины и механизмы	тенге			3480	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*840*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			303892	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	17			
449		У6125-411-215	**Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)**	**шт.**	**4**	**9 758**	**39032**	
450		**СКП** *поз.64*	**Световое табло MP-740R2**	**шт**	**4**	**45 178,57**	**180714**	
451		**СКП** *поз.63*	**Кнопка вызова MP-411D1**	**шт**	**4**	**23 402,5**	**93610**	
452		У6125-1001-0101	**Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг**	**шт.**	**1**	**5 257**	**5257**	
453		С1248-306-0312	**Блок питания Квант-50**	**шт.**	**1**	**14 770**	**14770**	
454		**СКП** *поз.67*	**Аккумулятор, 12В-5А**	**шт**	**1**	**5 195,53**	**5196**	
455		У6125-0105-0507	**Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная**	**м**	**120**	**274**	**32880**	
456		С1243-802-101	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2**	**км**	**0,1236**	**72 362**	**8944**	
		Раздел 15.	**Видеонаблюдение**				**693316**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			268125	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*138715*	
			машины и механизмы	тенге			12830	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3643*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			358798	
			оборудование	тенге			53563	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	56			
457		У6125-1101-0701	**Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг**	**шт.**	**1**	**4 211**	**4211**	
458		С1248-403-0101	**Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb**	**шт.**	**1**	**48 295**	**48295**	
459		С1248-404-0301	**Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб**	**шт.**	**1**	**23 783**	**23783**	
460		У6125-0801-0101	**Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной**	**шт.**	**4**	**15 171**	**60684**	
461		С1248-402-225	**Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м**	**шт.**	**2**	**29 886**	**59772**	
462		С1248-402-0102	**Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м**	**шт.**	**2**	**33 917**	**67834**	
463		С1248-404-0202	**Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"**	**шт.**	**1**	**109 973**	**109973**	
464		У6125-601-303	**Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля**	**шт.**	**1**	**26 239**	**26239**	
465		**521-101-401026**	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.**	**шт.**	**1**	**53 563**	**53563**	
466		У6125-0702-0912	**Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой**	**коробка**	**4**	**13 187**	**52748**	
467		С1247-202-103	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44**	**шт.**	**4**	**870**	**3480**	
			Кабели,материалы					

1		2	3	4	5	6	7	8
468		У6119-101-201	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	125	282	35250	
469		С1243-304-102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,12875	179 638	23128	
470		У6119-302-101	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	105	1 027	107835	
471		С1243-907-108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	41,2	245	10094	
472		С1243-907-101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	66,95	96	6427	
		Раздел 16.	Структурированная кабельная система				364503	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			116961	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*64080*	
			машины и механизмы	тенге			15041	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4302*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			178938	
			оборудование	тенге			53563	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	27			
			Кабели,материалы					
473		У6125-0105-0507	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	98	274	26852	
474		С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,10094	179 638	18133	
475		У6125-0412-0201	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	25 181	25181	
476		СКП *поз.65*	Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U	шт	1	70 054,36	70054	
477		С1248-102-0801	Модем Wi-Tek WI-LTE110-O V2, уличный 4G LTE с Wi-Fi модулем (в защищенном IP65 корпусе)	шт.	1	52 836	52836	
478		С1248-404-0452	Сетевое оборудование Wi-Tek WI-PS210 V2, сетевой коммутатор с 8 PoE портами + 2 порта Uplink	шт.	1	31 685	31685	
479		У6125-601-303	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	26 239	26239	
480		521-101-401026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563	
481		У6119-402-101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1 100	4400	
482		С1247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	4	504	2016	
483		У6125-0702-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	4	13 187	52748	
484		С1247-202-503	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	4	75	300	
485		С1261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	8	62	496	
		Раздел 17.	Телефонизация				658410	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			53640	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*28530*	
			машины и механизмы	тенге			2846	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*686*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			278752	

1		2	3	4	5	6	7	8
			оборудование					
			нормативная трудоемкость	тенге			323172	
				чел.-ч	12			
486		У6124-0303-0601	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**5 873**	**5873**	
487		518-102-0204	**Абонентский шлюз IP-телефонии TAU-8.IP: 8xFXS, 1xWAN, 1xUSB, SIP**	**шт.**	**1**	**269 609**	**269609**	
488		У6124-0303-0601	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**5 873**	**5873**	
489		521-101-401026	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.**	**шт.**	**1**	**53 563**	**53563**	
490		С1243-304-0301	**Кабель питания**	**шт.**	**1**	**10 918**	**10918**	
491		У6125-0203-0102	**Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных**	**шт.**	**4**	**3 744**	**14976**	
492		**СКП** *поз.76*	**IP-телефон Grandstream GXP1610**	**шт**	**4**	**20 673,71**	**82695**	
493		У6119-402-101	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**4**	**1 100**	**4400**	
494		С1247-214-0203	**Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная**	**шт.**	**4**	**457**	**1828**	
495		С1261-404-0478	**Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP**	**шт.**	**8**	**62**	**496**	
			Кабели,материалы					
496		У6125-0105-0507	**Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная**	**м**	**98**	**274**	**26852**	
497		С1243-304-0102	**Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	**км**	**1,0094**	**179 638**	**181327**	
		Раздел 18.	**Автоматическая пожарная сигнализация**					
			из них:				**731213**	
			затраты на труд рабочих	тенге			407193	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*209691*	
			машины и механизмы	тенге			1471	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*158*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			322549	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	87			
			Пожарная сигнализация					
498		У6125-0601-0701	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного**	**шт.**	**1**	**15 502**	**15502**	
499		**СКП** *поз.77*	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8А GSM**	**шт**	**1**	**76 185,53**	**76186**	
500		У6125-0601-0601	**Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию**	**шт.**	**35**	**2 732**	**95620**	
501		С1248-302-201	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**	**шт.**	**34**	**2 696**	**91664**	
502		С1248-302-101	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1А-А1**	**шт.**	**2**	**2 260**	**4520**	
503		С1248-302-501	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	**шт.**	**4**	**2 277**	**9108**	
504		У6125-601-303	**Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля**	**шт.**	**1**	**26 239**	**26239**	
505		С1248-306-312	**Блок питания Квант-50**	**шт.**	**1**	**14 770**	**14770**	
			Оповещение при пожаре					
506		У6125-0601-0601	**Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию**	**шт.**	**17**	**2 732**	**46444**	
507		С1248-304-117	**Оповещатель световой Янтарь С "Выход"**	**шт.**	**3**	**1 145**	**3435**	

1		2	3	4	5	6	7	8
508		С1248-304-213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3 196	3196	
509		С1248-304-307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	13	1 744	22672	
			Кабели трубы					
510		У6119-102-101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	312	755	235560	
511		С1243-305-0602	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	139,05	211	29340	
512		С1243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	182,31	105	19143	
513		С1241-207-101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	315,12	120	37814	
		Раздел 19.	ОБОРУДОВАНИЕ					
			из них:				3753910	
			оборудование	тенге			3753910	
514		КП *поз.24*	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900х600х600	шт	8	49 856,4	398851	
515		КП *поз.39*	Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400х580х1860	шт	7	51 981,59	363871	
516		КП *поз.29*	Стол медицинский из нержавеющей стали Стол лабораторный 1200х650х850 мм	комп	3	99 712,8	299138	
517		КП *поз.35*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП	шт	5	52 383,39	261917	
518		522-101-1219002	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	26	9 821	255346	
519		КП *поз.31*	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	шт	3	60 754,3	182263	
520		КП *поз.34*	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 х 450 х 800 м ТВ-С-А	шт	3	58 093,86	174282	
521		КП *поз.38*	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870	шт	4	41 849,16	167397	
522		522-102-0101002	Стол обеденный 1500х600х7000с 4 стульями - комплект	шт	1	165 179	165179	
523		522-101-1217030	Стол письменный	шт.	8	20 604	164832	
524		КП *поз.41*	Шкаф металлический, 800х450х1900	шт	3	76 439,29	229318	
525		КПпоз.41	Шкаф металлический, 800х450х1700	шт	2	76 439,29	152879	
526		КП *поз.38*	Шкаф "KZMED" (для документов) 800х380х1870	шт	2	41 849,16	83698	
527		КП *поз.45*	Витрина торговая профильная 900х350х1600	шт	2	80 935,71	161871	
528		КП *поз.21*	Шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1900	шт	1	80 935,71	80936	
529		КП *поз.55*	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250х450х2000-53кг	шт	2	38 669,29	77339	
530		КП *поз.11*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	5	14 658,37	73292	
531		КП *поз.8*	Банкетка KZME (со спинкой)1500х400х830мм	шт	2	32 180,04	64360	
532		КП *поз.12*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	5	14 658,37	73292	
533		КП *поз.37*	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860	шт	4	19 136,8	76547	

1		2	3	4	5	6	7	8
534		КП *поз.33*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300 ТВ-П-1Т	шт	3	18 525,29	55576	
535		КП *поз.53*	Поручень откидной	шт	1	45 324	45324	
536		КП *поз.42*	Штатив никилированный для инф. вливаний с рег. высоты ШДВ 02	шт	3	15 108	45324	
537		521-403-0102001	Стол пеленальный с полкой 700х600х750 ТВ-СП-П1	шт.	1	43 650	43650	
538		КПпоз.54	Поручень прямой двухопорный	шт	1	32 230,4	32230	
539		КП *поз.58*	Термопот,5,5л 850Вт, LED-подсветка, Большое окно,2 способа подачи боды	шт	1	18 938,96	18939	
540		КП *поз.18*	Контейнеры для утилизации инструментария	шт	1	3 777	3777	
541		КП *поз.17*	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	4	620,52	2482	
		Раздел 20.	**Покрытия**					
			из них:					
			затраты на труд рабочих				9228072	
			в том числе оплата труда рабочих	тенге				
			машины и механизмы	*тенге*			2208983	
			в том числе оплата труда машинистов	тенге			*1085627*	
			материалы, изделия и конструкции	*тенге*			668291	
			нормативная трудоемкость	тенге			*140643*	
				чел.-ч	544		6350800	
			Асфальтобетонное покрытие тип 1					
542		У7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	126,80705	13 069	1657241	
543		У7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,78	206 650	161187	
544		У7101-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	520	400	208000	
545		С1212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	50,752	23 974	1216728	
546		У7101-0602-0401 *К=8*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	520	66	34320	
547		С1212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	50,336	23 974	1206755	
548		У7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	2,772	13 069	36227	
549		У7101-301-602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	231	3 407	787017	
550		С1212-101-0619	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	12,705	29 066	369284	
551		С1255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	9,933	61 323	609121	
			Мощение тротуарной плиткой тип 2					
552		У7101-0403-0101	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (10 см)	$м^2$	240	709	170160	
553		С1211-202-0401	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	48,96	6 385	312610	

1		2	3	4	5	6	7	8
554		У7101-0403-0104 *К=5*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103**	$м^2$	-240	113	-27120	
555		С1211-202-0401	**Вычитается позиция:Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	$м^3$	15,12	-6 385	-96541	
556		У6113-301-101	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	$м^2$	240	3 504	840960	
557		С1211-501-0103	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	$м^3$	13,8	7 871	108620	
558		С1255-102-0605	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	236,16	2 938	693838	
559		У7101-0401-0102	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	$м^3$	1,932	13 069	25249	
560		У7101-0301-0602	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***	м	161	3 395	546595	
561		С1212-101-0619	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	$м^3$	5,152	29 066	149748	
562		С1255-101-0102	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	2,576	81 033	208741	
			Тактильная плитка					
563		У6109-0306-0101	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	$м^2$	0,72	3 877	2791	
564		С1251-104-0101	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона**	$м^2$	0,7344	8 906	6541	
		Раздел 21.	**Озеленение**				**211628**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			146824	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*72641*	
			машины и механизмы	тенге			16682	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4207*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			48122	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	34			
			Деревья					
565		У6113-0104-0101	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте**	яма	10	1 395	13950	
566		У6113-0105-0101	**Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой размер ям 0,7х0,7 м**	шт	10	4 901	49010	
567		С1254-102-2501	**Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 1,5 м до 2 м**	шт.	10	3 419	34190	
			Кустарники					
568		У6113-0108-0101	**Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, в естественном грунте**	м траншеи	37	559	20683	
569		У6113-0109-0101	**Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения**	м изгороди	37	2 191	81067	
570		С1254-104-0901	**Вяз мелколистный с оголённой корневой системой**	шт.	74	172	12728	
			ИТОГО ПО АКТУ				**75612245**	
			общеплощадочные затраты 7,7%				5 397 269	

1		2	3	4	5	6	7	8
			итого				**81 009 514**	
			Сметная прибыль 5%				3 774 583	
			Непредвиденные работы и затраты-2%				1 620 190	
			итого				**86 404 287**	
			Оборудование				**5 517 846**	
			Прочие затраты				**-**	
			итого				**86 404 287**	
			в ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				**92 884 609**	
			итого				**92 884 609**	
			итого с понижающим коэффициентом, К=0,98				**91 026 917**	
			итого с учетом скидки субподрядчика, К=0,8				**77 217 292**	
			НДС 12%				9 266 075	
			итого с НДС				**86 483 367**	

Подрядчик:
Директор
ТОО «Строительная компания EMAAR»

Мамытбаев К.Б.

Субподрядчик:
Директор
ТОО «Prime строй kz»

Мамытбаев К.Б.