Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы",050036, город Алматы, Ауэзовский район, мкр. 12, д. 23, тел.: 87273032561**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **720340000022**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД",Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Абая, дом № 72, к.184, тел.: +7 (7182) 60-68-20**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

081240018254

Договор (контракт) Договор № 159 от 04.07.2024г

Номер документа	Дата составления
35	02.12.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул.Саина,ул.Шаляпина, ул.Яссауи, ул.Жандосова, Ауэзовского района города Алмата 2 очередь строительства			Работа	1	364 540 799,01	364 540 799,01	39 057 942,75
				Итого	1	x	364 540 799,01	39 057 942,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кабдрахманова А.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.12.2025

М.П.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул. Саина, ул. Шаляпина, ул. Яссауи, ул. Жандосова

СПРАВКА № 14 от 02.12.2025 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за декабрь месяц 2025 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		159	04.07.2024			ТОО			
		159/1	03.12.2024						
		159/2	08.04.2025						
		159/3	28.05.2025						
		159/4	26.06.2025						
		159/5	29.07.2025						
		159/6	14.08.2025						

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за декабрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**5 686 759 184,00**									
в том числе с начала	**4 690 697 594,50**	325 482 856,26								
акт №14 от 02.12.2025 г.		325 482 856,26							39 057 942,75	364 540 799,01
В том числе выплата аванса	**1 572 387 837,65**									
Удержание аванса 30%	**1 280 638 636,61**	64 992 498,19							7 799 099,78	72 791 597,97
Итоге к оплате:										**291 749 201,04**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", БИН 720340000022
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный
Заместитель акима _____ **Сагиндиков К. А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "Аркада KZ" Жулдас С. У. ИИН 891012302187, аттестат №KZ89VJE00087932 от 31.07.2024 года _____
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Директор _____ **Кабдрахманова А. Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 1-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 169

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", БИН 720340000022, г.Алматы, Ауэзовский район, пр.Алтынсарина, 23 Тел.: 3032561**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254, Павлодарская область, г.Экибастуз, Абая,72, 184; Тел.: 87057074940**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул.Санна, ул.Шаляпина, ул.Яссауи, ул.Жандосова Ауэзовского района города Алматы 2 очередь строительства**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул.Санна, ул.Шаляпина, ул.Яссауи, ул.Жандосова Ауэзовского района города Алматы 2 очередь строительства**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 159 от 04.07.2024 года, дополнительное соглашение № 159/1 от 03.12.2024 года, дополнительное соглашение № 159/2 от 08.04.2024 года, дополнительное соглашение № 159/3 от 28.05.2025 года, дополнительное соглашение № 159/4 от 26.06.2025 года, дополнительное соглашение № 159/5 от 29.07.2025 года, дополнительное соглашение № 159/6 от 14.08.2025 года

Акт выполненных работ № 14 от 02.12.2025 года

за декабрь 2025 года (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 01-01: Вынос проекта в натуру										
1	1	СЦИ *РК 8.03-04-2022 табл.1601-0103-03 п.1,2*	Сети водопровода		3,67895	268 687,0	0,0	988 486,0	0,0			988 486,0	
				км		0,0	0,0	0,0	0,0				
2	2	СЦИ *РК 8.03-04-2022 табл.1601-0103-03 п.1,2*	Сети канализации		2,130718	268 687,0	0,0	572 496,0	0,0			572 496,0	
				км		0,0	0,0	0,0	0,0				
			ИТОГО по локальной смете 01-01: Вынос проекта в натуру					**1 560 982,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 560 982,0**	
								0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
			Локальная смета 02-01: Сети водопровода										
3	19	1101-0205-1002 *РСНБ РК 2022*	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые		9 671,5672	1 747,66	58,89	16 902 611,0	569 559,0	10 453 707,0	4 444 472,0	23 054 850,0	
				$м^2$ креплений		607,9	30,35	5 879 346,0	293 532,0		1 707 767,0		
4	20	1122-0501-0406 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею		0,72057	2 266 551,15	1 552 433,19	1 633 209,0	1 118 637,0		860 927,0	2 693 667,0	
				км трубопровода		714 117,96	492 736,35	514 572,0	355 051,0		199 531,0		
5	22	1125-0210-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 200 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,9628	1 697 406,13	1 310 993,75	1 634 263,0	1 262 225,0	30 274,0	636 888,0	2 452 843,0	
				км трубопровода		354 968,57	371 949,69	341 764,0	358 113,0		181 692,0		
6	23	1122-0701-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией		0,9628	238 651,98	0,0	229 774,0	0,0	50 714,0	177 270,0	439 608,0	
				км трубопровода		185 978,82	0,0	179 060,0	0,0		32 564,0		
7	24	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении		16	5 737,37	602,73	91 798,0	9 644,0		81 606,0	187 276,0	
				шт.		5 134,64	17,25	82 154,0	276,0		13 872,0		
8	25	241-208-1814 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 5-90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 200 мм		16	33 430,0		534 880,0		534 880,0		577 670,0	
				шт.							42 790,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	26	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм		0,75277	1 125 696,91	487 813,86	847 391,0	367 212,0		604 662,0	1 568 217,0	
				км		637 883,05	173 480,02	480 179,0	130 591,0		116 164,0		
10	28	1125-0210-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		9,0595	1 508 267,77	1 153 823,84	13 664 152,0	10 453 067,0	342 053,0	5 310 122,0	20 492 216,0	
				км трубопровода		316 687,64	327 420,64	2 869 032,0	2 966 267,0		1 517 942,0		
11	29	1122-0701-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией		9,0595	216 173,63	0,0	1 958 425,0	0,0	273 550,0	1 668 026,0	3 916 567,0	
				км трубопровода		185 978,82	0,0	1 684 875,0	0,0		290 116,0		
12	30	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		127	5 029,83	493,82	638 788,0	62 715,0		571 443,0	1 307 050,0	
				шт.		4 536,01	8,99	576 073,0	1 142,0		96 819,0		
13	31	241-208-1812 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 5-90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм		127	35 114,0		4 459 478,0		4 459 478,0		4 816 236,0	
				шт.							356 758,0		
14	32	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм		0,73856	946 129,54	384 059,22	698 773,0	283 651,0		519 426,0	1 315 655,0	
				км		562 070,32	148 329,86	415 123,0	109 551,0		97 456,0		
15	34	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		1,2579	1 115 128,06	837 970,32	1 402 720,0	1 054 083,0	42 205,0	551 517,0	2 110 576,0	
				км трубопровода		243 605,88	238 199,21	306 432,0	299 631,0		156 339,0		
16	35	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		1,2579	168 122,68	0,0	211 482,0	0,0	16 529,0	193 003,0	436 844,0	
				км трубопровода		154 982,35	0,0	194 952,0	0,0		32 359,0		
17	36	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		26	3 071,02	336,2	79 847,0	8 742,0		70 459,0	162 330,0	
				шт.		2 734,82	2,52	71 105,0	66,0		12 024,0		
18	37	241-208-1809 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм		26	9 065,0		235 690,0		235 690,0		254 545,0	
				шт.							18 855,0		
19	38	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении		127	5 737,37	602,73	728 646,0	76 547,0		647 747,0	1 486 504,0	
				шт.		5 134,64	17,25	652 099,0	2 191,0		110 111,0		
20	39	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		739	5 029,83	493,82	3 717 044,0	364 933,0		3 325 167,0	7 605 588,0	
				шт.		4 536,01	8,99	3 352 111,0	6 644,0		563 377,0		
21	40	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		137	3 071,02	336,2	420 730,0	46 059,0		371 265,0	855 355,0	
				шт.		2 734,82	2,52	374 670,0	345,0		63 360,0		
22	41	241-211-0614 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм		136	12 205,0		1 659 880,0		1 659 880,0		1 792 670,0	
				шт.							132 790,0		
23	45	1122-0901-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм		6	8 759,97	458,96	52 560,0	2 754,0	11 549,0	39 369,0	99 283,0	
				шт.		6 376,18	251,6	38 257,0	1 510,0		7 354,0		
24	53	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 200 мм		0,0048	9 389 568,37	432 286,74	45 070,0	2 075,0	38 351,0	5 130,0	54 216,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км		967 463,35	112 125,72	4 644,0	538,0		4 016,0		
25	54	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм		0,0012	7 089 834,02	382 614,76	8 508,0	459,0	6 980,0	1 180,0	10 463,0	
				км		890 901,5	102 560,26	1 069,0	123,0		775,0		
26	58	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 200 мм		0,0012	9 389 568,37	432 286,74	11 267,0	519,0	9 588,0	1 283,0	13 554,0	
				км		967 463,35	112 125,72	1 161,0	135,0		1 004,0		
27	59	1122-0601-0603 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 100 мм		0,0003	613 373,28	97 537,89	184,0	30,0	76,0	91,0	297,0	
				км		260 968,29	45 497,59	78,0	14,0		22,0		
28	62	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ТРОЙНИК ФЛАНЦ.С ПОЖ.ПОДСТАВКОЙ ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.150Х150ММ = 7ШТ		0,0695	3 022 356,49	1 039 159,53	210 054,0	72 222,0	44 440,0	120 235,0	356 712,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	93 392,0	28 057,0		26 423,0		
29	63	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 200 мм		0,0042	9 389 568,37	432 286,74	39 436,0	1 816,0	33 557,0	4 489,0	47 439,0	
				км		967 463,35	112 125,72	4 063,0	471,0		3 514,0		
30	64	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм		0,00525	7 089 834,02	382 614,76	37 222,0	2 008,0	30 536,0	5 164,0	45 777,0	
				км		890 901,5	102 560,26	4 677,0	538,0		3 391,0		
31	67	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ТРОЙНИК ФЛАНЦ.С ПОЖ.ПОДСТАВКОЙ ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.150Х100ММ = 3ШТ		0,0595	3 022 356,49	1 039 159,53	179 830,0	61 830,0	38 046,0	102 935,0	305 386,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	79 954,0	24 020,0		22 621,0		
32	68	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 200 мм		0,0012	9 389 568,37	432 286,74	11 267,0	519,0	9 588,0	1 283,0	13 554,0	
				км		967 463,35	112 125,72	1 161,0	135,0		1 004,0		
33	69	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм		0,001	7 089 834,02	382 614,76	7 090,0	383,0	5 816,0	984,0	8 720,0	
				км		890 901,5	102 560,26	891,0	103,0		646,0		
34	70	1122-0601-0603 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 100 мм		0,0005	613 373,28	97 537,89	307,0	49,0	127,0	152,0	496,0	
				км		260 968,29	45 497,59	130,0	23,0		37,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	79	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ КРЕСТ ФЛАНЦ.С ПОЖ.ПОДСТАВКОЙ ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.150Х150ММ = 5ШТ		0,083	3 022 356,49	1 039 159,53	250 856,0	86 250,0	53 072,0	143 590,0	426 002,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	111 533,0	33 507,0		31 556,0		
36	80	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 200 мм		0,0024	9 389 568,37	432 286,74	22 535,0	1 037,0	19 176,0	2 565,0	27 108,0	
				км		967 463,35	112 125,72	2 322,0	269,0		2 008,0		
37	81	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм		0,004	7 089 834,02	382 614,76	28 359,0	1 530,0	23 265,0	3 934,0	34 876,0	
				км		890 901,5	102 560,26	3 564,0	410,0		2 583,0		
38	85	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 200 мм		0,0024	9 389 568,37	432 286,74	22 535,0	1 037,0	19 176,0	2 565,0	27 108,0	
				км		967 463,35	112 125,72	2 322,0	269,0		2 008,0		
39	87	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ПОЖ.ПОДСТАВКА ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.150ММ = 41ШТ		0,3752	3 022 356,49	1 039 159,53	1 133 988,0	389 892,0	239 912,0	649 094,0	1 925 729,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	504 183,0	151 467,0		142 647,0		
40	88	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 200 мм		0,0162	9 389 568,37	432 286,74	152 111,0	7 003,0	129 435,0	17 314,0	182 979,0	
				км		967 463,35	112 125,72	15 673,0	1 816,0		13 554,0		
41	89	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм		0,0135	7 089 834,02	382 614,76	95 713,0	5 166,0	78 520,0	13 278,0	117 710,0	
				км		890 901,5	102 560,26	12 027,0	1 385,0		8 719,0		
42	92	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ПОЖ.ПОДСТАВКА ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.100ММ = 7ШТ		0,045	3 022 356,49	1 039 159,53	136 006,0	46 762,0	28 774,0	77 850,0	230 964,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	60 470,0	18 166,0		17 108,0		
43	93	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 200 мм		0,0024	9 389 568,37	432 286,74	22 535,0	1 037,0	19 176,0	2 565,0	27 108,0	
				км		967 463,35	112 125,72	2 322,0	269,0		2 008,0		
44	94	1122-0601-0603 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 100 мм		0,002	613 373,28	97 537,89	1 227,0	195,0	510,0	607,0	1 981,0	
				км		260 968,29	45 497,59	522,0	91,0		147,0		
45	95	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		1	11 978,0		11 978,0		11 978,0		12 936,0	
				шт.							958,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	97	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 300-800 мм/ ТРОЙНИК ФЛАНЦ.ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.300Х150ММ = 3ШТ	т	0,157	2 093 035,27	882 136,11	328 607,0	138 495,0	90 461,0	150 101,0	517 005,0	
						634 714,16	330 999,56	99 650,0	51 967,0		38 297,0		
47	98	1122-0601-0308 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 300 мм	км	0,0012	13 682 207,06	554 739,7	16 419,0	666,0	14 262,0	1 648,0	19 512,0	
						1 242 389,99	144 724,25	1 491,0	174,0		1 445,0		
48	99	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм	км	0,0006	7 089 834,02	382 614,76	4 254,0	230,0	3 490,0	590,0	5 232,0	
						890 901,5	102 560,26	535,0	62,0		388,0		
49	101	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8 178,0		16 356,0		16 356,0		17 664,0	
											1 308,0		
50	102	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ТРОЙНИК ФЛАНЦ.ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.200Х200ММ = 4ШТ	т	0,059	3 022 356,49	1 039 159,53	178 319,0	61 310,0	37 726,0	102 070,0	302 820,0	
						1 343 771,96	403 697,77	79 283,0	23 818,0		22 431,0		
51	103	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 200 мм	км	0,0018	9 389 568,37	432 286,74	16 901,0	778,0	14 382,0	1 924,0	20 331,0	
						967 463,35	112 125,72	1 741,0	202,0		1 506,0		
52	104	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	3	11 978,0		35 934,0		35 934,0		38 809,0	
											2 875,0		
53	105	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ТРОЙНИК ФЛАНЦ.ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.200Х150ММ = 3ШТ	т	0,054	3 022 356,49	1 039 159,53	163 207,0	56 115,0	34 529,0	93 420,0	277 157,0	
						1 343 771,96	403 697,77	72 564,0	21 800,0		20 530,0		
54	106	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 200 мм	км	0,0018	9 389 568,37	432 286,74	16 901,0	778,0	14 382,0	1 924,0	20 331,0	
						967 463,35	112 125,72	1 741,0	202,0		1 506,0		
55	107	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм	км	0,0009	7 089 834,02	382 614,76	6 381,0	344,0	5 235,0	885,0	7 847,0	
						890 901,5	102 560,26	802,0	92,0		581,0		
56	108	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	11 978,0		23 956,0		23 956,0		25 872,0	
											1 916,0		
57	109	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	1	8 178,0		8 178,0		8 178,0		8 832,0	
											654,0		
58	111	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 200 мм	км	0,0006	9 389 568,37	432 286,74	5 634,0	259,0	4 794,0	641,0	6 777,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км		967 463,35	112 125,72	580,0	67,0		502,0		
59	112	1122-0601-0603 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 100 мм		0,0003	613 373,28	97 537,89	184,0	30,0	76,0	91,0	297,0	
				км		260 968,29	45 497,59	78,0	14,0		22,0		
60	121	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм		0,00225	7 089 834,02	382 614,76	15 952,0	861,0	13 087,0	2 213,0	19 618,0	
				км		890 901,5	102 560,26	2 005,0	231,0		1 453,0		
61	124	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм		0,0035	7 089 834,02	382 614,76	24 814,0	1 339,0	20 357,0	3 442,0	30 517,0	
				км		890 901,5	102 560,26	3 118,0	359,0		2 261,0		
62	125	1122-0601-0603 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 100 мм		0,00175	613 373,28	97 537,89	1 073,0	171,0	446,0	531,0	1 732,0	
				км		260 968,29	45 497,59	457,0	80,0		128,0		
63	129	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм		0,003	7 089 834,02	382 614,76	21 270,0	1 148,0	17 449,0	2 951,0	26 159,0	
				км		890 901,5	102 560,26	2 673,0	308,0		1 938,0		
64	130	1122-0601-0601 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 50 мм		0,0015	491 834,63	96 674,72	738,0	145,0	201,0	455,0	1 288,0	
				км		260 968,29	45 174,1	391,0	68,0		95,0		
65	137	1122-0601-0603 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб до 100 мм		0,002	613 373,28	97 537,89	1 227,0	195,0	510,0	607,0	1 981,0	
				км		260 968,29	45 497,59	522,0	91,0		147,0		
66	138	1122-0601-0601 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 50 мм		0,001	491 834,63	96 674,72	492,0	97,0	134,0	303,0	859,0	
				км		260 968,29	45 174,1	261,0	45,0		64,0		
67	147	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм		0,002	7 089 834,02	382 614,76	14 180,0	765,0	11 633,0	1 967,0	17 439,0	
				км		890 901,5	102 560,26	1 782,0	205,0		1 292,0		
68	157	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ПАТРУБОК ФЛАНЦ.ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.200ММ = 10ШТ		0,158	3 022 356,49	1 039 159,53	477 532,0	164 187,0	101 029,0	273 339,0	810 941,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	212 316,0	63 784,0		60 070,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	158	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 200 мм		0,006	9 389 568,37	432 286,74	56 337,0	2 594,0	47 939,0	6 413,0	67 770,0	
				км		967 463,35	112 125,72	5 805,0	673,0		5 020,0		
70	159	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		8	11 978,0		95 824,0		95 824,0		103 490,0	
				шт.							7 666,0		
71	160	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ПАТРУБОК ФЛАНЦ.ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.200ММ = 3ШТ		0,03	3 022 356,49	1 039 159,53	90 671,0	31 175,0	19 183,0	51 900,0	153 977,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	40 313,0	12 111,0		11 406,0		
72	161	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 200 мм		0,0006	9 389 568,37	432 286,74	5 634,0	259,0	4 794,0	641,0	6 777,0	
				км		967 463,35	112 125,72	580,0	67,0		502,0		
73	162	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		2	11 978,0		23 956,0		23 956,0		25 872,0	
				шт.							1 916,0		
74	163	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ПАТРУБОК ФЛАНЦ.ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.150ММ = 136ШТ		0,6726	3 022 356,49	1 039 159,53	2 032 837,0	698 939,0	430 077,0	1 163 595,0	3 452 147,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	903 821,0	271 527,0		255 715,0		
75	164	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм		0,0684	7 089 834,02	382 614,76	484 945,0	26 171,0	397 836,0	67 273,0	596 395,0	
				км		890 901,5	102 560,26	60 938,0	7 015,0		44 177,0		
76	167	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм		0,0048	7 089 834,02	382 614,76	34 031,0	1 836,0	27 918,0	4 721,0	41 852,0	
				км		890 901,5	102 560,26	4 276,0	492,0		3 100,0		
77	169	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ПАТРУБОК ФЛАНЦ.ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.100ММ = 30ШТ		0,0455	3 022 356,49	1 039 159,53	137 517,0	47 282,0	29 094,0	78 715,0	233 531,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	61 142,0	18 368,0		17 299,0		
78	170	1122-0601-0603 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 100 мм		0,0102	613 373,28	97 537,89	6 256,0	995,0	2 600,0	3 095,0	10 099,0	
				км		260 968,29	45 497,59	2 662,0	464,0		748,0		
79	171	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		1	4 864,0		4 864,0		4 864,0		5 253,0	
				шт.							389,0		
80	172	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ПАТРУБОК ФЛАНЦ.ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.100ММ = 14ШТ		0,0108	3 022 356,49	1 039 159,53	32 641,0	11 223,0	6 906,0	18 684,0	55 431,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	14 513,0	4 360,0		4 106,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	173	1122-0601-0603 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 100 мм	км	0,0024	613 373,28	97 537,89	1 472,0	234,0	612,0	728,0	2 376,0	
						260 968,29	45 497,59	626,0	109,0		176,0		
82	174	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 864,0		9 728,0		9 728,0		10 506,0	
											778,0		
83	175	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ПАТРУБОК ФЛАНЦ.ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.50ММ = 3ШТ	т	0,008	3 022 356,49	1 039 159,53	24 179,0	8 314,0	5 115,0	13 840,0	41 061,0	
						1 343 771,96	403 697,77	10 750,0	3 230,0		3 042,0		
84	176	1122-0601-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0006	2 879 913,06	67 823,16	1 728,0	40,0	1 263,0	420,0	2 320,0	
						706 457,05	359,43	424,0	0,0		172,0		
85	177	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 415,0		4 830,0		4 830,0		5 216,0	
											386,0		
86	178	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ПАТРУБОК ФЛАНЦ.ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.50ММ = 2ШТ	т	0,008	3 022 356,49	1 039 159,53	24 179,0	8 314,0	5 115,0	13 840,0	41 061,0	
						1 343 771,96	403 697,77	10 750,0	3 230,0		3 042,0		
87	179	1122-0601-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0012	2 879 913,06	67 823,16	3 456,0	81,0	2 527,0	840,0	4 640,0	
						706 457,05	359,43	848,0	0,0		344,0		
88	180	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 415,0		4 830,0		4 830,0		5 216,0	
											386,0		
89	181	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0072	2 572 651,49	1 039 159,53	18 523,0	7 482,0	1 366,0	12 456,0	33 457,0	
						1 343 771,96	403 697,77	9 675,0	2 907,0		2 478,0		
90	182	241-114-0212 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	1	4 172,0		4 172,0		4 172,0		4 506,0	
											334,0		
91	183	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00014	9 389 568,37	432 286,74	1 315,0	61,0	1 119,0	150,0	1 582,0	
						967 463,35	112 125,72	135,0	16,0		117,0		
92	184	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1	11 978,0		11 978,0		11 978,0		12 936,0	
											958,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	185	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		1	8 178,0		8 178,0		8 178,0		8 832,0	
				шт.							654,0		
94	186	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,0072	2 572 651,49	1 039 159,53	18 523,0	7 482,0	1 366,0	12 456,0	33 457,0	
				т фасонных частей		1 343 771,96	403 697,77	9 675,0	2 907,0		2 478,0		
95	187	241-114-0207 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм		1	2 816,0		2 816,0		2 816,0		3 041,0	
				шт.							225,0		
96	188	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,00014	9 389 568,37	432 286,74	1 315,0	61,0	1 119,0	150,0	1 582,0	
				км трубопровода		967 463,35	112 125,72	135,0	16,0		117,0		
97	189	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		1	11 978,0		11 978,0		11 978,0		12 936,0	
				шт.							958,0		
98	190	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		1	4 864,0		4 864,0		4 864,0		5 253,0	
				шт.							389,0		
99	191	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,0082	2 572 651,49	1 039 159,53	21 096,0	8 521,0	1 556,0	14 186,0	38 105,0	
				т фасонных частей		1 343 771,96	403 697,77	11 019,0	3 310,0		2 823,0		
100	192	241-114-0141 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм		2	2 900,0		5 800,0		5 800,0		6 264,0	
				шт.							464,0		
101	193	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,00026	7 089 834,02	382 614,76	1 843,0	100,0	1 512,0	256,0	2 267,0	
				км трубопровода		890 901,5	102 560,26	232,0	27,0		168,0		
102	194	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		2	8 178,0		16 356,0		16 356,0		17 664,0	
				шт.							1 308,0		
103	195	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		2	4 864,0		9 728,0		9 728,0		10 506,0	
				шт.							778,0		
104	208	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм.Установка на сварном соединении		46	5 737,37	602,73	263 919,0	27 726,0		234 617,0	538 419,0	
				шт.		5 134,64	17,25	236 193,0	794,0		39 883,0		
105	210	241-214-0214 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 200 мм		26	9 386,0		244 036,0		244 036,0		263 559,0	
				шт.							19 523,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	212	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении		58	5 029,83	493,82	291 730,0	28 641,0		260 974,0	596 920,0	
				шт.		4 536,01	8,99	263 089,0	521,0		44 216,0		
107	214	241-214-0212 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 160 мм		15	4 721,0		70 815,0		70 815,0		76 480,0	
				шт.							5 665,0		
108	215	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		58	8 178,0		474 324,0		474 324,0		512 270,0	
				шт.							37 946,0		
109	224	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,00156	2 572 651,49	1 039 159,53	4 013,0	1 621,0	296,0	2 699,0	7 249,0	
				т фасонных частей		1 343 771,96	403 697,77	2 096,0	630,0		537,0		
110	225	241-117-0204 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 100 мм		1	5 129,0		5 129,0		5 129,0		5 539,0	
				шт.							410,0		
111	229	1122-0601-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0072	2 879 913,06	67 823,16	20 735,0	489,0	15 161,0	5 038,0	27 835,0	
				км трубопровода		706 457,05	359,43	5 086,0	3,0		2 062,0		
112	236	1122-0601-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0018	2 879 913,06	67 823,16	5 184,0	122,0	3 790,0	1 260,0	6 959,0	
				км трубопровода		706 457,05	359,43	1 272,0	1,0		515,0		
113	241	1118-1001-0104 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах,диаметр 50 мм.Установка		3	3 642,18	429,27	10 927,0	1 288,0	370,0	9 588,0	22 156,0	
				фильтр		3 089,51	171,63	9 269,0	515,0		1 641,0		
114	243	1122-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантузы одинарные.Установка		3	6 412,29	131,13	19 237,0	394,0	2 787,0	16 109,0	38 174,0	
				шт.		5 352,03	71,89	16 056,0	216,0		2 828,0		
115	245	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих		16,87	50 137,05	20 254,73	845 812,0	341 698,0	36 675,0	631 923,0	1 595 954,0	
				$м^3$		27 708,37	10 128,38	467 440,0	170 866,0		118 219,0		
116	246	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок/ УПОРЫ		0,9	19 928,0		17 935,0		17 935,0		19 370,0	
				$м^3$							1 435,0		
117	247	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20		6	115 588,0		693 528,0		693 528,0		749 010,0	
				шт.							55 482,0		
118	249	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9		13	41 516,0		539 708,0		539 708,0		582 885,0	
				шт.							43 177,0		
119	250	225-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2		6	82 374,0		494 244,0		494 244,0		533 784,0	
				шт.							39 540,0		
120	256	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		3,265632	319,72	6,01	1 044,0	20,0	582,0	308,0	1 460,0	
				$м^2$		135,53	1,38	443,0	5,0		108,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	258	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг/ МС-4,МС-5,МС-8		0,2684	1 385 460,86	13 694,44	371 858,0	3 676,0	323 800,0	53 543,0	459 433,0	
				т		165 358,14	3 702,18	44 382,0	994,0		34 032,0		
122	259	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		96,9	3 721,85	38,47	360 647,0	3 728,0	284 204,0	68 274,0	463 235,0	
				$м^2$		750,42	7,19	72 716,0	697,0		34 314,0		
123	261	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих		69,148	50 137,05	20 254,73	3 466 877,0	1 400 574,0	150 324,0	2 590 172,0	6 541 613,0	
				$м^3$		27 708,37	10 128,38	1 915 978,0	700 357,0		484 564,0		
124	262	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок/ УПОРЫ		25,8	19 928,0		514 142,0		514 142,0		555 273,0	
				$м^3$							41 131,0		
125	272	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		91,79719	319,72	6,01	29 349,0	552,0	16 356,0	8 672,0	41 063,0	
				$м^2$		135,53	1,38	12 441,0	127,0		3 042,0		
126	274	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг/ МС-3,МС-5,МС-7,МС-1		0,323068	1 385 460,86	13 694,44	447 598,0	4 424,0	389 752,0	64 449,0	553 011,0	
				т		165 358,14	3 702,18	53 422,0	1 196,0		40 964,0		
127	277	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	В траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной		2 238,29	13,85	1,29	31 000,0	2 887,0		21 386,0	56 577,0	
				м кабеля		12,56	0,71	28 113,0	1 589,0		4 191,0		
128	278	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная		2 238,29	92,0		205 923,0		205 923,0		222 397,0	
				м							16 474,0		
129	283	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм/ ГИЛЬЗЫ		10	17 486,0		174 860,0		174 860,0		188 849,0	
				м							13 989,0		
130	289	1122-0601-0308 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,01	13 682 207,06	554 739,7	136 822,0	5 547,0	118 851,0	13 732,0	162 598,0	
				км трубопровода		1 242 389,99	144 724,25	12 424,0	1 447,0		12 044,0		
131	291	1122-1101-0107 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	71 475,25	34 879,12	71 475,0	34 879,0	13 005,0	37 111,0	117 273,0	
				врезка		23 591,57	13 894,48	23 592,0	13 894,0		8 687,0		
132	292	1122-1101-0110 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 600 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	196 071,01	97 802,07	196 071,0	97 802,0	58 682,0	77 676,0	295 647,0	
				врезка		39 586,56	38 873,88	39 587,0	38 874,0		21 900,0		
133	293	1122-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из ПЭ труб		2	30 998,83	14 848,59	61 998,0	29 697,0	8 973,0	34 971,0	104 726,0	
				врезка		11 663,65	5 998,34	23 327,0	11 997,0		7 757,0		
134	294	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидранты пожарные.Установка		6	8 271,27	408,41	49 628,0	2 450,0	14 315,0	33 784,0	90 085,0	
				шт.		5 477,05	210,52	32 862,0	1 263,0		6 673,0		
135	298	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		1,558116	267 773,18	12 434,79	417 222,0	19 375,0	18 985,0	262 640,0	734 251,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	378 862,0	1 776,0		54 389,0		
136	299	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1,558116	1 132 558,0		1 764 657,0		1 764 657,0		1 905 830,0	
				т							141 173,0		
137	302	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		0,007702	267 773,18	12 434,79	2 062,0	96,0	94,0	1 298,0	3 629,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	1 873,0	9,0		269,0		
138	303	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,007702	1 132 558,0		8 723,0		8 723,0		9 421,0	
				т							698,0		
139	304	1122-1501-0102 *РСНБ РК 2022*	Коммуникации подземные.Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода.Площадь сечения коробов до 0,25 м^2		0,3	22 532,48	2 460,46	6 760,0	738,0	4 830,0	1 518,0	8 940,0	
				м короба		3 972,36	1 139,88	1 192,0	342,0		662,0		
140	305	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ		1,01244	267 773,18	12 434,79	271 104,0	12 589,0	12 336,0	170 660,0	477 105,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	246 179,0	1 154,0		35 341,0		
141	306	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1,01244	1 132 558,0		1 146 647,0		1 146 647,0		1 238 379,0	
				т							91 732,0		
142	307	1122-1501-0104 *РСНБ РК 2022*	Коммуникации подземные.Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода.Площадь сечения коробов до 0,6 м^2		13,2	28 249,7	2 591,59	372 896,0	34 209,0	275 924,0	77 971,0	486 936,0	
				м короба		4 754,8	1 211,77	62 763,0	15 995,0		36 069,0		
143	308	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		0,768168	267 773,18	12 434,79	205 695,0	9 552,0	9 360,0	129 484,0	361 993,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	186 783,0	876,0		26 814,0		
144	309	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,768168	1 132 558,0		869 995,0		869 995,0		939 595,0	
				т							69 600,0		
145	312	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ		0,7374	267 773,18	12 434,79	197 456,0	9 170,0	8 985,0	124 298,0	347 494,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	179 302,0	841,0		25 740,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
146	313	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,7374	1 132 558,0		835 148,0		835 148,0		901 960,0	
				т							66 812,0		
147	314	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ М1-14		0,14844	1 385 460,86	13 694,44	205 658,0	2 033,0	179 079,0	29 612,0	254 092,0	
				т стальных элементов		165 358,14	3 702,18	24 546,0	550,0		18 822,0		
148	315	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		0,047916	267 773,18	12 434,79	12 831,0	596,0	584,0	8 077,0	22 581,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	11 651,0	55,0		1 673,0		
149	316	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,047916	1 132 558,0		54 268,0		54 268,0		58 609,0	
				т							4 341,0		
150	347	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 50 мм. Укладка в траншею		1,12381	889 101,78	353 170,98	999 181,0	396 897,0		757 916,0	1 897 665,0	
				км трубопровода		535 930,8	145 297,87	602 284,0	163 287,0		140 568,0		
151	351	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		14,816	1 115 128,06	837 970,32	16 521 737,0	12 415 368,0	497 104,0	6 495 966,0	24 859 119,0	
				км трубопровода		243 605,88	238 199,21	3 609 265,0	3 529 159,0		1 841 416,0		
152	352	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,017	168 122,68	0,0	2 858,0	0,0	223,0	2 608,0	5 903,0	
				км трубопровода		154 982,35	0,0	2 635,0	0,0		437,0		
153	353	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		14,821	158 281,41	0,0	2 345 889,0	0,0	48 895,0	2 274 023,0	4 989 505,0	
				км трубопровода		154 982,35	0,0	2 296 993,0	0,0		369 593,0		
			ИТОГО по локальной смете 02-01: Сети водопровода					**95 188 483,0**	**32 539 562,0**	**31 236 538,0**	**37 835 475,0**	**143 665 873,0**	
								31 412 387,0	**9 941 144,0**	**0,0**	**10 641 915,0**		
			Локальная смета 02-02: Сети канализации										
154	19	1101-0205-1002 *РСНБ РК 2022*	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые		11 604,3	1 747,66	58,89	20 280 371,0	683 378,0	12 542 740,0	5 332 640,0	27 662 052,0	
				$м^2$ креплений		607,9	30,35	7 054 254,0	352 191,0		2 049 041,0		
155	23	1122-0501-0409 *РСНБ РК 2022*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 280 мм		0,2481	2 742 155,0	1 857 969,96	680 329,0	460 963,0		358 701,0	1 122 152,0	
				км		884 185,04	576 209,86	219 366,0	142 958,0		83 122,0		
156	25	1125-0210-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 300 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,5702	1 994 790,97	1 546 056,31	1 137 430,0	881 562,0	21 716,0	440 229,0	1 703 872,0	
				км трубопровода		410 649,91	437 768,49	234 153,0	249 616,0		126 213,0		
157	27	1122-0801-0214 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении		41	9 920,69	2 997,09	406 748,0	122 880,0		370 039,0	838 930,0	
				шт.		6 923,6	2 192,91	283 868,0	89 909,0		62 143,0		
158	29	1122-0501-0407 *РСНБ РК 2022*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм		1,5632	2 296 215,17	1 569 545,57	3 589 444,0	2 453 514,0		1 892 462,0	5 920 458,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км		726 669,6	496 192,49	1 135 930,0	775 648,0		438 552,0		
159	31	1125-0210-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 250 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		10,1742	1 884 758,35	1 465 554,61	19 175 908,0	14 910 846,0	299 471,0	7 456 308,0	28 762 793,0	
				км трубопровода		389 769,41	415 575,93	3 965 592,0	4 228 153,0		2 130 577,0		
160	33	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении		520	6 367,78	659,95	3 311 246,0	343 174,0		2 948 754,0	6 760 800,0	
				шт.		5 707,83	20,13	2 968 072,0	10 468,0		500 800,0		
161	34	241-211-0704 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 225 мм		464	15 061,0		6 988 304,0		6 988 304,0		7 547 368,0	
				шт.							559 064,0		
162	36	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Покрытие в траншеях лентой сигнальной		1 811,301	13,85	1,29	25 087,0	2 337,0		17 306,0	45 784,0	
				м		12,56	0,71	22 750,0	1 286,0		3 391,0		
163	37	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация", "Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная		1 811,301	92,0		166 640,0		166 640,0		179 971,0	
				м							13 331,0		
164	62	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		1,4427	267 773,18	12 434,79	386 316,0	17 940,0	17 579,0	243 185,0	679 861,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	350 798,0	1 645,0		50 360,0		
165	63	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1,4427	1 132 558,0		1 633 941,0		1 633 941,0		1 764 656,0	
				т							130 715,0		
166	66	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		0,07702	267 773,18	12 434,79	20 624,0	958,0	938,0	12 983,0	36 296,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	18 728,0	88,0		2 689,0		
167	67	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,07702	1 132 558,0		87 230,0		87 230,0		94 208,0	
				т							6 978,0		
168	68	1122-1501-0102 *РСНБ РК 2022*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода,площадь сечения коробов до 0,25 м^2		3	22 532,48	2 460,46	67 597,0	7 382,0	48 299,0	15 183,0	89 402,0	
				м		3 972,36	1 139,88	11 917,0	3 420,0		6 622,0		
			ИТОГО по локальной смете 02-02: Сети канализации					**57 957 215,0**	**19 884 934,0**	**21 806 858,0**	**19 087 790,0**	**83 208 603,0**	
								16 265 428,0	**5 855 382,0**	**0,0**	**6 163 598,0**		
			Локальная смета 02-03: Сети водопровода										
169	6	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм /ГИЛЬЗЫ для труб 160мм		93,35	12 177,0		1 136 723,0		1 136 723,0		1 227 661,0	
				м							90 938,0		
170	7	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм /ГИЛЬЗЫ для труб 110 мм		10,6	6 429,0		68 147,0		68 147,0		73 599,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							5 452,0		
171	8	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм ГИЛЬЗЫ для труб 63 мм		3,75	3 789,0		14 209,0		14 209,0		15 346,0	
				м							1 137,0		
172	9	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм ГИЛЬЗЫ для труб 25 мм		160,6	1 731,0		277 999,0		277 999,0		300 239,0	
				м							22 240,0		
173	10	1122-0601-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,1606	2 879 913,06	67 823,16	462 514,0	10 893,0	338 165,0	112 380,0	620 885,0	
				км трубопровода		706 457,05	359,43	113 457,0	58,0		45 991,0		
174	11	1122-0601-0303 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,00375	4 791 164,22	71 708,78	17 967,0	268,0	15 023,0	2 651,0	22 267,0	
				км трубопровода		713 417,22	646,98	2 675,0	2,0		1 649,0		
175	12	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0106	7 089 834,02	382 614,76	75 152,0	4 056,0	61 653,0	10 425,0	92 423,0	
				км трубопровода		890 901,5	102 560,26	9 444,0	1 087,0		6 846,0		
176	13	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,09335	9 389 568,37	432 286,74	876 516,0	40 354,0	745 850,0	99 772,0	1 054 391,0	
				км трубопровода		967 463,35	112 125,72	90 313,0	10 467,0		78 103,0		
			ИТОГО по локальной смете 02-02: Сети канализации					**2 929 227,0**	**55 571,0**	**2 657 769,0**	**225 228,0**	**3 406 811,0**	
								215 889,0	**11 614,0**	**0,0**	**252 356,0**		
			Локальная смета 02-05: Сети водопровода										
177	1	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3		397,512	437,19	437,19	173 788,0	173 788,0		39 823,0	230 700,0	
				м^3 грунта		0,0	139,14	0,0	55 310,0		17 089,0		
178	2	1101-0102-0389 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3		209,708	985,69	985,69	206 707,0	206 707,0		47 367,0	274 400,0	
				м^3 грунта		0,0	313,71	0,0	65 787,0		20 326,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
179	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		12,296	5 368,51	0,0	66 011,0	0,0		47 528,0	122 622,0	
				$м^3$ грунта		5 368,51	0,0	66 011,0	0,0		9 083,0		
180	4	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		6,484	12 856,01	0,0	83 358,0	0,0		60 018,0	154 846,0	
				$м^3$ грунта		12 856,01	0,0	83 358,0	0,0		11 470,0		
181	5	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ		8,202	437,19	437,19	3 586,0	3 586,0		822,0	4 761,0	
				$м^3$ грунта		0,0	139,14	0,0	1 141,0		353,0		
182	6	1101-0102-0389 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ		4,324	985,69	985,69	4 262,0	4 262,0		977,0	5 658,0	
				$м^3$ грунта		0,0	313,71	0,0	1 356,0		419,0		
183	8	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ		41,312	10 713,34	0,0	442 590,0	0,0		318 664,0	822 154,0	
				$м^3$ грунта		10 713,34	0,0	442 590,0	0,0		60 900,0		
184	9	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/ ДНО ТРАНШЕИ ТОЛЩ 300ММ		44,64	404,96	177,46	18 077,0	7 922,0		10 345,0	30 696,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	10 156,0	4 212,0		2 274,0		
185	10	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ ТОЛЩ 100ММ		14,88	7 756,49	358,8	115 417,0	5 339,0	68 173,0	43 339,0	171 456,0	
				$м^3$ основания		2 816,19	125,8	41 905,0	1 872,0		12 700,0		
186	11	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ+ЗАЩ.СЛОЯ ИЗ ПЕСКА		69,936	2 125,79	0,0	148 669,0	0,0		107 042,0	276 168,0	
				$м^3$ грунта		2 125,79	0,0	148 669,0	0,0		20 457,0		
187	12	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		69,936	4 165,0		291 283,0		291 283,0		314 586,0	
				$м^3$							23 303,0		
188	13	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС		619,712	43,65	43,65	27 050,0	27 051,0		7 286,0	37 083,0	
				$м^3$ грунта		0,0	16,33	0,0	10 120,0		2 747,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
189	14	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		619,712	2 584,0		1 601 336,0		1 601 336,0		1 729 443,0	
				$м^3$							128 107,0		
190	15	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		619,712	404,96	177,46	250 959,0	109 974,0		143 607,0	426 131,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	140 984,0	58 470,0		31 565,0		
191	18	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ ИЗЛИШЕК		25 075,281234	30,0		752 258,0				812 439,0	
				т·км							60 181,0		
192	20	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		5 843,216	437,19	437,19	2 554 596,0	2 554 596,0		585 378,0	3 391 172,0	
				$м^3$ грунта		0,0	139,14	0,0	813 025,0		251 198,0		
193	21	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		180,714	5 368,51	0,0	970 165,0	0,0		698 519,0	1 802 179,0	
				$м^3$ грунта		5 368,51	0,0	970 165,0	0,0		133 495,0		
194	22	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ		692,16	4 473,76	0,0	3 096 558,0	0,0		2 229 522,0	5 752 166,0	
				$м^3$ грунта		4 473,76	0,0	3 096 558,0	0,0		426 086,0		
195	23	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками/ ДНО ТРАНШЕИ ТОЛЩ.300ММ		1 125,58	404,96	177,46	455 815,0	199 745,0		260 833,0	773 980,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	256 069,0	106 198,0		57 332,0		
196	24	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство/ ТОЛЩ.100ММ		375,2	7 756,49	358,8	2 910 235,0	134 622,0	1 718 979,0	1 092 796,0	4 323 274,0	
				$м^3$ основания		2 816,19	125,8	1 056 634,0	47 200,0		320 243,0		
197	25	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ+ЗАЩ.СЛОЯ ИЗ ПЕСКА		1 215,18	2 125,79	0,0	2 583 217,0	0,0		1 859 917,0	4 798 585,0	
				$м^3$ грунта		2 125,79	0,0	2 583 217,0	0,0		355 451,0		
198	26	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		1 215,18	4 165,0		5 061 225,0		5 061 225,0		5 466 123,0	
				$м^3$							404 898,0		
199	27	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС		4 774,83	43,65	43,65	208 421,0	208 421,0		56 141,0	285 727,0	
				$м^3$ грунта		0,0	16,33	0,0	77 973,0		21 165,0		
200	28	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		4 774,83	2 584,0		12 338 161,0		12 338 161,0		13 325 214,0	
				$м^3$							987 053,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201	29	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		4 774,83	404,96	177,46	1 933 615,0	847 341,0		1 106 481,0	3 283 304,0	
				м³ уплотненного грунта		227,5	94,35	1 086 274,0	450 505,0		243 208,0		
202	30	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ГРУНТОМ		352,32	43,65	43,65	15 379,0	15 378,0		4 142,0	21 083,0	
				м³ грунта		0,0	16,33	0,0	5 753,0		1 562,0		
203	31	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		352,32	404,96	177,46	142 676,0	62 522,0		81 644,0	242 266,0	
				м³ уплотненного грунта		227,5	94,35	80 153,0	33 241,0		17 946,0		
204	32	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ ИЗЛИШЕК		156 859,84	30,0		4 705 795,0				5 082 259,0	
				т·км							376 464,0		
205	33	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		0,61616	267 773,18	12 434,79	164 991,0	7 661,0	7 508,0	103 862,0	290 361,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	149 822,0	702,0		21 508,0		
206	34	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,61616	1 132 558,0		697 837,0		697 837,0		753 664,0	
				т							55 827,0		
207	35	1122-1501-0102 *РСНБ РК 2022*	Коммуникации подземные.Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода.Площадь сечения коробов до 0,25 м²		24	22 532,48	2 460,46	540 780,0	59 051,0	386 392,0	121 467,0	715 227,0	
				м короба		3 972,36	1 139,88	95 337,0	27 357,0		52 980,0		
208	36	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ		2,66916	267 773,18	12 434,79	714 729,0	33 191,0	32 523,0	449 921,0	1 257 822,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	649 016,0	3 043,0		93 172,0		
209	37	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		2,66916	1 132 558,0		3 022 979,0		3 022 979,0		3 264 817,0	
				т							241 838,0		
210	38	1122-1501-0104 *РСНБ РК 2022*	Коммуникации подземные.Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода.Площадь сечения коробов до 0,6 м²		34,8	28 249,7	2 591,59	983 090,0	90 188,0	727 435,0	205 560,0	1 283 742,0	
				м короба		4 754,8	1 211,77	165 467,0	42 170,0		95 092,0		
			ИТОГО по локальной смете 02-05: Сети водопровода					**47 285 615,0**	**4 751 345,0**	**25 953 831,0**	**9 683 001,0**	**61 526 108,0**	
								11 122 385,0	**1 805 435,0**	**0,0**	**4 557 492,0**		
								204 921 522,0	**57 231 412,0**	**81 654 996,0**	**66 831 494,0**	**293 368 377,0**	
			Итого по акту					**59 016 089,0**	**17 613 575,0**	**0,0**	**21 615 361,0**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,3%)							291807395*1,3/100		3 793 496,13	
			Итого с временными							291807395+0+1560982+3793496,13		**297 161 873,13**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,67%)							295600891,13*0,67/100		1 980 525,97	
			Итого с зимними удорожаниями							295600891,13+0+1560982+1980525,97		**299 142 399,1**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)							297581417,1*2/100		5 951 633,17	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**305 094 032,27**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075 83%									**272 220 150,29**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,155 17%									**59 905 213,24**	
			ИТОГО									**332 125 363,53**	
			С учетом с к=0,98									**325 482 856,26**	
			НДС									**39 057 942,75**	
			Итого с НДС									**364 540 799,01**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 981240018254

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Кабдрахманова А. Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", БИН 720340000022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель акима Сагиндиков К. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Аркада KZ" Жуадас С. У., ИИН 891012302187, аттестат №KZ89VJE00087932 от 31.07.2024 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП ТОО "Аква-Д", Мадлинов М. С., ИНН 871007301613, приказ №09/08-1 от 09.08.2024 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)