от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: ТОО "Строительная компания EMAAR"
Субподрядчик: ТОО "Prime строй kz"
Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кызылсенгир сельского округа Кызылкия Кызылгуртского района, Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 20.08.2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Каз. содержание %	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	в отчетном месяце			Приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	5 052 929,00	541 385		5 052 929	0	0					541 385	5 052 929
Всего по стройке	**5 052 929,00**	**541 385**		**5 052 929**							**541 385**	**5 052 929**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Строительная компания EMAAR"

_____ Мамытбаев К.Б.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Prime строй Ka

_____ Мамытбаев К.Б.

от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: ТОО "Строительная компания EMAAR"
Субподрядчик: ТОО "Prime строй kz"
Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кызылсенгир сельского округа Кызылкия Кызылгуртского района, Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 20.08.2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Каз. содержание %	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	в отчетном месяце			Приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	5 052 929,00	541 385		5 052 929	0	0					541 385	5 052 929
Всего по стройке	**5 052 929,00**	**541 385**		**5 052 929**							**541 385**	**5 052 929**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Строительная компания EMAAR"

Мамытбаев К.Б.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Prime строй kz"

Мамытбаев К.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Строительная компания EMAAR"; БИН/ИИН 010140004037; Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, М.КАЛЖИГИТОВ, 10**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Prime строй kz"; БИН/ИИН 070140011030; город Шымкент, Абайский район, мкрн.Акжайык, улица Огемтау, дом 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кызылсенгир сельского округа Кызылкия Кызылгуртского района, Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): Договор подряда № Emaar-19/24 от 13.06.2024 г

Акт выполненных работ

за август 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э12003: общестроительные работы по чертежам - АС [02-01-01]										
1	1	6101-0102-0114 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м³,группа грунта 2**	м³	241,992399	322,0 0,0	322,0 69,0	77 921,5 0,0	77 921,5 16 697,5			77 921,5	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м³	7,484301	8 328,0 8 328,0	0,0 0,0	62 329,25 62 329,25	0,0 0,0			62 329,25	
3	3	6101-0103-0216 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м³,группа грунта 2**	м³	72,995425	413,0 30,0	383,0 84,0	30 147,0 2 189,75	27 957,25 6 131,5			30 147,0	
4	4	412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 2 км/1,5км/**	т·км	187,233265	149,0		27 897,75				27 897,75	
5	5	6101-0101-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале,группа грунта 2,3**	м³	72,995425	71,0 13,0	58,0 14,0	5 182,75 949,0	4 233,75 1 022,0			5 182,75	
6	6	6101-0107-0801 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки,грунты просадочные**	м³	85,985	1 211,0 6,0	1 205,0 291,0	104 127,75 516,0	103 612,0 25 021,75			104 127,75	
7	7	6101-0107-0601 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей/грунтовая подушка**	м³	85,985	193,0 40,0	149,0 33,0	16 595,0 3 439,5	12 811,75 2 837,5	344,0		16 595,0	
8	8	6101-0106-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2**	м³	76,921834	60,0 0,0	60,0 15,0	4 615,25 0,0	4 615,25 1 153,75			4 615,25	
9	9	6101-0106-0111 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м,к норме 6101-0106-0105**	м³	76,921834	27,0 0,0	27,0 6,0	2 077,0 0,0	2 076,75 461,5			2 077,0	
10	10	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2**	м³	76,921834	573,0 353,0	220,0 70,0	44 076,25 27 153,5	16 922,75 5 384,5			44 076,25	
11	11	6101-0107-0601 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м³	76,921834	193,0 40,0	149,0 33,0	14 846,0 3 076,75	11 461,5 2 538,5	307,75		14 846,0	
12	12	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2**	м³	13,574441	3 623,0 3 623,0	0,0 0,0	49 180,25 49 180,25	0,0 0,0			49 180,25	
13	13	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	м³	2,8875	9 287,0 5 102,0	2 433,0 486,0	26 816,25 14 732,0	7 025,25 1 403,25	5 059,0		26 816,25	
14	14	212-101-1808 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W4**	м³	2,94525	23 354,0		68 783,25		68 783,25		68 783,25	
15	15	6103-0101-0209 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного,ширина поверху до 1 м**	м³	7,9025	27 692,0 17 215,0	4 458,0 837,0	218 836,0 136 041,5	35 229,5 6 614,5	47 565,25		218 836,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	212-101-2102 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	8,021038	25 101,0		201 336,0		201 336,0		201 336,0	
17	17	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14229	351 783,0		50 055,25		50 055,25		50 055,25	
18	18	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,839535	348 756,0		292 792,75		292 792,75		292 792,75	
19	19	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	47,295	1 429,0 1 126,0	37,0 5,0	67 584,5 53 254,25	1 750,0 236,5	12 580,5		67 584,5	
20	20	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	113,508	511,0		58 002,5		58 002,5		58 002,5	
21	21	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм.Устройство	$м^3$	0,115	87 000,0 65 234,0	13 394,0 3 987,0	10 005,0 7 502,0	1 540,25 458,5	962,75		10 005,0	
22	22	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	0,116725	24 724,0		2 886,0		2 886,0		2 886,0	
23	23	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01325	439 035,0		5 817,25		5 817,25		5 817,25	
24	24	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00265	342 529,0		907,75		907,75		907,75	
25	25	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,002125	985 675,0 982 032,0	3 643,0 1 139,0	2 094,5 2 086,75	7,75 2,5			2 094,5	
26	26	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм	т	0,001885	386 893,0		729,25		729,25		729,25	
27	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00024	351 783,0		84,5		84,5		84,5	
28	28	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические.Установка	т металлических изделий	0,009225	288 980,0 202 275,0	24 031,0 6 687,0	2 665,75 1 866,0	221,75 61,75	578,0		2 665,75	
29	29	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,009225	167 407,0		1 544,25		1 544,25		1 544,25	
30	30	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	0,76	1 429,0 1 126,0	37,0 5,0	1 086,0 855,75	28,0 3,75	202,25		1 086,0	
31	31	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	1,824	511,0		932,0		932,0		932,0	
32	32	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов,масса до 1,5 т	шт.	10,25	7 133,0 2 860,0	3 202,0 648,0	73 113,25 29 315,0	32 820,5 6 642,0	10 977,75		73 113,25	
33	33	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов,масса до 1 т	шт.	0,75	5 337,0 1 879,0	2 513,0 509,0	4 002,75 1 409,25	1 884,75 381,75	708,75		4 002,75	
34	34	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов,масса до 0,5 т	шт.	1,75	4 811,0 1 624,0	2 563,0 519,0	8 419,25 2 842,0	4 485,25 908,25	1 092,0		8 419,25	
35	35	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	6,10575	34 769,76		212 295,5		212 295,5		212 295,5	
36	36	СТССЦ	Надбавка на сульфатостойкий цемент	$м^3$	6,10575	284,0		1 734,0		1 734,0		1 734,0	
37	37	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,012975	275 326,0 269 700,0	5 626,0 1 450,0	3 572,25 3 499,25	73,0 18,75			3 572,25	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012975	342 529,0		4 444,25		4 444,25		4 444,25	
39	39	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,025	20 166,0 14 359,0	2 941,0 632,0	504,25 359,0	73,5 15,75	71,75		504,25	
40	40	212-101-1808 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	0,0255	23 354,0		595,5		595,5		595,5	
41	41	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	45,49625	1 429,0 1 126,0	37,0 5,0	65 014,25 51 228,75	1 683,5 227,5	12 102,0		65 014,25	
42	42	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	109,191	511,0		55 796,5		55 796,5		55 796,5	
43	43	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	2,175	59 860,0 40 172,0	10 396,0 1 951,0	130 195,5 87 374,0	22 611,5 4 243,5	20 210,0		130 195,5	
44	44	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,207625	24 400,0		53 866,0		53 866,0		53 866,0	
45	45	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	0,170275	76 710,0 71 628,0	820,0 104,0	13 061,75 12 196,5	139,75 17,75	725,75		13 061,75	
46	46	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0656	351 783,0		23 077,0		23 077,0		23 077,0	
47	47	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,104675	342 529,0		35 854,25		35 854,25		35 854,25	
48	48	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен,фундаментов цементная с жидким стеклом/цементный раствор 1:2/	$м^2$	10,86	1 758,0 1 725,0	33,0 11,0	19 092,0 18 733,5	358,5 119,5			19 092,0	
49	49	212-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,33666	26 609,0		8 958,25		8 958,25		8 958,25	
50	50	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	25,19	18 866,0 18 438,0	426,0 138,0	475 234,5 464 453,25	10 731,0 3 476,25	50,25		475 234,5	
51	51	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	6,0456	23 096,0		139 629,25		139 629,25		139 629,25	
52	52	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	9,5722	54 046,0		517 339,0		517 339,0		517 339,0	
53	53	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	53,13	3 739,0 3 689,0	50,0 16,0	198 653,0 195 996,5	2 656,5 850,0			198 653,0	
54	54	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,22199	23 096,0		28 223,0		28 223,0		28 223,0	
55	55	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,677752	54 046,0		144 721,75		144 721,75		144 721,75	
56	56	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,251325	358 855,0 55 473,0	1 177,0 336,0	90 189,25 13 941,75	295,75 84,5	75 951,75		90 189,25	
			ИТОГО по смете Э12003: общестроительные работы по чертежам - АС [02-01-01]					3 759 540,75 1 246 521,0	385 228,5 87 014,75	2 099 894,5 0,0	0,0 0,0	3 759 540,75	
			Итого по суммарной смете					3 759 540,75 1 246 521,0	385 228,5 87 014,75	2 099 894,5 0,0	0,0 0,0	3 759 540,75	
		Итого по акту										3 759 540,75	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО АКТУ				**3 759 540,8**						
			общеплощадочные затраты 7,7%				289 485						
			итого				**4 049 025**						
			Сметная прибыль 5%				202 451						
			Непредвиденные работы и затраты-2%				80 981						
			итого				**4 332 457**						
			Оборудование				-						
			Непредвиденные работы и затраты-2% (на оборудование)				-						
			итого				**4 332 457**						
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 76 %, к - 1,0368				**3 413 838**						
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 24 %, к - 1,0557				**1 097 706**						
			итого				**4 511 544**						
			НДС 12%				541 385						
			итого с НДС				**5 052 929**						

ТОО "Строительная компания EMAAR"

Директор Мамытбаев К.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик: ТОО "Prime строй kz"

Директор Мамытбаев К.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Строительная компания EMAAR"; БИН/ИИН 010140004037; Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, М.КАЛЖИГИТОВ, 10**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Prime строй kz"; БИН/ИИН 070140011030; город Шымкент, Абайский район, мкрн.Акжайык, улица Огемтау, дом 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кызылсенгир сельского округа Кызылкия Кызылгуртского района, Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): Договор подряда № Emaar-19/24 от 13.06.2024 г

Акт выполненных работ

за август 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э12003: общестроительные работы по чертежам - АС [02-01-01]										
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м³,группа грунта 2**	м³	241,992399	322,0 0,0	322,0 69,0	77 921,5 0,0	77 921,5 16 697,5			77 921,5	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м³	7,484301	8 328,0 8 328,0	0,0 0,0	62 329,25 62 329,25	0,0 0,0			62 329,25	
3	3	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м³,группа грунта 2**	м³	72,995425	413,0 30,0	383,0 84,0	30 147,0 2 189,75	27 957,25 6 131,5			30 147,0	
4	4	412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 2 км/1,5км/**	т·км	187,233265	149,0		27 897,75				27 897,75	
5	5	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале,группа грунта 2,3**	м³	72,995425	71,0 13,0	58,0 14,0	5 182,75 949,0	4 233,75 1 022,0			5 182,75	
6	6	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки,грунты просадочные**	м³	85,985	1 211,0 6,0	1 205,0 291,0	104 127,75 516,0	103 612,0 25 021,75			104 127,75	
7	7	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей/грунтовая подушка**	м³	85,985	193,0 40,0	149,0 33,0	16 595,0 3 439,5	12 811,75 2 837,5	344,0		16 595,0	
8	8	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2**	м³	76,921834	60,0 0,0	60,0 15,0	4 615,25 0,0	4 615,25 1 153,75			4 615,25	
9	9	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м,к норме 6101-0106-0105**	м³	76,921834	27,0 0,0	27,0 6,0	2 077,0 0,0	2 076,75 461,5			2 077,0	
10	10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2**	м³	76,921834	573,0 353,0	220,0 70,0	44 076,25 27 153,5	16 922,75 5 384,5			44 076,25	
11	11	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м³	76,921834	193,0 40,0	149,0 33,0	14 846,0 3 076,75	11 461,5 2 538,5	307,75		14 846,0	
12	12	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2**	м³	13,574441	3 623,0 3 623,0	0,0 0,0	49 180,25 49 180,25	0,0 0,0			49 180,25	
13	13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	м³	2,8875	9 287,0 5 102,0	2 433,0 486,0	26 816,25 14 732,0	7 025,25 1 403,25	5 059,0		26 816,25	
14	14	212-101-1808 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W4**	м³	2,94525	23 354,0		68 783,25		68 783,25		68 783,25	
15	15	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного,ширина поверху до 1 м**	м³	7,9025	27 692,0 17 215,0	4 458,0 837,0	218 836,0 136 041,5	35 229,5 6 614,5	47 565,25		218 836,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	212-101-2102 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	8,021038	25 101,0		201 336,0		201 336,0		201 336,0	
17	17	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14229	351 783,0		50 055,25		50 055,25		50 055,25	
18	18	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,839535	348 756,0		292 792,75		292 792,75		292 792,75	
19	19	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	47,295	1 429,0 1 126,0	37,0 5,0	67 584,5 53 254,25	1 750,0 236,5	12 580,5		67 584,5	
20	20	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	113,508	511,0		58 002,5		58 002,5		58 002,5	
21	21	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм.Устройство	$м^3$	0,115	87 000,0 65 234,0	13 394,0 3 987,0	10 005,0 7 502,0	1 540,25 458,5	962,75		10 005,0	
22	22	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	0,116725	24 724,0		2 886,0		2 886,0		2 886,0	
23	23	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01325	439 035,0		5 817,25		5 817,25		5 817,25	
24	24	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00265	342 529,0		907,75		907,75		907,75	
25	25	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,002125	985 675,0 982 032,0	3 643,0 1 139,0	2 094,5 2 086,75	7,75 2,5			2 094,5	
26	26	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм	т	0,001885	386 893,0		729,25		729,25		729,25	
27	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00024	351 783,0		84,5		84,5		84,5	
28	28	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические.Установка	т металлических изделий	0,009225	288 980,0 202 275,0	24 031,0 6 687,0	2 665,75 1 866,0	221,75 61,75	578,0		2 665,75	
29	29	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,009225	167 407,0		1 544,25		1 544,25		1 544,25	
30	30	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	0,76	1 429,0 1 126,0	37,0 5,0	1 086,0 855,75	28,0 3,75	202,25		1 086,0	
31	31	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	1,824	511,0		932,0		932,0		932,0	
32	32	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов,масса до 1,5 т	шт.	10,25	7 133,0 2 860,0	3 202,0 648,0	73 113,25 29 315,0	32 820,5 6 642,0	10 977,75		73 113,25	
33	33	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов,масса до 1 т	шт.	0,75	5 337,0 1 879,0	2 513,0 509,0	4 002,75 1 409,25	1 884,75 381,75	708,75		4 002,75	
34	34	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов,масса до 0,5 т	шт.	1,75	4 811,0 1 624,0	2 563,0 519,0	8 419,25 2 842,0	4 485,25 908,25	1 092,0		8 419,25	
35	35	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	6,10575	34 769,76		212 295,5		212 295,5		212 295,5	
36	36	СТССЦ	Надбавка на сульфатостойкий цемент	$м^3$	6,10575	284,0		1 734,0		1 734,0		1 734,0	
37	37	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,012975	275 326,0 269 700,0	5 626,0 1 450,0	3 572,25 3 499,25	73,0 18,75			3 572,25	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012975	342 529,0		4 444,25		4 444,25		4 444,25	
39	39	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,025	20 166,0 14 359,0	2 941,0 632,0	504,25 359,0	73,5 15,75	71,75		504,25	
40	40	212-101-1808 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	0,0255	23 354,0		595,5		595,5		595,5	
41	41	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	45,49625	1 429,0 1 126,0	37,0 5,0	65 014,25 51 228,75	1 683,5 227,5	12 102,0		65 014,25	
42	42	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	109,191	511,0		55 796,5		55 796,5		55 796,5	
43	43	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	2,175	59 860,0 40 172,0	10 396,0 1 951,0	130 195,5 87 374,0	22 611,5 4 243,5	20 210,0		130 195,5	
44	44	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,207625	24 400,0		53 866,0		53 866,0		53 866,0	
45	45	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	0,170275	76 710,0 71 628,0	820,0 104,0	13 061,75 12 196,5	139,75 17,75	725,75		13 061,75	
46	46	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0656	351 783,0		23 077,0		23 077,0		23 077,0	
47	47	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,104675	342 529,0		35 854,25		35 854,25		35 854,25	
48	48	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен,фундаментов цементная с жидким стеклом/цементный раствор 1:2/	$м^2$	10,86	1 758,0 1 725,0	33,0 11,0	19 092,0 18 733,5	358,5 119,5			19 092,0	
49	49	212-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,33666	26 609,0		8 958,25		8 958,25		8 958,25	
50	50	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	25,19	18 866,0 18 438,0	426,0 138,0	475 234,5 464 453,25	10 731,0 3 476,25	50,25		475 234,5	
51	51	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	6,0456	23 096,0		139 629,25		139 629,25		139 629,25	
52	52	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	9,5722	54 046,0		517 339,0		517 339,0		517 339,0	
53	53	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	53,13	3 739,0 3 689,0	50,0 16,0	198 653,0 195 996,5	2 656,5 850,0			198 653,0	
54	54	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,22199	23 096,0		28 223,0		28 223,0		28 223,0	
55	55	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,677752	54 046,0		144 721,75		144 721,75		144 721,75	
56	56	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,251325	358 855,0 55 473,0	1 177,0 336,0	90 189,25 13 941,75	295,75 84,5	75 951,75		90 189,25	
			ИТОГО по смете Э12003: общестроительные работы по чертежам - АС [02-01-01]					3 759 540,75 1 246 521,0	385 228,5 87 014,75	2 099 894,5 0,0	0,0 0,0	3 759 540,75	
			Итого по суммарной смете					3 759 540,75 1 246 521,0	385 228,5 87 014,75	2 099 894,5 0,0	0,0 0,0	3 759 540,75	
		Итого по акту										3 759 540,75	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО АКТУ				**3 759 540,8**						
			общеплощадочные затраты 7,7%				289 485						
			итого				**4 049 025**						
			Сметная прибыль 5%				202 451						
			Непредвиденные работы и затраты-2%				80 981						
			итого				**4 332 457**						
			Оборудование				-						
			Непредвиденные работы и затраты-2% (на оборудование)				-						
			итого				**4 332 457**						
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 76 %, к - 1,0368				**3 413 838**						
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 24 %, к - 1,0557				**1 097 706**						
			итого				**4 511 544**						
			НДС 12%				541 385						
			итого с НДС				**5 052 929**						

ТОО "Строительная компания EMAAR"

Директор Мамытбаев К.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик "Подстанция строй KZ"

Директор Мамытбаев К.Б.

(должность, подпись, имя, отчество, подпись)