Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2024 года

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан ойл 3"**

Договор: **№67 от 2024-04-22**

Наименование строительства и его адрес: **Водоснабжение села Бектобе Каратобинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Водоснабжение села Бектобе Каратобинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области	107 878 000	107 878 000				107 878 000,00			
2	В том числе НДС	11 558 357	11 558 357				11 558 357			
3	Возврат аванса 30%.	32 363 400	32 363 400				32 363 400			
4	Удержания 5 % (гарантия качества)	5 393 900	5 393 900				5 393 900			
5	Всего к оплате	70 120 700	70 120 700				70 120 700			
6	В том числе НДС	7 512 932	7 512 932				7 512 932			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель_____**Усенбаев М.А.**

Технический надзор:

ТОО "Инжинер-Строй"

Директор_____**Махамбетканр Д.М.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан ойл 3"

Директор_____**Кожаев З.И.**

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан ойл 3"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоснабжения села Бектобе Каратобинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водоснабжения села Бектобе Каратобинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №67 от 2024-04-22

Акт выполненных работ №1

за **Август 2024** (месяц, год) на **6-04-01-01 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6-04 Бурение скважины №1										
			Раздел 1: Буровые работы										
1	1	1104-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы.** *Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1.* *Вращательное бурении с прямой промывкой чистой водой независимо от глубины скважины и категории грунтов, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот)-0,9*	м бурения	45	14391,00 6124,00	8088,00 2206,00	647595,00 275580,00	363960,00 99270,00	8055,00		647595,00	
2	2	1104-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы.** *Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1.* *Вращательное бурении с прямой промывкой чистой водой независимо от глубины скважины и категории грунтов, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот)-0,9*	м бурения	13	56386,00 26062,00	29654,00 7315,00	733018,00 338806,00	385502,00 95095,00	8710,00		733018,00	
3	3	1104-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы.** *Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1.* *Вращательное бурении с прямой промывкой чистой водой независимо от глубины скважины и категории грунтов, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот)-0,9*	м бурения	42	29562,00 13126,00	16112,00 4221,00	1241604,00 551292,00	676704,00 177282,00	13608,00		1241604,00	
4	4	261-403-0106 *РСНБ РК 2022*	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 295,3	шт.	1	261686,00		261686,00		261686,00		261686,00	
5	5	261-403-0104 *РСНБ РК 2022*	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 190,5	шт.	1	231932,00		231932,00		231932,00		231932,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	1104-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости.** ***Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0***	м закрепленной скважины	85	6386,00 3621,00	2731,00 630,00	542810,00 307785,00	232135,00 53550,00	2890,00		542810,00	
7	7	241-110-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х7,7 мм**	м	85	31106,00		2644010,00		2644010,00		2644010,00	
8	8	1104-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения**	м труб	20	5411,00 2568,00	2774,00 622,00	108220,00 51360,00	55480,00 12440,00	1380,00		108220,00	
9	9	261-403-0146 *РСНБ РК 2022*	**Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В**	шт.	6,666667	52481,00		349873,00		349873,00		349873,00	
10	15	211-102-0301 *РСНБ РК 2022*	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	т	8,51	46330,00		394268,00		394268,00		394268,00	
11	16	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	**Вода техническая**	$м^3$	54,6	33,00		1802,00		1802,00		1802,00	
12	17	1104-0501-0104 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от электродвигателя**	сутки откачки	5	837948,00 313633,00	524316,00 156913,00	4189740,00 1568165,00	2621580,00 784565,00			4189740,00	
13	18	1104-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения**	сутки откачки	1	389408,00 226000,00	163409,00 37430,00	389408,00 226000,00	163409,00 37430,00			389408,00	
14	19	6104-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	1	4693,00 2645,00	2048,00 588,00	4693,00 2645,00	2048,00 588,00			4693,00	
15	20	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	$м^3$	1	69088,00		69088,00		69088,00		69088,00	
16	21	1307-0403-0410 *РСНБ РК 2022*	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ8-25-100, масса 1,61 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	506936,00 283192,00	191779,00 53721,00	506936,00 283192,00	191779,00 53721,00	31965,00		506936,00	
17	22	511-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 1ЭЦВ8-25-70 подача 70,0 $м^3$/ч, напор 25,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин**	шт.	1	464623,00		464623,00		464623,00		464623,00	
			Итого по разделу 1: Буровые работы					12781306,00 3604825,00	4692597,00 1313941,00	4019267,00 464623,00	0,00 0,00	12781306,00	
			ИТОГО по акту					12781306,00 3604825,00	4692597,00 1313941,00	4019267,00 464623,00	0,00 0,00	12781306,00	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							464623,00			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,10			874484,49				13655790,49	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР					659558,37					
			Сметная прибыль	%	5,00			682789,52				14998138,39	
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00							*8900645,23*	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7849275,73	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079	55%	1,079							*16749920,95*	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163	45%	1,163								
			Итого										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС	%	12,00			2009990,51					
			Итого с НДС									18759911,47	
			Итого с понижающим коэффициентом		0,98							18384713	
			6-05 Бурение скважины №2										
			Раздел 1: Буровые работы										
1	1	1104-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы.** *Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1.* *Вращательное бурение с прямой промывкой чистой водой независимо от глубины скважины и категории грунтов, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот)-0,9*	м бурения	45	14391,00 6124,00	8088,00 2206,00	647595,00 275580,00	363960,00 99270,00	8055,00		647595,00	
2	2	*РСНБ РК 2022*	**промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы.**	м бурения	13	56386,00 26062,00	29654,00 7315,00	733018,00 338806,00	385502,00 95095,00	8710,00		733018,00	
3	3	1104-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы.** *Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1.* *Вращательное бурение с прямой промывкой чистой водой независимо от глубины скважины и категории грунтов, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот)-0,9*	м бурения	42	29562,00 13126,00	16112,00 4221,00	1241604,00 551292,00	676704,00 177282,00	13608,00		1241604,00	
4	4	261-403-0106 *РСНБ РК 2022*	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 295,3**	шт.	1	261686,00		261686,00		261686,00		261686,00	
5	5	261-403-0104 *РСНБ РК 2022*	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 190,5**	шт.	1	231932,00		231932,00		231932,00		231932,00	
6	6	1104-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости.** *Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0*	м закрепленной скважины	85	6386,00 3621,00	2731,00 630,00	542810,00 307785,00	232135,00 53550,00	2890,00		542810,00	
7	7	241-110-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х7,7 мм**	м	85	31106,00		2644010,00		2644010,00		2644010,00	
8	8	*РСНБ РК 2022*	**м буровыми установками и агрегатами роторного бурения**	м труб	20	5411,00 2568,00	2774,00 622,00	108220,00 51360,00	55480,00 12440,00	1380,00		108220,00	
9	9	261-403-0146 *РСНБ РК 2022*	**Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В**	шт.	6,666667	52481,00		349873,00		349873,00		349873,00	
10	15	211-102-0301 *РСНБ РК 2022*	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	т	8,51	46330,00		394268,00		394268,00		394268,00	
11	16	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	**Вода техническая**	$м^3$	54,6	33,00		1802,00		1802,00		1802,00	
12	17	*РСНБ РК 2022*	**оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим**	сутки откачки	5	837948,00 313633,00	524316,00 156913,00	4189740,00 1568165,00	2621580,00 784565,00			4189740,00	
13	18	1104-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения**	сутки откачки	1	389408,00 226000,00	163409,00 37430,00	389408,00 226000,00	163409,00 37430,00			389408,00	
14	19	6104-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	1	4693,00 2645,00	2048,00 588,00	4693,00 2645,00	2048,00 588,00			4693,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	20	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	$м^3$	1	69088,00		69088,00		69088,00		69088,00	
16	21	1307-0403-0410 *РСНБ РК 2022*	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ8-25-100, масса 1,61 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	506936,00 283192,00	191779,00 53721,00	506936,00 283192,00	191779,00 53721,00	31965,00		506936,00	
17	22	511-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 1ЭЦВ8-25-70 подача 70,0 $м^3$/ч, напор 25,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин**	шт.	1	464623,00		464623,00		464623,00		464623,00	
			Итого по разделу 1: Буровые работы					12781306,00 3604825,00	4692597,00 1313941,00	4019267,00 464623,00	0,00 0,00	12781306,00	
			ИТОГО по акту					12781306,00 3604825,00	4692597,00 1313941,00	4019267,00 464623,00	0,00 0,00	12781306,00	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							464623,00			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,10			874484,49				13655790,49	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР										
			Сметная прибыль	%	5,00			659558,37					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			682789,52				14998138,39	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									*8900645,23*	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079	55%	1,079							7849275,73	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163	45%	1,163							*16749920,95*	
			Итого					2009990,51					
			НДС	%	12,00							18759911,47	
			Итого с НДС									18384713	
			Итого с понижающим коэффициентом		0,98								
			Строительство ВЛ-10 кВ										
1	1	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	20	22178,00 12621,00	8630,00 2697,00	443560,00 252420,00	172600,00 53940,00	18540,00		443560,00	
2	2	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	4	45552,00 24665,00	19960,00 6237,00	182208,00 98660,00	79840,00 24948,00	3708,00		182208,00	
3	3	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	5	70188,00 37122,00	32140,00 10042,00	350940,00 185610,00	160700,00 50210,00	4630,00		350940,00	
4	4	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	48	74842,00		3592416,00		3592416,00		3592416,00	
5	5	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А**	шт.	2	51912,00		103824,00		103824,00		103824,00	
6	7	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Установка для опор ВЛ-10 кВ плит объемом до 0,2 $м^3$**	шт	30	7170,00 3966,00	3204,00 946,00	215100,00 118980,00	96120,00 28380,00			215100,00	
7	8	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	30	5645,00		169350,00		169350,00		169350,00	
8	9	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ-10 кВ сечением проводов 70 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	1,28	339064,00 197335,00	137975,00 35160,00	434002,00 252589,00	176608,00 45005,00	4805,00		434002,00	
9	10	1133-0204-0405 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0202**	опора	19	12112,00 7027,00	4942,00 1301,00	230128,00 133513,00	93898,00 24719,00	2717,00		230128,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	11	1133-0205-0104 *РСНБ РК 2022*	Переходы ВЛ-10 кВ через ВЛ-10 кВ. Подвеска проводов длиной до 250 м	переход	1	96652,00 89197,00	7455,00 2346,00	96652,00 89197,00	7455,00 2346,00			96652,00	
11	12	243-701-0504 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	км	4,341	633095,00		2748265,00		2748265,00		2748265,00	
12	40	252-207-2625 *РСНБ РК 2022*	Крепление подкоса типа У52	шт.	1	8712,00		8712,00		8712,00		8712,00	
13	41	252-207-0217 *РСНБ РК 2022*	Упор типа УП50	шт.	1	1520,00		1520,00		1520,00		1520,00	
14	60	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150R	шт.	63	14295,00		900585,00		900585,00		900585,00	
15	64	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	29	31367,00		909643,00		909643,00		909643,00	
16	65	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	63	36819,00		2319597,00		2319597,00		2319597,00	
17	71	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	67,00		201,00		201,00		201,00	
18	73	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	1430,00		21450,00		21450,00		21450,00	
19	74	252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	3	2990,00		8970,00		8970,00		8970,00	
20	77	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	5,732	1010,00		5789,00		5789,00		5789,00	
21	78	1101-0205-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления	$м^3$ грунта	34,56	7367,00 7367,00	0,00 0,00	254604,00 254604,00	0,00 0,00			254604,00	
22	79	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	34,56	3132,00 3132,00	0,00 0,00	108242,00 108242,00	0,00 0,00			108242,00	
23	80	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	28	6769,00 3201,00	332,00 78,00	189532,00 89628,00	9296,00 2184,00	90608,00		189532,00	
24	81	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	192	1115,00 732,00	35,00 8,00	214080,00 140544,00	6720,00 1536,00	66816,00		214080,00	
			Итого вне раздела					13509370,00 1723987,00	803237,00 233268,00	10982146,00 0,00	0,00 0,00	13509370,00	
			ИТОГО по акту					13509370,00 1723987,00	803237,00 233268,00	10982146,00 0,00	0,00 0,00	13509370,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,10			959165,27					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									14468535,27	
			Сметная прибыль	%	5,00			723426,76					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			723426,76					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15915388,80	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079	55%	1,079							9444987,48	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163	45%	1,163							8329318,73	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого									17774306,21	
			НДС	%	12,00			2132916,75					
			Итого с НДС									19907222,96	
			Итого с понижающим коэффициентом		0,98							19509078	
			Раздел 2: Водопровод В1										
1	13	241-201-0910 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	9883,40409	1623,00		16040764,94		16040764,94		16040764,94	
2	44	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	31	28292,00		877052,00		877052,00		877052,00	
3	45	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	31	34346,00		1064726,00		1064726,00		1064726,00	
4	46	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	93	20182,00		1876926,00		1876926,00		1876926,00	
5	47	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	31	2715,00		84165,00		84165,00		84165,00	
			Итого по разделу 2: Водопровод В1					19943633,94	0,00	19943633,94	0,00	19943633,94	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					19943633,94	0,00	19943633,94	0,00	19943633,94	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,10			1415998,01					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									21359631,95	
			Сметная прибыль	%	5,00			1067981,60					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			1067981,60					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									23495595,14	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079	55%	1,079							*13943460,94*	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163	45%	1,163							12296419,72	
			Итого									*26239880,65*	
			НДС	%	12,00			3148785,68					
			Итого с НДС									29388666,33	
			Итого с понижающим коэффициентом		0,98							28800893	
			Раздел 3: Ограждение										
1	34	6104-0801-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м	м	437,5	7426,00	3523,00	3248875,00	1541313,00	61687,00		3248875,00	
						3762,00	1017,00	1645875,00	444938,00				
2	35	212-101-1703 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	11	16433,00		180763,00		180763,00		180763,00	
3	36	261-101-0379 *РСНБ РК 2022*	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	$м^3$	101,5	69692,00		7073738,00		7073738,00		7073738,00	
4	37	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	44,53	69088,00		3076489,00		3076489,00		3076489,00	
5	38	6104-0801-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м	298,255361	7401,00	1365,00	2207388,27	407118,91	593229,57		2207388,27	
						4047,00	401,00	1207039,79	119600,74				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 3: Ограждение					**15787253,27**	**1948431,91**	**10985906,57**	**0,00**	**15787253,27**	
								2852914,79	**564538,74**	**0,00**	**0,00**		
			ИТОГО по акту					**15787253,27**	**1948431,91**	**10985906,57**	**0,00**	**15787253,27**	
								2852914,79	**564538,74**	**0,00**	**0,00**		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,10			**1120894,98**					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**16908148,25**	
			Сметная прибыль	%	5,00			**845407,41**					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			**845407,41**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**18598963,08**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079	55%	1,079							**11037554,64**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163	45%	1,163							**9733767,33**	
			Итого									**20771321,97**	
			НДС	%	12,00			**2492558,64**					
			Итого с НДС									**23263881**	
			Итого с понижающим коэффициентом		*0,98*							**22798603**	
			Итого по акту									**107878000**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан ойл 3"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Кожаев З.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Усенбаев М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперты технического надзора

ТОО "Инжинер-Строй"

(наименование организации, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Касимбеков К.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.