Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2024 года

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан ойл 3"**

Договор: **доп.соглашение №67-2 от 11.12.2024г к договору №67 от 2024-04-22**

Наименование строительства и его адрес: **Водоснабжение села Бектобе Каратобинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Водоснабжение села Бектобе Каратобинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области	605 452 000	605 452 000				196 668 953,00			
2	В том числе НДС	64 869 857	64 869 857				21 071 674			
3	Возврат аванса 30%.	181 635 600	181 635 600				59 000 686			
4	Удержания 5 % (гарантия качества)	9 833 448	9 833 448				9 833 448			
5	Всего к оплате	413 982 952	413 982 952				127 834 819			
6	В том числе НДС	44 355 316	44 355 316				13 696 588			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Усенбаев М.А.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

«АЛИХАН ОЙЛ 3» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН. Казахстан Республикасы Ақтөбе қаласы город Актобе Республика Казахстан

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алиханойл 3"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Водоснабжение села Бектобе Каратобинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Водоснабжение села Бектобе Каратобинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт)доп.соглашение №67-2 от 11.12.2024г к договору №67 от 2024-04-22

Акт выполненных работ №4

за **Декабрь 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 06.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			на 6-01-01-01 Поселковая сеть работы										
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0103-0128 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³**	м³ грунта	4705,974	139,00	128,00	654130,40	602364,70			654130,40	
						11,00	22,00	51765,70	103531,40				
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	522,886	8840,00	0,00	4622312,10	0,00			4622312,10	
						8840,00	0,00	4622312,10	0,00				
3	3	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основания	310,716	8729,00	368,00	2712239,95	114343,60	1437061,50		2712239,95	
						3736,00	81,00	1160834,85	25168,15				
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	1291,836	3132,00	0,00	4046030,45	0,00			4046030,45	
						3132,00	0,00	4046030,45	0,00				
5	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	3014,284	79,00	79,00	238128,45	238128,45			238128,45	
						0,00	19,00	0,00	57271,55				
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	3014,284	498,00	193,00	1501113,60	581757,05			1501113,60	
						305,00	61,00	919356,55	183871,45				
7	7	6101-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³**	м³ грунта	922,74	415,00	415,00	382937,10	382937,10			382937,10	
						0,00	120,00	0,00	110728,80				
8	8	401-103-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Ездовые перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	40369,875	78,00		3148850,25				3148850,25	
9	9	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м³ грунта	922,74	63,00	52,00	58132,55	47982,55			58132,55	
						11,00	12,00	10150,00	11072,95				
			Итого по разделу 1: Земляные работы					17363874,85	1967513,45	1437061,50	0,00	17363874,85	
								10810449,65	491644,30	0,00	0,00		
			Раздел 2: Водопровод В1										
10	12	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	11,437	1144644,00	399223,00	13091293,35	4565913,33			13091293,35	
						745421,00	95828,00	8525380,03	1095984,79				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	13	241-201-0910 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	1876	1623,00		3044748,02		3044748,02		3044748,02	
12	43	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	63,55	62503,00 36747,00	21971,00 6544,00	3972066,00 2335272,00	1396257,00 415871,00	240537,00		3972066,00	
13	60	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	158,4	62503,00 36747,00	21971,00 6544,00	9900475,24 5820724,90	3480206,56 1036569,66	599543,79		9900475,24	
14	61	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	96	28292,00		2716032,00		2716032,00		2716032,00	
15	62	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	96	34346,00		3297216,00		3297216,00		3297216,00	
16	63	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	192	20182,00		3874944,00		3874944,00		3874944,00	
17	64	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	96	2715,00		260640,00		260640,00		260640,00	
18	66	6111-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХВ-734	м²	5667,732	943,00 172,00	4,00 1,00	5344671,00 974850,00	22671,00 5668,00	4347150,00		5344671,00	
19	67	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	173	19329,00		3343917,00		3343917,00		3343917,00	
20	68	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	57	36676,00		2090532,00		2090532,00		2090532,00	
21	70	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,134619	1340556,00 214624,00	13702,00 2392,00	1521019,90 243516,38	15546,55 2713,96	1261956,98		1521019,90	
			Итого по разделу 2: Водопровод В1					52457554,51 17899743,31	9480594,44 2556807,41	25077216,79 0,00	0,00 0,00	52457554,51	
			ИТОГО по акту					69821429,36 28710192,96	11448107,89 3048451,71	26514278,29 0,00	0,00 0,00	69821429,36	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,10			4957321,48					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									74778750,84	
			Сметная прибыль	%	5,00			3738937,54					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			3738937,54					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									82256625,93	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079	55%	1,079							*48815194,66*	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163	45%	1,163							43049005,18	
			Итого									*91864199,84*	
			НДС	%	12,00			11023703,98					
			Итого с НДС									102887903,82	

на 6-02-01-01 Подводка к домам работы

			Раздел 2: Водопровод В1										
1	40	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	4,38364	936464,00 785531,00	150155,00 36736,00	4105121,04 3443485,09	658225,41 161037,38	3410,55		4105121,04	
2	42	241-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм		212,1	272,00		57691,00		57691,00		57691,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
3	43	241-201-0805 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,0 мм	м	386,83	285,00		110247,00		110247,00		110247,00	
4	44	241-201-0807 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	м	931,22	422,00		392975,00		392975,00		392975,00	
5	45	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,675	983669,00 812775,00	169659,00 41457,00	663977,00 548623,00	114519,00 27983,00	835,00		663977,00	
6	46	241-201-0809 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм	м	681,75	652,00		444501,00		444501,00		444501,00	
7	80	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	346,5	62503,00 36747,00	21971,00 6544,00	21657290,00 12732836,00	7612952,00 2267496,00	1311502,00		21657290,00	
8	81	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	210	28292,00		5941320,00		5941320,00		5941320,00	
9	82	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	210	34346,00		7212660,00		7212660,00		7212660,00	
10	83	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	420	20182,00		8476440,00		8476440,00		8476440,00	
11	84	225-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	210	2715,00		570150,00		570150,00		570150,00	
12	85	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	210	3821,00		802410,00		802410,00		802410,00	
13	86	6111-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м²	3470,04	943,00 172,00	4,00 1,00	3272248,00 596847,00	13880,00 3470,00	2661521,00		3272248,00	
14	87	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	189	19329,00		3653181,00		3653181,00		3653181,00	
15	88	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	21	36676,00		770196,00		770196,00		770196,00	
16	89	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	420	785,00		329700,00		329700,00		329700,00	
17	91	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	5,8968	1340556,00 214624,00	13702,00 2392,00	7904991,00 1265595,00	80798,00 14105,00	6558598,00		7904991,00	
			Итого по разделу 2: Водопровод В1					66365098,04 18587386,09	8480374,41 2474091,38	39297337,55 0,00	0,00 0,00	66365098,04	
			ИТОГО по акту					66365098,04 18587386,09	8480374,41 2474091,38	39297337,55 0,00	0,00 0,00	66365098,04	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,10			4711921,96					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									71077020,00	
			Сметная прибыль	%	5,00			3553851,00					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			3553851,00					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									78184722,00	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079	55%	1,079							*46398723,27*	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163	45%	1,163							40917974,26	
			Итого									*87316697,53*	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС	%	12,00			10478003,70					
			Итого с НДС									97794701,23	
			Итого по акту									200682605	
			Итого с понижающим коэффициентом									196668953	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан ойл 3"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Кожаев З.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Усенбаев М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперты(ы) технического надзора

ТОО "Инжинер-Строй"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Касимбеков К.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.