Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется совместно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2024 года

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан ойл 3"

Договор: дополнение №67-4 от 03.03.2025г к договору №67 от 2024-04-22

Наименование строительства и его адрес: Водоснабжение села Бектобе Каратобинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента упорядочения	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Водоснабжение села Бектобе Каратобинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области	792 150 462	186 698 462				186 698 461,50			
2	В том числе НДС	84 873 264	20 003 407				20 003 407			
3	Возврат аванса 30%.	237 645 138	56 009 538				56 009 538			
4	Удержания 5 % (гарантия качества)	9 334 923	9 334 923				9 334 923			
5	Всего к оплате	545 170 400	121 354 000				121 354 000			
6	В том числе НДС	58 411 114	13 002 214				13 002 214			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Усенбаев М.А.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

Директор

ТОО "Инженер-Строй" _____ Маламбетканр Л.М.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алиман ойл 5"

Стройка: Водоснабжение села Бектобе Каратобинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области

Объект: Водоснабжение села Бектобе Каратобинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области

Договор подряда (спецификация) доп.соглашение №67-4 от 03.03.2025г к договору №67 от 2024-04-22

Акт выполненных работ №5

за Март 2025 (месяц, год) на 6-01-01-01 Поселковая сеть работы

№ п/п	Использ. по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин / из нее заработная плата машинистов	Затраты рабочих, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Затраты рабочих, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин / из нее заработная плата машинистов	Затраты рабочих, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	[illegible] ССЦ РСМК-99 2001	Группа 2 группы в траншеях. Разработка [illegible] грунта "Обратная засыпка" с [illegible] 1,25 м	м³ грунта	672,282	139,11 / 11,88	128,94 / 22,80	[illegible] / 7995,18	[illegible] / 1-7590,28			[illegible]
2	2	[illegible] ССЦ РСМК-99 2001	Группа 1 группы. Разработка [illegible] в траншеях [illegible] 2 м. Доработка вручную [illegible] 1,2	м³ грунта	12,448	[illegible] / [illegible]	0,00 / 0,00	[illegible] / [illegible]	0,00 / 0,00			[illegible]
3	3	[illegible] ССЦ РСМК-99 2001	Засыпка [illegible]	м³ [illegible]	11,300	[illegible] / [illegible]	[illegible] / 81,00	[illegible] / [illegible]	[illegible] / 1585,65	[illegible]		[illegible]
4	4	[illegible] ССЦ РСМК-99 2001	Траншея, [illegible] Группа 1	м³ грунта	164,549	[illegible] / [illegible]	0,00 / 0,00	[illegible] / [illegible]	0,00 / 0,00			[illegible]
5	5	[illegible] ССЦ РСМК-99 2001	Траншея в [illegible] Группа 1	м³ грунта	430,617	[illegible] / 0,00	[illegible] / 0,00	[illegible] / 0,00	[illegible] / [illegible]			[illegible]
6	6	[illegible] ССЦ РСМК-99 2001	Грунт 1, 2 группы. [illegible]	м³ [illegible]	490,612	[illegible] / [illegible]	[illegible] / [illegible]	[illegible] / [illegible]	[illegible] / [illegible]			[illegible]
7	7	[illegible] ССЦ РСМК-99 2001	Группа 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой [illegible] "Обратная засыпка" с [illegible] 0,25 м	м³ грунта	131,82	415,00 / 0,00	415,00 / 116,00	[illegible] / 0,00	[illegible] / [illegible]			[illegible]
8	8	[illegible] РСМК-99 2001	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]
9	9	[illegible] ССЦ РСМК-99 2001	Группа 2 группы. [illegible]	м³ [illegible]	131,82	[illegible] / 11,88	[illegible] / 12,00	[illegible] / [illegible]	[illegible] / [illegible]			[illegible]
			Итого по разделу 1: Земляные работы					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№ строки по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнение работ, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Выполнение работ, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнение работ, тенге: накладные расходы / обслуживание, аренда инвентаря	Плановые расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2: Водопровод 81									
10	10	6121-0109-0404 ЕСН РСНБ РК 2023	Установка трубопроводов из стальных электросварных труб, наружный диаметр 125 мм	км	1,593	1231115,00 155566,00	441361,00 110357,00	1962571,00 247823,00	392512,00 49564,00		1962571,00
11	11	241-301-0911 РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полиэтилена для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 диаметром 125х4,9 мм	м	593,00	2851,00		1875254,00		1875254,00	1875254,00
12	12	6121-0105-0103 ЕСН РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 110 мм. Установка в траншее	км трубопровода	1,755	1144444,00 745421,00	399225,00 95026,00	2008931,21 1308213,86	506636,11 160178,11		2008931,21
13	13	241-201-0910 РСНБ РК 2023	Трубы из полиэтилена для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 диаметром 110х4,2 мм	м	1770,345001	1623,00		2872946,78		2872946,78	2872946,78
14	14	6121-0301-0104 ЕСН РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов с антифрикцией, диаметр 125 мм	км	0,899	25917,00 24667,00	0,00 0,00	23026,00 21925,00	0,00 0,00	10971,00	23026,00
15	15	6121-0301-0103 РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов диаметром 100 мм. Промывка с антифрикцией	км трубопровода	11,755	311397,00 295962,00	0,00 0,00	710958,00 675115,00	0,00 0,00	6104,00	710958,00
16	16	6121-0105-0415 ЕСН РСНБ РК 2023	Установка трубопроводов в траншею из полиэтиленовых труб наружный диаметр 355 мм (без стыка)	км	0,906	2121310,00 1925511,00	110760,00 83253,00	3067825,00 1331071,00	2111[illegible],00 [illegible]		3067825,00
17	17	241-201-0922 РСНБ РК 2023	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 диаметром 355х16,9 мм	м	603,86	[illegible]		1298890,00		1298890,00	1298890,00
18	18	6121-0503-0407 ЕСН РСНБ РК 2023	Контрольная гильза диаметром 800 мм. Земляные работы в траншее	ф/гильз	23	37316,00 1291,00	2726,00 58,00	859163,00 29911,00	2945,00 136,00	19013,00	859163,00
19	19	6121-0103-0108 ЕСН РСНБ РК 2023	Установка трубопроводов из стальных электросварных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 108 мм (без стыка)	км	0,1387	458256,00 267635,00	160619,00 39703,00	725123,00 117898,00	216691,00 52755,00	7133,00	725123,00
20	20	241-102-0720 РСНБ РК 2023	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 133 мм по ГОСТ 10705-80 толщиной 3,5 мм	м	158,2	26917,00		4192459,00		4192459,00	4192459,00
21	21	6121-0401-0105 ЕСН РСНБ РК 2023	Фасонные части стальные сварные диаметром 108-250 мм. Установка	1 фасонных частей	5,821	333506,00 132406,00	106128,00 26976,00	1771281,00 1050966,00	618862,00 152019,00	1770399,00	1771281,00
22	22	241-515-0201 РСНБ РК 2023	Водоотливка пожарная фланцевая ПГФ ГОСТ 9525-85 диаметром 100 мм	шт.	112	151884,00		17011008,00		17011008,00	17011008,00
23	23	241-[illegible] РСНБ РК 2023	Гидрант фланцевый ПГПФ ГОСТ 9525-85 диаметром 100х100 мм	шт.	35	20750,00		726470,00		726470,00	726470,00
24	24	6121-0502-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Гидранты пожарные. Установка	шт.	117	1851,00 725,00	118,00 180,00	216537,00 84825,00	6555,00 19512,00	47036,00	216537,00
25	25	241-101-0105 РСНБ РК 2023	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 М 1000 мм	шт.	147	99-4411		1013968,00		1013968,00	1013968,00
26	26	6121-0402-0102 ЕСН РСНБ РК 2023	Установка клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм. Установка	1 клапанов обратных клапанов	23	7967,00 [illegible]	222,00 70,00	183701,00 [illegible]	5106,00 1610,00	37906,00	183701,00
27	27	242-[illegible] РСНБ РК 2023	Установка фланцевых стыковых соединений ППРМ, с использованием прокладок марки ПОНТ, на трубопроводах для воды и нефтепродуктов диаметром 100 мм. ПВХ, PN 10/16 ГОСТ [illegible]	шт.	55	11455,00		2358785,00		2358785,00	2358785,00
28	28	6121-0403-0103 ЕСН РСНБ РК 2023	Фасонные стальные трубопроводные диаметром 133 мм. Прокладка	т	[illegible]	4257,00	181,00	[illegible]	47,00	32704,00	195822,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм., код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	в т.ч. эксплуатация машин	в т.ч. оборудование	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов		Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				ф210.0		3420,00	0,00	[illegible]	0,00			
35	39	241-116-0510 РСНБ РК 2022	Фланцы плоские приварные Ру 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт	46	4899,00		225354,00		225354,00		[illegible]
36	40	6121-0501-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Вентили запорные. 2 установка	шт	17	8487,00 7100,00	127,00 46,00	159129,00 [illegible]	2669,00 [illegible]	55489,00		229439,00
37	41	242-102-2701 РСНБ РК 2022	Вентиляторы крышные центробежные [illegible]	шт	2	132295,00		264590,00		35710,00		357465,00
38	42	6102-0101-0104 ЕСН РСНБ РК 2023	Фундаменты-столбы железобетонные. 3 строительная конструкция	м³	1,06	2737,00 1810,00	244,00 165,00	2411,00 1919,00	259,00 583,00	595,00		25247,00
39	43	211-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,1016	5615,00		17415,00		17475,00		17475,00
40	44	6121-0401-0201 ЕСН РСНБ РК 2023	Фасонные части стальных сварных водопроводных труб. Установка	шт	34	3650,00 1814,00	1836,00 111,00	167110,00 57956,00	59911,00 3814,00			197160,00
41	45	241-208-1406 РСНБ РК 2022	Отводы гнутые сварные с радиусом от 45° до 90° R=1,0 DN SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт	22	5750,00		82500,00		8106,00		92606,00
42	46	241-208-1406 РСНБ РК 2022	Отводы гнутые сварные с радиусом 90° R=1,0 DN SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт	28	6715,00		194686,00		99408,00		294139,00
43	47	241-208-0802 РСНБ РК 2022	Отводы гнутые сварные с радиусом 45° до 90° R=1,0 DN SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт	11	6143,00		66288,00		66288,00		66288,00
44	48	6121-0401-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	9,059	348351,00 179246,00	1061201,00 26070,00	1265605,00 [illegible]	4139,00 18178,00	25399,00		1361115,00
45	49	241-112-0117 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные (крутоизогнутые 90°) стальные диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17375-2001 [ГОСТ 17375-2001] размером 108x4,0 мм	шт	30	2611,00		78120,00		78120,00		78120,00
46	50	6121-0401-0105 ЕСН РСНБ РК 2023	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	3,96[illegible]	348731,00 179246,00	1061201,00 26070,00	1383383,00 [illegible]	119131,00 10956,00	254366,00		1370295,00
47	51	241-102-3777 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размером 108x4,0 мм	м	66,7488	4572,00		6060[illegible],00		6198[illegible],00		12[illegible],00
48	52	6121-0303-0103 ЕСН РСНБ РК 2023	Нагружение порожней автомобильной цистерны [illegible] на стальные и фасонные части стальных трубопроводов диаметр труб 108 мм	т	0,3892	47986,00 21000,00	7120,00 2198,00	16550,00 8500,00	2770,00 8266,00	5597,00		1[illegible]5,00
49	53	6111-0501-0401 ЕСН РСНБ РК 2023	Поверхности бетонные, бетонные грунтовые [illegible]	м²	862,811	943,00 [illegible],00	4,00 1,00	813910,00 [illegible]	3451,00 863,00	5987,00		1251[illegible],00
50	54	244-102-0101 РСНБ РК 2022	Леса [illegible]	[illegible]	51	19125,00		544[illegible],00		255[illegible],00		255[illegible],00
51	55	241-101-0620 РСНБ РК 2022	Скобы [illegible]	шт	42	785,00		19670,00		4861,00		4861,00
52	56	6121-0403-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Установка [illegible] диаметр 51 мм	шт	31	4557,00 3719,00	74,00 54,00	147792,00 115306,00	2294,00 713,00	36519,00		147792,00

1	Установлено по смете	Шифр норм. нормативов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего затрат на строительство	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, механизмов	Полученно работ, тенге: Всего затрат на строительство	Полученно работ, тенге: эксплуатация машин	Полученно работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Неизрасходованные средства, тенге: Сметная прибыль, 15%	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	52	341-101-1216 РСН РК 2002	Колодцы [illegible]	[illegible]	31	501,33		15540,33		15540,33		15540,33
48	53	8121-0101-1-1 ЕСН РСН РК 2001	Труба полиэтиленовая [illegible] 50 мм [illegible]	м	0,100	156311,00 / 122454,00	155,36 / 42,28	300758,41 / 246175,00	28516,00 / 5111,14	15053,00		300758,41
49	54	341-102-0127 РСН РК 2002	Труба стальная электросварная [illegible] 114 мм ГОСТ 10705-80 [illegible]	м	136,711	171,14		23519,00		23519,00		23519,00
50	55	8121-0201-1-1-1 ЕСН РСН РК 2001	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. [illegible]	км трубопровода	0,180	3216384,00 / 957372,00	69042,00 / 232,00	603055,00 / 134251,00	9259,00 / 41,00	419313,00		603055,00
51	56	101-040-0496 АСН РСН РК 2003	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. [illegible]	м² основания	168,55	1333,00 / 78,14	338,00 / 77,00	285133,00 / 131,50	25545,00 / 12961,00	11952,00		285133,00
52	57	7103-0103-1-1-1 ЕСН РСН РК 2002	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. [illegible]	м² основания	168,55	161,00 / 5,00	90,00 / 14,00	-27169,00 / 842,00	-5935,00 / 2357,00	-16495,00		-27169,00
53	58	101-0002-1201 АСН РСН РК 2003	Устройство покрытия из [illegible]	м²	168,55	1556,00 / 276,00	323,00 / 47,00	260377,00 / 29624,00	54408,00 / 2525,00	21991,00		260377,00
54	59	1107-0101-0101 РСН РК 2002	Нанесение [illegible]	1 стояночное место	0,5 / 0,5	1301956,00 / 214624,00	15302,00 / 2392,00	1166297,00 / 186826,00	110127,00 / 2462,00	94017,00		1166297,00
55	60	8121-0701-0101 ЕСН РСН РК 2001	Колодцы [illegible]	м³ земляных работ	55,000000	1254,00 / 387,00	215,00 / 154,00	344395,18 / 212475,68	323895,11 / 36054,41	28855,21		344395,18
56	61	225-101-1-1-1 РСН РК 2002	Плиты перекрытия железобетонные для каналов СТ РК 1071-2010 [illegible]	шт.	32,000000	28252,00		933635,98		933635,98		933635,98
57	62	225-101-0602 РСН РК 2002	Плиты дна железобетонные для каналов СТ РК 1071-2010 [illegible]	шт.	32,000000	84346,01		1135417,57		1135417,57		1135417,57
58	63	225-101-1-109 РСН РК 2002	Кольца стеновые железобетонные для каналов СТ РК 1071-2010 [illegible]	шт.	65,000000	10181,01		1332011,96		1332011,96		1332011,96
59	64	225-101-0201 РСН РК 2002	Кольца опорные железобетонные для каналов СТ РК 1071-2010 [illegible]	шт.	194	2715,00		526710,00		526710,00		526710,00
60	65	225-101-0101 РСН РК 2002	Кольцо уплотнительное ГОСТ [illegible]	шт.	290	3821,00		1108090,00		1108090,00		1108090,00
61	66	1107-0101-0101 РСН РК 2002	Нанесение разметки [illegible]	1 стояночное место	0,399605	1341956,00 / 214624,00	15302,00 / 2392,00	1071955,27 / 255627,85	18411,85 / 1312,77	855214,57		1071955,27
			Итого по смете 2: Вентиляция В1					13600174,25 / 3515103,36	1557658,59 / 352656,91	7829999,48 / 0,00	0,00 / 0,00	13600174,25
			ИТОГО по смете					13935235,20 / 3467955,20	1565231,86 / 355341,23	7829999,48 / 0,00	0,00 / 0,00	13935235,20
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,10			917903,01				

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: всего	в т.ч. эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: всего	в т.ч. эксплуатация машин	материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накопительная ведомость, тенге: Стоимость работы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					заработная плата рабочих	заработная плата машинистов	дополнительная заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов			13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								138461358,91
			Сметная прибыль	%	5,00			6913066,95			
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			6913066,95			
			Всего с непредвиденными работами и затратами								152287472,80
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079	0,55	1,079						90386869,73
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163	0,45	1,163						75318112,89
			Итого в текущих ценах								170096985,62
			НДС	%	12,00			20411638,27			190508623,90
			Итого с НДС								190508624
			Всего по смете								190508461,58
			Всего с округлением по дифференциации								

Заказчик (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан ойы 3"

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица)

Директор

Кожаев Ж.Н.

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

М.П.

Приняло (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, подпись, дата, номер телефона, адрес)

Руководитель

Усенбаев М.А.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

Лицензиат (генеральный подрядчик)

ТОО "Инжинер-Строй"

Касымбеков К.М.