Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 7

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2025 года

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан ойл 3"**

Договор: **доп.соглашение №67-4 от 03.03.2025г к договору №67 от 2024-04-22**

Наименование строительства и его адрес: **Водоснабжение села Бектобе Каратобинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Водоснабжение села Бектобе Каратобинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области	1 353 688 922,99	561 724 922,99				207 692 308			
2	В том числе НДС	145 038 099	60 184 813				22 252 747			
3	Возврат аванса 30%.	406 106 677	168 517 477				62 307 692			
4	Удержания 5 % (гарантия качества)	10 384 615	10 384 615				10 384 615			
5	Всего к оплате	937 197 631	382 822 831				135 000 000			
6	В том числе НДС	100 414 032	41 016 732				14 464 286			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель_____**Усенбаев М.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан ойл 3"

Директор_____**Кожаев З.И.**

Заказчик : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан ойл 3"

Стройка : Строительство водоснабжения села Бектобе Каратобинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство водоснабжения села Бектобе Каратобинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №67 от 2024-04-22, доп.соглашение №67-4 от 03.03.2025г к договору №67 от 2024-04-22

Акт выполненных работ №7

за июнь 2025 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2-01..2-02 Площадка водозборных сооружений. Надземная насосная станция 1-го подъема. на 2-01-04-04..2-02-04-04 технологические оборудования и трубопроводы (на 2 объекта) работы													
1	1	1307-0403-0410 РСНБ РК 2022	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ8-25-100, масса 1,61 т. Монтаж оборудования	шт.	2	506936,00 283192,00	191779,00 53721,00	1013872,00 566384,00	383558,00 107442,00	63930,00		1013872,00	
2	2	511-101-0107 РСНБ РК 2022	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 1ЭЦВ8-25-70 подача 70,0 м³/ч, напор 25,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	464623,00		929246,00		929246,00		929246,00	
3	3	6114-0202-0103 ЕСН РСНБ РК 2023	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	14863,00 11176,00	556,00 101,00	89178,00 67056,00	3336,00 606,00	18786,00		89178,00	
4	4	242-304-0403 РСНБ РК 2022	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	4	22885,00		91540,00		91540,00		91540,00	
5	5	242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	56489,00		112978,00		112978,00		112978,00	
6	6	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	4899,00		58788,00		58788,00		58788,00	
7	7	6114-0202-0102 ЕСН РСНБ РК 2023	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	8147,00 6318,00	244,00 46,00	32588,00 25272,00	976,00 184,00	6340,00		32588,00	
8	8	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	28247,00		56494,00		56494,00		56494,00	
9	9	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2612,00		10448,00		10448,00		10448,00	
10	10	6114-0601-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Установка кранов пожарных диам. 50мм	1кран	2	67031,00 4210,00	270,00 68,00	134062,00 8420,00	540,00 136,00	125102,00		134062,00	
11	11	242-304-0606 РСНБ РК 2022	Клапаны обратные подъемные муфтовые 15кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	шт	2	11173,00		22346,00		22346,00		22346,00	
12	12	6114-0202-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	8074,00 6318,00	171,00 23,00	16148,00 12636,00	342,00 46,00	3170,00		16148,00	
13	13	242-207-4001 РСНБ РК 2022	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5307,00		10614,00		10614,00		10614,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	6121-0401-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,06504	3037606,00 1782465,00	1061281,00 260761,00	197566,00 115932,00	69026,00 16960,00	12608,00		197566,00	
15	15	6116-0501-0206 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка виброизолирующих вставок диаметром 100 мм	1вставка	2	34809,00 7890,00	367,00 67,00	69618,00 15780,00	734,00 134,00	53104,00		69618,00	
16	16	6121-0501-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	140782,00 7100,00	147,00 46,00	281564,00 14200,00	294,00 92,00	267070,00		281564,00	
17	17	6114-0502-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	12189,00 5525,00	244,00 46,00	24378,00 11050,00	488,00 92,00	12840,00		24378,00	
18	18	244-301-0602 *РСНБ РК 2022*	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 $м^3$/ч	шт.	2	207276,00		414552,00		414552,00		414552,00	
19	19	6116-0701-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	3996,00 1101,00	0,00 0,00	7992,00 2202,00	0,00 0,00	5790,00		7992,00	
20	20	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали герметизированный оголовок). Монтаж	т конструкций	0,24	195226,00 181934,00	4900,00 839,00	46854,00 43664,00	1176,00 201,00	2014,00		46854,00	
21	21	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (конструкции стальные индивидуальные листовые сварные, герметизированный оголовок)	т	0,24	1041212,00		249891,00		249891,00		249891,00	
22	22	1104-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	280	1156,00 550,00	571,00 125,00	323680,00 154000,00	159880,00 35000,00	9800,00		323680,00	
23	23	241-101-0311 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	140	5817,00		814380,00		814380,00		814380,00	
24	24	241-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 100 СТ РК 2307-2013 PN 45	м	140	14790,00		2070600,00		2070600,00		2070600,00	
25	25	1312-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	20	9265,00 8366,00	869,00 299,00	185300,00 167320,00	17380,00 5980,00	600,00		185300,00	
26	26	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	20	4372,00		87440,00		87440,00		87440,00	
27	27	1312-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4	6121,00 3815,00	2262,00 517,00	24484,00 15260,00	9048,00 2068,00	176,00		24484,00	
28	28	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2002,00		8008,00		8008,00		8008,00	
29	29	1312-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1	5295,00 3171,00	2110,00 479,00	5295,00 3171,00	2110,00 479,00	14,00		5295,00	
30	30	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	347,00		347,00		347,00		347,00	
31	31	1312-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 38 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	12	5862,00 3585,00	2252,00 515,00	70344,00 43020,00	27024,00 6180,00	300,00		70344,00	
32	32	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12	944,00		11328,00		11328,00		11328,00	
33	33	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	40	1535,00		61400,00		61400,00		61400,00	
34	34	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50		2	1211,00		2422,00		2422,00		2422,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, коэффициента	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	1312-0101-0806 *РСНБ РК 2022*	Монтаж сварных соединений	шт. соединение	6	34257,00 33463,00	461,00 0,00	205542,00 200778,00	2766,00 0,00	1998,00		205542,00	
36	36	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	6	1431,00		8586,00		8586,00		8586,00	
			ИТОГО по акту					7749873,00 1466145,00	678678,00 175600,00	4675804,00 929246,00	0,00 0,00	7749873,00	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							929246,00			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,10			484264,52					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									8234137,52	
			Сметная прибыль	%	5,00			365244,58					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			411706,88					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9011088,97	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079	55%	1,079							5347630,75	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163	45%	1,163							4715953,41	
			Итого									10063584,16	
			НДС	%	12,00			1207630,10					
			Итого с НДС									11271214	
			Итого с понижающим коэффициентом		*0,98*							11 045 790	

2-03..2-04 Резервуар для воды емкостью 500 м3 п.3 (п.4). на 2-03-04-05..2-04-04-05 Технологическое оборудование работы

1	1	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	2	4558,00 4475,00	0,00 0,00	9116,00 8950,00	0,00 0,00	166,00		9116,00	
2	2	245-501-0801 *СпрСЦ 05.2023*	**Преобразователь давления общепромышленный ПД100-ДИ-111-0,5, выход 4-20 мА, предел измерений 0,016…6,0 МПа, тип резьбы штуцера М20х1,5, класс точности 0,5(ОВЕН ПД100-ДГ)**	шт.	2	51910,00		103820,00		103820,00		103820,00	
3	3	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Двухканальный блок питания. Монтаж оборудования**	шт.	2	22715,00 22536,00	2,00 0,00	45430,00 45072,00	4,00 0,00	354,00		45430,00	
4	4	245-405-2626 *РСНБ РК 2022*	**Привод термоэлектрический нормально закрытый с аналоговым управлением, без адаптера, напряжение питания 24 В(блок питания ОВЕН БП07Б-Д3)**	шт.	2	32600,00		65200,00		65200,00		65200,00	
5	5	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сигнализатор уровня жидкости трехжильный. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	6	2208,00 2172,00	0,00 0,00	13248,00 13032,00	0,00 0,00	216,00		13248,00	
6	6	245-711-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сигнализатор предельного уровня модели СУ100Р(ОВЕН САУ-М6)**	шт.	6	111770,00		670620,00		670620,00		670620,00	
7	7	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кондуктометрический одноэлектродный датчик. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	4	2208,00 2172,00	0,00 0,00	8832,00 8688,00	0,00 0,00	144,00		8832,00	
8	8	245-601-0704 *РСНБ РК 2022*	**Датчик универсальный ESMB(кондуктометрический одноэлектродный датчик Д.С.2)**	шт.	4	33042,00		132168,00		132168,00		132168,00	
9	9	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кондуктометрический одноэлектродный датчик. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	6	2208,00 2172,00	0,00 0,00	13248,00 13032,00	0,00 0,00	216,00		13248,00	
10	10	245-601-0708 *РСНБ РК 2022*	**Датчик универсальный AKS 21M(кондуктометрический одноэлектродный датчик Д.С.3)**	шт.	6	36685,00		220110,00		220110,00		220110,00	
11	11	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Модем. Монтаж**	шт.	2	4671,00 3501,00	1170,00 368,00	9342,00 7002,00	2340,00 736,00			9342,00	
12	12	245-601-0501 *РСНБ РК 2022*	**Модуль ввода/вывода внутренний(модем GSM/GPRS)**	шт.	2	137510,00		275020,00		275020,00		275020,00	
13	13	6124-0103-2703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	1000кг	0,01824	334493,00 245626,00	36549,00 9719,00	6101,00 4480,00	666,00 177,00	955,00		6101,00	
14	14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,00888	353968,00		3143,00		3143,00		3143,00	

						Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин и механизмов	Всего	эксплуатация машин и механизмов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
15	15	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00936	491270,00		4598,00		4598,00		4598,00	
16	16	6124-0201-0708 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	12	1163,00 709,00	375,00 94,00	13956,00 8508,00	4500,00 1128,00	948,00		13956,00	
17	17	243-102-0404 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334 80, марки КГ 4х2,5-0,66	км	0,012	700267,00		8403,00		8403,00		8403,00	
18	18	6124-0302-1402 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	26609,00 18606,00	95,00 0,00	106436,00 74424,00	380,00 0,00	31632,00		106436,00	
19	19	243-905-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 20(Коробка соединительная КЗНС08-16У2)	шт.	4	5170,00		20680,00		20680,00		20680,00	
20	20	261-102-0129 *РСНБ РК 2022*	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	316,00		632,00		632,00		632,00	
21	21	1312-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Бобышки, пробка, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудовании	шт.	16	3469,00 2426,00	156,00 0,00	55504,00 38816,00	2496,00 0,00	14192,00		55504,00	
22	22	261-107-0747 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	54,256	1505,00		81655,00		81655,00		81655,00	
23	23	1308-0206-0701 *РСНБ РК 2022*	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудовании	м	4	592,00 397,00	61,00 18,00	2368,00 1588,00	244,00 72,00	536,00		2368,00	
24	24	261-404-0669 *РСНБ РК 2022*	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017	м	4	486,00		1944,00		1944,00		1944,00	
25	25	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	20	1902,00 1326,00	92,00 12,00	38040,00 26520,00	1840,00 240,00	9680,00		38040,00	
26	26	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные металлические рукава	м	20	261,00 229,00	2,00 1,00	5220,00 4580,00	40,00 20,00	600,00		5220,00	
27	27	243-142-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1 мм2	км	0,02	72026,00		1441,00		1441,00		1441,00	
28	28	243-904-0106 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	20	381,00		7620,00		7620,00		7620,00	
			ИТОГО по акту					1923895,00 254692,00	12510,00 2373,00	1656693,00 0,00	0,00 0,00	1923895,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,10			136596,54					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									2060491,54	
			Сметная прибыль	%	5,00			103024,58					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			103024,58					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2266540,70	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079	55%	1,079							1345078,58	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163	45%	1,163							1186194,08	
			Итого									2531272,65	
			НДС	%	12,00			303752,72					
			Итого с НДС									2835025	
			Итого с понижающим коэффициентом		*0,98*							2 778 325	

2-03..2-04 Резервуар емк. 500 м3 поз.1 и 2. на 2-03-04-04-02..2-04-04-04 Технологические трубопроводы (на 2 резервуара) работы

			Раздел 1: Подводящий трубопровод										
1	1	1312-0101-0210 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		9	7085,00	2677,00	63765,00	24093,00	144,00		63765,00	

						Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НДС, тенге	Ставка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		4392,00	605,00	39528,00	5445,00				
2	2	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм		40	4372,00		174880,00		174880,00		174880,00	
				м									
3	3	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,009	5289886,00	53021,00	47609,00	477,00	38613,00		47609,00	
				км трубопровода		946608,00	418,00	8519,00	4,00				
4	4	1312-1001-0406 *РСНБ РК 2022*	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами		9	5310,00	3135,00	47790,00	28215,00			47790,00	
				м трубопровода		2175,00	921,00	19575,00	8289,00				
5	5	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм		2	2604,00		5208,00		5208,00		5208,00	
				шт.									
			Итого по разделу 1: Подводящий трубопровод					339252,00	52785,00	218845,00	0,00	339252,00	
								67622,00	13738,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: Спускной трубопровод										
6	6	1312-0101-0212 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		3,4	8269,00	3177,00	28115,00	10801,00	107,00		28115,00	
				м трубопровода		5061,00	706,00	17207,00	2400,00				
7	7	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		3,4	6541,00		22239,00		22239,00		22239,00	
				м									
8	8	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0034	7770927,00	357604,00	26421,00	1216,00	21186,00		26421,00	
				км трубопровода		1182106,00	66269,00	4019,00	225,00				
9	9	1312-1001-0407 *РСНБ РК 2022*	Трубы, диаметр наружный 133-159 мм. Протравка и промывка различными реактивами		3,4	6653,00	4060,00	22620,00	13804,00			22620,00	
				м трубопровода		2593,00	1195,00	8816,00	4063,00				
			Итого по разделу 2: Спускной трубопровод					99395,00	25821,00	43532,00	0,00	99395,00	
								30042,00	6688,00	0,00	0,00		
			Раздел 3: Переливной трубопровод										
10	10	1312-0101-0212 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		9	8269,00	3177,00	74421,00	28593,00	279,00		74421,00	
				м трубопровода		5061,00	706,00	45549,00	6354,00				
11	11	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		9	6541,00		58869,00		58869,00		58869,00	
				м									
12	12	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,009	7770927,00	357604,00	69938,00	3218,00	56081,00		69938,00	
				км трубопровода		1182106,00	66269,00	10639,00	596,00				
13	13	1312-1001-0407 *РСНБ РК 2022*	Трубы, диаметр наружный 133-159 мм. Протравка и промывка различными реактивами		9	6653,00	4060,00	59877,00	36540,00			59877,00	
				м трубопровода		2593,00	1195,00	23337,00	10755,00				
14	14	241-114-0219 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х8,0-159х4,5 мм		2	15510,00		31020,00		31020,00		31020,00	
				шт.									
15	15	241-112-0212 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм		6	4611,00		27666,00		27666,00		27666,00	
				шт.									
			Итого по разделу 3: Переливной трубопровод					321791,00	68351,00	173915,00	0,00	321791,00	
								79525,00	17705,00	0,00	0,00		
			Раздел 4: Отводящий трубопровод										
16	16	1312-0101-0212 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		8	8269,00	3177,00	66152,00	25416,00	248,00		66152,00	
				м трубопровода		5061,00	706,00	40488,00	5648,00				
17	17	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		8	6541,00		52328,00		52328,00		52328,00	

						Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные	Всего стоимость	Смета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	м км трубопровода	0,008	7770927,00 1182106,00	357604,00 66269,00	62167,00 9457,00	2861,00 530,00	49849,00		62167,00	
19	19	1312-1001-0407 *РСНБ РК 2022*	Трубы, диаметр наружный 133-159 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	8	6653,00 2593,00	4060,00 1195,00	53224,00 20744,00	32480,00 9560,00			53224,00	
20	20	241-112-0212 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	2	4611,00		9222,00		9222,00		9222,00	
21	21	1312-0108-0305 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 280-315 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	7,4	8985,00 8366,00	403,00 109,00	66489,00 61908,00	2983,00 807,00	1598,00		66489,00	
22	22	241-201-0820 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,4	12862,00		95179,00		95179,00		95179,00	
23	23	6114-0202-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка	шт.	2	44044,00 34558,00	1825,00 394,00	88088,00 69116,00	3650,00 788,00	15322,00		88088,00	
24	24	242-301-1112 *РСНБ РК 2022*	Поплавковый запорный клапан диам. 200мм	шт.	2	548772,00		1097544,00		1097544,00		1097544,00	
25	25	1312-0604-0101 *РСНБ РК 2022*	Проводка из пластмассовых труб, диаметр труб условный 10 мм. Монтаж по металлоконструкциям, в защитных трубах, по лоткам и в коробах/сигнальная полиэтиленовая трубка/	м	200	433,00 418,00	10,00 3,00	86600,00 83600,00	2000,00 600,00	1000,00		86600,00	
26	26	261-301-0122 *РСНБ РК 2022*	Трубка из модифицированного полиэтилена	м	200	250,00		50000,00		50000,00		50000,00	
27	27	6116-0605-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм. Установка	фильтр	2	71243,00 22201,00	2282,00 543,00	142486,00 44402,00	4564,00 1086,00	93520,00		142486,00	
28	28	6114-0202-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка	шт.	6	44044,00 34558,00	1825,00 394,00	264264,00 207348,00	10950,00 2364,00	45966,00		264264,00	
29	29	242-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 800	шт.	6	79853,00		479118,00		479118,00		479118,00	
30	30	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	12	10443,00		125316,00		125316,00		125316,00	
31	31	6116-0501-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вставки виброизолирующие, диаметр 200 мм. Установка	вставка	4	84738,00 16467,00	1014,00 220,00	338952,00 65868,00	4056,00 880,00	269028,00		338952,00	
32	32	6121-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	8487,00 7100,00	147,00 46,00	16974,00 14200,00	294,00 92,00	2480,00		16974,00	
33	33	242-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	2	132295,00		264590,00		264590,00		264590,00	
34	34	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	3996,00 1101,00	0,00 0,00	7992,00 2202,00	0,00 0,00	5790,00		7992,00	
			Итого по разделу 4: Отводящий трубопровод					3366685,00 619333,00	89254,00 22355,00	2658098,00 0,00	0,00 0,00	3366685,00	
			ИТОГО по акту					4127123,00 796522,00	236211,00 60486,00	3094390,00 0,00	0,00 0,00	4127123,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,10			293025,73					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									4420148,73	
			Сметная прибыль	%	5,00			221007,44					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			221007,44					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4862163,61	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079	55%	1,079							2885450,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163	45%	1,163							2544613,33	
			Итого									5430064,32	
			НДС	%	12,00			651607,72					
			Итого с НДС									6081672	
			Итого с понижающим коэффициентом		*0,98*							5 960 039	

6-02 Подводка к домам. на 6-02-01-01 Подводка к домам работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Водопровод В1										
1	35	6114-0502-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1410	1954,00 1857,00	73,00 23,00	2755140,00 2618370,00	102930,00 32430,00	33840,00		2755140,00	
2	36	244-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 $м^3$/ч	шт.	1410	36003,00		50764230,00		50764230,00		50764230,00	
3	96	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$	31,374	4185,00 905,00	3280,00 784,00	131300,00 28393,00	102907,00 24597,00			131300,00	
4	97	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Разборка	$м^3$	44,82	856,00 382,00	473,00 95,00	38366,00 17121,00	21200,00 4258,00			38366,00	
5	98	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	56,4732	231,00		13045,00				13045,00	
6	99	411-103-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1411,83	78,00		110123,00				110123,00	
7	100	7101-0403-0503 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 70-120 мм двухслойные, нижний слой, толщина 12 см	$м^2$	448,2	1000,00 78,00	330,00 77,00	448200,00 34960,00	147906,00 34511,00	265334,00		448200,00	
8	101	7101-0403-0502 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 70-120 мм двухслойные, верхний слой, толщина 12 см	$м^2$	448,2	1219,00 145,00	473,00 106,00	546356,00 64989,00	211998,00 47509,00	269369,00		546356,00	
9	102	7101-0403-0504 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0501, 7101-0403-0502	$м^2$	448,2	-157,00 -5,00	-55,00 -13,00	-70367,00 -2241,00	-24651,00 -5827,00	-43475,00		-70367,00	
10	103	7101-0602-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$/6см	$м^2$	448,2	2317,00 80,00	277,00 42,00	1038479,00 35856,00	124151,00 18824,00	878472,00		1038479,00	
11	104	7101-0602-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	$м^2$	448,2	1000,00 28,00	0,00 0,00	448200,00 12550,00	0,00 0,00	435650,00		448200,00	
12	105	7101-0602-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	448,2	2099,00 80,00	286,00 41,00	940772,00 35856,00	128185,00 18376,00	776731,00		940772,00	
13	106	7101-0402-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные, толщина 12 см	$м^2$	252	740,00 159,00	299,00 69,00	186480,00 40068,00	75348,00 17388,00	71064,00		186480,00	
			Итого по разделу 2: Водопровод В1					57350324,00 2885922,00	889974,00 192066,00	53451215,00 0,00	0,00 0,00	57350324,00	
			ИТОГО по акту					57350324,00 2885922,00	889974,00 192066,00	53451215,00 0,00	0,00 0,00	57350324,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,10			4071873,00					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									61422197,00	
			Сметная прибыль	%	5,00			3071109,85					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			3071109,85					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									67564416,70	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079	55%	1,079							40096103,09	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163	45%	1,163							35359837,48	
			Итого									75455940,57	
			НДС	%	12,00			9054712,87					
			Итого с НДС									84510653	
			Итого с понижающим коэффициентом		*0,98*							82 820 440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-05 Площадка водоприемных сооружении. Насосная станция 2-подъема. на 2-05-01+03 Общестроительные работы										
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	76,8	397,00 0,00	397,00 83,00	30490,00 0,00	30489,00 6374,00			30490,00	
2	2	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2.** *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*	м³	179,2	436,00 0,00	437,00 92,00	78131,00 0,00	78310,00 16486,00			78131,00	
3	3	6101-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 3.** *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*	м³	204,8	548,00 0,00	548,00 115,00	112230,00 0,00	112230,00 23552,00			112230,00	
4	4	6101-0203-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м² с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м группа грунта 3.** *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 3 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	51,2	18916,00 18916,00	0,00 0,00	968499,00 968499,00	0,00 0,00			968499,00	
5	5	6101-0210-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Водоотлив из котлованов**	м³	271,36	4392,00 0,00	4391,00 1658,00	1191813,00 0,00	1191542,00 449915,00			1191813,00	
6	6	6101-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	51,2	9082,00 9082,00	0,00 0,00	464998,00 464998,00	0,00 0,00			464998,00	
7	7	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/для освобождения фронта работ**	м³ грунта	512	113,00 0,00	113,00 27,00	57856,00 0,00	57856,00 13824,00			57856,00	
8	8	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	281,6	79,00 0,00	79,00 19,00	22246,00 0,00	22246,00 5350,00			22246,00	
9	9	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	2,816	3132,00 3132,00	0,00 0,00	8820,00 8820,00	0,00 0,00			8820,00	
10	10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	28,4416	498,00 305,00	193,00 61,00	14164,00 8675,00	5489,00 1735,00			14164,00	
11	11	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м³ уплотненного грунта	28,4416	175,00 34,00	137,00 28,00	4977,00 967,00	3896,00 796,00	114,00		4977,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					2954224,00 1451959,00	1502058,00 518032,00	114,00 0,00	0,00 0,00	2954224,00	
			Раздел 2: Бетонные и ж/бетонные конструкции подвала										
12	12	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытии щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	м²	105	3830,00 932,00	360,00 87,00	402150,00 97860,00	37800,00 9135,00	266490,00		402150,00	
13	13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки, бетон В7,5**	м³	10,5	24813,00 4411,00	2262,00 421,00	260537,00 46316,00	23752,00 4421,00	190469,00		260537,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Устройство стен и плоских линий прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм., бетон В25	м³	49,856672	65204,00 29404,00	6795,00 1925,00	3250854,57 1465985,71	338776,38 95974,39	1446092,48		3250854,57	
15	15	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,6962	336163,00		906363,00		906363,00		906363,00	
16	16	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (каркас Кр-1)	т	0,1888	331233,00		62537,00		62537,00		62537,00	
17	17	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1	320140,00		32014,00		32014,00		32014,00	
18	18	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,096	353968,00		33981,00		33981,00		33981,00	
19	19	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,977	336163,00		664594,00		664594,00		664594,00	
20	20	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042	320140,00		13446,00		13446,00		13446,00	
			Итого по разделу 2: Бетонные и ж/бетонные конструкции подвала					5626476,57 1610161,71	400328,38 109530,39	3615986,48 0,00	0,00 0,00	5626476,57	
			ИТОГО по акту					8580700,57 3062120,71	1902386,38 627562,39	3616100,48 0,00	0,00 0,00	8580700,57	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,10			609229,74					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									9189930,31	
			Сметная прибыль	%	5,00			459496,52					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			459496,52					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10108923,34	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079	55%	1,079							5999140,56	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163	45%	1,163							5290505,03	
			Итого									11289645,59	
			НДС	%	12,00			1354757,47					
			Итого с НДС									12644403	
			Итого с понижающим коэффициентом		0,98							12 391 515	

2-01..2-02 Надземная насосная станция 1-го подъема п.1(п.2). на 2-01-04-07..2-02-04-07 Электрооборудование работы

1	1	1308-0304-0306 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной, высота, ширина и глубина 1000х600х500 мм. Установка	шт.	2	15900,00 9812,00	5677,00 1663,00	31800,00 19624,00	11354,00 3326,00	822,00		31800,00	
2	2	247-201-0328 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной модели ЩУРн-3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	13059,00		26118,00		26118,00		26118,00	
3	3	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	14003,00 9303,00	252,00 56,00	28006,00 18606,00	504,00 112,00	8896,00		28006,00	
4	4	247-204-2526 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А	шт.	2	2965,00		5930,00		5930,00		5930,00	
5	5	1308-0103-0201 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6	12406,00 9447,00	899,00 262,00	74436,00 56682,00	5394,00 1572,00	12360,00		74436,00	
6	6	247-302-0108 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 50/5А 5ВА	шт.	6	3997,00		23982,00		23982,00		23982,00	
7	7	1308-0303-0301 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	6	5764,00 5454,00	13,00 0,00	34584,00 32724,00	78,00 0,00	1782,00		34584,00	
8	8	247-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	6	1421,00		8526,00		8526,00		8526,00	
9	9	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	4494,00 4268,00	186,00 56,00	8988,00 8536,00	372,00 112,00	80,00		8988,00	
10	10	247-301-0313 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-01 PO, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0(CE-303)		2	33820,00		67640,00		67640,00		67640,00	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	247-215-0204 *РСНБ РК 2022*	Шины N+PE ГОСТ 434-78	шт. шт.	2	7327,00		14654,00		14654,00		14654,00	
12	12	1308-0303-2505 *РСНБ РК 2022*	Коробка испытательная. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	13775,00 9146,00	72,00 0,00	27550,00 18292,00	144,00 0,00	9114,00		27550,00	
13	13	247-202-1201 *РСНБ РК 2022*	Коробка испытательная	шт.	2	36334,00		72668,00		72668,00		72668,00	
14	14	1308-0304-0204 *РСНБ РК 2022*	Пункт распределительный. Установка на стене	шт.	2	47347,00 14718,00	5703,00 1620,00	94694,00 29436,00	11406,00 3240,00	53852,00		94694,00	
15	15	515-301-0531 *РСНБ РК 2022*	Пункт распределительный ПР 11-3050-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	543644,00		1087288,00		1087288,00		1087288,00	
16	16	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф с заземляющей медной шиной навесной, высота, ширина и глубина 300x450x120 мм. Установка	шт.	2	13200,00 9812,00	3106,00 897,00	26400,00 19624,00	6212,00 1794,00	564,00		26400,00	
17	17	247-201-0121 *РСНБ РК 2022*	Шкаф с заземляющей медной шиной ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	22492,00		44984,00		44984,00		44984,00	
18	18	217-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Болт высокопрочный ГОСТ ISO 8992-2015 диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм, из стали марок 30ХГСА, 16ХСН	т	0,000216	1012840,00		219,00		219,00		219,00	
19	19	1308-0208-0210 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	60	1865,00 1784,00	8,00 2,00	111900,00 107040,00	480,00 120,00	4380,00		111900,00	
20	20	243-142-0314 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,06	897689,00		53861,00		53861,00		53861,00	
21	21	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	$м^3$ грунта	3,24	4600,00 4600,00	0,00 0,00	14904,00 14904,00	0,00 0,00			14904,00	
22	22	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	3,24	2851,00 2851,00	0,00 0,00	9237,00 9237,00	0,00 0,00			9237,00	
23	23	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	6	6769,00 3201,00	332,00 78,00	40614,00 19206,00	1992,00 468,00	19416,00		40614,00	
24	24	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	18	1115,00 732,00	35,00 8,00	20070,00 13176,00	630,00 144,00	6264,00		20070,00	
25	25	1311-0401-0401 *РСНБ РК 2022*	Шкаф управления погружным насосным агрегатом "Control MP204-S 1x13-21A SD-ПУХЛ4". Монтаж на стене	шт.	2	45116,00 35847,00	8497,00 2494,00	90232,00 71694,00	16994,00 4988,00	1544,00		90232,00	
26	26	511-801-0522 *РСНБ РК 2022*	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 25,0 $м^3$/ч, Н 70,0 м вод.ст.	шт.	2	7468335,00		14936670,00		14936670,00		14936670,00	
27	27	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022*	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	1466,00 1326,00	68,00 18,00	43980,00 39780,00	2040,00 540,00	2160,00		43980,00	
28	28	1134-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,006	2590589,00 682136,00	0,00 0,00	15544,00 4093,00	0,00 0,00	11451,00		15544,00	
29	29	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	30	829,00 472,00	309,00 80,00	24870,00 14160,00	9270,00 2400,00	1440,00		24870,00	
30	30	1308-0201-0702 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20	1628,00 661,00	840,00 242,00	32560,00 13220,00	16800,00 4840,00	2540,00		32560,00	
31	31	1308-0201-0810 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	30	1163,00 709,00	375,00 94,00	34890,00 21270,00	11250,00 2820,00	2370,00		34890,00	
32	32	1308-0206-1501 *РСНБ РК 2022*	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям		480	1772,00	65,00	850560,00	31200,00	117120,00		850560,00	

33	33	243-107-1502 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м трассы		1463,00	14,00	702240,00	6720,00					
34	34	243-107-1905 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	567670,00		28384,00		28384,00		28384,00		
35	35	243-142-0413 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 10 мм2(ВПП)	км	0,03	3004435,00		90133,00		90133,00		90133,00		
36	36	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	км	0,48	727836,00		349361,00		349361,00		349361,00		
37	37	1308-0201-1204 *РСНБ РК 2022*	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	м	30	65,00		1950,00		1950,00		1950,00		
38	38	1308-0201-1207 *РСНБ РК 2022*	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	20	1336,00	139,00	26720,00	2780,00	1260,00		26720,00		
						1134,00	23,00	22680,00	460,00					
39	39	243-907-0702 *РСНБ РК 2022*	Стойки кабельные К 1150УТ2,5	шт.	40	117,00	20,00	4680,00	800,00	120,00		4680,00		
						94,00	6,00	3760,00	240,00					
40	40	243-907-0504 *РСНБ РК 2022*	Полки кабельные К 1161 УТ2,5	шт.	20	824,00		16480,00		16480,00		16480,00		
41	41	1308-0206-0501 *РСНБ РК 2022*	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	шт.	40	719,00		28760,00		28760,00		28760,00		
42	42	243-907-1012 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 60 мм, шириной 200 мм	т	0,1328	301019,00	32644,00	39975,00	4335,00	1023,00		39975,00		
						260672,00	8714,00	34617,00	1157,00					
43	43	243-907-1412 *РСНБ РК 2022*	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 200 мм	м	40	2863,00		114520,00		114520,00		114520,00		
44	44	243-907-2505 *РСНБ РК 2022*	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм	шт.	4	4043,00		16172,00		16172,00		16172,00		
45	45	243-907-2606 *РСНБ РК 2022*	Крышка для поворота (45° и 90°) шириной 200 мм	м	40	2071,00		82840,00		82840,00		82840,00		
46	46	243-907-3801 *РСНБ РК 2022*	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм	шт.	4	2036,00		8144,00		8144,00		8144,00		
47	47	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Скобы разные ГОСТ 23118-2012	шт.	40	148,00		5920,00		5920,00		5920,00		
				т	0,004	1083405,00		4334,00		4334,00		4334,00		
			ИТОГО по акту					18776732,00	134035,00	1324138,00	0,00	18776732,00		
								1294601,00	35053,00	16023958,00	0,00			
			В том числе:											
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							16023958,00				
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,10			195446,95						
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									18972178,95		
			Сметная прибыль	%	5,00			147411,05						
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			948608,95						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20068198,95		
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079	55%	1,079							11909472,67		
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163	45%	1,163							10502691,92		
			Итого									22412164,59		
			НДС	%	12,00			2689459,75						
			Итого с НДС									25101624		
			Итого с понижающим коэффициентом		*0,98*							24 599 592		

2-01..2-02 Площадка водозборных сооружений. Надземная насосная станция 1-го подъема. на 2-01-01-01+03..2-02-01+03 общестроительные работы (на 2 объекта) работы

			Раздел 1: Земляные работы											
1	1	6101-0103-0122 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³**	м³ грунта	134,68	173,00	159,00	23300,00	21414,00			23300,00		
						14,00	30,00	1886,00	4040,00					

2	2	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	1,3468	7203,00 7203,00	0,00 0,00	9701,00 9701,00	0,00 0,00			9701,00	
3	3	6101-0107-0706 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунт под основание здания в котлованах площадью не менее 100 м². Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 2 м	м² уплотненной поверхности основания	103,6	1423,00 351,00	1033,00 242,00	147423,00 36364,00	107019,00 25071,00	4040,00		147423,00	
4	4	6101-0106-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	106,2268	79,00 0,00	79,00 19,00	8392,00 0,00	8392,00 2018,00			8392,00	
5	5	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	1,062268	2851,00 2851,00	0,00 0,00	3029,00 3029,00	0,00 0,00			3029,00	
6	6	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	107,289068	498,00 305,00	193,00 61,00	53430,00 32723,00	20707,00 6545,00			53430,00	
7	7	6101-0107-0601 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	107,289068	175,00 34,00	137,00 28,00	18776,00 3648,00	14699,00 3004,00	429,00		18776,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					264051,00 87351,00	172231,00 40678,00	4469,00 0,00	0,00 0,00	264051,00	
			Раздел 2: Фундаменты										
8	8	6109-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м²	25,6	7661,00 1863,00	720,00 174,00	196122,00 47693,00	18432,00 4454,00	129997,00		196122,00	
9	9	6103-0101-0209 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	18	49809,00 14882,00	4067,00 724,00	896562,00 267876,00	73206,00 13032,00	555480,00		896562,00	
10	10	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,092	336163,00		30927,00		30927,00		30927,00	
11	11	6121-0103-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм/Футляр	км	0,0016	3934223,00 2306959,00	1186010,00 316173,00	6295,00 3691,00	1898,00 506,00	706,00		6295,00	
12	12	241-102-0234 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	1,6	22176,00		35482,00		35482,00		35482,00	
13	13	6109-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м²	1,125	7661,00 1863,00	720,00 174,00	8619,00 2096,00	810,00 196,00	5713,00		8619,00	
14	14	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм., бетон В25 Устройство	м³	0,8	100316,00 56414,00	11971,00 3448,00	80253,00 45131,00	9576,00 2758,00	25546,00		80253,00	
15	15	6103-0701-0810 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0006	51569,00 47954,00	3438,00 1042,00	31,00 29,00	2,00 1,00			31,00	
16	16	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0006	331233,00		199,00		199,00		199,00	
17	17	6103-0701-0807 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-1)	т	0,0742	1878396,00 848802,00	3250,00 985,00	139377,00 62981,00	241,00 73,00	76155,00		139377,00	
18	18	6103-0701-0808 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (элементы заземления)	т	0,062	1278233,00 248639,00	3250,00 985,00	79250,00 15416,00	201,00 61,00	63633,00		79250,00	
19	19	6111-0501-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м²	132	943,00 172,00	4,00 1,00	124476,00 22704,00	528,00 132,00	101244,00		124476,00	
20	20	6111-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом(фундаментов на отметке -0,350)	м² поверхности	12	2347,00 1491,00	29,00 9,00	28164,00 17892,00	348,00 108,00	9924,00		28164,00	
21	21	6111-0201-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м³ изоляции	1,5	115488,00 85584,00	2937,00 790,00	173232,00 128376,00	4406,00 1185,00	40450,00		173232,00	

22	22	234-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Плиты из пенепенного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	$м^3$	1,47	48318,00		71027,00		71027,00		71027,00	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					1870016,00	109648,00	1146483,00	0,00	1870016,00	
								613885,00	22506,00	0,00	0,00		
			Раздел 3: Стены										
23	23	6105-0201-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (от отм. -0,350 до отм. 0,000)	$м^3$ кладки	3,8	46553,00 22745,00	5944,00 1249,00	176901,00 86431,00	22587,00 4746,00	67883,00		176901,00	
24	24	6111-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (стен на отметке 0,000)	$м^2$ поверхности	11	2347,00 1491,00	29,00 9,00	25817,00 16401,00	319,00 99,00	9097,00		25817,00	
25	25	6105-0201-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (от отм. 0,000 до отм.2,900)	$м^3$ кладки	29	46553,00 22745,00	5944,00 1249,00	1350037,00 659605,00	172376,00 36221,00	518056,00		1350037,00	
26	26	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, ВрI диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (стены и карниз)	т	0,1092	427867,00		46723,00		46723,00		46723,00	
27	27	6103-0701-0801 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00784	1207893,00 1194726,00	5566,00 1689,00	9470,00 9367,00	43,00 13,00	60,00		9470,00	
28	28	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00784	353968,00		2775,00		2775,00		2775,00	
29	29	6103-0401-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,4	121849,00 52166,00	8825,00 1568,00	48740,00 20866,00	3530,00 627,00	24344,00		48740,00	
30	30	6103-0703-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0348	68425,00 64046,00	2604,00 664,00	2381,00 2229,00	91,00 23,00	61,00		2381,00	
31	31	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	320140,00		9604,00		9604,00		9604,00	
32	32	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0048	353968,00		1699,00		1699,00		1699,00	
33	33	6107-0102-0207 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Элементы каркаса из брусьев (деревянные пробки по карнизу). Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,8	254284,00 84848,00	2713,00 836,00	203427,00 67878,00	2171,00 669,00	133378,00		203427,00	
			Итого по разделу 3: Стены					1877574,00	201117,00	813680,00	0,00	1877574,00	
								862777,00	42398,00	0,00	0,00		
			Раздел 4: Покрытие										
34	34	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	$м^3$	5,4	116560,00 62122,00	3804,00 733,00	629424,00 335459,00	20541,00 3958,00	273424,00		629424,00	
35	35	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,252	331233,00		83471,00		83471,00		83471,00	
36	36	6103-0701-0807 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-2)	т	0,008	1878396,00 848802,00	3250,00 985,00	15027,00 6790,00	26,00 8,00	8211,00		15027,00	
37	37	6104-0901-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,24	37913,00 20778,00	16187,00 4608,00	9099,00 4987,00	3885,00 1106,00	227,00		9099,00	
38	38	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3821,00		15284,00		15284,00		15284,00	Казахстан
39	39	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2715,00		5430,00		5430,00		5430,00	Казахстан
40	40	6103-0701-0807 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг (МД-1). Установка	т	0,012	1878396,00 848802,00	3250,00 985,00	22541,00 10186,00	39,00 12,00	12316,00		22541,00	

41	41	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг (МД-2, МД-3). Установка	т стальных элементов	0,028	1340556,00 214624,00	13702,00 2392,00	37536,00 6009,00	384,00 67,00	31143,00		37536,00	
42	42	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты. Укладка над подпольными каналами (укладка деревянных крышек из досок К-1)	$м^2$	1,9	1035,00 726,00	309,00 94,00	1967,00 1379,00	588,00 179,00			1967,00	
43	43	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм (К-1)	$м^2$	1,9	3089,00		5869,00		5869,00		5869,00	
44	44	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг (уголок). Установка	т	0,0036	1878396,00 848802,00	3250,00 985,00	6762,00 3056,00	12,00 4,00	3694,00		6762,00	
45	45	6108-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	$м^2$	1,9	6315,00 2623,00	16,00 5,00	11999,00 4984,00	31,00 10,00	6984,00		11999,00	
46	46	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты. Укладка над подпольными каналами (укладка деревянных крышек из досок К-2)	$м^2$	0,72	1035,00 726,00	309,00 94,00	745,00 523,00	223,00 68,00			745,00	
47	47	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм (К-2-двусторонние)	$м^2$	1,44	3089,00		4448,00		4448,00		4448,00	
48	48	233-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88 (брус)	$м^3$	0,02	312872,00		6257,00		6257,00		6257,00	
49	49	6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо (утепление крышки К-2)	$м^3$ изоляции	0,04	44692,00 42370,00	2322,00 720,00	1788,00 1695,00	93,00 29,00			1788,00	
50	50	234-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	$м^3$	0,0392	48318,00		1894,00		1894,00		1894,00	
51	51	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг (Ручки). Установка	т	0,0012	1878396,00 848802,00	3250,00 985,00	2254,00 1019,00	4,00 1,00	1231,00		2254,00	
52	52	6114-0102-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм (футляр для вентиляционной трубы д=200мм). Прокладка	м трубопровода	1,4	8068,00 7646,00	290,00 54,00	11295,00 10704,00	406,00 76,00	185,00		11295,00	
53	53	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,4	12447,00		17426,00		17426,00		17426,00	
54	54	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (зонт). Устройство	$м^2$ покрытия	2	6799,00 3759,00	30,00 6,00	13598,00 7518,00	60,00 12,00	6020,00		13598,00	
55	55	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Накладки арматурные стыковые (крепление зонта и футляра). Установка	т стальных элементов	0,0154	1220680,00 854474,00	22474,00 2485,00	18798,00 13159,00	346,00 38,00	5293,00		18798,00	
56	56	6111-0101-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	$м^3$ изоляции	0,04	81428,00 65942,00	3719,00 1161,00	3257,00 2638,00	148,00 46,00	471,00		3257,00	
57	57	261-107-0677 *РСНБ РК 2022*	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	$м^3$	0,04	9417,00		377,00		377,00		377,00	
58	58	1113-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	Поверхности строительных конструкций и оборудования. Гуммирование из растворов с нанесением герметика У-30М, толщиной 1,5 мм (защита концов футляра нанесение герметика)	$м^2$	0,3	15958,00 7664,00	289,00 87,00	4787,00 2299,00	87,00 26,00	2401,00		4787,00	
			Итого по разделу 4: Покрытие					931333,00 412405,00	26873,00 5640,00	492056,00 0,00	0,00 0,00	931333,00	
			Раздел 5: Кровля										
59	59	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм, раствор М 150. Устройство	$м^2$ стяжки	31	1501,00 786,00	224,00 45,00	46531,00 24366,00	6944,00 1395,00	15221,00		46531,00	

60	60	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (добавить 5 мм)	м² стяжки	31	147,00 15,00	16,00 3,00	4557,00 465,00	496,00 93,00	3596,00		4557,00	
61	61	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	31	2494,00 693,00	46,00 7,00	77314,00 21483,00	1426,00 217,00	54405,00		77314,00	
62	62	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	31	3108,00 1834,00	104,00 21,00	96348,00 56854,00	3224,00 651,00	36270,00		96348,00	
63	63	234-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м³	1,28	73531,00		94120,00		94120,00		94120,00	
64	64	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	34,1	595,00 279,00	25,00 5,00	20290,00 9514,00	853,00 171,00	9923,00		20290,00	
65	65	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм, раствор М 150. Устройство	м² стяжки	31	1501,00 786,00	224,00 45,00	46531,00 24366,00	6944,00 1395,00	15221,00		46531,00	
66	66	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (добавить до толщ. 20-50 мм)	м² стяжки	31	883,00 87,00	101,00 21,00	27373,00 2697,00	3131,00 651,00	21545,00		27373,00	
67	67	6111-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м² кровли	31	790,00 179,00	3,00 1,00	24490,00 5549,00	93,00 31,00	18848,00		24490,00	
68	68	6110-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м² кровли	33,8	2597,00 877,00	47,00 11,00	87779,00 29643,00	1589,00 372,00	56547,00		87779,00	
69	69	6110-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли скатные из наплавляемых материалов (дополнительный слой по периметру). Устройство в два слоя	м² кровли	8	1720,00 617,00	31,00 7,00	13760,00 4936,00	248,00 56,00	8576,00		13760,00	
70	70	6110-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб (с учетом сливов над цоколем)	м² фасада (без вычета проемов)	46,4	884,00 518,00	3,00 1,00	41018,00 24035,00	139,00 46,00	16844,00		41018,00	
71	71	6110-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство (с учетом сливов над цоколем)	м² фасада (без вычета проёмов)	51	314,00 190,00	1,00 0,00	16014,00 9690,00	51,00 0,00	6273,00		16014,00	
72	72	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	10	6799,00 3759,00	30,00 6,00	67990,00 37590,00	300,00 60,00	30100,00		67990,00	
73	73	6110-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Желоба настенные. Устройство	м желобов	33,4	15660,00 2901,00	334,00 82,00	523044,00 96893,00	11156,00 2739,00	414995,00		523044,00	
74	74	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки (устройство молниезащитной сетки). Армирование	т	0,0128	51569,00 47954,00	3438,00 1042,00	660,00 614,00	44,00 13,00	2,00		660,00	
75	75	261-102-0251 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0128	354275,00		4535,00		4535,00		4535,00	
76	76	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство токоотводов)	т металлических изделий	0,0148	238308,00 233158,00	5150,00 1254,00	3527,00 3451,00	77,00 19,00			3527,00	
77	77	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 (токоотводы из листовой стали)	т	0,0148	1026343,00		15190,00		15190,00		15190,00	
			Итого по разделу 5: Кровли					1211071,00 352146,00	36715,00 7909,00	822211,00 0,00	0,00 0,00	1211071,00	

			Раздел 6: Металлоконструкции										
78	78	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (укладка металлического щита над приямком). Монтаж	т конструкций	0,03	231351,00 156662,00	53406,00 14492,00	6941,00 4700,00	1602,00 435,00	639,00		6941,00	
79	79	222-508-0101 *РСНБ РК 2022*	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м² площадки до 50 кг (металлический щит ЩМ-1)	т	0,03	998561,00		29957,00		29957,00		29957,00	
80	80	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. (монтаж металлической опоры). Монтаж	т конструкций	0,018	341769,00 315514,00	11307,00 737,00	6152,00 5679,00	203,00 13,00	270,00		6152,00	
81	81	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (металлическая опора ОМ-1)**	т	0,018	1089090,00		19604,00		19604,00		19604,00	
82	82	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м²	2	339,00 177,00	6,00 1,00	678,00 354,00	12,00 2,00	312,00		678,00	
			Итого по разделу 6: Металлоконструкции					63332,00 10733,00	1817,00 450,00	50782,00 0,00	0,00 0,00	63332,00	
			Раздел 7: Полы										
83	83	6109-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м² площади уплотнения	20	1041,00 499,00	148,00 40,00	20820,00 9980,00	2960,00 800,00	7880,00		20820,00	
84	84	6109-0102-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, бетон В25**	м³ подстилающего слоя	2	41761,00 12741,00	12,00 0,00	83522,00 25482,00	24,00 0,00	58016,00		83522,00	
85	85	6109-0306-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м² покрытия	20	8209,00 4179,00	180,00 58,00	164180,00 83580,00	3600,00 1160,00	77000,00		164180,00	
86	86	6111-0401-0204 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов (уплотнение стыка оголовка с конструкцией пола)**	м шва	8	724,00 682,00	43,00 0,00	5792,00 5456,00	344,00 0,00			5792,00	
87	87	261-105-0303 *РСНБ РК 2022*	**Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Герстон" ГОСТ 25621-83**	кг	6	1992,00		11952,00		11952,00		11952,00	
			Итого по разделу 7: Полы					286266,00 124498,00	6928,00 1960,00	154848,00 0,00	0,00 0,00	286266,00	
			Раздел 8: Проемы										
88	88	6108-0204-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах**	м²	4,4928	9928,00 8162,00	115,00 35,00	44605,00 36670,00	516,00 157,00	7419,00		44605,00	
89	89	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м²	4,4928	55871,00		251017,00		251017,00		251017,00	
			Итого по разделу 8: Проемы					295622,00 36670,00	516,00 157,00	258436,00 0,00	0,00 0,00	295622,00	
			Раздел 9: Наружная отделка										
90	90	6111-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (карниз)**	м³ изоляции	0,26	134139,00 92620,00	5820,00 1602,00	34876,00 24081,00	1514,00 417,00	9281,00		34876,00	
91	91	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	м³	0,26	60560,00		15746,00		15746,00		15746,00	
92	92	6112-0202-0109 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (цоколь)**		20,2	6949,00	84,00	140370,00	1697,00	40178,00		140370,00	

				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		4875,00	28,00	98495,00	560,00				
93	93	6112-0202-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании		20,2	8787,00 946,00	15,00 4,00	177497,00 19109,00	303,00 81,00	158085,00		177497,00	
94	94	6112-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе (цоколи)	$м^2$ поверхности облицовки	20,2	13804,00 11848,00	77,00 26,00	278841,00 239330,00	1555,00 525,00	37956,00		278841,00	
95	95	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (первый слой)	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	72	6949,00 4876,00	84,00 28,00	500328,00 351072,00	6048,00 2016,00	143208,00		500328,00	
96	96	6112-0202-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	72	8787,00 946,00	15,00 4,00	632664,00 68112,00	1080,00 288,00	563472,00		632664,00	
97	97	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (второй слой)	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	72	3300,00 2770,00	105,00 46,00	237600,00 199440,00	7560,00 3312,00	30672,00		237600,00	
98	98	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (третий слой)	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	72	3300,00 2770,00	105,00 46,00	237600,00 199440,00	7560,00 3312,00	30672,00		237600,00	
99	99	6112-0202-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное (штукатурка по сетке откосов)	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2	8645,00 6437,00	98,00 33,00	17290,00 12874,00	196,00 66,00	4220,00		17290,00	
100	100	6112-0202-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Откосы. Устройство каркаса при оштукатуривании	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2	8787,00 946,00	15,00 4,00	17574,00 1892,00	30,00 8,00	15652,00		17574,00	
101	101	1146-0302-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 (прорезка борозд для устройства деформационных швов)	м борозд	38	1643,00 1099,00	544,00 170,00	62434,00 41762,00	20672,00 6460,00			62434,00	
102	102	6111-0401-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой (швов)	м шва	38	1239,00 694,00	419,00 88,00	47082,00 26372,00	15922,00 3344,00	4788,00		47082,00	
103	103	6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (стеновых колец на кровле)	$м^3$ изоляции	0,12	134139,00 92620,00	5820,00 1602,00	16097,00 11114,00	698,00 192,00	4285,00		16097,00	
104	104	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	$м^3$	0,12	39847,00		4782,00		4782,00		4782,00	
105	105	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (стеновых колец на кровле)	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	3,4	6949,00 4876,00	84,00 28,00	23627,00 16578,00	285,00 95,00	6764,00		23627,00	
106	106	6112-0202-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	72	8787,00 946,00	15,00 4,00	632664,00 68112,00	1080,00 288,00	563472,00		632664,00	
107	107	6112-0303-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная (окраска фасадов, откосов, колец на кровле)		77,4	385,00	4,00	29799,00	309,00	8824,00		29799,00	

				м² окрашиваемой поверхности		267,00	1,00	20666,00	77,00				
			Итого по разделу 9: Наружная отделка					3106871,00	66509,00	1642057,00	0,00	3106871,00	
								1398449,00	21047,00	0,00	0,00		
			Раздел 10: Внутренняя отделка										
108	108	6112-0202-0108 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м² оштукатуриваемой поверхности	20	1981,00 1808,00	16,00 6,00	39620,00 36160,00	320,00 120,00	3160,00		39620,00	
109	109	6112-0202-0109 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	66	6949,00 4876,00	84,00 28,00	458634,00 321816,00	5544,00 1848,00	131274,00		458634,00	
110	110	6112-0202-0115 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м² оштукатуриваемой поверхности	66	8787,00 946,00	15,00 4,00	579942,00 62436,00	990,00 264,00	516516,00		579942,00	
111	111	6112-0202-0109 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Откосы. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	2	6949,00 4876,00	84,00 28,00	13898,00 9752,00	168,00 56,00	3978,00		13898,00	
112	112	6112-0202-0115 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Откосы. Устройство каркаса при оштукатуривании	м² оштукатуриваемой поверхности	2	8787,00 946,00	15,00 4,00	17574,00 1892,00	30,00 8,00	15652,00		17574,00	
113	113	6112-0302-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	30	1910,00 1596,00	12,00 4,00	57300,00 47880,00	360,00 120,00	9060,00		57300,00	
114	114	6112-0302-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	20	2344,00 2005,00	13,00 4,00	46880,00 40100,00	260,00 80,00	6520,00		46880,00	
115	115	6112-0102-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2поверхности облицовки	36	11257,00 8480,00	49,00 17,00	405252,00 305280,00	1764,00 612,00	98208,00		405252,00	
			Итого по разделу 10: Внутренняя отделка					1619100,00	9436,00	784368,00	0,00	1619100,00	
								825316,00	3108,00	0,00	0,00		
			Раздел 11: Разные работы										
116	116	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,8	26294,00 4411,00	2262,00 421,00	47329,00 7940,00	4072,00 758,00	35317,00		47329,00	
117	117	6113-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	24	2057,00 650,00	8,00 2,00	49368,00 15600,00	192,00 48,00	33576,00		49368,00	
118	118	6109-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	3,84	520,00 250,00	74,00 20,00	1997,00 960,00	284,00 77,00	753,00		1997,00	
119	119	6101-0108-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	0,384	9822,00 2795,00	2399,00 710,00	3772,00 1073,00	922,00 273,00	1777,00		3772,00	
120	120	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,384	26294,00 4411,00	2262,00 421,00	10097,00 1694,00	869,00 162,00	7534,00		10097,00	

121	121	6109-0302-0202 ЕСН РСНБ РК 2023	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м² покрытия	3,84	1818,00 887,00	210,00 57,00	6981,00 3406,00	807,00 219,00	2768,00		6981,00	
122	122	6109-0302-0202 ЕСН РСНБ РК 2023	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	м² покрытия	3,84	383,00 67,00	21,00 7,00	1471,00 257,00	81,00 27,00	1133,00		1471,00	
123	123	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м² поверхности	3,84	1424,00 1348,00	3,00 1,00	5468,00 5176,00	12,00 4,00	280,00		5468,00	
			Итого по разделу 11: Разные работы					126483,00 36106,00	7239,00 1568,00	83138,00 0,00	0,00 0,00	126483,00	
			ИТОГО по акту					11651719,00 4760336,00	639029,00 147421,00	6252528,00 0,00	0,00 0,00	11651719,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,10			827272,05					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									12478991,05	
			Сметная прибыль	%	5,00			623949,55					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			623949,55					
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079	55%	1,079							13726890,15	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163	45%	1,163							8146222,96	
			Итого									7183967,96	
			НДС	%	12,00			1839622,91				15330190,92	
			Итого с НДС									17169814	
			Итого с понижающим коэффициентом		*0,98*							16 826 418	

7-01 Площадка водозборных сооружений.Благоустройство. на 7-01-01-01 Благоустройство территории работы

			Раздел 1: Вертикальная планировка										
1	1	6101-0104-0102 ЕСН РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/насыпь/	м³ грунта	1302,6	113,00 0,00	113,00 27,00	147194,00 0,00	147194,00 35170,00			147194,00	
2	2	6101-0104-0110 ЕСН РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта+40	м³ грунта	1302,6	386,00 0,00	386,00 91,00	502804,00 0,00	502804,00 118537,00			502804,00	
3	3	6101-0107-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	1376,4	218,00 0,00	217,00 51,00	300055,00 0,00	298678,00 70196,00			300055,00	
4	4	6101-0104-0102 ЕСН РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(грунт планировки и выемка из под корыта а/дорог,зданий и сооружений, плодородной почвы)	м³ грунта	1565,02	113,00 0,00	113,00 27,00	176847,00 0,00	176848,00 42256,00			176847,00	
5	5	6101-0104-0110 ЕСН РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта+40	м³ грунта	1565,02	386,00 0,00	386,00 91,00	604098,00 0,00	604098,00 142417,00			604098,00	
6	6	6101-0103-0203 ЕСН РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³/недостаток грунта	м³ грунта	969,38	545,00 58,00	487,00 136,00	528312,00 56224,00	472088,00 131836,00			528312,00	
7	7	411-103-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	42410,375	78,00		3308009,00				3308009,00	
8	8	6101-0104-0105 ЕСН РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1/Срезка растительного слоя	м³	2000	78,00 0,00	78,00 18,00	156000,00 0,00	156000,00 36000,00			156000,00	
9	9	6101-0104-0113 ЕСН РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105+40	м³	2000	270,00 0,00	270,00 63,00	540000,00 0,00	540000,00 126000,00			540000,00	
10	10	6101-0104-0113 ЕСН РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105/Обратное перемещение растительного грунта		91,7	270,00	270,00	24759,00	24759,00			24759,00	

				м³		0,00	0,00	0,00	57 7,00				
11	11	6101-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³/избыток растительного грунта	м³ грунта	1908,3	545,00 58,00	487,00 136,00	1040024,00 110681,00	929342,00 259529,00			1040024,00	
12	12	411-103-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	83488,125	78,00		6512074,00				6512074,00	
13	13	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Работа на отвале/Рекультивация растительного грунта	м³ грунта	1908,3	52,00 9,00	43,00 10,00	99232,00 17175,00	82057,00 19083,00			99232,00	
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка					13939408,00 184080,00	3933868,00 986801,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13939408,00	
			Раздел 2: Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок										
14	14	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	65,175	7161,00 506,00	2029,00 401,00	466718,00 32979,00	132240,00 26135,00	301499,00		466718,00	
15	15	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см**	м²	1303,5	1425,00 120,00	515,00 125,00	1857488,00 156420,00	671303,00 162938,00	1029765,00		1857488,00	
16	16	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103**	м²	1303,5	-345,00 0,00	-102,00 -26,00	-449708,00 0,00	-132957,00 -33891,00	-316751,00		-449708,00	
17	17	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	7,821	197294,00 0,00	5207,00 1610,00	1543036,00 0,00	40724,00 12592,00	1502312,00		1543036,00	
18	18	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	1303,5	2099,00 80,00	286,00 41,00	2736047,00 104280,00	372802,00 53444,00	2258965,00		2736047,00	
19	19	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	м²	1303,5	888,00 28,00	0,00 0,00	1157508,00 36498,00	0,00 0,00	1121010,00		1157508,00	
20	20	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	569	4048,00 2721,00	72,00 21,00	2303312,00 1548249,00	40968,00 11949,00	714095,00		2303312,00	
21	21	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м³	25,605	45343,00		1161008,00		1161008,00		1161008,00	Казахстан
22	22	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	24,22	7161,00 506,00	2029,00 401,00	173439,00 12255,00	49142,00 9712,00	112042,00		173439,00	
23	23	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см**	м²	484,4	1425,00 120,00	515,00 125,00	690270,00 58128,00	249466,00 60550,00	382676,00		690270,00	
24	24	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103**	м²	484,4	-207,00 0,00	-61,00 -15,00	-100271,00 0,00	-29548,00 -7266,00	-70723,00		-100271,00	
25	25	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	2,9064	197294,00 0,00	5207,00 1610,00	573415,00 0,00	15133,00 4679,00	558282,00		573415,00	
26	26	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**		484,4	2099,00	286,00	1016756,00	138538,00	839466,00		1016756,00	

27	27	7101-0301-0602 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	959	4048,00 2721,00	72,00 21,00	3882032,00 2609439,00	69048,00 20139,00	1203545,00		3882032,00	
28	28	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	15,344	45343,00		695743,00		695743,00		695743,00	Казахстан
29	29	7101-0402-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные, толщина 12 см	$м^2$	8	740,00 159,00	299,00 69,00	5920,00 1272,00	2392,00 552,00	2256,00		5920,00	
30	30	7101-0403-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см	$м^2$	8	1425,00 120,00	515,00 125,00	11400,00 960,00	4120,00 1000,00	6320,00		11400,00	
31	31	7101-0403-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103**	$м^2$	8	-276,00 0,00	-81,00 -20,00	-2208,00 0,00	-648,00 -160,00	-1560,00		-2208,00	
32	32	6109-0102-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,4	18579,00 12741,00	12,00 0,00	7432,00 5096,00	5,00 0,00	2331,00		7432,00	
33	33	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,408	19153,00		7814,00		7814,00		7814,00	Казахстан
			Итого по разделу 2: Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок					17737151,00 4604328,00	1622728,00 342233,00	11510095,00 0,00	0,00 0,00	17737151,00	
			Раздел 3: Ограждение										
34	38	6104-0801-0213 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м	139,244639	7401,00 4047,00	1365,00 401,00	1030549,73 563523,21	190069,09 55837,26	276957,43		1030549,73	
35	39	8601-0605-0103 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	конструкции	1	211717,00 46604,00	2017,00 666,00	211717,00 46604,00	2017,00 666,00	163096,00		211717,00	
36	40	8601-0605-0503 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	146493,00 26676,00	1107,00 309,00	146493,00 26676,00	1107,00 309,00	118710,00		146493,00	
37	41	6104-0901-0206 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Лотки прямоугольные сечением более 0,2 $м^2$. Установка в сооружениях	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	10,56	33935,00 18590,00	9690,00 2868,00	358354,00 196310,00	102326,00 30286,00	59718,00		358354,00	
38	42	225-203-0501 *РСНБ РК 2022*	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	$м^3$	10,56	89807,00		948362,00		948362,00		948362,00	Казахстан
39	43	7101-0801-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка столбиков сигнальных железобетонные	шт.	10	4903,00 2495,00	2104,00 630,00	49030,00 24950,00	21040,00 6300,00	3040,00		49030,00	
40	44	251-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Сигнальные столбики указатели	шт.	10	3138,00		31380,00		31380,00		31380,00	
			Итого по разделу 3: Ограждение					2775885,73 858063,21	316559,09 93398,26	1601263,43 0,00	0,00 0,00	2775885,73	
			Раздел 4: Озеленение										
41	45	6113-0104-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную в естественном грунте	яма	58	2216,00 2216,00	0,00 0,00	128528,00 128528,00	0,00 0,00			128528,00	
42	46	6113-0105-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой размер ям 0,7х0,7 м	шт.	58	4272,00 3853,00	303,00 63,00	247776,00 223474,00	17574,00 3654,00	6728,00		247776,00	
43	47	254-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Клен остролистный Н свыше 1,5 м до 2 м		29	2906,00		84274,00		84274,00		84274,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
44	48	254-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Вяз приземистый (карагач приземистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	29	2078,00		60262,00		60262,00		60262,00	
45	49	6113-0112-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную	$м^2$	458,5	568,00 568,00	0,00 0,00	260428,00 260428,00	0,00 0,00			260428,00	
46	50	6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную	$м^2$	458,5	587,00 203,00	308,00 64,00	269140,00 93076,00	141218,00 29344,00	34846,00		269140,00	
			Итого по разделу 4: Озеленение					1050408,00 705506,00	158792,00 32798,00	186110,00 0,00	0,00 0,00	1050408,00	
			ИТОГО по акту					35502852,73 6351977,21	6031947,09 1485430,26	1329748,43 0,00	0,00 0,00	35502852,73	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,10			**2520702,54**					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**38023555,27**	
			Сметная прибыль	%	5,00			**1901177,76**					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			**1901177,76**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**41825910,80**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079	55%	1,079							**24821586,76**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163	45%	1,163							**21889590,42**	
			Итого									**46711177,18**	
			НДС	%	12,00			**5605341,26**					
			Итого с НДС									**52316518**	
			Итого с понижающим коэффициентом		***0,98***							**51 270 190**	
			ИТОГО ПО АКТАМ									207 692 308	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан ойл 3"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Кожаев З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Усенбаев М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КапиталПроект"

Калабеков Б.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инжинер-Строй"

Касимбеков К.М.