Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 9

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2025 года

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан ойл 3"**

Договор: **доп.соглашение №67-5 от 27.08.2025г к договору №67 от 2024-04-22**

Наименование строительства и его адрес: **Водоснабжение села Бектобе Каратобинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Водоснабжение села Бектобе Каратобинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области	1 676 183 086,23	884 219 086,23				53 474 086,23			
2	В том числе НДС	179 591 045	94 737 759				5 729 366			
3	Возврат аванса 30%.	502 854 926	265 265 726				16 042 226			
4	Удержания 5 % (гарантия качества)	2 673 704	2 673 704				2 673 704			
5	Всего к оплате	1 170 654 456	616 279 656				34 758 156			
6	В том числе НДС	125 427 263	66 029 963				3 724 088			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

И.О.Руководителя _____ **Жайлаубеков Е.К.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан ойл 3"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоснабжения села Бектобе Каратобинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водоснабжения села Бектобе Каратобинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№67 от 2024-04-22, доп.соглашение №67-5 от 27.08.2025г к договору №67 от 2024-04-22**

Акт выполненных работ №9

за **сентябрь 2025** (месяц, год) на **6-01-01-01 Поселковая сеть** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Ранее актированные работы										
			4-03 Строительство ВЛИ-0,4 кВ наружное освещение									*-600159,00*	
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0103-0128 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³**	м³ грунта	1075,6512	-139,00 -11,00	-128,00 -22,00	-149516,00 -11832,00	-137683,00 -23664,00			-149516,00	
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	119,5168	-8840,00 -8840,00	0,00 0,00	-1056529,00 -1056529,00	0,00 0,00			-1056529,00	
3	3	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основания	71,0208	-8729,00 -3736,00	-368,00 -81,00	-619941,00 -265334,00	-26136,00 -5753,00	-328471,00		-619941,00	
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	295,2768	-3132,00 -3132,00	0,00 0,00	-924807,00 -924807,00	0,00 0,00			-924807,00	
5	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	688,9792	-79,00 0,00	-79,00 -19,00	-54429,00 0,00	-54430,00 -13091,00			-54429,00	
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	688,9792	-498,00 -305,00	-193,00 -61,00	-343112,00 -210139,00	-132973,00 -42028,00			-343112,00	
7	7	6101-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³**	м³ грунта	210,912	-415,00 0,00	-415,00 -120,00	-87528,00 0,00	-87528,00 -25309,00			-87528,00	
8	8	411-103-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	9227,4	-78,00		-719737,00				-719737,00	
9	9	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м³ грунта	210,912	-63,00 -11,00	-52,00 -12,00	-13287,00 -2320,00	-10967,00 -2531,00			-13287,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					-3968886,00 -2470961,00	-449717,00 -112376,00	-328471,00 0,00	0,00 0,00	-3968886,00	
			Раздел 2: Водопровод В1										
10	10	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	2,596	-1144644,00 -745421,00	-399223,00 -95828,00	-2971496,00 -1935113,00	-1036382,00 -248769,00			-2971496,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	241-201-0910 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	11000	-1623,00		-17853000,00		-17853000,00		-17853000,00	
			Итого по разделу 2: Водопровод В1					-20824496,00	-1036382,00	-17853000,00	0,00	-20824496,00	
								-1935113,00	-248769,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					-24793382,00	-1486099,00	-18181471,00	0,00	-24793382,00	
								-4406074,00	-361145,00	0,00	0,00		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,10			-1760330,12					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									-26553712,12	
			Сметная прибыль	%	5,00			-1327685,61					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			-1327685,61					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									-29209083,33	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079	0,55	1,079							*-17334130,50*	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163	0,45	1,163							-15286573,76	
												-32620704,26	
			НДС	%	12,00			-3914484,51					
			Итого с НДС									-36535188,77	
			Итого с понижающим коэффициентом									-35443887,00	

Подводка к домам работы

			Раздел 2: Водопровод В1										
1	39	242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	1410	3807,00		5367870,00		5367870,00		5367870,00	
2	47	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	30,826	207505,00	0,00	6396549,00	0,00	59864,00		6396549,00	
						205563,00	0,00	6336685,00	0,00				
3	48	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	2,925048	3037606,00	1061281,00	8885143,65	3104297,81	567050,03		8885143,65	
						1782465,00	260761,00	5213795,81	762738,60				
4	49	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм**	м	489,6	519,00		254102,00		254102,00		254102,00	
5	50	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм**	м	35,2	635,00		22352,00		22352,00		22352,00	
6	51	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм**	м	88,8	944,00		83827,00		83827,00		83827,00	
7	52	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	342,4	2002,00		685485,00		685485,00		685485,00	
8	53	241-102-0146 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм**	м	172	2162,00		371864,00		371864,00		371864,00	
9	54	6121-0103-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 75 мм**	км	0,2448	2438444,00	569900,00	596931,00	139511,00	25859,00		596931,00	
						1762914,00	174381,00	431561,00	42688,00				
10	55	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	м	244,8	2717,00		665122,00		665122,00		665122,00	
11	56	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100 мм**	км	0,0176	2598002,00	625701,00	45725,00	11012,00	2305,00		45725,00	
						1841382,00	190183,00	32408,00	3347,00				
12	57	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	17,6	4372,00		76947,00		76947,00		76947,00	
13	58	6121-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 125 мм**	км	0,0444	3041047,00	713735,00	135022,00	31690,00	7871,00		135022,00	
						2150023,00	217053,00	95461,00	9637,00				
14	59	241-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х4,0 мм**	м	44,4	5175,00		229770,00		229770,00		229770,00	
15	60	6121-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 150 мм**	км	0,1712	3502817,00	913080,00	599682,00	156320,00	47515,00		599682,00	
						2312190,00	268731,00	395847,00	46007,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	61	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	171,2	6541,00		1119819,00		1119819,00		1119819,00	
17	62	6121-0103-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,086	4411502,00 2395890,00	1601075,00 448092,00	379389,00 206047,00	137693,00 38536,00	35649,00		379389,00	
18	63	241-102-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	86	10696,00		919856,00		919856,00		919856,00	
19	64	6121-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,956	1709788,00 544810,00	28139,00 139,00	1634557,00 520838,00	26901,00 133,00	1086818,00		1634557,00	
20	65	6121-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 75 мм	км	0,4168	2084606,00 544810,00	28245,00 163,00	868864,00 227077,00	11773,00 68,00	630014,00		868864,00	
21	66	6121-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,0176	2708537,00 549507,00	29422,00 232,00	47670,00 9671,00	518,00 4,00	37481,00		47670,00	
22	67	6121-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 125 мм	км	0,0444	3234784,00 581818,00	31487,00 279,00	143624,00 25833,00	1398,00 12,00	116393,00		143624,00	
23	68	6121-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,1712	3912683,00 627994,00	182519,00 33501,00	669851,00 107513,00	31247,00 5735,00	531091,00		669851,00	
24	69	6121-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,086	5148109,00 692640,00	208660,00 37598,00	442737,00 59567,00	17944,00 3233,00	365226,00		442737,00	
25	70	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,152	1144644,00 745421,00	399223,00 95828,00	173986,00 113304,00	60682,00 14566,00			173986,00	
26	71	241-201-0812 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	88,88	2014,00		179004,00		179004,00		179004,00	
27	72	241-201-0810 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм	м	64,64	922,00		59598,00		59598,00		59598,00	
28	73	6121-0105-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 125 мм	км	0,186	1221118,00 779756,00	441361,00 103252,00	227128,00 145035,00	82093,00 19205,00			227128,00	
29	74	241-201-0813 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х6,0 мм	м	187,86	2578,00		484303,00		484303,00		484303,00	
30	75	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,518	1343352,00 845965,00	497388,00 112075,00	695856,00 438210,00	257647,00 58055,00			695856,00	
31	76	241-201-0815 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм	м	523,18	4230,00		2213051,00		2213051,00		2213051,00	
32	77	6121-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм	км	0,246	2487586,00 947306,00	1540281,00 318307,00	611946,00 233037,00	378910,00 78304,00			611946,00	
33	78	241-201-0817 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х9,6 мм	м	248,46	6579,00		1634618,00		1634618,00		1634618,00	
34	79	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	46	37224,00 17201,00	2725,00 58,00	1712304,00 791246,00	125350,00 2668,00	795708,00		1712304,00	
35	90	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты. Укладка над непильными каналами/Крышка утепленная	$м^2$	323,106	5445,00 726,00	309,00 94,00	1759312,00 234575,00	99840,00 30372,00	1424897,00		1759312,00	
36	92	7101-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, нижний слой. Устройство	$м^2$ основания	1026,27	1000,00 78,00	330,00 77,00	1026270,00 80049,00	338669,00 79023,00	607552,00		1026270,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	93	7101-0403-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0403-0504**	$м^2$ основания	1026,27	-162,00 -5,00	-59,00 -14,00	-166256,00 -5131,00	-60550,00 -14368,00	-100575,00		-166256,00	
38	94	7101-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, толщина 3 см тип БХ**	$м^2$	1026,27	1586,00 176,00	121,00 15,00	1627664,00 180624,00	124179,00 15394,00	1322861,00		1627664,00	
39	95	241-213-0201 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм**	шт.	1410	571,00		805110,00		805110,00		805110,00	
40	96	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка**	$м^3$	31,374	4185,00 905,00	3280,00 784,00	131300,00 28393,00	102907,00 24597,00			131300,00	
41	97	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Основание щебеночное. Разборка**	$м^3$	44,82	856,00 382,00	473,00 95,00	38366,00 17121,00	21200,00 4258,00			38366,00	
42	98	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	56,4732	231,00		13045,00				13045,00	
43	99	411-103-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	1411,83	78,00		110123,00				110123,00	
44	100	7101-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 70-120 мм двухслойные, нижний слой, толщина 12 см**	$м^2$	448,2	1000,00 78,00	330,00 77,00	448200,00 34960,00	147906,00 34511,00	265334,00		448200,00	
45	101	7101-0403-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 70-120 мм двухслойные, верхний слой, толщина 12 см**	$м^2$	448,2	1219,00 145,00	473,00 106,00	546356,00 64989,00	211998,00 47509,00	269369,00		546356,00	
46	102	7101-0403-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0501, 7101-0403-0502**	$м^2$	448,2	-157,00 -5,00	-55,00 -13,00	-70367,00 -2241,00	-24651,00 -5827,00	-43475,00		-70367,00	
47	103	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$/6см**	$м^2$	448,2	2317,00 80,00	277,00 42,00	1038479,00 35856,00	124151,00 18824,00	878472,00		1038479,00	
48	104	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303**	$м^2$	448,2	1000,00 28,00	0,00 0,00	448200,00 12550,00	0,00 0,00	435650,00		448200,00	
49	105	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	448,2	2099,00 80,00	286,00 41,00	940772,00 35856,00	128185,00 18376,00	776731,00		940772,00	
50	106	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные, толщина 12 см**	$м^2$	252	740,00 159,00	299,00 69,00	186480,00 40068,00	75348,00 17388,00	71064,00		186480,00	
51	107	6121-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм**	шт.	430	3256,00 2622,00	78,00 0,00	1400080,00 1127460,00	33540,00 0,00	239080,00		1400080,00	
52	108	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм**	шт.	2390	2129,00 1824,00	52,00 0,00	5088310,00 4359360,00	124280,00 0,00	604670,00		5088310,00	
53	109	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной** PN 16 **ГОСТ** 33259-2015 **диаметром 65 мм**	шт.	430	3246,00		1395780,00		1395780,00		1395780,00	
54	110	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной** PN 16 **ГОСТ** 33259-2015 **диаметром 50 мм**	шт.	856	2612,00		2235872,00		2235872,00		2235872,00	
55	111	241-116-0306 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной** PN 16 **ГОСТ** 33259-2015 **диаметром 40 мм**	шт.	222	2363,00		524586,00		524586,00		524586,00	
56	112	241-116-0305 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной** PN 16 **ГОСТ** 33259-2015 **диаметром 32 мм**	шт.	88	1854,00		163152,00		163152,00		163152,00	
57	113	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной** PN 16 **ГОСТ** 33259-2015 **диаметром 25 мм**	шт.	1224	1388,00		1698912,00		1698912,00		1698912,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	114	241-214-0206 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	430	872,00		374960,00		374960,00		374960,00	
59	115	241-214-0205 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	856	793,00		678808,00		678808,00		678808,00	
60	116	241-214-0204 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	222	750,00		166500,00		166500,00		166500,00	
61	117	241-214-0203 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	88	634,00		55792,00		55792,00		55792,00	
62	118	241-214-0202 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	1224	562,00		687888,00		687888,00		687888,00	
			Итого по разделу 2: Водопровод В1					61988246,65	6021988,81	34215422,03	0,00	61988246,65	
								21627624,81	1354993,60	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					61988246,65	6021988,81	34215422,03	0,00	61988246,65	
								21627624,81	1354993,60	0,00	0,00		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,10			4401165,51					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									66389412,16	
			Сметная прибыль	%	5,00			3319470,61					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			3319470,61					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									73028353,38	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079	55%	1,079							*43338676,51*	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163	45%	1,163							38219388,74	
			Итого									*81558065,05*	
			НДС	%	12,00			9786967,81					
			Итого с НДС									91345032,86	
			Итого с понижающим коэффициентом		0,98							895181,32,20	
			Итого по акту									53474086,23	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан ойл 3"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) Кожаев З.И.

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "КапиталПроект"

Кылаубеков Б.Т.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.Руководителя

(должность, подпись, расшифровка подписи) Жайлаубеков Е.К.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Инженер-Строй"

Касимбеков К.М.