Заказчик : Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК

Подрядчик : ТОО "Эврика"

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания Филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по адресу: ЗКО, р-н Байтерек с. Дарьинское ул.Мирная 11

Договор о государственных закупках строительно-монтажных работ № 172 2025-04-02

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

За Май месяц 2025 года

Код заказчика	подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организционно-правовая форма	
		Номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		172	02.04.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комлексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленую стоимость в тенге	Всего к оплате с НДС в тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетный месяц (без НДС)	СМР в сметных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетный месяц	По монтажу оборудов.		На приобрет. материалов	Другие доп. затраты расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кап.ремонт здания Филиала РГП на ПХВ "Нац. центр экспертизы"	**40 130,713**									
		35 830,994							4 299 719	**40 130 713**
Ремонтно-строительные работы		32 428,843							3 891 461	**36 320 304**
Водопровод и канализация		2 016,797							242 016	**2 258 813**
Электромонтажные работы		1 385,354							166 242	**1 551 596**
Удержание ранее оплаченного аванса - 30%		10 749,298							1 289 916	**12 039 214**
Возврат гарантийных обязательств 5% (согласно договора)		1 791,550							214 986	**2 006 536**
ИТОГО к ОПЛАТЕ		**23 290,146**							2 794 818	**26 084 964**

Заказчик : Директор Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК _____ **М.Р. Танауов**

Подрядчик : Директор ТОО "Эврика" _____ **О.Л. Ретера**

Эксперт тех.надзора ТОО "Жайык Экспертиза" _____ **Б.К. Алдашев**

ЗАКАЗЧИК : Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по адресу: ЗКО, р-н Байтерек с. Дарьинское ул.Мирная 11

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания Филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по адресу: ЗКО, р-н Байтерек с. Дарьинское ул.Мирная 11

Договор о государственных закупках строительно-монтажных работ № 172 2025-04-02

АКТ приемки выполненных работ
за Май 2025 года.

на **Ремонтно-строительные работы**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**26907677**
	Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**4718844**
		Проемы				
1	**1206-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**1**	**5 670**	**5670**
2	**1206-0101-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**$м^2$**	**0,99**	**1 958**	**1938**
3	**1206-0101-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**$м^2$**	**1,08**	**3 913**	**4226**
4	**1206-0101-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**26**	**8 427**	**219102**
5	**1206-0101-1001** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Полотна дверные. Снятие**	**$м^2$**	**50,9688**	**1 468**	**74822**
6	**1206-0101-1101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Наличники. Снятие**	**м**	**132,6**	**171**	**22675**
		Внутренняя отделка				
7	**1213-0103-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**$м^2$ облицовки**	**10,9**	**3 116**	**33964**

1	2	3	4	5	6	7
8	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	357,9	1 001	358258
		Полы				
9	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	339,75	452	153567
10	1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	339,75	299	101585
11	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	339,75	1 363	463079
12	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	15,01	3 342	50163
		Разные работы				
13	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	0,684	7 291	4987
14	1146-0401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Фундаменты железобетонные. (Крыльцо) Разборка	$м^3$	1,3	123 527	160585
15	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м	215,3	13 748	2959944
16	1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	11,99432	8 349	100141
17	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	59,9716	69	4138
	Раздел 2.	**Внутренняя отделка помещения**				**4663468**
		Потолок				
18	6112-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, потолок из сборных плит	$м^2$	357,9	1 482	530408
19	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	357,9	2 375	850012
		Стены				
20	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	896,8	1 610	1443848
		Откосы				
21	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	$м^2$	200	9 196	1839200
	Раздел 3.	**Полы**				**4174452**
		ТИП 1				
22	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	$м^2$	316,9	2 038	645842
23	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=12*	Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	316,9	2 147	680384

1	2	3	4	5	6	7
24	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,7669	62 633	48033
25	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,7669	387 409	297104
26	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	316,9	2 124	673096
27	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	-633,8	395	-250351
28	6111-0101-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	$м^3$	4,7535	73 133	347638
29	234-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/$м^3$	$м^3$	4,89611	37 156	181920
30	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	316,9	2 124	673096
31	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,7669	62 633	48033
32	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,7669	387 409	297104
		ТИП 2				
33	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	$м^2$	41	2 038	83558
34	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=12*	Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	41	2 147	88027
35	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,09922	62 633	6214
36	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,09922	387 409	38439
37	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	41	2 124	87084
38	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	41	5 591	229231
	Раздел 4.	**Фасад**				**10452620**
39	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	примен. Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	466,5	7 364	3435306
40	6112-0303-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с люлек по подготовленной поверхности, поливинилацетатная (откос)	$м^2$	40,5	732	29646
41	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	426	10 255	4368630
		Цокольная часть				
42	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	248	911	225928

1	2	3	4	5	6	7
43	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	примен. Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	248	7 364	1826272
44	6112-0303-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с люлек по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	$м^2$	248	732	181536
45	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	83,2	4 163	346362
46	1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	4,664	8 349	38940
	Раздел 5.	**Водосточная система**				**2898293**
47	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство желобов подвесных	м	90	4 109	369810
48	224-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	90	969	87210
49	224-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	18	1 087	19566
50	224-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	18	1 102	19836
51	224-204-0106 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	6	2 218	13308
52	224-204-0109 *РСНБ РК 2022*	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	4	595	2380
53	224-204-0110 *РСНБ РК 2022*	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	29	1 214	35206
54	224-204-0111 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	130	405	52650
55	224-204-0112 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	18	588	10584
		Отмостка				
56	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	35,1	606	21271
57	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	70,2	6 321	443734
58	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	234	3 505	820170
59	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	$м^2$	234	958	224172
60	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	18,72	41 581	778396
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**26907677**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, прил А. п. 8.1	Заирпты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%	тенге			1 587 553
		ИТОГО с общеплощадочными затратами :	тенге			28 495 230

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО с общеплощадочными затратами :	тенге			**28 495 230**
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Сметная прибыль- 5 %	тенге			**1 424 761**
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Непредвиденные работы и затраты - 5 %	тенге			**1 424 761**
		ИТОГО в сметных ценах	тенге			**31 344 753**
	НДЦС РК 8.04-07-2023 т 2	**на III квартал 2024 год- 100% К =1,0557**	тенге			**33 090 656**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в прогнозных ценах	тенге			**33 090 656**
		С учетом СКИДКИ -2 %	тенге			**32 428 843**
		Н Д С - 12% :	тенге			**3 891 461**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	тенге			**36 320 304**

ЗАКАЗЧИК : Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК
Директор _____ М.Р. Танауов

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"
Директор _____ О.Л. Тетера

Технический надзор ТОО "Жайык Экспертиза"

Эксперт тех.надзора _____ Б.К. Адлашев

Авторский надзор ТОО "Шынар Проект и компания"

Эксперт авт.надзора _____ А.Б. Турсынбай

ЗАКАЗЧИК : Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по адресу: ЗКО, р-н Байтерек с. Дарьинское ул.Мирная 11

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по адресу: ЗКО, р-н Байтерек с. Дарьинское ул.Мирная 11

Договор о государственных закупках строительно-монтажных работ № 172 2025-04-02

АКТ приемки выполненных работ
за Май 2025 года.
на Водопровод и канализацию

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1673428**
		Раздел 1. Демонтажные работы				**975405**
1	**1215-0101-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**245**	**2 715**	**665175**
2	**1215-0101-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**50**	**3 918**	**195900**
3	**1215-0101-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**10**	**5 125**	**51250**
4	**1215-0101-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**20**	**3 154**	**63080**
		Раздел 2. Перекрытие Канализация				**698023**
5	**6114-0103-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**20**	**3 328**	**66560**
6	**241-203-0101** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм**	**м**	**19,96**	**307**	**6128**
7	**6114-0103-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**62**	**3 200**	**198400**
8	**241-203-0201** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х3,4 мм**	**м**	**61,876**	**1 395**	**86317**

1	2	3	4	5	6	7
9	6114-0101-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм	м	10	29 647	296470
10	241-203-0412 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 150х3,2 мм	м	9,98	2 221	22166
11	241-208-3604 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 150 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	2 266	2266
12	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	382	3056
13	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	106	848
14	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	277	2770
15	241-210-1106 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 150х100 мм	шт.	4	1 044	4176
16	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	6	176	1056
17	241-212-0502 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	781	7810
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1673428**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, прил А. п. 8.1	Заиртты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%	тенге			98 732
		ИТОГО с общеплощадочными затратами :	тенге			1 772 160
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Сметная прибыль- 5 %	тенге			88 608
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Непредвиденные работы и затраты - 5 %	тенге			88 608
		ИТОГО в сметных ценах	тенге			1 949 376
	НДЦС РК 8.04-07-2023 т 2	**на III квартал 2024 год- 100% К =1,0557**	тенге			2 057 957
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в прогнозных ценах	тенге			2 057 957
		С учетом СКИДКИ -2 %	тенге			2 016 797
		Н Д С - 12% :	тенге			242 016
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	тенге			2 258 813

ЗАКАЗЧИК : Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК

Директор _____ М.Р. Танауов

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Технический надзор ТОО "Жайык Экспертиза"

Эксперт тех.надзора _____ Б.К. Алдашев

Авторский надзор ТОО "Шынар Проект и компания "

Эксперт авт.надзора _____ А.Б. Турсынбай

ЗАКАЗЧИК : Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по адресу: ЗКО, р-н Байтерек с. Дарьинское ул.Мирная 11

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания Филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по адресу: ЗКО, р-н Байтерек с. Дарьинское ул.Мирная 11

Договор о государственных закупках строительно-монтажных работ № 172 2025-04-02

АКТ приемки выполненных работ

за Май 2025 года.

на **Электромонтажные работы**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1149491**
	Раздел 1.	**Демонтаж**				**82303**
1	**1217-0101-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	250	99	24750
2	**1217-0101-0705** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	51	743	37893
3	**1217-0101-0703** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	14	248	3472
4	**1217-0101-0701** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	71	228	16188
	Раздел 2.	**Монтажные работы**				**1067188**
5	**261-303-0102** *РСНБ РК 2022*	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм**	шт.	73	42	3066
6	**247-202-0414** *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм**	шт.	63	234	14742
7	**6119-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	м	570	1 457	830490

1	2	3	4	5	6	7
9	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66**	м	220	326	71720
10	243-105-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66**	м	60	212	12720
11	243-105-0701 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66**	м	30	390	11700
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1149491**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, прил А. п. 8.1	Заирпты на организацию и управлсние строительно-монтажными работами по стройкс в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%	тенге			**67 820**
		ИТОГО с общеплощадочными затратами :	тенге			**1 217 311**
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Сметная прибыль- 5 %	тенге			**60 866**
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Непредвиденные работы и затраты - 5 %	тенге			**60 866**
		ИТОГО в сметных ценах	тенге			**1 339 042**
	НДЦС РК 8.04-07-2023 т 2	**на III квартал 2024 год- 100% К =1,0557**	тенге			**1 413 627**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в прогнозных ценах	тенге			**1 413 627**
		С учетом СКИДКИ -2 %	тенге			**1 385 354**
		Н Д С - 12% :	тенге			**166 242**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	тенге			**1 551 596**

ЗАКАЗЧИК : Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК

Директор _____ М.Р. Танауов

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Технический надзор ТОО "Жайык Экспертиза"

Эксперт тех.надзора _____ Б.К. Алдашев

Авторский надзор ТОО "Шыдар Проект и компания"

Эксперт авт.надзора _____ А.Б. Турсынбай