Заказчик : Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК

Подрядчик : ТОО "Эврика"

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания Филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по адресу: ЗКО, р-н Байтерек с. Дарьинское ул.Мирная 11

Договор о государственных закупках строительно-монтажных работ № 172 2025-04-02

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

За Июнь месяц 2025 года

Код заказчика	подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организционно-правовая форма	
		Номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		172	02.04.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комлексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленую стоимость в тенге	Всего к оплате с НДС в тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС) в тыс. тенге	В отчетный месяц (без НДС) в тыс. тенге	СМР в сметных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетный месяц	По монтажу оборудов.		На приобрет. материалов	Другие доп. затраты расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кап.ремонт здания Филиала РГП на ПХВ "Нац. центр экспертизы"	**63 398,524**									
		20 774,831							2 492 980	**23 267 811**
Ремонтно-строительные работы		12 561,528							1 507 383	**14 068 911**
Водопровод и канализация		5 496,824							659 619	**6 156 443**
Электромонтажные работы		1 285,642							154 276	**1 439 918**
Пожарная сигнализация		1 430;837							171 699	**1 602 536**
Удержание ранее оплаченного аванса - 30%		6 232,449							747 894	**6 980 343**
Возврат гарантийных обязательств 5% (согласно договора)		1 038,742							124 649	**1 163 391**
ИТОГО к ОПЛАТЕ		**13 503,640**							1 620 437	**15 124 077**

Заказчик : Директор Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК _____ **М.Р. Танауов**

Подрядчик : Директор ТОО "Эврика" _____ **О.Л. Тетера**

Эксперт тех.надзора ТОО "Жайык Экспертиза" _____ **Б.К. Аллашев**

ЗАКАЗЧИК : Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по адресу: ЗКО, р-н Байтерек с. Дарьинское ул.Мирная 11

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по адресу: ЗКО, р-н Байтерек с. Дарьинское ул.Мирная 11

Договор о государственных закупках строительно-монтажных работ № 172 2025-04-02

АКТ приемки выполненных работ
за Июнь 2025 года.

на **Водопровод и канализацию**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4588655**
		Раздел 1. Горячее водоснабжение				**1860341**
1	6116-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водоподогревателей емкостных, вместимость до 1 $м^3$	шт.	1	95 441	95441
2	513-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	1	78 404	78404
3	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	81 676	81676
4	511-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10, H 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт	шт.	1	202 344	202344
5	6114-0103-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 20 мм	м	116	2 343	271788
6	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм	м	114,84	198	22738

1	2	3	4	5	6	7
7	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	116	352	40832
8	242-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	24 564	442152
9	242-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	26 952	161712
10	1215-0101-0506 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Смеситель с душевой сеткой. Смена	шт.	2	13 693	27386
11	1215-0101-0507 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Смеситель без душевой сетки. Смена	шт.	20	10 279	205580
12	244-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	2	4 235	8470
13	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	18	11 136	200448
14	244-104-0504 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	2	10 685	21370
	Раздел 2.	**Холодное водоснабжение**				1765189
15	6114-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в техподполье трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 110 мм	м трубопровода	20	5 272	105440
16	241-205-1107 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	19,92	2 391	47629
17	6114-0103-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 15 мм	м	28	2 343	65604
18	6114-0103-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 20 мм	м	80	2 343	187440
19	6114-0103-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	20	2 343	46860
20	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	106,92	217	23202

1	2	3	4	5	6	7
21	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	19,8	352	6970
22	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	128	352	45056
23	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	20	359	7180
24	241-210-0110 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х25 мм	шт.	4	1 325	5300
25	241-209-2017 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х25х63 мм	шт.	4	664	2656
26	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	16	34	544
27	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	16	18	288
28	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	8	55	440
29	242-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	24 564	442152
30	242-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	16	28 340	453440
31	6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	4	45 268	181072
32	6114-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.	шт.	4	3 846	15384
33	248-307-0105 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	4	32 133	128532
	Раздел 3.	**Стены. Водомерный узел**				**315823**
34	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	60 466	60466
35	244-301-0403 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 25, Qn 3,5 м^3/ч, Tmax 30°С	шт.	1	82 962	82962

1	2	3	4	5	6	7
36	244-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	38 131	38131
37	244-302-0603 *РСНБ РК 2022*	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25	шт.	1	4 387	4387
38	242-404-0606 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	15 161	15161
39	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	22 400	67200
40	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1 695	1695
41	241-114-0105 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	628	1256
42	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3	1 731	5193
43	241-101-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	1	1 504	1504
44	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	1	649	649
45	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2 415	14490
46	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2	254	508
47	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2	196	392
48	6115-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка душевых поддонов глубоких	шт.	1	6 538	6538
49	244-102-0803 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм	шт.	1	15 291	15291
		Раздел 4. Перекрытие Канализация				647302
50	1215-0101-0611 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Унитаз типа "Компакт". Смена санитарно-технических приборов	прибор	2	21 356	42712
51	244-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	2	36 171	72342

1	2	3	4	5	6	7
52	1215-0101-0614 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Мойка на одно отделение. Смена санитарно-технических приборов	прибор	2	17 087	34174
53	244-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	2	9 943	19886
54	1215-0101-0623 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов	прибор	18	11 159	200862
55	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	шт.	18	10 870	195660
56	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	18	2 051	36918
57	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	653	2612
58	1215-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Сеть канализационная внутренняя. Прочистка	м трубопровода	23	1 832	42136
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4588655**
		в том числе оборудование	тенге			280 748
		ИТОГО СМР	тенге			**4 307 907**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, прил А. п. 8.1	Заирпты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%	тенге			**254 167**
		ИТОГО с общеплощадочными затратами :	тенге			**4 562 074**
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Сметная прибыль- 5 %	тенге			**228 104**
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Непредвиденные работы и затраты - 5 %	тенге			**242 141**
		ИТОГО в сметных ценах	тенге			**5 313 066**
	НДЦС РК 8.04-07-2023 т 2	**на III квартал 2024 год- 100% К =1,0557**	тенге			**5 609 004**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в прогнозных ценах	тенге			**5 609 004**
		С учетом СКИДКИ -2 %	тенге			**5 496 824**
		Н Д С - 12% :	тенге			**659 619**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	тенге			**6 156 443**

ЗАКАЗЧИК : Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК
Директор _____ М.Р. Танауов

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика".
Директор _____ О.Л. Тетера

Технический надзор ТОО "Жайык Экспертиза"

Эксперт тех.надзора _____ Б.К. Алдашев

Авторский надзор ТОО "Шынар Проект и компания "

Эксперт авт.надзора _____ А.Б. Турсынбай

ЗАКАЗЧИК : Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по адресу: ЗКО, р-н Байтерек с. Дарьинское ул.Мирная 11

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания Филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по адресу: ЗКО, р-н Байтерек с. Дарьинское ул.Мирная 11

Договор о государственных закупках строительно-монтажных работ № 172 2025-04-02

АКТ приемки выполненных работ

за Июнь 2025 года.

на **Ремонтно-строительные работы**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10422868**
	Раздел 1.	**Внутренняя отделка помещения**				**4499074**
		Потолок				
1	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок**	$м^2$	357,9	2 601	930898
		Стены				
2	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	$м^2$	896,8	1 284	1151491
3	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	$м^2$	72,9	12 912	941285
		Откосы				
4	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного**	$м^2$	-200	9 196	-1839200
5	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного**	$м^2$	200	10 174	2034800
6	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	$м^2$	200	5 115	1023000
7	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	$м^2$	200	1 284	256800
	Раздел 2.	**Полы**				**2590349**
		ТИП 1				

1	2	3	4	5	6	7
8	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из линолеума на мастике	$м^2$	316,9	6 101	1933407
9	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	374,42	542	202936
		ТИП 2				
10	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	41	8 828	361948
11	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	36,56	2 518	92058
	Раздел 3.	**Проемы и перегородки**				**2802127**
		Окна				
12	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	1,05	10 419	10940
13	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	1,05	49 060	51513
14	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	2,4	8 795	21108
15	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	2,4	2 608	6259
16	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	0,72	7 651	5509
		Двери				
17	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	45,21	11 810	533930
18	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	45,21	33 823	1529138
19	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	5,88	10 817	63604
20	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	5,88	42 023	247095
		Перегородки				
21	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока витражного из ПВХ	$м^2$	5,6511	6 105	34500
22	223-301-0705 *СпрСЦ 03.2024*	Витраж наружный из алюминиевых профилей типа SCHUCO AOC 50 SG, нижнее примыкание до 400 мм из алюминиевого листа 2 мм	$м^2$	5,6511	52 827	298531
	Раздел 4.	**Фасад**				**1609**
		Цокольная часть				
23	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	23,32	69	1609

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 5. Пандус				**170009**
24	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,19	23 669	4497
25	**6103-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	0,72	46 885	33757
26	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03471	396 815	13773
27	**6109-0306-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	2,4	8 828	21187
28	**6106-0304-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ограждения металлического без поручня**	м	7,12	2 978	21203
29	**222-503-0201** *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,0563	1 146 761	64563
30	**6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	1,6327	254	415
31	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	1,6327	393	642
32	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	2,16	3 803	8214
33	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	2,16	606	1309
34	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	$м^3$	2,16	208	449
		Раздел 6. Крыльцо				**359700**
35	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,36	23 669	8521
36	**6103-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	1,3	45 043	58556
37	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02812	396 815	11158
38	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	23	4 163	95749
39	**6109-0306-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	9,12	8 828	80511
40	**6106-0304-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ограждения металлического без поручня**	м	5,2	2 978	15486
41	**222-503-0201** *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,06343	1 146 761	72739
42	**6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	1,83947	254	467
43	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	1,83947	393	723

1	2	3	4	5	6	7
44	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	3,42	3 803	13006
45	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	3,42	606	2073
46	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	$м^3$	3,42	208	711
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10422868**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, прил А. п. 8.1	Заирпты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%	тенге			**614 949**
		ИТОГО с общеплощадочными затратами :	тенге			**11 037 817**
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Сметная прибыль- 5 %	тенге			**551 891**
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Непредвиденные работы и затраты - 5 %	тенге			**551 891**
		ИТОГО в сметных ценах	тенге			**12 141 599**
	НДЦС РК 8.04-07-2023 т 2	**на III квартал 2024 год- 100% К =1,0557**	тенге			**12 817 886**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в прогнозных ценах	тенге			**12 817 886**
		С учетом СКИДКИ -2 %	тенге			**12 561 528**
		Н Д С - 12% :	тенге			**1 507 383**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	тенге			**14 068 911**

ЗАКАЗЧИК : Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК
Директор _____ М.Р. Танауов

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"
Директор _____ О.Л. Тетера

Технический надзор ТОО "Жайык Экспертиза"

Эксперт тех.надзора _____ Б.К. Алдашев

Авторский надзор ТОО "Шынар Проект и компания "

Эксперт авт.надзора _____ А.Б. Турсынбай

ЗАКАЗЧИК : Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по адресу: ЗКО, р-н Байтерек с. Дарьинское ул.Мирная 11

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания Филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по адресу: ЗКО, р-н Байтерек с. Дарьинское ул.Мирная 11

Договор о государственных закупках строительно-монтажных работ № 172 2025-04-02

АКТ приемки выполненных работ
за Июнь 2025 года.

на **Электромонтажные работы**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1066755**
		Раздел 1. Монтажные работы				**1066755**
1	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 353	11353
2	247-201-0602 *РСНБ РК 2022*	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1	23 032	23032
3	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	11	6 048	66528
4	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 091	2091
5	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" ГР 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	647	2588
6	247-204-0178 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	6	4 041	24246
7	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 353	11353
8	247-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1	16 285	16285

1	2	3	4	5	6	7
9	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	3	6 048	18144
10	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 016	2016
11	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	647	1294
12	6119-0401-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на подвесках (штангах), количество ламп 2 шт.	шт.	15	6 162	92430
13	6119-0401-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на подвесках (штангах), количество ламп 1 шт.	шт.	36	4 567	164412
14	247-101-0114 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-2х18-002	шт.	15	6 028	90420
15	247-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-18-001	шт.	36	6 025	216900
16	1308-0305-0306 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	14	7 129	99806
17	247-102-0389 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 SPB-201-0-40K-018/SPB-201-0-65K-018, настенно-потолочный, IP65, D210мм, мощность 18Вт, матовый	шт.	14	4 079	57106
18	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	39	1 153	44967
19	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	32	985	31520
20	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	24	434	10416
21	247-212-0210 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	8	477	3816
22	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	39	613	23907
23	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	3	6 048	18144
24	247-204-6237 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа AV-6 - характеристика "С" 3Р 40А 6 кА "С"	шт.	3	11 327	33981
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1066755**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, прил А. п. 8.1	Заиргты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%	тенге			62 939
		ИТОГО с общеплощадочными затратами :	тенге			1 129 694
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Сметная прибыль- 5 %	тенге			56 485
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Непредвиденные работы и затраты - 5 %	тенге			56 485
		ИТОГО в сметных ценах	тенге			1 242 663
	НДЦС РК 8.04-07-2023 т 2	**на III квартал 2024 год- 100% К =1,0557**	тенге			1 311 879

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО в сметных ценах	тенге			**1 242 663**
	НДЦС РК 8.04-07-2023 т 2	**на III квартал 2024 год- 100% К =1,0557**	тенге			**1 311 879**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в прогнозных ценах	тенге			**1 311 879**
		С учетом СКИДКИ -2 %	тенге			**1 285 642**
		Н Д С - 12% :	тенге			**154 276**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	тенге			**1 439 918**

ЗАКАЗЧИК : Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК
Директор _____ М.Р. Танауов

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"
Директор _____ О.Л. Тетера

Технический надзор ТОО "Жайык Экспертиза"

Эксперт тех.надзора _____ Б.К. Алдашев

Авторский надзор ТОО "Шынар Проект и компания "

Эксперт авт.надзора _____ А.Б. Турсынбай

ЗАКАЗЧИК : Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по адресу: ЗКО, р-н Байтерек с. Дарьинское ул.Мирная 11

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания Филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по адресу: ЗКО, р-н Байтерек с. Дарьинское ул.Мирная 11

Договор о государственных закупках строительно-монтажных работ № 172 2025-04-02

АКТ приемки выполненных работ
за Июнь 2025 года.

на **Пожарную сигнализацию**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1187230**
	Раздел 1.	**Пожарная сигнализация**				**1026019**
1	**6125-0601-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок линейный**	**шт.**	**1**	**8 900**	**8900**
2	**248-303-0205** *РСНБ РК 2022*	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8**	**шт.**	**1**	**42 505**	**42505**
3	**6125-0601-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении**	**шт.**	**13**	**10 080**	**131040**
4	**248-302-0203** *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45**	**шт.**	**13**	**3 274**	**42562**
5	**6125-0601-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении**	**шт.**	**43**	**5 045**	**216935**
6	**248-302-0102** *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3**	**шт.**	**43**	**681**	**29283**
7	**248-306-0101** *РСНБ РК 2022*	**Разветвительная коробка типа УК-2П**	**шт.**	**1**	**252**	**252**
8	**6125-0601-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей**	**шт.**	**5**	**5 161**	**25805**
9	**248-302-0503** *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ**	**шт.**	**5**	**2 079**	**10395**

1	2	3	4	5	6	7
10	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	10	1 354	13540
11	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	10,1	65	657
12	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	10	371	3710
13	243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	0,01	108	1
14	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	275	371	102025
15	243-305-0206 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 1х2х0,5	м	0,275	53	15
16	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	275	931	256025
17	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	275	82	22550
18	6124-0105-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8	шт.	1	24 756	24756
19	248-306-0373 *СпрСЦ 03.2024*	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К	шт.	1	15 541	15541
20	6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	61 492	61492
21	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	18 030	18030
	Раздел 2.	**Звуковое и световое оповещение о пожаре**				**161211**
22	6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	3	9 505	28515
23	248-304-0211 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	3	2 303	6909
24	6125-0411-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	3	10 086	30258
25	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	3	1 763	5289
26	6125-0105-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля 1 м массой до 1 кг, стена кирпичная	м	40	1 930	77200
27	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	прим. Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	40	326	13040
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1187230**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, прил А. п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%	тенге			70 047
		ИТОГО с общеплощадочными затратами :	тенге			1 257 277
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Сметная прибыль- 5 %	тенге			62 864

1	2	3	4	5	6	7
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Непредвиденные работы и затраты - 5 %	тенге			62 864
		ИТОГО в сметных ценах	тенге			1 383 004
	НДЦС РК 8.04-07-2023 т 2	**на III квартал 2024 год- 100% К =1,0557**	тенге			1 460 038
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в прогнозных ценах	тенге			1 460 038
		С учетом СКИДКИ -2 %	тенге			1 430 837
		Н Д С - 12% :	тенге			171 699
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	тенге			1 602 536

ЗАКАЗЧИК : Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК
Директор _____ М.Р. Танауов

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"
Директор _____ О.Л. Тетера

Технический надзор ТОО "Жайык Экспертиза"

Эксперт тех.надзора _____ Б.К. Алдашев

Авторский надзор ТОО "Шынар Проект и компания "

Эксперт авт.надзора _____ А.Б. Турсынбай