Приложение 1 к приказу
Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 3-1
к Правилам организациидеятельности и осуществления

Форма

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"
Генподрядчик: ТОО "Аксар Строй"
Стройка: ***Строительство наружного газопровода, на газоснабжение горного курорта "Oi-Qaragay", для отопления котельной и горячего водоснабжения, пищеприготовления, расположенного по адресу: Алматинская область, Талгарский район, Бескайнарский с.о.***

Объект: ***Строительство наружного газопровода, на газоснабжение горного курорта "Oi-Qaragay", для отопления котельной и горячего водоснабжения, пищеприготовления, расположенного по адресу: Алматинская область, Талгарский район, Бескайнарский с.о.***

Договор подряда (контракт) № 67/25 от 08.07.2025г.

А К Т № 1
за _____ месяц 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Наружные сети газоснабжения среднего давления**					
1	1	6121-0103-0206ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	1	5392817	5392817	
2	2	241-102-0228РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	1000	10072	10072000	
			Опоры Н-2,5 дм159х4,0мм под газопровод дм219х4,5мм-350 шт.					
3	13	1109-0305-0301РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	11,2665	427528	4816744	
4	14	241-102-0218РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	875	5685	4974375	
			Опоры Н-5,0 дм219х4,5 мм под газопровод дм219х4,5мм-26 шт.					
5	15	1109-0305-0301РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	2,06284	427528	881922	
6	16	241-102-0227РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	130	9637	1252810	
7	17	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,63	349832	220394	
8	18	214-208-0101РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,2205	393914	86858	
9	25	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз(газопровода и опор)	м2	6539,5	532	3479014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	26	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(газопровода и опор)	м2	6539,5	407	2661577	
		Раздел 2.	Подземный газопровод среднего давления					
11	29	6101-0102-0214ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	1964,6	432	848707	
12	30	412-101-0117РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	103141,5	71	7323047	
13	38	6121-0105-0409ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм	км	1	3082882	3082882	
14	39	241-202-0220РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	2066,965	13745	28410434	
	4	Всего по главе	Итого по смете:				73 503 580	
	5	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,3%				3 895 690	
			ИТОГО :				77 399 270	
	6	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				3 869 963	
	7	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-3%				2 321 978	
			Итого по части II в сметных ценах:				83 591 212	
	9	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,0557				88 247 242	
			Всего с понижающим коэффициентом				86 482 297	
	20	Налоговый кодекс РК	НДС 12%				10 377 876	
			Итого				96 860 173	

Генподрядчик: ТОО "Аксар Строй"

Директор: Н. У.Таукеев

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"

Руководитель управления: А. К. Бегамбеков

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Аман-Ер и К"

Эксперт: О.А. Тулеков

№ KZ06VJE00056155 от 21.07.2020 г., № KZ33VJE00056154 от 21.07.2020 г., № KZ60VJE00056153 от 21.07.2020 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «АрланСтройИнвест-75»

ГИП: Ж.К. Бакен

С приказом № 5 от 04.06.2025