Приложение 1 к приказу
Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 3-1
к Правилам организациидеятельности и осуществления

Форма

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"
Генподрядчик: ТОО "Аксар Строй"
Стройка: ***Строительство наружного газопровода, на газоснабжение горного курорта "Oi-Qaragay", для отопления котельной и горячего водоснабжения, пищеприготовления, расположенного по адресу: Алматинская область, Талгарский район, Бескайнарский с.о.***

Объект: ***Строительство наружного газопровода, на газоснабжение горного курорта "Oi-Qaragay", для отопления котельной и горячего водоснабжения, пищеприготовления, расположенного по адресу: Алматинская область, Талгарский район, Бескайнарский с.о.***

Договор подряда (контракт) № 67/25 от 08.07.2025г.

А К Т № 2
за сентябрь месяц 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Наружные сети газоснабжения среднего давления**					
1	1	6121-0103-0206ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	2,8587	5392817	15416446	
2	2	241-102-0228РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	2874,1348	10072	28948286	
3	3	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,7944	3746614	2976310	
4	4	241-112-0225 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт	316	11561	3653276	
5	5	241-114-0212 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378- 2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт	1	4172	4172	
6	6	6121-0402-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 200 мм	шт	3	31099	93297	
7	7	242-103-0305 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт	3	376966	1130898	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	8	241-116-0313 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт	6	11978	71868	
			Земляные работы под опоры					
9	9	6101-0205-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	48,95	7809	382251	
10	10	6122-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство под опоры основания щебеночного	м3	9,4	10232	96181	
11	11	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м3	269,6	4218	1137173	
12	12	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м	м2	41,09	50003	2054623	
		Раздел 2.	Подземный газопровод среднего давления					
13	31	6122-0101-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	218,3	8330	1818439	
14	32	6101-0206-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (мягкий грунт 20 см). Группа грунтов 2	м3 грунта	436,6	4000	1746400	
15	33	211-401-0101РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	436,6	2835	1237761	
16	34	6101-0106-0104ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1169	54	63126	
17	35	211-601-0101РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1169	1626	1900794	
18	36	1101-0104-0701РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	4093	4	16372	
19	37	6101-0207-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м, грунты устойчивые	м2	917,9529391	2201	2020414	
20	38	6121-0105-0409ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм	км	1,0465	3082882	3226236	
21	40	6125-0704-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее Прокладка опознавательной ленты, применяется к ЕСЦ 6125-0704-0101 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3.	км	4,3352	260091	1127547	
22	41	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" П2 п.4 Установка фасонных частей	м	4335,2	47	203754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	42	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт	59	10282	606638	
24	43	241-208-1815 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт	36	50885	1831860	
25	44	241-208-1712 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт	10	90956	909560	
26	45	241-208-1607 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт	1	22911	22911	
27	46	241-208-0808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт	10	11713	117130	
28	47	241-210-0634 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х219 мм	шт	2	28187	56374	
29	48	241-211-0615 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт	321	15063	4835223	
30	50	6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубка контрольная. Устройство	шт	13	23376	303888	
31	51	241-202-0223 РСНБ РК 2022	Сегмент из трубы полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	6,5	26780	174070	
32	52	241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	26	297	7722	
33	53	245-107-0104 СпрСЦ 05.2024	Ковер газовый КП-325-Н250 SHIK подземный	шт	13	43854	570102	
34	54	8721-0201-0101 УСН РК 8.02-03-2023 0	Отмостка бетонная на гравийном основании. из бетона класса В 7,5	м2	31,2	20365	635388	
35	55	212-101-0413 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,352	18286	24723	
36	56	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,38	2835	9582	
37	57	6121-0105-0412 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	0,1211	4619960	559477	
38	58	241-202-0223 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	121,1	26780	3243058	
39	59	241-201-0620 РСНБ РК 2022	Ложемент из трубы полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	19	9310	176890	
40	60	6121-0801-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Протаскивание в футляр труб, диаметр 200 мм	м	121,1	6354	769469	
41	61	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Концы футляра диаметром 315 мм. Заделка битумом и прядью (пена монтажная)	футляр	18	24547	441846	
42	62	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	18	1957	35226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	63	6121-0103-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024 Н65.0,9)	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,0026	5592963	14542	
44	64	241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	2,6	20356	52926	
45	65	6121-0105-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм	км	0,0032	3082882	9865	
46	66	241-202-0220 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	3,2	13745	43984	
47	67	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт	4	10282	41128	
48	68	241-208-1815 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт	2	50885	101770	
49	69	241-210-0634 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х219 мм	шт	2	28187	56374	
50	70	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0308766	244796	7558	
51	71	222-526-0102 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0308766	1159824	35811	
52	72	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,2	2835	567	
53	73	261-107-0495 РСНБ РК 2022	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХБК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,08	1019	82	
54	74	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	2	1957	3914	
55	75	241-229-0408 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 219 мм	шт	113	15061	1701893	
	4	Всего по главе	Итого по смете:				86727175,04	
	5	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,3%				4596540,28	
			ИТОГО :				91323715,32	
	6	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				4566185,77	
	7	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-3%				2739711,46	
			Итого по части II в сметных ценах:				98629612,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	**2024 год - 100 %, К=1,0557**				**104123281,96**	
			Всего с понижающим коэффициентом				**102040816,32**	
	20	Налоговый кодекс РК	НДС 12%				12244897,96	
			Итого				**114285714,28**	

Генподрядчик: ТОО "Аксар Строй"

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"

Директор: Н. У.Таукеев

Руководитель : А.К. Бегимбеков

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Аман-Ер и К"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «АрланСтройИнвест-75»

Эксперт: О.А. Тулеков

ГИП: Ж.К. Бакен

№ KZ06VJE00056155 от 21.07.2020 г., № KZ33VJE00056154 от 21.07.2020 г., № KZ60VJE00056153 от 21.07.2020 г.

С приказом № 5 от 04.06.2025г.