Возврат

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз»,КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЫЗЫЛОРДА Г.А., Г.КЫЗЫЛОРДА, УЛИЦА ҚАЗЫБЕК БИ, 13**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **940540000210**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрой-KZ",160012, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Шымкент, Каратауский район, Жилой массив Сайрам, здание, дом № 10/1, 8-705-272-82-28**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070640025118

Договор (контракт) №2305033 от 16.05.2023г.

Номер документа	Дата составления
10	11.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проект Кк22-08-02: Электроснабжение скважины №366,№367 на месторождении Кызылкия	05.06.2023-11.07.2023		Одна услуга	1	7 302 230,88	7 302 230,88
				Итого	1	x	7 302 230,88

Сумма без НДС 6 519 849 тенге НДС:782 381,88

К оплате 7 302 230,88 (Семь миллионов триста две тысячи двести тридцать тенге 88 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Жолдасов М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

«____» _____ 20__ ж.г.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.07.2023

М.П.

Petro Kazakhstan
КЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНО
Күрделі құрылыс бөлімінің Бастығы / Начальник ОКС
Г. Байтасов/

#8643 вн -
Н. Мирхиев

Заказчик: АО "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"
Проект Kk22-08-02: Электроснабжение скважины №366,№367 на ЗНУ №761174
Договор №2305033 от 16.05.2023г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за период 05.06.2023г - 11.07.2023г

№	Наименование работ	Договорная цена в тенге	Выполнено, тенге		НДС 12%	Итого с НДС
			с начала строительства	за отчетный период		
1	Проект Kk22-08-02: Электроснабжение скважины №366,№367 на месторождении Кызылкия	8,724,049.00	6,519,849.00	6,519,849.00	782,381.88	7,302,230.88
		8,724,049.00	6,519,849.00	6,519,849.00	782,381.88	7,302,230.88

Company / Заказчик

Начальник ОКС
Байтасов Г.

Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"

Жолдасов М.

#1362

#8643 Вел-
Н. Мирхиев

Проект: **№КК 22-08/02 Электроснабжение скважин №366, №367 на м/р Кызылкия**

Заказчик: **АО "ПетроКазахстанКумкольРесорсиз"**

Подрядчик: **ТОО "АльфаСтрой-KZ"**

Договор: **договор №2305033 от 16.05.2023г**

АКТ

выполненных работ за период с 05.06.2023 г. по 11.07.2023г.

№	Наименование затрат	Объем работ по контракту				Выполнено с начала строительства		Выполнено за отчетный июнь 2023г месяц	
		Ед. изм.	К-во	Стоимость за ЕИ, тенге .	Общая стоимость в тенге	%	тенге	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
	СМР								
1.	**ЛЭП к скв.№366 протяж.0,315 км**								
1	*Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8*	*к-м*	*0.315*	*4,900,000.00*	*1,543,500.00*	*100%*	*1,543,500*	*100%*	*1,543,500*
2	*Промежуточная опора П10-1*	*шт*	*3.0*	*170,000.00*	*510,000.00*	*100%*	*510,000*	*100%*	*510,000*
3	*Промежуточная опора ПП10-2 с ТС-1*	*шт*	*2.0*	*182,000.00*	*364,000.00*	*100%*	*364,000*	*100%*	*364,000*
4	*Анкерная концевая опора А10-1*	*шт*	*2.0*	*420,000.00*	*840,000.00*	*100%*	*840,000*	*100%*	*840,000*
5	*Установка УОП*	*шт*	*1.0*	*53,000.00*	*53,000.00*				
6	*Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП*	*шт*	*1.0*	*200,000.00*	*200,000.00*				
7	*Установка КР-1/АР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору*	*шт*	*1.0*	*250,000.00*	*250,000.00*				
8	*Заземление опор*	*опора*	*5.0*	*6,300.00*	*31,500.00*				
9	*Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа*	*шт*	*1.0*	*670,000.00*	*670,000.00*				
10	*Заземление КТП*	*комп*	*1.0*	*45,000.00*	*45,000.00*				
	Итого скв 366				***4,507,000.00***		***3,257,500***		***3,257,500.00***
2	**ЛЭП к скв.№367 протяж.0,273 км**								
1	*Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8*	*к-м*	*0.273*	*4,895,051.00*	*1,336,348.92*	*100%*	*1,336,349*	*100%*	*1,336,349*
2	*Промежуточная опора П10-1*	*шт*	*2.0*	*170,000.00*	*340,000.00*	*100%*	*340,000*	*100%*	*340,000*
3	*Промежуточная опора ПП10-2*	*шт*	*2.0*	*182,000.00*	*364,000.00*	*100%*	*364,000*	*100%*	*364,000*
4	*Анкерная концевая опора А10-1*	*шт*	*2.0*	*420,000.00*	*840,000.00*	*100%*	*840,000*	*100%*	*840,000*
5	*Промежуточная опора УП10-1*	*шт*	*1.0*	*382,000.00*	*382,000.00*	*100%*	*382,000*	*100%*	*382,000*
6	*Установка УОП*	*шт*	*1.0*	*53,000.00*	*53,000.00*				
7	*Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП*	*шт*	*1.0*	*200,000.00*	*200,000.00*				
8	*Заземление опор*	*опора*	*7.0*	*6,300.00*	*44,100.00*				
9	*Устройство основания, отмостки и установка КТПН 63кВа*	*шт*	*1.0*	*600,000.00*	*600,000.00*				
10	*Заземление КТП*	*комп*	*1.0*	*45,000.00*	*45,000.00*				
	Итого скв 367				***4,204,449***		***3,262,349***		***3,262,349***

	Всего:				***8,711,449***		***6,519,849***		***6,519,849***

Заказчик :
АО "ПетроКазахстанКумкольРесорсиз"

Г.Байтасов

№ 1362

Подрядчик :
ТОО "АльфаСтрой-KZ"

Жолдасов М.

№ 8643 вн-
Н. Мархиев

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностю "АльфаСтрой-KZ"

Контракт № 2305033

№ 761174

Акт приемки выполненных работ за период с 05.06.2023г по 11.07.2023г.
Проект КК22-08/02 "Электроснабжение скв.366,367, на месторождении Кызылкия".

№	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во по проекту	К-во по факту	Выполнено сначало строительство		Выполнено за отчетный период	
					кол	%	кол	%
1	2	3	4	5	6		7	
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 366							
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,315	0,315	0,315	100%	0,315	100%
2	Промежуточная опора П10-1	шт	3,0	3,0	3	100%	3	100%
3	Промежуточная опора ПП10-2 с ТС-1	шт	2,0	2,0	2	100%	2	100%
4	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	2,0	2	100%	2	100%
5	Установка УОП	шт	1,0		0		0	
6	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	-	0		0	
7	Установка КР-1/АР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору	шт	1,0	-	0		0	
8	Заземление опор	опора	5,0	-	0		0	
9	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1,0	-	-			
10	Заземление КТП	комп	1,0	-	-			
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 367							
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,273	0,273	0,273	100%	0,273	100%
2	Промежуточная опора П10-1	шт	2,0	2,0	2	100%	2	100%
3	Промежуточная опора ПП10-2	шт	2,0	2,0	2	100%	2	100%
4	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	2,0	2	100%	2	100%
5	Промежуточная опора УП10-1		1,0	1,0	1	100%	1	100%
6	Установка УОП	шт	1,0	-	0		0	
7	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	-	0		0	
8	Заземление опор	опора	7,0	-	0		0	
9	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 63кВа	шт	1,0	-	-			
10	Заземление КТП	комп	1,0	-	-			

Гл. специалист ОКС АО "ПККР" № 7527 *Джармаханов К./Бисеннов К.*

Начальник участка ТОО "АльфаСтрой-KZ" *Пулатов Ж.*

Вед. Инженер ОКС АО "ПККР"
(Эл.часть и КИПиА) *Али Б./Алдунгаров Б*

Вед. Инженер ОКС АО "ПККР"
по надзору за строительством *Байдуйсенов С/Тлеубергенов Р.*