возврат

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ",КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЫЗЫЛОРДА Г.А., Г.КЫЗЫЛОРДА, УЛИЦА КАЗЫБЕК БИ, 13** — **940540000210**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрой-KZ",160012, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Шымкент, Каратауский район, Жилой массив Сайрам, здание, дом № 10/1** — **070640025118**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №2305033 от 16.05.2023г.

Номер документа	Дата составления
13	11.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проект Кк22-08-02: Электроснабжение скважины №366,№367 на месторождении Кызылкия	05.06.2023г - 11.08.2023г		Одна услуга	1	2,454,146.24	2,454,146.24
				Итого	1	x	2,454,146.24

Сумма без НДС 2 191 202 тенге **НДС: 262 944,24**

К оплате: 2 454 146,24 тенге Два миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи сто сорок шесть тенге 24 тиы

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / подпись / Жолдасов М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.08.2023 г.

М.П.

М.П.

Petro Kazakhstan Kumkol Resources

Petro Kazakhstan
КЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНО
Күрделі құрылыс бөлімінің бастығы / Начальник ОКС
Г. Байтасов
Күні/Дата «____»_____20__ж./г.

АльфаСтрой-KZ БИН 070640025118

#8643 Ви-
Н. Мирхиль

Заказчик: АО "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"
Проект Kk22-08-02: Электроснабжение скважины №366,№367 на месторождении Кызылкия
ЗНУ №761174
Договор №2305033 от 16.05.2023г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за период 05.06.2023г - 11.08.2023г

№	Наименование работ	Договорная цена в тенге	Выполнено, тенге		НДС 12%	Итого с НДС
			с начала строительства	за отчетный период		
1	Проект Kk22-08-02: Электроснабжение скважины №366,№367 на месторождении Кызылкия	8,711,051.00	8,711,051.00	2,191,202.00	262,944.24	2,454,146.24
		8,711,051.00	8,711,051.00	2,191,202.00	262,944.24	2,454,146.24

Company / Заказчик

Начальник ОКС
Байтасов Г.

#1362

Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"

Жолдасов М.

#8643

Н. Мирхиев

Проект: №КК 22-08/02 Электроснабжение скважин №366, №367 на м/р Кызылкия
Заказчик: АО "ПетроКазахстанКумкольРесорсиз"
Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"
Договор: договор №2305033 от 16.05.2023г

АКТ
выполненных работ за период с 05.06.2023 г. по 11.08.2023г.

№	Наименование затрат	Объем работ по контракту				Выполнено с начала строительства		Выполнено за отчетный июнь 2023г месяц	
		Ед. изм.	К-во	Стоимость за ЕИ, тенге	Общая стоимость в тенге	%	тенге	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
	СМР								
1.	**ЛЭП к скв.№366 протяж.0,315 км**								
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,315	4 900 000,00	1 543 500,00	100%	1 543 500,00	0%	0
2	Промежуточная опора П10-1	шт	3,0	170 000,00	510 000,00	100%	510 000,00	0%	0
3	Промежуточная опора ПП10-2 с ТС-1	шт	2,0	182 000,00	364 000,00	100%	364 000,00	0%	0
4	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	420 000,00	840 000,00	100%	840 000,00	0%	0
5	Установка УОП	шт	1,0	53 000,00	53 000,00	100%	53 000,00	100%	53 000
6	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	200 000,00	200 000,00	100%	200 000,00	100%	200 000
7	Установка КР-1/АР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору	шт	1,0	250 000,00	250 000,00	100%	250 000,00	100%	250 000
8	Заземление опор	опора	5,0	6 300,00	31 500,00	100%	31 500,00	100%	31 500
9	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1,0	670 000,00	670 000,00	100%	670 000,00	100%	670 000
10	Заземление КТП	комп	1,0	45 000,00	45 000,00	100%	45 000,00	100%	45 000
	Итого скв 366				4 507 000,00		**4 507 000**		**1 249 500,00**
2	**ЛЭП к скв.№367 протяж.0,273 км**								
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,273	4 895 051,00	1 336 348,92	100%	1 336 349	0%	0
2	Промежуточная опора П10-1	шт	2,0	170 000,00	340 000,00	100%	340 000	0%	0
3	Промежуточная опора ПП10-2	шт	2,0	182 000,00	364 000,00	100%	364 000	0%	0
4	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	420 000,00	840 000,00	100%	840 000	0%	0
5	Промежуточная опора УП10-1	шт	1,0	382 000,00	382 000,00	100%	382 000	0%	0
6	Установка УОП	шт	1,0	53 000,00	53 000,00	100%	53 000	100%	53 000
7	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	200 000,00	200 000,00	100%	200 000	100%	200 000
8	Заземление опор	опора	7,0	6 300,00	43 702,00	100%	43 702	100%	43 702
9	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 63кВа	шт	1,0	600 000,00	600 000,00	100%	600 000	100%	600 000
10	Заземление КТП	комп	1,0	45 000,00	45 000,00	100%	45 000	100%	45 000
	Итого скв 367				4 204 051		4 204 051		**941 702**
	Всего:				**8 711 051**		**8 711 051**		**2 191 202**

Заказчик :
АО "ПетроКазахстанКумкольРесорсиз"
Г.Байтасов
#1362

Подрядчик :
ТОО "АльфаСтрой-KZ"
Жолдасов М.

#8643
Н. Архиев

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностю "АльфаСтрой-KZ"
Контракт № 2305033
№ 761174

Акт приемки выполненных работ за период с 05.06.2023г по 11.08.2023г.
Проект КК22-08/02 "Электроснабжение скв.366,367, на месторождении Кызылкия".

№	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во по проекту	К-во по факту	Выполнено сначало строительство		Выполнено за отчетный период	
					кол-во	%	кол-во	%
1	2	3	4	5	6		7	
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 366							
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,315	0,315	0,315	100%	0	0%
2	Промежуточная опора П10-1	шт	3,0	3,0	3	100%	0	0%
3	Промежуточная опора ПП10-2 с ТС-1	шт	2,0	2,0	2	100%	0	0%
4	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	2,0	2	100%	0	0%
5	Установка УОП	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
6	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
7	Установка КР-1/АР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
8	Заземление опор	опора	5,0	5,0	5,0	100%	5,0	100%
9	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
10	Заземление КТП	комп	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 367							
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,273	0,273	0,273	100%	-	0%
2	Промежуточная опора П10-1	шт	2,0	2,0	2	100%	0	0%
3	Промежуточная опора ПП10-2	шт	2,0	2,0	2	100%	0	0%
4	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	2,0	2	100%	0	0%
5	Промежуточная опора УП10-1	шт	1,0	1,0	1	100%	0	0%
6	Установка УОП	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
7	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
8	Заземление опор	опора	7,0	7,0	7,0	100%	7,0	100%
9	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 63кВа	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
10	Заземление КТП	комп	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%

Гл. специалист ОКС АО "ПККР" *Джармаханов К./Бисеннов К.*

Начальник участка ТОО "АльфаСтрой-KZ" ***Пулатов Ж.***

Вед. Инженер ОКС АО "ПККР"
(Эл.часть и КИПиА) *Али Б./Алдунгаров Б/Байдуйсенов Н.*

Вед. Инженер ОКС АО "ПККР"
по надзору за строительством *Байдуйсенов С/Тлеубергенов Р.*