Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«5» ноября 2025года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Товарищество с ограниченной ответственностью «Аксар Строй» - Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, Алихан Бокейхан, 92, БИН050640007865. Телефон: +77014265963. Почта: aksarstroy@mail.ru.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директор Таукеев Нурлыбек Утегенович.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Строительство наружного газопровода на газоснабжение котельной горного курорта «Oi-Qaragai» для отопления и горячего водоснабжения, пищеприготовления, расположенного по адресу: Алматинская область, Бескайнарский с/о»**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области" БИН: 070340007228.**

Руководитель : _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями:

1) ТОО "СтройМонтаж2040" № 19010093 от 03.05.2019 г., директор Садылдаев Р.К.
БИН 190440015960
2) ТОО "Құрылыс Контроль LTD" № 25005825 от 21.02.2025 года,директор Зада А.А.;
БИН 211140014029
3) ТОО «ИМАН» № 0001423 от 21.03.2001 года., директор Садибеков Б.;
БИН 980140004226
4) ТОО «Даму Констракшн» №18013744 от 12.07.2018 года, дирктор Турганбаев А.А.
БИН 101040004322

(наименование организации, № лицензии и дата получения ,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью « АрланСтройИнвест-75» №17016944 от 29.09.2017 г., Рабочий проект**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) ТОО «Oi-Qaragai», № 12-П/25 от 10.09.2024 года

(дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового

		принятых)	комплекса или очереди		комплекса или очереди
надземный газопровод среднего давления – 0,6 Мпа Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	3875		3875	
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	875		875	
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	130		130	
подземный газопровод среднего давления – 0,6 Мпа Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	2067		2067	
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	122		122	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **предусматривается**

(*факт начала выпуска продукции с указанием объема)*

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь участка	м2		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Согласно техническим условиям №029 от 23 февраля 2024 года выданными ТОО «Жетісу газ Кубыры» точка врезки предусмотрена в существующий газопровод среднего давления диаметром 219 мм в с. Котырбулак, Алматинской области,Талгарского района. Для отключения подучи газа при проведении аварийных и профилактических работ в месте врезки и на выходах газопровода из земли предусмотрена установка стальных задвижек типа 30с41нж в надземном исполнении на высоте 1,7 м. Надземный участок газопровода принят из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91, подземный участок газопровода из полиэтиленовых труб ПЭ GAZ SDR-11 СТ РК ГОСТ 50838-2011.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **05.08.2025г;**
(месяц, год)

окончание работ **2025г;**
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:_____; по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____; фактически, месяц: _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __100__% и фактически применено _100__% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО "Жетісу Газ Кубыры" Директор К. Шинпиев

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство наружного газопровода на газоснабжение котельной горного курорта «Oi-Qaragai» для отопления и горячего водоснабжения, пищеприготовления, расположенного по адресу: Алматинская область, Бескайнарский с/о»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «АксарСтрой» БИН 050640007865

Директор Таукеев Нурлыбек Утегенович

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *Место печати (при наличии)*