ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Шортандинского района"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью " Мейір-М"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Бозайгыр Шортандинского района Акмолинской области

Р Е Е С Т Р
актов выполненных работ №1
за июнь месяц 2024г.

№	Л.см.	Наименование работ и затрат	Сумма
1	2-1-1	Строительная часть здания (ниже 0,000)	40 312 273,98
		Итого	**40 312 273,98**

СДАЛ: _____

ПРИНЯЛ: _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" Шортандинского района,021600, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШОРТАНДИНСКИЙ РАЙОН, П.ШОРТАНДЫ, УЛ. АБЫЛАЙ ХАНА, д. 20, тел.: 8 (716 31) 2-27-21** **060140010635**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Астана, Район Алматы, ул.Қ.Қуанышбаев, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03** **060540010623**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о госзакупках работ в сфере строительства № 2024-6 от 19.03.2024 боз

Номер документа	Дата составления
83	31.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			работа	1	40 312 273,98	40 312 273,98	4 319 172,21
				Итого	1	x	40 312 273,98	4 319 172,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора / _____ / Алиев Е.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года №169

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застроищика)
Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел строительства Шортандинского района Акмолинской области»**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М" г.Астана район "Алматы", ул. Қалибек Қуанышбаев, дом 14, ВП 1**

Наименование стройтельства и его адрес - **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Бозайгыр Шортандинского района Акмолинской области**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2024 года

БИИН/ИИН		КОПФ		Договор	Договор	Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы	код
60140010635	60540010623	ГУ	ТОО	6	19.03.2024г	079-011-431	11

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них			налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Бозайгыр Шортандинского района Акмолинской области	40 312 273,98	40 312 273,98	35 993 101,77				4 319 172,21	40 312 273,98

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Заместитель директора Алиев Е. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ «Отдел строительства Шортандинского района Акмолинской области»
И.о. руководителя Мерей Серикбол
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Нурай-Сервис"
Эксперт Меирманов М.М. (аттестат №KZ92VJE00076335)
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 4

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Шортандинского района Акмолинской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Мейір-М"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В с.БОЗАЙГЫР ШОРТАНДИНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Шифр стройки 2166-2200
Наименование объекта - ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НА 300 ЗРИТЕЛЬСКИХ МЕСТ
Шифр объекта ОС02-01

Акт выполненных работ №1 02-01-01

за июль месяц 2024г.

на СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ(НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г. версия 2022.9.1 ОТ 14.09.22

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ													
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м+/растительный слой толщ.0,1м/	м^3 грунта	156,75835		68,73	68,73	10774	10774	--	2300	14119
							--	20,37	--	3193		1046	
2	2	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3. Объем котлована до 3000 м^3, в котором одновременно производятся работы по устройству фундаментов, внутренних коммуникаций и прочие строительно-монтажные работы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2+/супесь/	м^3 грунта	1313,952887		292,40	292,40	384200	384200	--	67445	487779
							--	71,29	--	93672		36134	
3	3	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3+/суглинок/	м^3 грунта	563,1226658		304,28	304,28	171347	171347	--	30082	217546
							--	74,19	--	41778		16117	
4	4	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3+/супесь/	м^3 грунта	440,4998409		343,08	343,08	151127	151127	--	26531	191869
							--	83,65	--	36848		14211	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3+/суглинок/	м^3 грунта	183,1220768	282,46	282,46	51725	51725	--	9081	65670
						--	68,87	--	12612		4864	
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	5,6635694	3090,15	--	17501	--	--	12601	32510
						3090,15	--	17501	--		2408	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				786674	769173	--	148040	1009493
Стоимость общестроительных работ				Тенге				17501	188103	--	74780	
Всего заработная плата				Тенге				786674				
			Накладные расходы	Тенге					205604			
			Сметная прибыль	Тенге				148040				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				74780				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				1009494				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								84
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					205604			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1009494				
			Сметная заработная плата	Тенге								84
									205604			
РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ												
Подраздел 1.ОСНОВАНИЯ												
7	11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство+/толщ.0,1м/	м^3	22,702	35143,42	1774,65	797826	40288	713121	48172	913678
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1956,53	375,25	44417	8519		67680	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				44417				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					40288			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					8519			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						713121		
Накладные расходы				Тенге							48172	
Сметная прибыль				Тенге							67680	
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1				Тенге								913678
Подраздел 2.ФУНДАМЕНТЫ												
8	12	1106-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м^3. Устройство	м^3	177,31	49055,88	2441,33	8698098	432872	7236058	1022293	10498023
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5804,34	531,45	1029168	94231		777632	
9	14	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,1204	31043,37	1412,41	34781	1582	431	30331	70321
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			29246,96	502,47	32768	563		5209	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	15	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,93064	23594,77	1344,85	139932	7976	2277	120720	281504
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			21865,92	502,47	129679	2980		20852	
11	16	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,4976176	372799,00	--	2422305	--	2422305	--	2616089
						--	--	--	--		193784	
12	17	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,780059	383478,00	--	299135	--	299135	--	323066
						--	--	--	--		23931	
13	18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,54972	399352,00	--	219532	--	219532	--	237095
						--	--	--	--		17563	
14	21	1106-0301-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	4,817092	382894,64	3140,72	1844439	15129	--	1670646	3796291
						379753,92	1362,83	1829310	6565		281207	
15	22	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	4,817092	694126,00	--	3343669	--	3343669	--	3611163
						--	--	--	--		267494	
16	31	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	33	3137,47	1788,80	103537	59030	23951	39828	154834
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			622,92	399,88	20556	13196		11469	
17	32	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	34	3577,93	1754,03	121650	59637	37500	44657	179612
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			720,98	392,11	24513	13332		13305	
18	33	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	155	4570,95	2234,41	708497	346334	192102	292029	1080568
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1097,17	499,49	170061	77421		80042	
19	34	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	99,6042	62311,00	--	6206437	--	6206437	--	6702952
						--	--	--	--		496515	
20	35	СЦ РК 8.04-08-2021 тб.5	Надбавка по водонепроницаемости W6 к бетону В7,5+/блоки ФБС/	$м^3$	99,6042	964,00	--	96018	--	96018	--	103699
						--	--	--	--		7681	
21	36	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0745	31043,37	1412,41	2313	105	29	2017	4676
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			29246,96	502,47	2179	37		346	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	37	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки+/С11,С12/	т металлических изделий	0,11446	107113,75	3644,57	12260	417	--	11133	25265
						103469,18	1117,67	11843	128		1871	
23	38	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0745	399352,00	--	29752	--	29752	--	32132
						--	--	--	--		2380	
24	39	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03996	383478,00	--	15324	--	15324	--	16550
						--	--	--	--		1226	
25	40	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство+/заделки по блокам/	$м^3$	5,25	39580,99	2164,60	207800	11364	170287	26048	252556
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4980,80	471,43	26149	2475		18708	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				3276226				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					934446			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					210928			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						20294804		
		Накладные расходы		Тенге							3259702	
		Сметная прибыль		Тенге							2221215	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								29986396
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				25303305	974734	21007928	3307874	30900074
								3320643	219447	--	2288895	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				25303305				
		Материалы		Тенге				8375753				
		Всего заработная плата		Тенге					3540090			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12632172				
			Накладные расходы	Тенге				3307874				
			Сметная прибыль	Тенге				2288895				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30900074				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2170
			Сметная заработная плата	Тенге					3540090			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				30900074				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2170
			Сметная заработная плата	Тенге					3540090			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		**Тенге**				26089979	1743907	21007928	3455914	31909567
								3338144	407550	--	2363675	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				26089979				
		Материалы		Тенге				8375753				
		Всего заработная плата		Тенге					3745694			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12632172				
			Накладные расходы	Тенге				3455914				
			Сметная прибыль	Тенге				2363675				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31909568				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2254
			Сметная заработная плата	Тенге					3745694			
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				31909568				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2254
			Сметная заработная плата	Тенге					3745694			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								31909568

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3338144				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1743907			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						407550			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							21007925		
			- Накладные расходы	Тенге								3455914	
			- Сметная прибыль	Тенге								2363675	
			Итого по акту										**31 909 568**
			в т.ч оборудование										
			Итого без оборудования										**31 909 568**
			Временные здания и сооружения - 1,5 %									1,5%	478 644
			ИТОГО										**32 388 212**
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,3 %									1,3%	421 047
			ИТОГО										**32 809 258**
			Непредвиденные работы и затраты									2%	656 185
			ИТОГО с непредвиденными										**33 465 443**
			ИТОГО с оборудованием										**33 465 443**
			2023 г. - 78 %									*78%*	*26 103 046*
			2024 г. -22%									*22%*	*7 362 398*
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ										**36 727 655**
			2023 г. - 78 % к=1,079									*1,079*	*28 165 187*
			2024 г. -22% к=1,163									*1,163*	*8 562 468*
			Понижающий коэффициент К=0,98 (Тендерная скидка)									0,98	**35 993 101,77**
			2023 г. - 78 %									*78%*	*28 074 619,38*
			2024 г. -22%									*22%*	*7 918 482,39*
			Налог на добавленную стоимость 12%									12%	**4 319 172,21**
			2023 г. - НДС (12 %)										*3 368 954,33*
			2024 г. - НДС (12 %)										*950 217,89*
			Итого по акту										**40 312 273,98**
			2023 г. - 78 %									*78%*	*31 443 573,71*
			2024 г. -22%									*22%*	*8 868 700,28*

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Заместитель директора Алиев Е. М.

Технический надзор:
ТОО "Нурай-Сервис"

Эксперт Меирманов М.М. (аттестат №KZ92VJE00076335)

Принял (Заказчик)
ГУ «Отдел строительства Шортандинского района Акмолинской области»

И.о. руководителя Мерей Сериқбол

Авторский надзор:
ТОО "Институт Гражданпроект"

Эксперт Туманцев А.С.