ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Шортандинского района"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью " Мейір-М"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Бозайгыр Шортандинского района Акмолинской области

Р Е Е С Т Р
актов выполненных работ №3
за апрель месяц 2025г.

№	Л.см.	Наименование работ и затрат	Сумма
2	2-1-2	Строительная часть здания(выше отметки 0,000)	27 243 913,97
		Итого	**27 243 913,97**

СДАЛ: _____

ПРИНЯЛ: _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Отдел строительства" Шортандинского района,021600, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШОРТАНДИНСКИЙ РАЙОН, П.ШОРТАНДЫ, УЛ. АБЫЛАЙ ХАНА, д. 20, тел.: 8 (716 31) 2-27-21	060140010635
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Астана, Район Алматы, ул.Қ.Қуанышбаев, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03	060540010623
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о госзакупках работ в сфере строительства № 2024-6 от 19.03.2024г.	

Номер документа	Дата составления
33	15.04.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			работа	1	27 243 913,97	27 243 913,97	2 918 990,78
				Итого	1	x	27 243 913,97	2 918 990,78

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Алиев Е.М. Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра промышленности и
строительства РК от 13 мая 2024 года №169

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика (застроищика)
Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства Шортандинского района"**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М" г.Астана район "Алматы", ул. Қалибек Куанышбаев, дом 14, ВП 1**

Наименование стройтельства и его адрес - **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Бозайгыр Шортандинского района Акмолинской области**

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2025 года

БИИН/ИИН		КОПФ		Договор	Договор	Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы	код
60140010635	60540010623	ГУ	ТОО	6	19.03.2024г	079-011-431	11

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Бозайгыр Шортандинского района Акмолинской области	722 816 068,38	151 625 507,43	24 324 923,19				2 918 990,78	27 243 913,97
Удержана аванс 30%	216 844 820,51	45 487 652,23	7 297 476,96				875 697,23	8 173 174,19
Всего итого:	505 971 247,87	106 137 855,20	17 027 446,23				2 043 293,55	19 070 739,78

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Алиев Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Нурай-Сервис"
Эксперт Меирманов М.М. (аттестат №KZ92VJE00076335
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Шортандинского района"

Руководитель Мерей Серикбол
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Шортандинского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Мейір-М"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В с.БОЗАЙГЫР ШОРТАНДИНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Шифр стройки 2166-2200
Наименование объекта - ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НА 300 ЗРИТЕЛЬСКИХ МЕСТ
Шифр объекта ОС02-01

Акт выполненных работ №3 02-01-02
за апрель месяц 2025г.

на СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ(ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г. версия 2022.9.1 ОТ 14.09.22

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.КАРКАС ЗДАНИЯ										
			Подраздел 1.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ/КМ1,2/										
1	6	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/ограждение,стремянка/**	т конструкций	1,98		111030,14	37345,26	219840	73943	31242	96906	342085
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				57906,35	13024,39	114655	25788		25340	
2	7	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	2,0592		1004968,00	--	2069430	--	2069430	--	2234984
							--	--	--	--		165554	
3	14	1109-0305-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж/стаканы, рамы/**	т конструкций	0,42		101870,66	37247,68	42786	15644	13234	13930	61253
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				33113,81	14952,50	13908	6280		4537	
4	15	222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,4368		968090,00	--	422862	--	422862	--	456691
							--	--	--	--		33829	
5	16	1109-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.1 Кзтр=1,18, Кэм=1,18	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж. Монтаж цельнометаллических каркасов покрытия по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,18 и к времени эксплуатации машин - 1,18**	т конструкций	4,68		90650,21	27841,87	424243	130300	65342	185657	658692

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			48846,34	8646,85	228601	40467		48792	
6	29	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ТЧ 13 табл.2 п.3.50 Кзтр=1,1	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Окраска покрытий колонн, связей, балок, фахверков, конструкций, эстакад и галерей с подвесных подмостей, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	$м^2$	2210	693,49	52,10	1532613	115141	15558	969704	2702499
						634,35	1,57	1401914	3470		200182	
7	30	236-202-0701 РСНБ РК 2022	**Краска органическая СТ РК 615-1-2011 огнезащитная для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности**	кг	1812,55	2077,00	--	3764666	--	3764666	--	4065839
						--	--	--	--		301173	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				1759078				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					335028			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					76005			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						6382333		
		Накладные расходы		Тенге							1266197	
		Сметная прибыль		Тенге							779407	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								10522043
			Подраздел 2.СТЕНОВЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ/КМ2 лист 5,7/									
8	33	1109-0402-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями**	$м^2$	63,45	25161,16	1622,43	1596476	102943	1457833	40694	1768144
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			562,65	366,86	35700	23277		130973	
9	34	1109-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж**	$м^2$ покрытия	50,5078	2068,48	657,12	104474	33190	32709	36067	151784
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			763,74	271,16	38575	13696		11243	
10	35	водка оборуд.и материалов.п.121	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 250 мм**	$м^2$	53,03319	28853,64	--	1530201	--	1530201	--	1652617
						--	--	--	--		122416	
11	36	217-107-0103 РСНБ РК 2022	**Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 240-350 мм**	шт.	102	268,00	--	27336	--	27336	--	29523
						--	--	--	--		2187	
12	37	217-107-0105 РСНБ РК 2022	**Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 6,3 мм х 140-190 мм**	шт.	171	102,00	--	17442	--	17442	--	18837
						--	--	--	--		1395	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	38	217-107-0101 РСНБ РК 2022	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм	шт.	32	131,00	--	4192	--	4192	--	4527
						--	--	--	--		335	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				74275				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					136133			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					36973			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						3069713		
		Накладные расходы		Тенге							76761	
		Сметная прибыль		Тенге							268549	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								3625432
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				11756561	471161	9452047	1342958	14147475
								1833353	112978	--	1047956	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9368742				
		Материалы		Тенге				15558				
		Всего заработная плата		Тенге					1405384			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7836129				
			Накладные расходы	Тенге				969704				
			Сметная прибыль	Тенге				827071				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11165517				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								733
			Сметная заработная плата	Тенге					1405384			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2387819				
		Материалы		Тенге				1600359				
		Всего заработная плата		Тенге					540947			
			Накладные расходы	Тенге				373254				
			Сметная прибыль	Тенге				220885				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2981958				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								283
			Сметная заработная плата	Тенге					540947			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14147475				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1016
			Сметная заработная плата	Тенге					1946331			
			РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕГОРОДКИ									
			Подраздел 1.ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ									
14	98	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	491,3507	8295,68	417,24	4076088	205011	2539359	1284179	5789089
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2710,32	99,97	1331718	49120		428821	
15	99	1108-0401-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	55,2275	8149,49	321,86	450076	17775	285423	140657	637992
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2659,51	79,06	146878	4366		47259	
16	100	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки+/С-1/ АР13	т металлических изделий	0,817092	588879,75	3644,57	481169	2978	393647	79475	605496
						103469,18	1117,67	84544	913		44852	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				1563140				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					225764			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					54399			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						3218428		
		Накладные расходы		Тенге							1504311	
		Сметная прибыль		Тенге							520932	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								7032577
			Подраздел 2.ПЕРЕМЫЧКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН									
17	**114**	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**81**	**956,04**	**389,10**	**77439**	**31517**	**24375**	**33319**	**119618**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**266,01**	**82,58**	**21547**	**6689**		**8861**	
18	**115**	**222-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,996**	**133142,00**	**--**	**132609**	**--**	**132609**	**--**	**143218**
						--	**--**	**--**	**--**		**10609**	
19	**116**	**222-102-0102 РСНБ РК 2022**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,182**	**118642,00**	**--**	**21593**	**--**	**21593**	**--**	**23320**
						--	**--**	**--**	**--**		**1727**	
20	**117**	**222-102-0103 РСНБ РК 2022**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,671**	**111710,00**	**--**	**74957**	**--**	**74957**	**--**	**80954**
						--	**--**	**--**	**--**		**5997**	
21	**118**	**222-102-0104 РСНБ РК 2022**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,144**	**115867,00**	**--**	**16685**	**--**	**16685**	**--**	**18020**
						--	**--**	**--**	**--**		**1335**	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				21547				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					31517			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					6689			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						270219		
		Накладные расходы		Тенге							33319	
		Сметная прибыль		Тенге							28529	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								385130
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5330616**	**257281**	**3488648**	**1537630**	**7417707**
								1584687	**61088**	**--**	**549461**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5330616**				
		Материалы		Тенге				**3242803**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1645775**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**245844**				
			Накладные расходы	Тенге				**1537630**				
			Сметная прибыль	Тенге				**549461**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7417707**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**984**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1645775**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7417707**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**984**

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге						1645775			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**21565182**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3418040				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						728442			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						174066			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							12940693		
			- Накладные расходы	Тенге								2880588	
			- Сметная прибыль	Тенге								1597417	
			Итого по акту										**21 565 182**
			в т.ч оборудование										
			Итого без оборудования										**21 565 182**
			Временные здания и сооружения - 1,5 %									1,5%	323 478
			ИТОГО										**21 888 660**
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,3 %									1,3%	284 553
			ИТОГО										**22 173 212**
			Непредвиденные работы и затраты									2%	443 464
			ИТОГО с непредвиденными										**22 616 677**
			ИТОГО с оборудованием										**22 616 677**
			2023 г. - 78 %									*78%*	*17 641 008*
			2024 г. -22%									*22%*	*4 975 669*
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ										**24 821 350**
			2023 г. - 78 % к=1,079									*1,079*	*19 034 647*
			2024 г. -22% к=1,163									*1,163*	*5 786 703*
			Понижающий коэффициент К=0,98 (Тендерная скидка)									0,98	**24 324 923,18**
			2023 г. - 78 %									*78%*	*18 973 440,08*
			2024 г. -22%									*22%*	*5 351 483,10*
			Налог на добавленную стоимость 12%									12%	**2 918 990,78**
			2023 г. - НДС (12 %)										*2 276 812,81*
			2024 г. - НДС (12 %)										*642 177,97*
			Итого по акту										**27 243 913,97**
			2023 г. - 78 %									*78%*	*21 250 252,89*
			2024 г. -22%									*22%*	*5 993 661,07*

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Алиев Е. М.

Технический надзор:
ТОО "Нурай-Сервис"

Эксперт Меирманов М.М. (аттестат №KZ92VJE00076335)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Шортандинского района"

Руководитель Мерей Серикбол

Авторский надзор:
ТОО "Институт Гражданпроект"

Эксперт Уманцев А.Ю.