Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" Шортандинского района,021600, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШОРТАНДИНСКИЙ РАЙОН, П.ШОРТАНДЫ, УЛ. АБЫЛАЙ ХАНА, д. 20, тел.: 8 (716 31) 2-27-21** — **060140010635**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Астана, Район Алматы, ул.Қ.Қуанышбаев, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03** — **060540010623**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о госзакупках работ в сфере строительства № 2024-6 от 19.03.2024г.

Номер документа	Дата составления
13	30.01.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			работа	1	51 653 522,14	51 653 522,14	5 534 305,94
				Итого	1	x	51 653 522,14	5 534 305,94

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Алиев Е.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра промышленности и
строительства РК от 13 мая 2024 года №169

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства Шортандинского района"**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М" г.Астана район "Алматы", ул. Қалибек Куанышбаев, дом 14, ВП 1**

Наименование стройтельства и его адрес - **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Бозайгыр Шортандинского района Акмолинской области**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь месяц 2025 года

БИИН/ИИН		КОПФ		Договор	Договор	Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы	код
60140010635	60540010623	ГУ	ТОО	6	19.03.2024г	079-011-431	11

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Бозайгыр Шортандинского района Акмолинской области	622 844 083,09	51 653 522,14	46 119 216,20				5 534 305,94	51 653 522,14
Удержана аванс 30%	186 853 224,93	15 496 056,64	13 835 764,86				1 660 291,78	15 496 056,64
Всего итого	435 990 858,16	36 157 465,50	32 283 451,34				3 874 014,16	36 157 465,50

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Азиев Е. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Нурай-Сервис"
Эксперт Меирманов М.М. (аттестат №KZ92VJE00076335)
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Шортандинского района"

Руководитель Мерей Серикбол
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Программный комплекс АВС (редакция 2022.9.1)

248200

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Шортандинского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Мейір-М"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В с.БОЗАЙГЫР ШОРТАНДИНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Шифр стройки 2166-2200
Наименование объекта - ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НА 300 ЗРИТЕЛЬСКИХ МЕСТ
Шифр объекта ОС02-01

Акт выполненных работ №1

02-01-02

за январь месяц 2025г.

на СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ(ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г. версия 2022.9.1 ОТ 14.09.22

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.КАРКАС ЗДАНИЯ										
			Подраздел 1.СТЕНОВЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ/КМ2 лист 5,7/										
1	33	1109-0402-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	$м^2$		457,65	25161,16	1622,43	11515005	742505	10515003	293518	12753205
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				562,65	366,86	257497	167893		944681	
2	34	1109-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	$м^2$ покрытия		770	2068,48	657,12	1592730	505982	498668	549842	2313974
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				763,74	271,16	588080	208793		171402	
3	35	водка оборуд.и материалов.п.121	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 250 мм	$м^2$		808,5	28853,64	–	23328168	–	23328168	–	25194420
							–	–	–	–		1866252	
4	36	217-107-0103 РСНБ РК 2022	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 240-350 мм	шт.		1578	268,00	–	422904	–	422904	–	456736
							–	–	–	–		33832	
5	37	217-107-0105 РСНБ РК 2022	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 6,3 мм х 140-190 мм	шт.		1224	102,00	–	124848	–	124848	–	134836
							–	–	–	–		9988	
6	38	217-107-0101 РСНБ РК 2022	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм	шт.		238	131,00	–	31178	–	31178	–	33672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2494	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				845577				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1248487			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					376686			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						34920768		
		Накладные расходы	Тенге							843360	
		Сметная прибыль	Тенге							3028649	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге								40886842
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**37014833**	**1248487**	**34920769**	**843360**	**40886843**
							845577	**376686**	--	**3028649**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**23907098**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**23907098**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1912566**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**25819664**				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**13107735**				
		Материалы	Тенге				**11013670**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1222263**			
		Накладные расходы	Тенге				**843360**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1116083**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**15067178**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								612
		Сметная заработная плата	Тенге					**1222263**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**40886842**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**612**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1222263**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**40886842**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**845577**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1248487**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**376686**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**34920768**		
		- Накладные расходы	Тенге							**843360**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3028649**	
		Итого по акту									**40 886 842**
		в т.ч оборудование									
		Итого без оборудования									**40 886 842**
		Временные здания и сооружения - 1,5 %								*1,5%*	*613 303*
		ИТОГО									***41 500 145***
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,3 %								*1,3%*	*539 502*
		ИТОГО									**42 039 647**
		Непредвиденные работы и затраты								*2%*	*840 793*
		ИТОГО с непредвиденными									**42 880 439**
		ИТОГО с оборудованием									**42 880 439**
		2023 г. - 78 %								*78%*	*33 446 743*
		2024 г. -22%								*22%*	*9 433 697*
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ									**47 060 425**
		2023 г. - 78 % к=1,079								*1,079*	*36 089 035*
		2024 г. -22% к=1,163								*1,163*	*10 971 389*

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Понижающий коэффициент К=0,98 (Тендерная скидка)									0,98	46 119 216,19
			2023 г. - 78 %									*78%*	*35 972 988,63*
			2024 г. -22%									*22%*	*10 146 227,56*
			Налог на добавленную стоимость 12%									12%	**5 534 305,94**
			2023 г. - НДС (12 %)										*4 316 758,64*
			2024 г. - НДС (12 %)										*1 217 547,31*
			Итого по акту										**51 653 522,14**
			2023 г. - 78 %									*78%*	*40 289 747,27*
			2024 г. -22%									*22%*	*11 363 774,87*

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Алиев Е. М.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Шортандинского района"

Руководитель Мерей Серикбол

Технический надзор:
ТОО "Нурай-Сервис"

Эксперт Меирманов М.М. (аттестат №KZ92VJE00076335)

Авторский надзор:
ТОО "Институт Гражданпроект"

ГИП Цой М.П.