форма 3

Заказчик: ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД Келесского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервисKZ"
Технадзор: ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

Наименование объекта: Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Игилик сельского округа Биртилек, Келесского района, Туркестанская область

Основание: Договор №59 от 19.07.2019 г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за Август месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2018г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2018г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Игилик сельского округа Биртилек, Келесского района, Туркестанская область	30 348 421	30 348 421	27 096 805	-	-	-	-	-	-	3 251 617	30 348 421
Удержание 5 %	1 517 421	1 517 421	1 354 840							162 581	1 517 421
Итого к оплате	28 831 000	28 831 000	25 741 964							3 089 036	28 831 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД Келесского района"

Кенегесов А.С.

Технадзор:
Директор ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

Карыш Н.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

Каримбаев О.К.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Игилик сельского округа Биртилек, Келесского района, Туркестанская область

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АВГУСТ 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД Келесского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Энергосервис ЭТЛ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор №59 от 19.07.2019 г.

30 348 421

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-1 на Внутрипоселковые водопроводные сети								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3								
			8981,849	73.06	66,80	656214	599988	185116	0,01	220
		м3 грунта		6.26	22,53	56226	202361	59,1	0,02	479
		Накладные расходы -		*20.62*		*185116*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17.01*				*152781*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.60*				*32335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,49*		*67274*				
		Сметная стоимость				*908604*				
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
			249,3766	1045,83	--	260806	--	170736	1,42	1059
		м3 грунта		1045.83	--	260806	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*684.64*		*170736*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*618.09*				*154137*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66.56*				*16599*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138.44*		*34524*				
		Сметная стоимость				*466065*				
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ								
			1054	119,35	50,94	125795	53691	63778	0,11	341
		м3		68,41	22,26	72104	23462	59,1	0,03	83
		Накладные расходы -		*60.51*		*63778*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*56484*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,92*				*7294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*15167*				
		Сметная стоимость				*204740*				
4	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
			956,9088	594,22	--	568614	--	372247	0,89	2541
		м3 грунта		594,22	--	568614	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*389,00*		*372247*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*336057*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*37,82*				*36190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,66*		*75270*				
		Сметная стоимость				*1016132*				
5	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1								
			6703,142	18,95	18,95	127025	127025	32912	--	--
		м3 грунта		--	6,75	--	45246	59,1	0,01	139
		Накладные расходы -		*4,91*		*32912*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,99*				*26746*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,92*				*6167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*12803*				
		Сметная стоимость				*172740*				
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
			6703,142	119,35	50,94	800020	341458	405607	0,11	2172
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	458562	149212	59,1	0,03	528
		Накладные расходы -		*60,51*		*405607*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*359221*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,92*				*46386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*96458*				
		Сметная стоимость				*1302085*				
7	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА								
			191,7854	26,98	26,98	5174	5174	1341	--	--
		м3		--	9,61	--	1843	59,1	0,01	6
		Накладные расходы -		*6,99*		*1341*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,68*				*1089*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,31*				*251*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,72*		*522*				
		Сметная стоимость				*7037*				
8	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта								
			191,7854	24,98	24,98	4791	4791	1241	--	--
		м3 грунта		--	8,90	--	1707	59,1	0,01	5
		Накладные расходы -		*6,47*		*1241*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,26*				*1009*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,21*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,52*		*483*				
		Сметная стоимость				*6515*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			4 083 917				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ										
9	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка								
			3	224078,24	61791,43	672235	185374	374297	194,00	1756
		км трубопровода		158891,82	20413,31	476675	61240	62,1	26,83	243
		Накладные расходы -		*124765,56*		*374297*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*334045*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13417,07*				*40251*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27907,50*		*83723*				
		Сметная стоимость				*1130254*				
10	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			9173,83	1259,57	--	11555081	--	462203	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,38*		*462203*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,38*				*462203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,80*		*961383*				
		Сметная стоимость				*12978667*				
12	23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			1471,57	416,51	--	612924	--	24517	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,66*		*24517*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,66*				*24517*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,65*		*50995*				
		Сметная стоимость				*688436*				
13	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДО 50 мм. Укладка								
			2	185652,98	43009,61	371306	86019	216133	173,00	1126
		км трубопровода		141692,19	14136,41	283384	28273	62,1	18,65	121
		Накладные расходы -		*108066,47*		*216133*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*96769,56*				*193539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11296,90*				*22594*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23497,56*		*46995*				
		Сметная стоимость				*634434*				
14	23-010501-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			6628,63	74,34	--	492772	--	19711	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*2,97*		*19711*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,97*				*19711*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,19*		*40999*				
		Сметная стоимость				*553482*				
59	23-010501-1522 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			32	15507,39	--	496236	--	19849	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*620,30*		*19849*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*620,30*				*19849*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1290,21*		*41287*				
		Сметная стоимость				*557372*				
61	23-010501-1520 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 250x22,7 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			8	9768,54	--	78148	--	3126	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*390,74*		*3126*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*390,74*				*3126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*812,74*		*6502*				
		Сметная стоимость				*87776*				
63	23-010501-1518 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200x18,2 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			56	6272,42	--	351256	--	14050	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*250,90*		*14050*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*250,90*				*14050*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*521,87*		*29224*				
		Сметная стоимость				*394531*				
				ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-68шт						
73	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15								
			68	13817,67	--	939602	--	37584	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*552,71*		*37584*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*552,71*				*37584*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1149,63*		*78175*				
		Сметная стоимость				*1055361*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1								
			68	14924,06	--	1014836	--	40593	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596,96*		*40593*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596,96*				*40593*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241,68*		*84434*				
		Сметная стоимость				*1139864*				
75	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9								
			136	12953,63	--	1761694	--	70468	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518,15*		*70468*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518,15*				*70468*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1077,74*		*146573*				
		Сметная стоимость				*1978735*				
76	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
			68	1398,65	--	95108	--	3804	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,95*		*3804*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,95*				*3804*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*7913*				
		Сметная стоимость				*106825*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			**21 305 737**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге			**25 389 654**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-8 на Бурение скважины №4928										
РАЗДЕЛ 1.										
1	11-040101-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кзм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4, к расходу материалов (кроме долот) - 1,4								
			10	3194,30	2324,72	31943	23247	11474	0,99	10
		м бурения		835,72	625,42	8357	6254	67,1	0,44	4
		Накладные расходы -		*1147,41*		*11474*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 67,1%		*980,42*				*9804*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*166,99*				*1670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*347,34*		*3473*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*46890*				
2	11-040101-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кзм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4								
			10	5670,34	4093,62	56703	40936	20541	1,80	18
		м бурения		1523,48	1095,06	15235	10951	67,1	0,78	8
		Накладные расходы -		*2054,14*		*20541*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 67,1%		*1757,04*				*17570*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*297,10*				*2971*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*617,96*		*6180*				
		Сметная стоимость				*83424*				
3	11-040101-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1								
			58	4455,27	3216,42	258405	186552	93610	1,41	82
		м бурения		1197,02	860,41	69427	49903	67,1	0,78	45
		Накладные расходы -		*1613,97*		*93610*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 67,1%		*1380,53*				*80071*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*233,43*				*13539*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*485,54*		*28161*				
		Сметная стоимость				*380176*				
4	11-040101-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1								
			26	9391,24	6750,07	244172	175502	86041	3,03	79
		м бурения		2565,71	1638,15	66709	42592	67,1	1,44	38
		Накладные расходы -		*3309,27*		*86041*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 67,1%		*2820,79*				*73341*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*488,48*				*12701*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1016,04*		*26417*				
		Сметная стоимость				*356630*				
5	11-040101-0206 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1								
			26	13221,78	9475,92	343766	246374	118773	4,30	112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		... бурения		3647,98	2140,34	94847	55649	67,1	1,84	48
		Накладные расходы -		*4568,19*		*118773*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 67,1%		*3883,96*				*100983*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*684,23*				*17790*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1423,20*		*37003*				
		Сметная стоимость				*499542*				
6	24-030101-0185 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ								
			0,103	364407,55	--	37534	--	1501	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14576,30*		*1501*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14576,30*				*1501*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30318,71*		*3123*				
		Сметная стоимость				*42158*				
7	24-030101-0131 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МС 3-ГН								
			1,7622	167765,52	--	295636	--	11825	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6710,62*		*11825*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6710,62*				*11825*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13958,09*		*24597*				
		Сметная стоимость				*332058*				
8	21-010102-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ								
			6,2	32367,82	--	200680	--	8027	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1294,71*		*8027*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1294,71*				*8027*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2693,00*		*16697*				
		Сметная стоимость				*225404*				
9	21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вода техническая								
			84,2	28,00	--	2358	--	94	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,12*		*94*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,12*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,33*		*196*				
		Сметная стоимость				*2648*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			**1 968 933**				
в том числе оборудование			Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-8			Тенге			1 968 933				
в том числе оборудование			Тенге							
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**27 358 587**				
		в том числе оборудование	Тенге							
		в том числе СМР	Тенге			**27 358 587**				
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,9%	793 399				
		Итого с временными	Тенге			**28 151 986**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0,91%	256 183				
		Итого СМР	Тенге			**28 408 169**				
		Итого оборудование	Тенге			-				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**28 408 169**				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1,0599383	30 110 906				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**30 110 906**				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,899900003040095	Тенге		**0,899900**	**27 096 805**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	3 251 617				
		Стоимость строительства	Тенге			30 348 421				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Келесского района"

Кенгесов А.С.

Авторский надзор:

Директор ТОО "Архстрой 2005"

Асанбай Қ.

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт:

Директор ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

Кабыш Н.С.