форма 3

Заказчик: ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД Келесского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервисKZ"
Технадзор: ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

Наименование объекта: Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Игилик сельского округа Биртилек, Келесского района, Туркестанская область

Основание: Договор №59 от 19.07.2019 г.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ за Октябрь месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2018г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2018г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Игилик сельского округа Биртилек, Келесского района, Туркестанская область	61 278 166	61 278 166	27 521 859	-	-	-	-	-	-	3 302 623,05	30 824 481,77
Удержание 5 %	3 063 908	3 063 908	1 376 093							165 131,15	1 541 224,09
Удержание аванса	29 283 258	29 283 258	26 145 766							3 137 492	29 283 257,68
Итого к оплате	58 214 257,68	58 214 257,68	0,00							0,00	0,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД Келесского района"
_____ Кенегесов А.С.

Технадзор
Директор ТОО "Энергосервис ЭТЛ"
_____ Кабыш Н.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"
_____ Каримбаев О.К.

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Игилик сельского округа Биртилек, Келесского района, Туркестанская область

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ОКТЯБРЬ 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД Келесского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Энергосервис ЭТЛ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор №59 от 19.07.2019 г.

30 824481,87

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1 на Внутрипоселковые водопроводные сети										
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	11-0101О1-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3								
			4281,307	73,06	66,80	312792	285991	88238	0,01	220
		м3 грунта		6,26	22,53	26801	96458	59,1	0,02	479
		Накладные расходы -		*20,62*		*88238*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,01*				*72825*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,60*				*15413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,49*		*32067*				
		Сметная стоимость				*433097*				
2	11-0102О5-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
			149,6259	1045,83	--	156483	--	102441	1,42	1059
		м3 грунта		1045,83	--	156483	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*684,54*		*102441*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*618,09*				*92482*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66,56*				*9959*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,44*		*20714*				
		Сметная стоимость				*279639*				
3	11-0102О1-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ								
			632,4	119,35	50,94	75477	32214	38267	0,11	341
		м3		68,41	22,26	43262	14077	59,1	0,03	83
		Накладные расходы -		*60,51*		*38267*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*33890*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,92*				*4376*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*9100*				
		Сметная стоимость				*122844*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вр[illegible]ю. Группа грунтов 1								
		м3 грунта	574,1453	594,22	--	341169	--	223348	0,89	2541
		Накладные расходы -		594,22	--	341169	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*389,00*		*223348*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*351,19*				*201634*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,82*				*21714*		
		Сметная стоимость		*78,66*		*45162*				
						609679				
5	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1								
		м3 грунта	4021,885	18,95	18,95	76215	76215	19747	--	--
		Накладные расходы -		--	6,75	--	27148	59,1	0,01	139
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,91*		*19747*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,99*				*16047*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,92*				*3700*		
		Сметная стоимость		*1,91*		*7682*				
						103644				
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	4021,885	119,35	50,94	480012	204875	243364	0,11	2172
		Накладные расходы -		68,41	22,26	275137	89527	59,1	0,03	528
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*60,51*		*243364*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*53,59*				*215533*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,92*				*27831*		
		Сметная стоимость		*14,39*		*57875*				
						781251				
7	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА								
		м3	115,0712	26,98	26,98	3105	3105	804	--	--
		Накладные расходы -		--	9,61	--	1106	59,1	0,01	6
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,99*		*804*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,68*				*654*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,31*				*151*		
		Сметная стоимость		*2,72*		*313*				
						4222				
8	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта								
		м3 грунта	115,0712	24,98	24,98	2874	2874	745	--	--
		Накладные расходы -		--	8,90	--	1024	59,1	0,01	5
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,47*		*745*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,26*				*605*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,21*				*139*		
		Сметная стоимость		*2,52*		*290*				
						3909				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**2 338 285**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ										
9	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка								
		км трубопровода	3,092	224078,24	61791,43	692844	191057	385772	194,00	1756
				158891,82	20413,31	491289	63117	62,1	26,83	243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*124765,56*		*385772*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*344287*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13417,07*				*41485*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27907,50*		*86289*				
		Сметная стоимость				*1164905*				
11	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка								
		км трубопровода	1	196647,86	48527,34	196648	48527	112854	194,00	1756
		Накладные расходы -		146606,37	15954,25	146606	15954	62,1	26,83	243
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*112854,07*		*112854*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*100950,14*				*100950*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11903,92*				*11904*		
		Сметная стоимость		*24760,15*		*24760*				
13	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДО 50 мм. Укладка				*334262*				
		км трубопровода	3	185652,98	43009,61	556959	129029	324199	173,00	1126
		Накладные расходы -		141692,19	14136,41	425077	42409	62,1	18,65	121
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*108066,47*		*324199*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*96769,56*				*290309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11296,90*				*33891*		
		Сметная стоимость		*23497,56*		*70493*				
20	23-040102-1505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002				*951651*				
		шт.	24	71165,17	--	1707964	--	68319	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2846,61*		*68319*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2846,61*				*68319*		
		Сметная стоимость		*5920,94*		*142103*				
22	23-040102-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002				*1918385*				
		шт.	3	46499,41	--	139498	--	5580	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1859,98*		*5580*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1859,98*				*5580*		
		Сметная стоимость		*3866,75*		*11606*				
24	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80				*156684*				
		м	4,8	2146,44	--	10303	--	412	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*85,86*		*412*				
				85,86				*412*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,58*		*857*				
		Сметная стоимость				*11572*				
26	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80								
		шт.	151	2107,27	--	318198	--	12728	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*84,29*		*12728*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,29*				*12728*		
		Сметная стоимость		*175,32*		*26474*				
27	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ				*357400*				
		шт.	150	2107,27	--	316091	--	12644	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*84,29*		*12644*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,29*				*12644*		
		Сметная стоимость		*175,32*		*26299*				
29	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*355033*				
		шт.	150	911,47	--	136721	--	5469	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36,46*		*5469*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,46*				*5469*		
		Сметная стоимость		*75,83*		*11375*				
34	23-020803-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88				*153565*				
		шт.	23	76892,30	--	1768523	--	70741	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3075,69*		*70741*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3075,69*				*70741*		
		Сметная стоимость		*6397,44*		*147141*				
38	23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)				*1986405*				
		шт.	24	2013,86	--	48333	--	1933	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*80,55*		*1933*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,55*				*1933*		
				167,55		*4021*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*54288*				
39	23-020101-1031 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)								
		шт.	27	578,90	--	15630	--	625	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,16*		*625*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23,16*				*625*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,16*		*1300*				
		Сметная стоимость				*17556*				
41	23-010501-1322 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001								
		м	30	10474,21	--	314226	--	12569	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*418,97*		*12569*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*418,97*				*12569*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*871,45*		*26144*				
		Сметная стоимость				*352939*				
43	23-010501-1321 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001								
		м	5,4	8268,67	--	44651	--	1786	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*330,75*		*1786*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*330,75*				*1786*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*687,95*		*3715*				
		Сметная стоимость				*50152*				
53	23-040102-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002								
		шт.	5	46499,41	--	232497	--	9300	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1859,98*		*9300*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1859,98*				*9300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3868,75*		*19344*				
		Сметная стоимость				*261141*				
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-68шт								
71	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	96,56	23347,50	5904,03	2254435	570093	658709	8,86	856
		Накладные расходы -		6830,09	2286,50	659513	220784	62,1	2,22	214
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*6821,75*		*658709*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5661,40*				*546665*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1160,36*				*112044*		
		Сметная стоимость		*2413,54*		*233051*				
						3146195				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на [illegible]ры								
		м3	4,75	13537,58	--	64304	--	2572	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*541,50*		*2572*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*541,50*				*2572*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1126,33*		*5350*				
		Сметная стоимость				*72226*				
79	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20								
		шт.	1	22222,72	--	22223	--	889	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*888,91*		*889*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*888,91*				*889*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1848,93*		*1849*				
		Сметная стоимость				*24961*				
80	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1								
		шт.	1	25030,12	--	25030	--	1001	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1001,20*		*1001*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1001,20*				*1001*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2082,51*		*2083*				
		Сметная стоимость				*28114*				
81	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9								
		шт.	2	18049,70	--	36099	--	1444	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*721,99*		*1444*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*721,99*				*1444*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1501,74*		*3003*				
		Сметная стоимость				*40546*				
82	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
		шт.	1	1398,65	--	1399	--	56	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,95*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,95*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*116*				
		Сметная стоимость				*1571*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ 971-2010 ПН10								
		шт.	3	7991,26	--	23974	--	959	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*319,65*		*959*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*319,65*				*959*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*664,87*		*1995*				
		Сметная стоимость				*26928*				
85	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1								
		шт.	3	7375,71	--	22127	--	885	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*295,03*		*885*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*295,03*				*885*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*613,66*		*1841*				
		Сметная стоимость				*24853*				
86	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9								
		шт.	6	8910,57	--	53463	--	2139	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*356,42*		*2139*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*356,42*				*2139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*741,36*		*4448*				
		Сметная стоимость				*60050*				
87	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
		шт.	3	1398,65	--	4196	--	168	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,95*		*168*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,95*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*349*				
		Сметная стоимость				*4713*				
88	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3								
		шт.	3	1997,18	--	5992	--	240	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*79,89*		*240*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*79,89*				*240*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,17*		*498*				
		Сметная стоимость				*6730*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-20								
			72	3337,31	--	240286	--	9611	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,49*		*9611*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*133,49*				*9611*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,66*		*19992*				
		Сметная стоимость				*269889*				
92	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7,МС-6,МС-2. Установка								
			1,59288	417071,51	5894,56	664345	9389	66984	42,70	68
		т стальных элементов		38407,37	873,62	61178	1392	62,1	1,03	2
		Накладные расходы -		*42052,09*		*66984*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*38856*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17658,60*				*28128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729,89*		*58506*				
		Сметная стоимость				*789835*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			**12 622 549**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ										
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 АБОНЕНТА - 11ШТ								
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм						
112	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
			7,535	23347,50	5904,03	175923	44487	51402	8,86	134
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	51465	17229	62,1	2,22	33
		Накладные расходы -		*6821,75*		*51402*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5661,40*				*42659*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1160,36*				*8743*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2413,54*		*18186*				
		Сметная стоимость				*245511*				
113	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры								
			0,5005	13537,58	--	6776	--	271	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*541,50*		*271*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*541,50*				*271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1126,33*		*564*				
		Сметная стоимость				*7610*				
114	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15								
			11	13817,67	--	151994	--	6080	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*552,71*		*6080*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*552,71*				*6080*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1149,63*		*12646*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*170720*				
115	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1								
		шт.	11	14924,06	--	164165	--	6567	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596,96*		*6567*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*596,96*				*6567*		
		Сметная стоимость		*1241,68*		*13658*				
116	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9				*184390*				
		шт.	22	12953,63	--	284980	--	11399	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518,15*		*11399*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*518,15*				*11399*		
		Сметная стоимость		*1077,74*		*23710*				
117	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6				*320090*				
		шт.	11	1398,65	--	15385	--	615	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,95*		*615*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,95*				*615*		
		Сметная стоимость		*116,37*		*1280*				
118	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013				*17280*				
		комплект	11	3337,31	--	36710	--	1468	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*133,49*		*1468*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,49*				*1468*		
		Сметная стоимость		*277,66*		*3054*				
121	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка				*41233*				
		т стальных элементов	0,24024	417071,51	5894,56	100197	1416	10103	42,70	10
		Накладные расходы -		38407,37	873,62	9227	210	62,1	1,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*42052,09*		*10103*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24393,49*				*5860*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17658,60*				*4242*		
		Сметная стоимость		*36729,89*		*8824*				
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА - 11ШТ				*119124*				

КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Ус ство в грунтах сухих								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,535	23347,50	5904,03	175923	44487	51402	8,86	134
		Накладные расходы -		6830,09	2286,50	51465	17229	62,1	2,22	33
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*6821,75*		*51402*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5661,40*				*42659*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1160,36*				*8743*		
		Сметная стоимость		*2413,54*		*18186*				
142	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры				*245511*				
		м3	0,5005	13537,58	--	6776	--	271	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*541,50*		*271*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,50*				*271*		
		Сметная стоимость		*1126,33*		*564*				
143	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15				*7610*				
		шт.	11	13817,67	--	151994	--	6080	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*552,71*		*6080*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*552,71*				*6080*		
		Сметная стоимость		*1149,63*		*12646*				
144	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1				*170720*				
		шт.	11	14924,06	--	164165	--	6567	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596,96*		*6567*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*596,96*				*6567*		
		Сметная стоимость		*1241,68*		*13658*				
145	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9				*184390*				
		шт.	22	12953,63	--	284980	--	11399	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518,15*		*11399*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*518,15*				*11399*		
		Сметная стоимость		*1077,74*		*23710*				
						320090				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев РК 1971-2010 КО6								
		шт.	11	1398,65	--	15385	--	615	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,95*		*615*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,95*				*615*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*1280*				
		Сметная стоимость				*17280*				
147	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013								
		комплект	11	3337,31	--	36710	--	1468	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,49*		*1468*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*133,49*				*1468*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,66*		*3054*				
		Сметная стоимость				*41233*				
150	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка								
		т стальных элементов	0,24024	417071,51	5894,56	100197	1416	10103	42,70	10
		Накладные расходы -		38407,37	873,62	9227	210	62,1	1,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*42052,09*		*10103*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24393,49*				*5860*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17658,60*				*4242*		
		Сметная стоимость		*36729,89*		*8824*				
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 АБОНЕНТА - 4ШТ				*119124*				
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм						
170	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,74	23347,50	5904,03	63972	16177	18692	8,86	49
		Накладные расходы -		6830,09	2286,50	18714	6265	62,1	2,22	12
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*6821,75*		*18692*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5661,40*				*15512*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1160,36*				*3179*		
		Сметная стоимость		*2413,54*		*6613*				
171	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры				*89277*				
		м3	0,186	13537,58	--	2518	--	101	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*541,50*		*101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*541,50*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1126,33*		*209*				
		Сметная стоимость				*2828*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ 1971-2010 ПН15								
		шт.	4	13817,67	--	55271	--	2211	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*552,71*		*2211*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*552,71*				*2211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1149,63*		*4599*				
		Сметная стоимость				*62080*				
173	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1								
		шт.	4	14924,06	--	59696	--	2388	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596,96*		*2388*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596,96*				*2388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241,68*		*4967*				
		Сметная стоимость				*67051*				
174	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9								
		шт.	8	12953,63	--	103629	--	4145	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518,15*		*4145*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518,15*				*4145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1077,74*		*8622*				
		Сметная стоимость				*116396*				
175	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
		шт.	4	1398,65	--	5595	--	224	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,95*		*224*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,95*				*224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*465*				
		Сметная стоимость				*6284*				
176	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013								
		комплект	4	3337,31	--	13349	--	534	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,49*		*534*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*133,49*				*534*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,66*		*1111*				
		Сметная стоимость				*14994*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС- [illegible]тановка								
		т стальных элементов	0,08736	417071,51	5894,56	36435	515	3674	42,70	4
		Накладные расходы -		38407,37	873,62	3355	76	62,1	1,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*42052,09*		*3674*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24393,49*				*2131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17658,60*				*1543*		
		Сметная стоимость		*36729,89*		*3209*				
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 АБОНЕНТА - 3ШТ				*43317*				
201	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15								
		шт.	3	13817,67	--	41453	--	1658	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*552,71*		*1658*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*552,71*				*1658*		
		Сметная стоимость		*1149,63*		*3449*				
202	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1				*46560*				
		шт.	3	14924,06	--	44772	--	1791	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596,96*		*1791*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*596,96*				*1791*		
		Сметная стоимость		*1241,68*		*3725*				
203	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9				*50288*				
		шт.	6	12953,63	--	77722	--	3109	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518,15*		*3109*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*518,15*				*3109*		
		Сметная стоимость		*1077,74*		*6466*				
204	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6				*87297*				
		шт.	3	1398,65	--	4196	--	168	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,95*		*168*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,95*				*168*		
		Сметная стоимость		*116,37*		*349*				
						4713				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-201								
			3	3337,31	--	10012	--	400	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,49*		*400*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*133,49*				*400*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,66*		*833*				
		Сметная стоимость				*11245*				
208	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка								
			0,06552	417071,51	5894,56	27327	386	2755	42,70	3
		т стальных элементов		38407,37	873,62	2516	57	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*42052,09*		*2755*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*1598*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17658,60*				*1157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729,89*		*2407*				
		Сметная стоимость				*32489*				
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 АБОНЕНТА - 1ШТ								
230	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15								
			1	13817,67	--	13818	--	553	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*552,71*		*553*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*552,71*				*553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1149,63*		*1150*				
		Сметная стоимость				*15520*				
231	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1								
			1	14924,06	--	14924	--	597	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596,96*		*597*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596,96*				*597*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241,68*		*1242*				
		Сметная стоимость				*16763*				
232	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9								
			2	12953,63	--	25907	--	1036	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518,15*		*1036*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518,15*				*1036*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1077,74*		*2155*				
		Сметная стоимость				*29099*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев РК 1971-2010 КО6								
		шт.	1	1398,65	--	1399	--	56	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,95*		*56*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,95*				*56*		
		Сметная стоимость		*116,37*		*116*				
						1571				
234	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013								
		комплект	1	3337,31	--	3337	--	133	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*133,49*		*133*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,49*				*133*		
		Сметная стоимость		*277,66*		*278*				
						3748				
237	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка								
		т стальных элементов	0,02184	417071,51	5894,56	9109	129	918	42,70	1
		Накладные расходы -		38407,37	873,62	839	19	62,1	1,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*42052,09*		*918*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24393,49*				*533*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17658,60*				*386*		
		Сметная стоимость		*36729,89*		*802*				
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА - 2ШТ				*10830*				
259	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15								
		шт.	2	13817,67	--	27635	--	1105	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*552,71*		*1105*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*552,71*				*1105*		
		Сметная стоимость		*1149,63*		*2299*				
						31040				
260	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1								
		шт.	2	14924,06	--	29848	--	1194	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596,96*		*1194*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*596,96*				*1194*		
		Сметная стоимость		*1241,68*		*2483*				
						33525				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодце. РК 1971-2010 КС15.9								
		шт.	4	12953,63	--	51815	--	2073	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518,15*		*2073*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518,15*				*2073*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1077,74*		*4311*				
		Сметная стоимость				*58199*				
262	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
		шт.	2	1398,65	--	2797	--	112	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,95*		*112*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,95*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*233*				
		Сметная стоимость				*3142*				
263	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013								
		комплект	2	3337,31	--	6675	--	267	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,49*		*267*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*133,49*				*267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,66*		*555*				
		Сметная стоимость				*7497*				
266	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка								
		т стальных элементов	0,04368	417071,51	5894,56	18218	257	1837	42,70	2
		Накладные расходы -		38407,37	873,62	1678	38	62,1	1,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*42052,09*		*1837*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24393,49*				*1066*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17658,60*				*771*		
		Сметная стоимость		*36729,89*		*1604*				
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 АБОНЕНТА - 4ШТ				*21659*				
284	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15								
		шт.	4	13817,67	--	55271	--	2211	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*552,71*		*2211*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*552,71*				*2211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1149,63*		*4599*				
		Сметная стоимость				*62080*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
285	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1								
			4	14924,06	--	59696	--	2388	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596,96*		*2388*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596,96*				*2388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241,68*		*4967*				
		Сметная стоимость				*67051*				
286	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9								
			8	12953,63	--	103629	--	4145	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518,15*		*4145*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518,15*				*4145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1077,74*		*8622*				
		Сметная стоимость				*116396*				
287	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
			4	1398,65	--	5595	--	224	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,95*		*224*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,95*				*224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*465*				
		Сметная стоимость				*6284*				
288	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013								
			4	3337,31	--	13349	--	534	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,49*		*534*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*133,49*				*534*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,66*		*1111*				
		Сметная стоимость				*14994*				
291	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка								
			0,08736	417071,51	5894,56	36435	515	3674	42,70	4
		т стальных элементов		38407,37	873,62	3355	76	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*42052,09*		*3674*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*2131*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17658,60*				*1543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729,89*		*3209*				
		Сметная стоимость				*43317*				
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА - 4ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
309	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ 1971-2010 ПН15								
			4	13817,67	--	55271	--	2211	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*552,71*		*2211*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*552,71*				*2211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1149,63*		*4599*				
		Сметная стоимость				*62080*				
310	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1								
			4	14924,06	--	59696	--	2388	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596,96*		*2388*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596,96*				*2388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241,68*		*4967*				
		Сметная стоимость				*67051*				
311	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9								
			8	12953,63	--	103629	--	4145	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518,15*		*4145*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518,15*				*4145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1077,74*		*8622*				
		Сметная стоимость				*116396*				
312	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
			4	1398,65	--	5595	--	224	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,95*		*224*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,95*				*224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*465*				
		Сметная стоимость				*6284*				
313	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013								
			4	3337,31	--	13349	--	534	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,49*		*534*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*133,49*				*534*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,66*		*1111*				
		Сметная стоимость				*14994*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
316	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС- становка								
		т стальных элементов	0,08736	417071,51	5894,56	36435	515	3674	42,70	4
		Накладные расходы -		38407,37	873,62	3355	76	62,1	1,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*42052,09*		*3674*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24393,49*				*2131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17658,60*				*1543*		
		Сметная стоимость		*36729,89*		*3209*				
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 АБОНЕНТА - 7ШТ				*43317*				
334	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15								
		шт.	7	13817,67	--	96724	--	3869	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*552,71*		*3869*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*552,71*				*3869*		
		Сметная стоимость		*1149,63*		*8047*				
						108640				
335	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1								
		шт.	7	14924,06	--	104468	--	4179	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596,96*		*4179*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*596,96*				*4179*		
		Сметная стоимость		*1241,68*		*8692*				
						117339				
336	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9								
		шт.	14	12953,63	--	181351	--	7254	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518,15*		*7254*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*518,15*				*7254*		
		Сметная стоимость		*1077,74*		*15088*				
						203693				
337	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
		шт.	7	1398,65	--	9791	--	392	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,95*		*392*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,95*				*392*		
		Сметная стоимость		*116,37*		*815*				
						10997				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
338	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-20								
		комплект	7	3337,31	--	23361	--	934	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*133,49*		*934*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,49*				*934*		
		Сметная стоимость		*277,66*		*1944*				
						26239				
341	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка								
		т стальных элементов	0,15288	417071,51	5894,56	63762	901	6429	42,70	7
		Накладные расходы -		38407,37	873,62	5872	134	62,1	1,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*42052,09*		*6429*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24393,49*				*3729*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17658,60*				*2700*		
		Сметная стоимость		*36729,89*		*5615*				
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 АБОНЕНТА - 4ШТ				*75806*				
359	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15								
		шт.	4	13817,67	--	55271	--	2211	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*552,71*		*2211*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*552,71*				*2211*		
		Сметная стоимость		*1149,63*		*4599*				
						62080				
360	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1								
		шт.	4	14924,06	--	59696	--	2388	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596,96*		*2388*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*596,96*				*2388*		
		Сметная стоимость		*1241,68*		*4967*				
						67051				
361	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9								
		шт.	8	12953,63	--	103629	--	4145	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518,15*		*4145*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*518,15*				*4145*		
		Сметная стоимость		*1077,74*		*8622*				
						116396				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
362	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
		шт.	4	1398,65	--	5595	--	224	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,95*		*224*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,95*				*224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*465*				
		Сметная стоимость				*6284*				
363	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013								
		комплект	4	3337,31	--	13349	--	534	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,49*		*534*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*133,49*				*534*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,66*		*1111*				
		Сметная стоимость				*14994*				
366	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка								
		т стальных элементов	0,08736	417071,51	5894,56	36435	515	3674	42,70	4
				38407,37	873,62	3355	76	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*42052,09*		*3674*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*2131*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17658,60*				*1543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729,89*		*3209*				
		Сметная стоимость				*43317*				
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 6 АБОНЕНТА - 5ШТ								
384	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15								
		шт.	5	13817,67	--	69088	--	2764	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*552,71*		*2764*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*552,71*				*2764*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1149,63*		*5748*				
		Сметная стоимость				*77600*				
385	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1								
		шт.	5	14924,06	--	74620	--	2985	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596,96*		*2985*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596,96*				*2985*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241,68*		*6208*				
		Сметная стоимость				*83813*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
386	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцє РК 1971-2010 КС15.9								
		шт.	10	12953,63	--	129536	--	5181	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518,15*		*5181*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518,15*				*5181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1077,74*		*10777*				
		Сметная стоимость				*145495*				
387	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
		шт.	5	1398,65	--	6993	--	280	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,95*		*280*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,95*				*280*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*582*				
		Сметная стоимость				*7855*				
388	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013								
		комплект	5	3337,31	--	16687	--	667	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,49*		*667*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*133,49*				*667*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,66*		*1388*				
		Сметная стоимость				*18743*				
391	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка								
		т стальных элементов	0,1092	417071,51	5894,56	45544	644	4592	42,70	5
				38407,37	873,62	4194	95	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*42052,09*		*4592*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*2664*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17658,60*				*1928*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729,89*		*4011*				
		Сметная стоимость				*54147*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге			**4 940 062**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге			**19 900 896**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-5 на Резервуар для чистой воды V-200м3 (2шт)										
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 7 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3								
		м3 грунта	993,9324	69,27	64,44	68848	64045	16339	0,01	7
				4,83	17,41	4802	17300	59,1	0,02	15
		Накладные расходы -		*16,44*		*16339*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*13,14*				*13063*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,30*				*3276*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,86*		*6815*				
		Сметная стоимость				*92002*				
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
			17,45072	1045,83	--	18250	--	11947	1,42	25
		м3 грунта		1045,83	--	18250	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*684,64*		*11947*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*618,09*				*10786*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66,56*				*1161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,44*		*2416*				
		Сметная стоимость				*32613*				
3	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки								
			238,14	320,36	319,07	76290	75983	16075	--	--
		м3 грунтовой подушки		1,18	87,80	281	20908	59,1	0,08	20
		Накладные расходы -		*67,50*		*16075*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,59*				*12523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14,92*				*3553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,03*		*7389*				
		Сметная стоимость				*99755*				
		Устройство въезда								
8	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3								
			37,4	69,27	64,44	2591	2410	615	0,01	--
		м3 грунта		4,83	17,41	181	651	59,1	0,02	1
		Накладные расходы -		*16,44*		*615*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*13,14*				*492*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,30*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,86*		*256*				
		Сметная стоимость				*3462*				
9	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1								
			37,4	18,95	18,95	709	709	183	--	--
		м3 грунта		--	6,75	--	252	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,91*		*183*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,99*				*149*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,92*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*71*				
		Сметная стоимость				*964*				
10	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой								
			37,4	51,49	40,96	1926	1532	493	0,01	--
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	289	387	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*13,17*		*493*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*400*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,49*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,17*		*193*				
		Сметная стоимость				*2612*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			**231 408**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-5			Тенге			**231 408**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе оборудование			Тенге							
2-8 на Бурение скважины №4928										
РАЗДЕЛ 2.										
10	11-040201-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0								
			20	1092,62	636,64	21852	12733	8823	0,52	10
		м закрепленной скважины		442,74	126,78	8855	2536	67,1	0,12	2
		Накладные расходы -		*441,14*		*8823*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 67,1%		*382,15*				*7643*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58,99*				*1180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,70*		*2454*				
		Сметная стоимость				*33129*				
11	11-040201-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9								
			130	984,68	572,98	128008	74487	51620	0,47	61
		м закрепленной скважины		398,47	114,10	51801	14833	67,1	0,12	15
		Накладные расходы -		*397,08*		*51620*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 67,1%		*343,93*				*44711*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*53,14*				*6909*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,54*		*14370*				
		Сметная стоимость				*193998*				
12	11-040301-0101 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг.								
			2	325342,64	209143,35	650685	418287	258617	137,00	274
		колонна		116199,29	50450,31	232399	100901	67,1	47,80	96
		Накладные расходы -		*129308,46*		*258617*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 67,1%		*111821,88*				*223644*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17486,58*				*34973*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36372,09*		*72744*				
		Сметная стоимость				*982046*				
13	11-040101-0105 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Разбурка цементной пробки. Грунты 5 группы								
			6	8091,82	5830,78	48551	34985	16895	2,59	16
		м бурения		2200,15	1370,99	13201	8226	67,1	1,32	8
		Накладные расходы -		*2815,76*		*16895*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 67,1%		*2396,24*				*14377*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*419,52*				*2517*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*872,61*		*5236*				
		Сметная стоимость				*70681*				
14	11-040201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т								
			152	342,24	229,97	52020	34955	16920	0,11	17
		м спуска или подъема труб		96,69	43,21	14697	6568	67,1	0,04	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*111,32*		*16920*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 67,1%		*93,87*				*14269*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17,44*				*2652*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,28*		*5515*				
		Сметная стоимость				*74456*				
15	23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80								
		м	21	11844,06	--	248725	--	9949	--	--
		Накладные расходы -		*473,76*		*9949*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*473,76*				*9949*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*985,43*		*20694*				
		Сметная стоимость				*279368*				
16	23-010201-0226 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80								
		м	131	5112,78	--	669774	--	26791	--	--
		Накладные расходы -		*204,51*		*26791*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*204,51*				*26791*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*425,38*		*55725*				
		Сметная стоимость				*752290*				
17	11-040201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (пьезометрическая труба) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т								
		м спуска или подъема труб	81	342,24	229,97	27721	18628	9017	0,11	9
		Накладные расходы -		*96,69*	43,21	7832	3500	67,1	0,04	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 67,1%		*111,32*		*9017*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*93,87*				*7604*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,44*				*1413*		
		Сметная стоимость		*36,28*		*2939*				
18	23-010201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 (пьезометрическая труба)				*39677*				
		м	81	292,10	--	23660	--	946	--	--
		Накладные расходы -		*11,68*		*946*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11,68*				*946*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,30*		*1969*				
		Сметная стоимость				*26575*				
19	11-040401-0102 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 600 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения								
		м труб	24	1045,03	773,60	25081	18566	8168	0,29	7
		Накладные расходы -		240,27	187,50	5767	4500	67,1	0,18	4
				340,32		*8168*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 67,1%		*287,03*				*6889*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*53,28*				*1279*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,83*		*2660*				
		Сметная стоимость				*35908*				
20	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Изготовление фильтра из стальных труб диам.108х6мм								
			552	2,44	0,04	1344	24	865	--	2
		отверстие		2,39	--	1320	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1,57*		*865*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1,41*				*780*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,15*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,32*		*177*				
		Сметная стоимость				*2386*				
21	23-010201-0188 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80								
			24	2437,15	--	58492	--	2340	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*97,49*		*2340*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*97,49*				*2340*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202,77*		*4867*				
		Сметная стоимость				*65698*				
22	11-040501-0106 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от электродвигателя								
			6	299691,81	245938,10	1798151	1475629	615686	57,30	344
		сутки откачки		53753,70	76113,65	322522	456682	67,1	70,31	422
		Накладные расходы -		*102614,31*		*615686*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 67,1%		*87141,00*				*522846*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15473,31*				*92840*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32184,49*		*193107*				
		Сметная стоимость				*2606944*				
23	13-110203-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 20 МПа								
			2	10560,80	3121,77	21122	6244	6442	5,61	11
		шт.		4903,93	1211,34	9808	2423	44	1,22	2
		Накладные расходы -		*3220,78*		*6442*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*2690,72*				*5381*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*530,06*				*1060*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1102,53*		*2205*				
		Сметная стоимость				*29769*				
24	ТПРАЙС	УРОВНЕМЕР ЭУ-100								
			2	100427,00	--	200854	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4017,08*		*8034*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4017,08*				*8034*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8355,53*		*16711*				
		Сметная стоимость				*225599*				
25	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство								
			2,5	15501,86	717,21	38755	1793	2686	0,97	2
		м3		728,71	172,32	1822	431	48,5	0,20	1
		Накладные расходы -		*1074,56*		*2686*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*437,00*				*1093*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*637,55*				*1594*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1326,11*		*3315*				
		Сметная стоимость				*44757*				
26	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварныедиаметром 100-250 мм. Установка ФОНАРЕЙ								
		т фасонных частей	0,16	939392,32	292194,45	150303	46751	47062	312,70	50
		Накладные расходы -		305429,73	91825,93	48869	14692	62,1	94,30	15
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*294139,29*		*47062*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*246695,76*				*39471*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47443,52*				*7591*		
		Сметная стоимость		*98682,53*		*15789*				
27	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка				*213154*				
		м3 древесины в конструкции	0,008	63880,39	675,43	511	5	105	22,50	--
		Накладные расходы -		16618,05	305,34	133	2	59,8	0,36	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13080,21*		*105*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10120,19*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2960,02*				*24*		
		Сметная стоимость		*6156,85*		*49*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			*665*				
в том числе оборудование			Тенге			**5 677 101**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-8			Тенге			**225 599**				
в том числе оборудование			Тенге			**5 677 101**				
4-1 на Сети электроснабжение						**225 599**				
РАЗДЕЛ 1. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ										
		фундамент под трансформатор								
1	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем								
		м2 площади уплотнения	9	164,48	22,29	1480	201	388	0,07	1
		Накладные расходы -		50,30	7,46	453	67	60,9	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*43,16*		*388*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35,18*				*317*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,99*				*72*		
		Сметная стоимость		*16,61*		*150*				
2	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство				*2018*				
		м3	0,23	19436,91	703,65	4470	162	626	4,90	1
		Накладные расходы -		3681,13	169,23	847	39	48,5	0,20	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2719,60*		*626*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1867,42*				*430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*852,17*				*196*		
		Сметная стоимость		*1772,52*		*408*				
3	21-040406-0107 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-2 СТ РК 2386-2013				*5503*				
		шт.	2	16739,68	--	33479	--	1339	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*669,59*		*1339*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*669,59*				*1339*		
				1392,74		*2785*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*37604*				
4	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка								
			0,03746	201459,31	847,41	7547	32	1185	58,00	2
		т		46401,16	348,76	1738	13	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*31639,03*		*1185*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22673,71*				*849*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8965,32*				*336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18647,87*		*699*				
		Сметная стоимость				*9431*				
6	11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы								
			1	9930,83	6720,98	9931	6721	3171	3,00	3
		подстанция		2312,67	2009,92	2313	2010	61,7	1,81	2
		Накладные расходы -		*3170,95*		*3171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2667,04*				*2667*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*503,91*				*504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1048,14*		*1048*				
		Сметная стоимость				*14150*				
7	11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы								
			1	25679,79	5896,57	25680	5897	8974	12,10	12
		подстанция		10416,04	1967,57	10416	1968	61,7	1,90	2
		Накладные расходы -		*8973,51*		*8974*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*7640,69*				*7641*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1332,82*				*1333*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2772,26*		*2772*				
		Сметная стоимость				*37426*				
8	51-080102-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric								
			1	389592,00	--	389592	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15583,68*		*15584*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15583,68*				*15584*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32414,05*		*32414*				
		Сметная стоимость				*437590*				
9	51-080101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85								
			1	360743,00	--	360743	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14429,72*		*14430*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14429,72*				*14430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30013,82*		*30014*				
		Сметная стоимость				*405187*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			**948 909**				
в том числе оборудование			Тенге			**842 777**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 3. Сети 10кВ										
64	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2								
		1км	0,037	104661,77	58416,17	3872	2161	1630	51,10	2
		Накладные расходы -		42855,53	19278,90	1586	713	61,7	22,73	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*44056,89*		*1630*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*38336,94*				*1418*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5719,95*				*212*		
		Сметная стоимость		*11897,49*		*440*				
						5942				
65	23-061201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005								
		км	0,111	217105,83	--	24099	--	964	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8684,23*		*964*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8684,23*				*964*		
		Сметная стоимость		*18063,21*		*2005*				
						27068				
66	13-080101-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 35 кВ								
		шт	3	3650,42	532,28	10951	1597	3395	2,40	7
		Накладные расходы -		2035,61	178,72	6107	536	42,8	0,18	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1131,66*		*3395*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*947,73*				*2843*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,93*				*552*		
		Сметная стоимость		*382,57*		*1148*				
						15494				
67	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ограничитель перенапряжения с искровым промежутком SDI 46.710								
		шт	3	46853,30	--	140560	--	--	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1874,13*		*5622*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1874,13*				*5622*		
		Сметная стоимость		*3898,19*		*11695*				
						157877				
		Опора ж/б концевая с установкой РЛНД Кр10-1.2с -1шт								
68	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/								
		опора	1	12161,91	6975,93	12162	6976	4830	5,98	6
		Накладные расходы -		4609,92	2159,49	4610	2159	61,7	2,00	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4830,27*		*4830*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4176,73*				*4177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*653,55*				*654*		
		Сметная стоимость		*1359,37*		*1359*				
						18352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-5								
			2	29361,81	--	58724	--	2349	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1174,47*		*2349*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1174,47*				*2349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2442,90*		*4886*				
		Сметная стоимость				*65959*				
70	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3								
			2	1603,68	875,66	3207	1751	1482	0,91	2
		шт		728,02	326,82	1456	654	61,7	0,30	1
		Накладные расходы -		*741,01*		*1482*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*650,83*				*1302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*90,18*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,58*		*375*				
		Сметная стоимость				*5064*				
71	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты П-3и								
			0,088	29730,03	--	2616	--	105	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1189,20*		*105*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1189,20*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2473,54*		*218*				
		Сметная стоимость				*2938*				
72	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г1								
			2	3723,26	--	7447	--	298	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*148,93*		*298*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*148,93*				*298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*309,78*		*620*				
		Сметная стоимость				*8364*				
				Стальные конструкции						
73	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73								
			1	12635,51	--	12636	--	505	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*505,42*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*505,42*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1051,27*		*1051*				
		Сметная стоимость				*14193*				
74	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Траверса ТМs60 а								
			1	2906,17	--	2906	--	116	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*116,25*		*116*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*116,25*				*116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,79*		*242*				
		Сметная стоимость				*3264*				
75	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Хомут Х1								
			2	1322,52	--	2645	--	106	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*52,90*		*106*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52,90*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,03*		*220*				
		Сметная стоимость				*2971*				
76	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Крепление подкоса У1								
			1	4106,54	--	4107	--	164	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*164,26*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*164,26*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*341,66*		*342*				
		Сметная стоимость				*4613*				
77	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Накладка ОГ52								
			1	2514,47	--	2514	--	101	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*100,58*		*101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*100,58*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,20*		*209*				
		Сметная стоимость				*2824*				
78	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Проводник заземляющий ЗП21								
			2	1410,12	--	2820	--	113	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,40*		*113*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*56,40*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,32*		*235*				
		Сметная стоимость				*3167*				
79	21-130201-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками, оцинкованные								
			0,00001	395629,44	--	4	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15825,18*		*0*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15825,18*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32916,37*		*0*				
		Сметная стоимость				*4*				
				Изоляторы. Линейная арматура						
80	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2								
			5	818,13	--	4091	--	164	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,73*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,73*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,07*		*340*				
		Сметная стоимость				*4595*				
81	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP15								
			5	361,11	--	1806	--	72	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,44*		*72*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14,44*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,04*		*150*				
		Сметная стоимость				*2028*				
82	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы штыревые SDI37								
			4	10198,98	--	40796	--	1632	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*407,96*		*1632*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*407,96*				*1632*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*848,56*		*3394*				
		Сметная стоимость				*45822*				
83	24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98								
			5	2750,18	--	13751	--	550	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*110,01*		*550*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*110,01*				*550*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,81*		*1144*				
		Сметная стоимость				*15445*				
84	24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98								
			3	530,73	--	1592	--	64	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,23*		*64*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21,23*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,16*		*132*				
		Сметная стоимость				*1788*				
85	24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012								
			3	14182,11	--	42546	--	1702	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*567,28*		*1702*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*567,28*				*1702*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179,95*		*3540*				
		Сметная стоимость				*47788*				
86	24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98								
			3	11931,93	--	35796	--	1432	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*477,28*		*1432*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*477,28*				*1432*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*992,74*		*2978*				
		Сметная стоимость				*40206*				
		РЛНД								
87	11-330208-0103 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов								
			1	9318,27	2651,83	9318	2652	5263	7,42	7
		шт		6580,06	1041,71	6580	1042	61,7	1,02	1
		Накладные расходы -		*5263,47*		*5263*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4702,63*				*4703*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*560,84*				*561*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1166,54*		*1167*				
		Сметная стоимость				*15748*				
88	51-080301-1103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)								
			1	48210,00	--	48210	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1928,40*		*1928*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1928,40*				*1928*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4011,07*		*4011*				
		Сметная стоимость				*54149*				
89	Прайс-лист	Кронштейн КМ-1								
			1	4002,93	--	4003	--	160	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*160,12*		*160*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*160,12*				*160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,04*		*333*				
		Сметная стоимость				*4496*				
90	21-130201-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками, оцинкованные								
			0,00088	395629,44	--	348	--	14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15825,18*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15825,18*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32916,37*		*29*				
		Сметная стоимость				*391*				
91	24-040206-0719 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98								
			6	736,50	--	4419	--	177	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,46*		*177*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,46*				*177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,28*		*368*				
		Сметная стоимость				*4963*				
92	Прайс-лист	Кронштейн РА-1								
			1	10064,60	--	10065	--	403	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*402,58*		*403*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*402,58*				*403*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*837,37*		*837*				
		Сметная стоимость				*11305*				
93	Прайс-лист	Кронштейн РА-2								
			1	5256,37	--	5256	--	210	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*210,25*		*210*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*210,25*				*210*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*437,33*		*437*				
		Сметная стоимость				*5904*				
94	Прайс-лист	Вал привода РА-3								
			3	8187,81	--	24563	--	983	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*327,51*		*983*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*327,51*				*983*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*681,23*		*2044*				
		Сметная стоимость				*27589*				
95	Прайс-лист	Кронштейн РА-5								
			1	1376,43	--	1376	--	55	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,06*		*55*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,06*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,52*		*115*				
		Сметная стоимость				*1546*				
96	Прайс-лист	Хомут Х7								
			3	1322,52	--	3968	--	159	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,90*		*159*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52,90*				*159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,03*		*330*				
		Сметная стоимость				*4457*				
97	Прайс-лист	Хомут Х8								
			1	1322,52	--	1323	--	53	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,90*		*53*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52,90*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,03*		*110*				
		Сметная стоимость				*1486*				
98	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Проводник заземляющий ЗП1								
			4,5	1315,78	--	5921	--	237	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,63*		*237*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52,63*				*237*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,47*		*493*				
		Сметная стоимость				*6650*				
		ГРОЗАЗАЩИТА								
99	Прайс-лист	Траверса ТМ96И								
			1	5441,69	--	5442	--	218	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*217,67*		*218*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*217,67*				*218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*452,75*		*453*				
		Сметная стоимость				*6112*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	23-070222-0116 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Шина Ши2								
			3	2559,05	--	7677	--	307	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*102,36*		*307*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*102,36*				*307*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212,91*		*639*				
		Сметная стоимость				*8623*				
101	Прайс-лист	Хомут Х62И								
			1	1806,88	--	1807	--	72	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,28*		*72*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*72,28*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,33*		*150*				
		Сметная стоимость				*2030*				
102	Прайс-лист	Упор УП50								
			1	964,51	--	965	--	39	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,58*		*39*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*38,58*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,25*		*80*				
		Сметная стоимость				*1084*				
103	13-080103-1501 РСНБ РК 2015 прим.	Ограничитель перенапряжений , напряжение до 10 кВ								
			1	3423,82	617,94	3424	618	1367	3,00	3
		компл		2544,51	218,44	2545	218	42,8	0,22	--
		Накладные расходы -		*1366,80*		*1367*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1182,54*				*1183*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*184,25*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,25*		*383*				
		Сметная стоимость				*5174*				
104	24-040207-4315 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограничители перенапряжения SGA1012.10								
			3	24280,27	--	72841	--	2914	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*971,21*		*2914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*971,21*				*2914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2020,12*		*6060*				
		Сметная стоимость				*81815*				
105	24-040207-1819 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27								
			6	3199,78	--	19199	--	768	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*127,99*		*768*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*127,99*				*768*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*266,22*		*1597*				
		Сметная стоимость				*21564*				
106	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98								
			6	147,91	--	887	--	35	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,92*		*35*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,92*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,31*		*74*				
		Сметная стоимость				*996*				
107	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98								
			10,2	477,46	--	4870	--	195	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,10*		*195*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19,10*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,72*		*405*				
		Сметная стоимость				*5470*				
		Установка разъединителя на ответвительной опоре ОАР-1 (1шт)								
108	11-330208-0103 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов								
			1	9318,27	2651,83	9318	2652	5263	7,42	7
		комплект		6580,06	1041,71	6580	1042	61,7	1,02	1
		Накладные расходы -		*5263,47*		*5263*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4702,63*				*4703*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*560,84*				*561*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1166,54*		*1167*				
		Сметная стоимость				*15748*				
109	51-080301-1103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)								
			1	48210,00	--	48210	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1928,40*		*1928*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1928,40*				*1928*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4011,07*		*4011*				
		Сметная стоимость				*54149*				
110	21-130201-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками, оцинкованные								
			0,00072	395629,44	--	285	--	11	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15825,18*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15825,18*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32916,37*		*24*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*320*				
111	24-040206-0719 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98								
			6	736,50	--	4419	--	177	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,46*		*177*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,46*				*177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,28*		*368*				
		Сметная стоимость				*4963*				
112	Прайс-лист	Кронштейн РА-1								
			1	10064,60	--	10065	--	403	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*402,58*		*403*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*402,58*				*403*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*837,37*		*837*				
		Сметная стоимость				*11305*				
113	Прайс-лист	Кронштейн РА-2								
			1	5256,37	--	5256	--	210	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*210,25*		*210*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*210,25*				*210*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*437,33*		*437*				
		Сметная стоимость				*5904*				
114	Прайс-лист	Вал привода РА-3								
			2	8187,81	--	16376	--	655	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*327,51*		*655*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*327,51*				*655*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*681,23*		*1362*				
		Сметная стоимость				*18393*				
115	Прайс-лист	Кронштейн РА-4								
			1	1376,43	--	1376	--	55	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,06*		*55*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,06*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,52*		*115*				
		Сметная стоимость				*1546*				
116	Прайс-лист	Кронштейн РА-5								
			1	1376,43	--	1376	--	55	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,06*		*55*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,06*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,52*		*115*				
		Сметная стоимость				*1546*				
117	Прайс-лист	Хомут Х7								
			3	1322,52	--	3968	--	159	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,90*		*159*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52,90*				*159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,03*		*330*				
		Сметная стоимость				*4457*				
118	Прайс-лист	Хомут Х8								
			1	1322,52	--	1323	--	53	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--		--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,90*		*53*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52,90*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,03*		*110*				
		Сметная стоимость				*1486*				
119	ТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП1	4,5	1315,78	--	5921	--	237	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,63*		*237*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52,63*				*237*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,47*		*493*				
		Сметная стоимость				*6650*				
		Изоляторы. Линейная арматура								
120	24-040102-0225 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	2	1536,12	--	3072	--	123	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,44*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*61,44*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,81*		*256*				
		Сметная стоимость				*3450*				
121	24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	2	43,41	--	87	--	3	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,74*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,74*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,61*		*7*				
		Сметная стоимость				*98*				
122	24-040207-3934 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепление провода	2	210,12	--	420	--	17	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,40*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8,40*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,48*		*35*				
		Сметная стоимость				*472*				
123	24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	3	144,90	--	435	--	17	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,80*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,80*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,06*		*36*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*489*				
124	23-061201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005								
			0,012	217105,83	--	2605	--	104	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8684,23*		*104*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8684,23*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18063,21*		*217*				
		Сметная стоимость				*2926*				
		Опора анкерная ответвительная ОА10-1 (1шт)								
125	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/								
			1	12161,91	6975,93	12162	6976	4830	5,98	6
		опора		4609,92	2159,49	4610	2159	61,7	2,00	2
		Накладные расходы -		*4830,27*		*4830*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*4177*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*653,55*				*654*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1359,37*		*1359*				
		Сметная стоимость				*18352*				
126	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-5								
			2	29361,81	--	58724	--	2349	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1174,47*		*2349*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1174,47*				*2349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2442,90*		*4886*				
		Сметная стоимость				*65959*				
127	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3								
			2	1603,68	875,66	3207	1751	1482	0,91	2
		шт		728,02	326,82	1456	654	61,7	0,30	1
		Накладные расходы -		*741,01*		*1482*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*650,83*				*1302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*90,18*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,58*		*375*				
		Сметная стоимость				*5064*				
128	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты П-3и								
			0,088	29730,03	--	2616	--	105	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1189,20*		*105*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1189,20*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2473,54*		*218*				
		Сметная стоимость				*2938*				
129	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г1								
			2	3723,26	--	7447	--	298	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--		--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*148,93*		*298*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*148,93*				*298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*309,78*		*620*				
		Сметная стоимость				*8364*				
				Стальные конструкции						
130	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ3								
			1	11077,13	--	11077	--	443	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*443,09*		*443*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*443,09*				*443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*921,62*		*922*				
		Сметная стоимость				*12442*				
131	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ6								
			1	14946,96	--	14947	--	598	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*597,88*		*598*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*597,88*				*598*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1243,59*		*1244*				
		Сметная стоимость				*16788*				
132	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х1								
			2	1322,52	--	2645	--	106	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,90*		*106*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52,90*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,03*		*220*				
		Сметная стоимость				*2971*				
133	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У1								
			1	4106,54	--	4107	--	164	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*164,26*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*164,26*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*341,66*		*342*				
		Сметная стоимость				*4613*				
134	ТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП1								
			1,7	1315,78	--	2237	--	89	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,63*		*89*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52,63*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,47*		*186*				
		Сметная стоимость				*2513*				
				Изоляторы. Линейная арматура						
135	24-040102-0225 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93								
			7	1536,12	--	10753	--	430	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,44*		*430*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*61,44*				*430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,81*		*895*				
		Сметная стоимость				*12078*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р [illegible]4-2004								
		шт.	7	43,41	--	304	--	12	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,74*		*12*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,74*				*12*		
		Сметная стоимость		*3,61*		*25*				
						341				
137	24-040207-3934 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепление провода								
		шт	7	210,12	--	1471	--	59	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8,40*		*59*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,40*				*59*		
		Сметная стоимость		*17,48*		*122*				
						1652				
138	24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	2	397,96	--	796	--	32	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,92*		*32*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,92*				*32*		
		Сметная стоимость		*33,11*		*66*				
						894				
139	24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	9	144,90	--	1304	--	52	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,80*		*52*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,80*				*52*		
		Сметная стоимость		*12,06*		*109*				
						1465				
140	24-040207-2204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Подвесы ГОСТ Р 51177-98								
		100 шт.	0.03	30323,58	--	910	--	36	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1212,94*		*36*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1212,94*				*36*		
		Сметная стоимость		*2522,92*		*76*				
						1022				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	2	530,73	--	1061	--	42	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21,23*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,23*				*42*		
		Сметная стоимость		*44,16*		*88*				
						1192				
142	24-040201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	1	443,98	--	444	--	18	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17,76*		*18*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,76*				*18*		
		Сметная стоимость		*36,94*		*37*				
						499				
		Демонтаж								
143	11-330202-0102 РСНБ РК 2015 К=0,8	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. ДЕМОНТАЖ								
		опора	1	9729,52	5580,74	9730	5581	3864	5,98	6
		Накладные расходы -		3687,94	1727,59	3688	1728	61,7	2,00	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*3864,22*		*3864*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3341,38*				*3341*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*522,84*				*523*		
		Сметная стоимость		*1087,50*		*1087*				
						14682				
		Заземление								
144	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования								
		шт.	1	886,26	93,37	886	93	301	0,70	1
		Накладные расходы -		579,97	15,89	580	16	42,8	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*300,68*		*301*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*255,03*				*255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,65*				*46*		
		Сметная стоимость		*94,95*		*95*				
						1282				
145	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,01332	151678,18	--	2020	--	81	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6067,13*		*81*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6067,13*				*81*		
		Сметная стоимость		*12619,62*		*168*				
						2269				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			1 078 598				
в том числе оборудование			Тенге			266 176				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-1			Тенге			2 027 507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе оборудование			Тенге			1 108 953				
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			27 836 912				
		в том числе оборудование	Тенге			1 334 552				
		в том числе СМР	Тенге			26 502 360				
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,9%	768 568				
		Итого с временными	Тенге			27 270 928				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0,91%	248 165				
		Итого СМР	Тенге			27 519 094				
		Итого оборудование	Тенге			1 334 552				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			28 853 646				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1,0599383	30 583 084				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			30 583 084				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,899904611849785	Тенге		0,899905	27 521 859				
		НДС (12%)	Тенге		12%	3 302 623				
		Стоимость строительства	Тенге			30 824 481,77				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Келесского района"

Кенегесов А.С.

Авторский надзор:

Директор ТОО "Архстрой 2005"

Асанбай Қ.

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт

Директор ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

Кабыш Н.С.