Форма №2

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Игилик сельского округа Биртилек, Келесского района, Туркестанская область

АКТ N3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2020 г.

3/ 578947т

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Энергосервис ЭТЛ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор №59 от 19.07.2019 г., доп. соглашение №59/1 от 26.03.2020 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1 на Внутрипоселковые водопроводные сети										
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	9989,71594	73,06	66,80	729849	667313	205888	0,01	220
		м3 грунта		6,26	22,53	62536	225068	59,1	0,02	479
		Накладные расходы -		*20,62*		*205888*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,49*		*74823*				
		Сметная стоимость				*1010560*				
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	349,127205	1045,83	--	365128	--	239030	1,42	1059
		м3 грунта		1045,83	--	365128	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*684,64*		*239030*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,44*		*48333*				
		Сметная стоимость				*652491*				
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ	1475,6	119,35	50,94	176113	75167	89289	0,11	341
		м3		68,41	22,26	100946	32847	59,1	0,03	83
		Накладные расходы -		*60,51*		*89289*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*21234*				
		Сметная стоимость				*286635*				
4	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1339,67231	594,22	--	796060	--	521146	0,89	2541
		м3 грунта		594,22	--	796060	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*389,00*		*521146*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,66*		*105379*				
		Сметная стоимость				*1422585*				
5	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	9384,39831	18,95	18,95	177834	177834	46077	--	--
		м3 грунта		--	6,75	--	63345	59,1	0,01	139
		Накладные расходы -		*4,91*		*46077*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*17924*				
		Сметная стоимость				*241836*				
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	9384,39831	119,35	50,94	1120028	478041	567850	0,11	2172
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	641987	208897	59,1	0,03	528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*60,51*		*567850*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*135041*				
		Сметная стоимость				*1822919*				
7	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	268,499548	26,98	26,98	7244	7244	1877	--	--
		м3		--	9,61	--	2580	59,1	0,01	6
		Накладные расходы -		*6,99*		*1877*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,72*		*730*				
		Сметная стоимость				*9851*				
8	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	268,499548	24,98	24,98	6707	6707	1737	--	--
		м3 грунта		--	8,90	--	2390	59,1	0,01	5
		Накладные расходы -		*6,47*		*1737*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,52*		*677*				
		Сметная стоимость				*9121*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			5 455 998				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ										
9	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	2,959	224078,24	61791,43	663054	182843	369185	194,00	1756
		км трубопровода		158891,82	20413,31	470165	60404	62,1	26,83	243
		Накладные расходы -		*124765,56*		*369185*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27907,50*		*82579*				
		Сметная стоимость				*1114817*				
11	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,449	196647,86	48527,34	88295	21789	50671	194,00	1756
		км трубопровода		146606,37	15954,25	65826	7163	62,1	26,83	243
		Накладные расходы -		*112854,07*		*50671*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24760,15*		*11117*				
		Сметная стоимость				*150084*				
13	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДО 50 мм. Укладка	1,507	185652,98	43009,61	279779	64815	162856	173,00	1126
		км трубопровода		141692,19	14136,41	213530	21304	62,1	18,65	121
		Накладные расходы -		*108066,47*		*162856*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23497,56*		*35411*				
		Сметная стоимость				*478046*				
				ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм-1шт						
16	23-030103-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	37	55615,10	--	2057759	--	82310	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2224,60*		*82310*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4627,18*		*171206*				
		Сметная стоимость				*2311275*				
17	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА	37	617,18	--	22836	--	12941	0,69	26
		шт.		518,36	--	19179	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*349,76*		*12941*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,36*		*2862*				
		Сметная стоимость				*38639*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	24-010107-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Указатель ГОСТ 8442-65								
			0,37	105364,98	--	38985	--	1559	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4214,60*		*1559*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8766,37*		*3244*				
		Сметная стоимость				*43788*				
19	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка								
			24	1457,89	53,67	34989	1288	18729	1,40	34
		задвижка или клапан		1092,55	25,45	26221	611	62,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*780,36*		*18729*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,06*		*4297*				
		Сметная стоимость				*58015*				
21	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка								
			3	869,45	17,89	2608	54	1451	0,88	3
		задвижка или клапан		686,74	8,48	2060	25	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*483,78*		*1451*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,26*		*325*				
		Сметная стоимость				*4384*				
23	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка МОНТАЖНЫХ ВСТАВОК L=200мм(24шт)								
			0,0492	615369,94	292194,45	30276	14376	13834	312,70	15
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	15027	4518	62,1	94,30	5
		Накладные расходы -		*281178,39*		*13834*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723,87*		*3529*				
		Сметная стоимость				*47639*				
25	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка								
			151	712,77	68,64	107628	10365	61458	0,60	91
		фланец		586,05	--	88494	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*407,01*		*61458*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,58*		*13527*				
		Сметная стоимость				*182613*				
28	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка								
			150	851,58	520,37	127737	78056	53675	0,41	62
		шт.		331,21	170,10	49681	25516	62,1	0,23	34
		Накладные расходы -		*357,83*		*53675*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,75*		*14513*				
		Сметная стоимость				*195925*				
30	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ								
			27	1176,75	--	31772	--	1271	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,07*		*1271*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,91*		*2643*				
		Сметная стоимость				*35686*				
31	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка								
			27	851,58	520,37	22993	14050	9661	0,41	11
		шт.		331,21	170,10	8943	4593	62,1	0,23	6
		Накладные расходы -		*357,83*		*9661*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,75*		*2612*				
		Сметная стоимость				*35267*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	23-020302-8006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	27	613,15	--	16555	--	662	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*662*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,01*		*1377*				
		Сметная стоимость				*18595*				
33	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
		т фасонных частей	0,621	615369,94	292194,45	382145	181453	174612	312,70	194
				305429,73	91825,93	189672	57024	62,1	94,30	59
		Накладные расходы -		*281178,39*		*174612*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723,87*		*44541*				
		Сметная стоимость				*601297*				
35	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Тройника с пожарной подставкой								
		т фасонных частей	0,396	939392,32	292194,45	371999	115709	116479	312,70	124
				305429,73	91825,93	120950	36363	62,1	94,30	37
		Накладные расходы -		*294139,29*		*116479*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98682,53*		*39078*				
		Сметная стоимость				*527556*				
36	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Креста фланцевого диам.100-100мм								
		т фасонных частей	0,08703	939392,32	292194,45	81755	25430	25599	312,70	27
				305429,73	91825,93	26582	7992	62,1	94,30	8
		Накладные расходы -		*294139,29*		*25599*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98682,53*		*8588*				
		Сметная стоимость				*115942*				
37	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
		т фасонных частей	0,1011	615369,94	292194,45	62214	29541	28427	312,70	32
				305429,73	91825,93	30879	9284	62,1	94,30	10
		Накладные расходы -		*281178,39*		*28427*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723,87*		*7251*				
		Сметная стоимость				*97892*				
40	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм ГИЛЬЗЫ								
		км	0,03	392905,99	144451,61	11787	4334	6212	306,00	9
				247716,18	48571,56	7431	1457	62,1	63,40	2
		Накладные расходы -		*207070,71*		*6212*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47998,14*		*1440*				
		Сметная стоимость				*19439*				
42	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм=ГИЛЬЗЫ. Укладка								
		км трубопровода	0,0054	392905,99	144451,61	2122	780	1118	306,00	2
				247716,18	48571,56	1338	262	62,1	63,40	--
		Накладные расходы -		*207070,71*		*1118*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47998,14*		*259*				
		Сметная стоимость				*3499*				
44	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка								
		шт.	11	851,58	520,37	9367	5724	3936	0,41	5
				331,21	170,10	3643	1871	62,1	0,23	2
		Накладные расходы -		*357,83*		*3936*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,75*		*1064*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*14367*				
45	23-020302-2410 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	9	1462,38	–	13161	–	526	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*58,50*		*526*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,67*		*1095*				
		Сметная стоимость				*14782*				
46	23-020302-2407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	2	1072,29	–	2145	–	86	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*42,89*		*86*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,21*		*178*				
		Сметная стоимость				*2409*				
47	11-221001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы двойные. Установка								
		шт.	5	2314,41	165,90	11572	830	6826	2,21	11
				1902,43	68,06	9512	340	62,1	0,07	–
		Накладные расходы -		*1365,20*		*6826*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294,37*		*1472*				
		Сметная стоимость				*19870*				
48	23-041011-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80								
		шт.	5	107115,53	–	535578	–	21423	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4284,62*		*21423*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8912,01*		*44560*				
		Сметная стоимость				*601561*				
49	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
		т фасонных частей	0,0205	615369,94	292194,45	12615	5990	5764	312,70	6
				305429,73	91825,93	6261	1882	62,1	94,30	2
		Накладные расходы -		*281178,39*		*5764*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723,87*		*1470*				
		Сметная стоимость				*19849*				
50	23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)								
		шт.	5	2013,86	–	10069	–	403	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*80,55*		*403*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,55*		*838*				
		Сметная стоимость				*11310*				
51	23-020101-1031 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)								
		шт.	5	578,90	–	2895	–	116	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*23,16*		*116*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,16*		*241*				
		Сметная стоимость				*3252*				
52	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка								
			5	869,45	17,89	4347	89	2419	0,88	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		задвижка или клапан		686,74	8,48	3434	42	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*483,78*		*2419*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,26*		*541*				
		Сметная стоимость				*7307*				
54	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	5	712,77	68,64	3564	343	2035	0,60	3
		фланец		586,05	--	2930	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*407,01*		*2035*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,58*		*448*				
		Сметная стоимость				*6047*				
55	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	5	2107,27	--	10536	--	421	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84,29*		*421*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,32*		*877*				
		Сметная стоимость				*11834*				
56	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	5	712,77	68,64	3564	343	2035	0,60	3
		фланец		586,05	--	2930	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*407,01*		*2035*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,58*		*448*				
		Сметная стоимость				*6047*				
57	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	5	1176,75	--	5884	--	235	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,07*		*235*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,91*		*490*				
		Сметная стоимость				*6609*				
		ФУТЛЯРЫ								
58	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм ФУТЛЯР	0,032	424075,49	144451,61	13570	4622	6666	306,00	10
		км		247716,18	48571,56	7927	1554	62,1	63,40	2
		Накладные расходы -		*208317,49*		*6666*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50591,44*		*1619*				
		Сметная стоимость				*21855*				
60	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка ФУТЛЯР	0,008	391240,49	129246,10	3130	1034	1586	296,00	2
		км трубопровода		239620,88	43194,11	1917	346	62,1	56,49	--
		Накладные расходы -		*198302,86*		*1586*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47163,47*		*377*				
		Сметная стоимость				*5094*				
62	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,056	360938,61	115106,93	20213	6446	10558	286,00	16
		км трубопровода		231525,58	38051,81	12965	2131	62,1	49,89	3
		Накладные расходы -		*188541,41*		*10558*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43958,40*		*2462*				
		Сметная стоимость				*33233*				
64	11-221401-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	32	871,07	13,16	27874	421	15939	0,84	27
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	22907	46	62,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*498,10*		*15939*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,53*		*3505*				
		Сметная стоимость				*47318*				
65	11-221401-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы полиэтиленовые диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	8	871,07	13,16	6969	105	3985	0,84	7
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	5727	12	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*498,10*		*3985*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,53*		*876*				
		Сметная стоимость				*11830*				
66	11-221401-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы полиэтиленовые диаметром 20 мм. Протаскивание в футляр	56	871,07	13,16	48780	737	27894	0,84	47
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	40088	81	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*498,10*		*27894*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,53*		*6134*				
		Сметная стоимость				*82808*				
67	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	8,02	41104,60	--	329659	--	213583	51,50	413
		км трубопровода		38689,38	--	310289	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26631,33*		*213583*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5418,87*		*43459*				
		Сметная стоимость				*586702*				
68	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 110 мм. Промывка с дезинфекцией	9,083	41104,60	--	373353	--	241892	51,50	468
		км трубопровода		38689,38	--	351416	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26631,33*		*241892*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5418,87*		*49220*				
		Сметная стоимость				*664465*				
69	11-220601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,069	165125,31	29892,82	11394	2063	3641	69,90	5
		км трубопровода		61102,39	10377,57	4216	716	62,1	10,58	1
		Накладные расходы -		*52769,63*		*3641*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17431,59*		*1203*				
		Сметная стоимость				*16238*				
70	11-220601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,001	130045,36	29614,55	130	30	51	69,90	--
		км трубопровода		61102,39	10301,23	61	10	62,1	10,49	--
		Накладные расходы -		*51317,13*		*51*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14509,00*		*15*				
		Сметная стоимость				*196*				
77	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	2,3	23347,50	5904,03	53699	13579	15690	8,86	20
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	15709	5259	62,1	2,22	5
		Накладные расходы -		*6821,75*		*15690*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2413,54*		*5551*				
		Сметная стоимость				*74940*				
78	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	0,09	13537,58	--	1218	--	49	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*541,50*		*49*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1126,33*		*101*				
		Сметная стоимость				*1368*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
			2,43	23347,50	5904,03	56734	14347	16577	8,86	22
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	16597	5556	62,1	2,22	5
		Накладные расходы -		*6821,75*		*16577*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2413,54*		*5865*				
		Сметная стоимость				*79176*				
90	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2								
			1,24956	299949,74	--	374805	--	14992	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997,99*		*14992*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955,82*		*31184*				
		Сметная стоимость				*420981*				
91	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками								
			57,672	18977,62	6,26	1094477	361	139979	3,66	211
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	151889	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2427,16*		*139979*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1712,38*		*98757*				
		Сметная стоимость				*1333213*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			10 185 059				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ										
93	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
			0,04565	615369,94	292194,45	28092	13339	12836	312,70	14
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	13943	4192	62,1	94,30	4
		Накладные расходы -		*281178,39*		*12836*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723,87*		*3274*				
		Сметная стоимость				*44202*				
94	23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)								
			11	2013,86	--	22152	--	886	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,55*		*886*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,55*		*1843*				
		Сметная стоимость				*24881*				
95	23-020103-3419 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
			11	728,77	--	8016	--	321	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,15*		*321*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,63*		*667*				
		Сметная стоимость				*9004*				
96	23-020103-3401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
			22	164,29	--	3614	--	145	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,57*		*145*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,67*		*301*				
		Сметная стоимость				*4059*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	33	712,77	68,64	23521	2265	13431	0,60	20
		фланец		586,05	--	19340	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*407,01*		*13431*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,58*		*2956*				
		Сметная стоимость				*39908*				
98	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	33	2107,27	--	69540	--	2782	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84,29*		*2782*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,32*		*5786*				
		Сметная стоимость				*78107*				
99	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ	22	2107,27	--	46360	--	1854	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84,29*		*1854*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,32*		*3857*				
		Сметная стоимость				*52072*				
100	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	22	851,58	520,37	18735	11448	7872	0,41	9
		шт.		331,21	170,10	7287	3742	62,1	0,23	5
		Накладные расходы -		*357,83*		*7872*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,75*		*2129*				
		Сметная стоимость				*28736*				
101	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	22	911,47	--	20052	--	802	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,46*		*802*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,83*		*1668*				
		Сметная стоимость				*22522*				
102	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	16,5	524,36	25,26	8652	417	5375	0,55	9
		м трубопровода		476,04	9,19	7855	152	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*325,78*		*5375*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,01*		*1122*				
		Сметная стоимость				*15150*				
103	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	16,5	411,44	--	6789	--	272	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,46*		*272*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,23*		*565*				
		Сметная стоимость				*7625*				
104	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	6,6	1288,60	13,21	8505	87	1547	0,34	2
		м трубопровода		285,83	5,21	1886	34	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*234,36*		*1547*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,84*		*804*				
		Сметная стоимость				*10856*				
105	23-040905-2301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
		шт.	22	1661,73	–	36558	–	1462	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*66,47*		*1462*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,26*		*3042*				
		Сметная стоимость				*41062*				
106	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм ГИЛЬЗЫ								
		км	0,0044	392905,99	144451,61	1729	636	911	306,00	1
				247716,18	48571,56	1090	214	62,1	63,40	–
		Накладные расходы -		*207070,71*		*911*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47998,14*		*211*				
		Сметная стоимость				*2851*				
107	23-010501-1322 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001								
		м	4,4	10474,21	–	46087	–	1843	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*418,97*		*1843*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*871,45*		*3834*				
		Сметная стоимость				*51765*				
110	23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15								
		шт.	22	2541,30	–	55909	–	2236	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*101,65*		*2236*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,44*		*4652*				
		Сметная стоимость				*62797*				
111	23-040501-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005								
		шт.	11	2023,53	–	22259	–	890	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*80,94*		*890*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,36*		*1852*				
		Сметная стоимость				*25001*				
		КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм								
112	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,535	23347,50	5904,03	175923	44487	51402	8,86	134
				6830,09	2286,50	51465	17229	62,1	2,22	33
		Накладные расходы -		*6821,75*		*51402*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2413,54*		*18186*				
		Сметная стоимость				*245511*				
113	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры								
		м3	0,5005	13537,58	–	6776	–	271	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*541,50*		*271*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1126,33*		*564*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*7610*				
119	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2								
			0,18788	299949,74	--	56355	--	2254	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997,99*		*2254*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955,82*		*4689*				
		Сметная стоимость				*63298*				
120	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками								
			8,811	18977,62	6,26	167212	55	21386	3,66	32
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	23205	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2427,16*		*21386*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1712,38*		*15088*				
		Сметная стоимость				*203686*				
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА - 11ШТ								
122	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
			0,04565	615369,94	292194,45	28092	13339	12836	312,70	14
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	13943	4192	62,1	94,30	4
		Накладные расходы -		*281178,39*		*12836*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723,87*		*3274*				
		Сметная стоимость				*44202*				
123	23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)								
			11	2013,86	--	22152	--	886	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,55*		*886*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,55*		*1843*				
		Сметная стоимость				*24881*				
124	23-020103-3419 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
			11	728,77	--	8016	--	321	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,15*		*321*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,63*		*667*				
		Сметная стоимость				*9004*				
125	23-020103-3401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
			22	164,29	--	3614	--	145	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,57*		*145*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,67*		*301*				
		Сметная стоимость				*4059*				
126	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка								
			33	712,77	68,64	23521	2265	13431	0,60	20
		фланец		586,05	--	19340	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*407,01*		*13431*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,58*		*2956*				
		Сметная стоимость				*39908*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80								
			33	2107,27	--	69540	--	2782	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84,29*		*2782*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,32*		*5786*				
		Сметная стоимость				*78107*				
128	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ								
			22	2107,27	--	46360	--	1854	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84,29*		*1854*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,32*		*3857*				
		Сметная стоимость				*52072*				
129	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка								
			22	851,58	520,37	18735	11448	7872	0,41	9
		шт.		331,21	170,10	7287	3742	62,1	0,23	5
		Накладные расходы -		*357,83*		*7872*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,75*		*2129*				
		Сметная стоимость				*28736*				
130	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			22	911,47	--	20052	--	802	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,46*		*802*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,83*		*1668*				
		Сметная стоимость				*22522*				
131	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка								
			16,5	524,36	25,26	8652	417	5375	0,55	9
		м трубопровода		476,04	9,19	7855	152	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*325,78*		*5375*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,01*		*1122*				
		Сметная стоимость				*15150*				
132	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80								
			16,5	411,44	--	6789	--	272	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,46*		*272*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,23*		*565*				
		Сметная стоимость				*7625*				
133	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка								
			6,6	1288,60	13,21	8505	87	1547	0,34	2
		м трубопровода		285,83	5,21	1886	34	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*234,36*		*1547*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,84*		*804*				
		Сметная стоимость				*10856*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	23-040905-2301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
			22	1661,73	–	36558	–	1462	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*66,47*		*1462*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,26*		*3042*				
		Сметная стоимость				*41062*				
135	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм ГИЛЬЗЫ								
			0,0044	392905,99	144451,61	1729	636	911	306,00	1
		км		247716,18	48571,56	1090	214	62,1	63,40	–
		Накладные расходы -		*207070,71*		*911*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47998,14*		*211*				
		Сметная стоимость				*2851*				
136	23-010501-1322 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			4,4	10474,21	–	46087	–	1843	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*418,97*		*1843*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*871,45*		*3834*				
		Сметная стоимость				*51765*				
139	23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15								
			33	2541,30	–	83863	–	3355	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*101,65*		*3355*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,44*		*6977*				
		Сметная стоимость				*94195*				
140	23-040501-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005								
			11	2023,53	–	22259	–	890	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*80,94*		*890*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,36*		*1852*				
		Сметная стоимость				*25001*				
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм						
141	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
			7,535	23347,50	5904,03	175923	44487	51402	8,86	134
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	51465	17229	62,1	2,22	33
		Накладные расходы -		*6821,75*		*51402*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2413,54*		*18186*				
		Сметная стоимость				*245511*				
142	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры								
			0,5005	13537,58	–	6776	–	271	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*541,50*		*271*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1126,33*		*564*				
		Сметная стоимость				*7610*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2								
		т	0,18788	299949,74	--	56355	--	2254	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997,99*		*2254*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955,82*		*4689*				
		Сметная стоимость				*63298*				
149	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками								
		м3 подстилающего слоя	8,811	18977,62	6,26	167212	55	21386	3,66	32
				2633,66	--	23205	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2427,16*		*21386*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1712,38*		*15088*				
		Сметная стоимость				*203686*				
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 АБОНЕНТА - 4ШТ								
151	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
		т фасонных частей	0,0166	615369,94	292194,45	10215	4850	4668	312,70	5
				305429,73	91825,93	5070	1524	62,1	94,30	2
		Накладные расходы -		*281178,39*		*4668*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723,87*		*1191*				
		Сметная стоимость				*16073*				
152	23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)								
		шт.	4	2013,86	--	8055	--	322	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,55*		*322*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,55*		*670*				
		Сметная стоимость				*9047*				
153	23-020103-3419 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
		шт.	4	728,77	--	2915	--	117	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,15*		*117*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,63*		*243*				
		Сметная стоимость				*3274*				
154	23-020103-3401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
		шт.	8	164,29	--	1314	--	53	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,57*		*53*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,67*		*109*				
		Сметная стоимость				*1476*				
155	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка								
		фланец	12	712,77	68,64	8553	824	4884	0,60	7
				586,05	--	7033	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*407,01*		*4884*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,58*		*1075*				
		Сметная стоимость				*14512*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80								
			12	2107,27	–	25287	–	1011	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*84,29*		*1011*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,32*		*2104*				
		Сметная стоимость				*28402*				
157	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ								
			8	2107,27	–	16858	–	674	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*84,29*		*674*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,32*		*1403*				
		Сметная стоимость				*18935*				
158	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка								
			8	851,58	520,37	6813	4163	2863	0,41	3
		шт.		331,21	170,10	2650	1361	62,1	0,23	2
		Накладные расходы -		*357,83*		*2863*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,75*		*774*				
		Сметная стоимость				*10450*				
159	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			8	911,47	–	7292	–	292	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*36,46*		*292*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,83*		*607*				
		Сметная стоимость				*8190*				
160	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка								
			6	524,36	25,26	3146	152	1955	0,55	3
		м трубопровода		476,04	9,19	2856	55	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		*325,78*		*1955*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,01*		*408*				
		Сметная стоимость				*5509*				
161	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80								
			6	411,44	–	2469	–	99	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*16,46*		*99*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,23*		*205*				
		Сметная стоимость				*2773*				
162	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка								
			2,4	1288,60	13,21	3093	32	562	0,34	1
		м трубопровода		285,83	5,21	686	12	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		*234,36*		*562*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,84*		*292*				
		Сметная стоимость				*3948*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	23-040905-2301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
			8	1661,73	–	13294	–	532	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*66,47*		*532*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,26*		*1106*				
		Сметная стоимость				*14932*				
164	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм ГИЛЬЗЫ								
			0,0016	392905,99	144451,61	629	231	331	306,00	–
		км		247716,18	48571,56	396	78	62,1	63,40	–
		Накладные расходы -		*207070,71*		*331*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47998,14*		*77*				
		Сметная стоимость				*1037*				
165	23-010501-1322 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			1,6	10474,21	–	16759	–	670	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*418,97*		*670*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*871,45*		*1394*				
		Сметная стоимость				*18824*				
168	23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15								
			16	2541,30	–	40661	–	1626	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*101,65*		*1626*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,44*		*3383*				
		Сметная стоимость				*45670*				
169	23-040501-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005								
			4	2023,53	–	8094	–	324	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*80,94*		*324*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,36*		*673*				
		Сметная стоимость				*9091*				
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм						
170	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
			2,74	23347,50	5904,03	63972	16177	18692	8,86	49
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	18714	6265	62,1	2,22	12
		Накладные расходы -		*6821,75*		*18692*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2413,54*		*6613*				
		Сметная стоимость				*89277*				
171	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры								
			0,186	13537,58	–	2518	–	101	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*541,50*		*101*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1126,33*		*209*				
		Сметная стоимость				*2828*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2								
			0,06832	299949,74	--	20493	--	820	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997,99*		*820*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955,82*		*1705*				
		Сметная стоимость				*23018*				
178	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками								
			3,204	18977,62	6,26	60804	20	7777	3,66	12
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	8438	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2427,16*		*7777*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1712,38*		*5486*				
		Сметная стоимость				*74067*				
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 АБОНЕНТА - 3ШТ								
180	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
			0,01245	615369,94	292194,45	7661	3638	3501	312,70	4
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	3803	1143	62,1	94,30	1
		Накладные расходы -		*281178,39*		*3501*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723,87*		*893*				
		Сметная стоимость				*12055*				
181	23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)								
			3	2013,86	--	6042	--	242	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,55*		*242*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,55*		*503*				
		Сметная стоимость				*6786*				
182	23-020103-3419 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
			3	728,77	--	2186	--	87	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,15*		*87*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,63*		*182*				
		Сметная стоимость				*2455*				
183	23-020103-3401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
			6	164,29	--	986	--	39	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,57*		*39*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,67*		*82*				
		Сметная стоимость				*1107*				
184	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка								
			9	712,77	68,64	6415	618	3663	0,60	5
		фланец		586,05	--	5274	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*407,01*		*3663*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,58*		*806*				
		Сметная стоимость				*10884*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80								
			9	2107,27	--	18965	--	759	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84,29*		*759*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,32*		*1578*				
		Сметная стоимость				*21302*				
186	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ								
			6	2107,27	--	12644	--	506	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84,29*		*506*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,32*		*1052*				
		Сметная стоимость				*14202*				
187	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка								
			6	851,58	520,37	5109	3122	2147	0,41	2
		шт.		331,21	170,10	1987	1021	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*357,83*		*2147*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,75*		*581*				
		Сметная стоимость				*7837*				
188	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			6	911,47	--	5469	--	219	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,46*		*219*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,83*		*455*				
		Сметная стоимость				*6143*				
189	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка								
			4,5	524,36	25,26	2360	114	1466	0,55	2
		м трубопровода		476,04	9,19	2142	41	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*325,78*		*1466*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,01*		*306*				
		Сметная стоимость				*4132*				
190	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80								
			4,5	411,44	--	1851	--	74	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,46*		*74*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,23*		*154*				
		Сметная стоимость				*2079*				
191	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка								
			1,8	1288,60	13,21	2319	24	422	0,34	1
		м трубопровода		285,83	5,21	514	9	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*234,36*		*422*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,84*		*219*				
		Сметная стоимость				*2960*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	23-040905-2301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
			6	1661,73	--	9970	--	399	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*66,47*		*399*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,26*		*830*				
		Сметная стоимость				*11198*				
193	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм ГИЛЬЗЫ								
			0,0012	392905,99	144451,61	471	173	248	306,00	--
		км		247716,18	48571,56	297	58	62,1	63,40	--
		Накладные расходы -		*207070,71*		*248*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47998,14*		*58*				
		Сметная стоимость				*777*				
194	23-010501-1322 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			1,2	10474,21	--	12569	--	503	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*418,97*		*503*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*871,45*		*1046*				
		Сметная стоимость				*14118*				
197	23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15								
			15	2541,30	--	38120	--	1525	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*101,65*		*1525*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,44*		*3172*				
		Сметная стоимость				*42816*				
198	23-040501-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005								
			3	2023,53	--	6071	--	243	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,94*		*243*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,36*		*505*				
		Сметная стоимость				*6819*				
		КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм								
199	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
			4,11	23347,50	5904,03	95958	24266	28037	8,86	36
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	28072	9398	62,1	2,22	9
		Накладные расходы -		*6821,75*		*28037*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2413,54*		*9920*				
		Сметная стоимость				*133915*				
200	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры								
			0,3	13537,58	--	4061	--	162	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*541,50*		*162*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1126,33*		*338*				
		Сметная стоимость				*4561*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2								
			0,05124	299949,74	--	15369	--	615	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997,99*		*615*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955,82*		*1279*				
		Сметная стоимость				*17263*				
207	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками								
			2,403	18977,62	6,26	45603	15	5832	3,66	9
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	6329	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2427,16*		*5832*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1712,38*		*4115*				
		Сметная стоимость				*55550*				
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 АБОНЕНТА - 1ШТ								
209	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
			0,00174	615369,94	292194,45	1071	508	489	312,70	1
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	531	160	62,1	94,30	--
		Накладные расходы -		*281178,39*		*489*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723,87*		*125*				
		Сметная стоимость				*1685*				
210	23-020101-0609 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)								
			1	1104,47	--	1104	--	44	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,18*		*44*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,89*		*92*				
		Сметная стоимость				*1240*				
211	23-020103-3407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
			1	301,03	--	301	--	12	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,04*		*12*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,05*		*25*				
		Сметная стоимость				*338*				
212	23-020103-3401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
			2	164,29	--	329	--	13	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,57*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,67*		*27*				
		Сметная стоимость				*369*				
213	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка								
			3	366,91	34,32	1101	103	650	0,32	1
		фланец		312,56	--	938	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*216,54*		*650*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,68*		*140*				
		Сметная стоимость				*1891*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80								
			3	1176,75	–	3530	–	141	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*47,07*		*141*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,91*		*294*				
		Сметная стоимость				*3965*				
215	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ								
			2	1176,75	–	2354	–	94	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*47,07*		*94*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,91*		*196*				
		Сметная стоимость				*2644*				
216	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка								
			2	851,58	520,37	1703	1041	716	0,41	1
		шт.		331,21	170,10	662	340	62,1	0,23	–
		Накладные расходы -		*357,83*		*716*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,75*		*194*				
		Сметная стоимость				*2612*				
217	23-020302-8006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			2	613,15	–	1226	–	49	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*24,53*		*49*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,01*		*102*				
		Сметная стоимость				*1377*				
218	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка								
			1,5	524,36	25,26	787	38	489	0,55	1
		м трубопровода		476,04	9,19	714	14	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		*325,78*		*489*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,01*		*102*				
		Сметная стоимость				*1378*				
219	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80								
			1,5	411,44	–	617	–	25	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*16,46*		*25*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,23*		*51*				
		Сметная стоимость				*693*				
220	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка								
			0,6	1288,60	13,21	773	8	141	0,34	–
		м трубопровода		285,83	5,21	171	3	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		*234,36*		*141*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,84*		*73*				
		Сметная стоимость				*987*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	23-040905-2301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
			2	1661,73	--	3323	--	133	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*66,47*		*133*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,26*		*277*				
		Сметная стоимость				*3732*				
222	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм ГИЛЬЗА. Укладка								
			0,0004	369605,19	129246,10	148	52	79	296,00	--
		км трубопровода		239620,88	43194,11	96	17	62,1	56,49	--
		Накладные расходы -		*197437,44*		*79*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45363,41*		*18*				
		Сметная стоимость				*245*				
223	23-010501-1320 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,7 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			0,4	6657,95	--	2663	--	107	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*266,32*		*107*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*553,94*		*222*				
		Сметная стоимость				*2991*				
226	23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15								
			2	2541,30	--	5083	--	203	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*101,65*		*203*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,44*		*423*				
		Сметная стоимость				*5709*				
227	23-040501-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005								
			1	2023,53	--	2024	--	81	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,94*		*81*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,36*		*168*				
		Сметная стоимость				*2273*				
		КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм								
228	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
			1,37	23347,50	5904,03	31986	8089	9346	8,86	12
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	9357	3133	62,1	2,22	3
		Накладные расходы -		*6821,75*		*9346*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2413,54*		*3307*				
		Сметная стоимость				*44638*				
229	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры								
			0,1	13537,58	--	1354	--	54	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*541,50*		*54*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1126,33*		*113*				
		Сметная стоимость				*1521*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2								
			0,01708	299949,74	--	5123	--	205	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997,99*		*205*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955,82*		*426*				
		Сметная стоимость				*5754*				
236	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками								
			0,801	18977,62	6,26	15201	5	1944	3,66	3
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	2110	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2427,16*		*1944*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1712,38*		*1372*				
		Сметная стоимость				*18517*				
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА - 2ШТ								
238	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
			0,0083	615369,94	292194,45	5108	2425	2334	312,70	3
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	2535	762	62,1	94,30	1
		Накладные расходы -		*281178,39*		*2334*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723,87*		*595*				
		Сметная стоимость				*8037*				
239	23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)								
			2	2013,86	--	4028	--	161	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,55*		*161*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,55*		*335*				
		Сметная стоимость				*4524*				
240	23-020103-3419 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
			2	728,77	--	1458	--	58	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,15*		*58*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,63*		*121*				
		Сметная стоимость				*1638*				
241	23-020103-3401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
			4	164,29	--	657	--	26	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,57*		*26*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,67*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
242	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка								
			6	712,77	68,64	4277	412	2442	0,60	4
		фланец		586,05	--	3516	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*407,01*		*2442*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,58*		*537*				
		Сметная стоимость				*7257*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80								
			6	2107,27	--	12644	--	506	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84,29*		*506*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,32*		*1052*				
		Сметная стоимость				*14202*				
244	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ								
			4	2107,27	--	8429	--	337	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84,29*		*337*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,32*		*701*				
		Сметная стоимость				*9467*				
245	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка								
			4	851,58	520,37	3406	2081	1431	0,41	2
		шт.		331,21	170,10	1325	680	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*357,83*		*1431*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,75*		*387*				
		Сметная стоимость				*5224*				
246	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			4	911,47	--	3646	--	146	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,46*		*146*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,83*		*303*				
		Сметная стоимость				*4095*				
247	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка								
			3	524,36	25,26	1573	76	977	0,55	2
		м трубопровода		476,04	9,19	1428	28	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*325,78*		*977*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,01*		*204*				
		Сметная стоимость				*2754*				
248	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80								
			3	411,44	--	1234	--	49	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,46*		*49*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,23*		*103*				
		Сметная стоимость				*1386*				
249	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка								
			1,8	1288,60	13,21	2319	24	422	0,34	1
		м трубопровода		285,83	5,21	514	9	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*234,36*		*422*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,84*		*219*				
		Сметная стоимость				*2960*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250	23-040905-2301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
			6	1661,73	–	9970	–	399	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*66,47*		*399*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,26*		*830*				
		Сметная стоимость				*11198*				
251	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм ГИЛЬЗЫ								
			0,0008	392905,99	144451,61	314	116	166	306,00	–
		км		247716,18	48571,56	198	39	62,1	63,40	–
		Накладные расходы -		*207070,71*		*166*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47998,14*		*38*				
		Сметная стоимость				*518*				
252	23-010501-1322 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			0,8	10474,21	–	8379	–	335	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*418,97*		*335*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*871,45*		*697*				
		Сметная стоимость				*9411*				
255	23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15								
			6	2541,30	–	15248	–	610	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*101,65*		*610*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,44*		*1269*				
		Сметная стоимость				*17127*				
256	23-040501-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005								
			2	2023,53	–	4047	–	162	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*80,94*		*162*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,36*		*337*				
		Сметная стоимость				*4546*				
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм						
257	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
			2,74	23347,50	5904,03	63972	16177	18692	8,86	24
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	18714	6265	62,1	2,22	6
		Накладные расходы -		*6821,75*		*18692*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2413,54*		*6613*				
		Сметная стоимость				*89277*				
258	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры								
			0,182	13537,58	–	2464	–	99	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*541,50*		*99*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1126,33*		*205*				
		Сметная стоимость				*2768*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
264	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2								
			0,03416	299949,74	–	10246	–	410	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*11997,99*		*410*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955,82*		*852*				
		Сметная стоимость				*11508*				
265	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками								
			1,602	18977,62	6,26	30402	10	3888	3,66	6
		м3 подстилающего слоя		2633,66	–	4219	–	60,9	–	–
		Накладные расходы -		*2427,16*		*3888*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1712,38*		*2743*				
		Сметная стоимость				*37034*				
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 АБОНЕНТА - 4ШТ								
267	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
			0,0024	615369,94	292194,45	1477	701	675	312,70	1
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	733	220	62,1	94,30	–
		Накладные расходы -		*281178,39*		*675*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723,87*		*172*				
		Сметная стоимость				*2324*				
268	23-020103-3407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
			4	301,03	–	1204	–	48	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*12,04*		*48*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,05*		*100*				
		Сметная стоимость				*1352*				
269	23-020103-3401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
			8	164,29	–	1314	–	53	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6,57*		*53*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,67*		*109*				
		Сметная стоимость				*1476*				
270	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка								
			4	366,91	34,32	1468	137	866	0,32	1
		фланец		312,56	–	1250	–	62,1	–	–
		Накладные расходы -		*216,54*		*866*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,68*		*187*				
		Сметная стоимость				*2521*				
271	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80								
			4	1176,75	–	4707	–	188	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*47,07*		*188*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,91*		*392*				
		Сметная стоимость				*5287*				
272	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка								
			6	524,36	25,26	3146	152	1955	0,55	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		476,04	9,19	2856	55	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*325,78*		*1955*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,01*		*408*				
		Сметная стоимость				*5509*				
273	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80								
			6	411,44	--	2469	--	99	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,46*		*99*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,23*		*205*				
		Сметная стоимость				*2773*				
274	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка								
			2,4	1288,60	13,21	3093	32	562	0,34	1
		м трубопровода		285,83	5,21	686	12	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*234,36*		*562*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,84*		*292*				
		Сметная стоимость				*3948*				
275	23-040905-2301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
			8	1661,73	--	13294	--	532	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*66,47*		*532*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,26*		*1106*				
		Сметная стоимость				*14932*				
276	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм ГИЛЬЗА. Укладка								
			0,0008	369605,19	129246,10	296	103	158	296,00	--
		км трубопровода		239620,88	43194,11	192	35	62,1	56,49	--
		Накладные расходы -		*197437,44*		*158*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45363,41*		*36*				
		Сметная стоимость				*490*				
277	23-010501-1320 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,7 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			0,8	6657,95	--	5326	--	213	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*266,32*		*213*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*553,94*		*443*				
		Сметная стоимость				*5982*				
280	23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15								
			8	2541,30	--	20330	--	813	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*101,65*		*813*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,44*		*1691*				
		Сметная стоимость				*22835*				
281	23-040501-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005								
			4	2023,53	--	8094	--	324	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,94*		*324*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,36*		*673*				
		Сметная стоимость				*9091*				
		КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм								
282	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
			5,48	23347,50	5904,03	127944	32354	37383	8,86	49
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	37429	12530	62,1	2,22	12
		Накладные расходы -		*6821,75*		*37383*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2413,54*		*13226*				
		Сметная стоимость				*178553*				
283	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры								
			0,4	13537,58	--	5415	--	217	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*541,50*		*217*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1126,33*		*451*				
		Сметная стоимость				*6082*				
289	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2								
			0,06832	299949,74	--	20493	--	820	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997,99*		*820*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955,82*		*1705*				
		Сметная стоимость				*23018*				
290	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками								
			3,204	18977,62	6,26	60804	20	7777	3,66	12
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	8438	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2427,16*		*7777*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1712,38*		*5486*				
		Сметная стоимость				*74067*				
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА - 4ШТ								
292	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
			0,0024	615369,94	292194,45	1477	701	675	312,70	1
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	733	220	62,1	94,30	--
		Накладные расходы -		*281178,39*		*675*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723,87*		*172*				
		Сметная стоимость				*2324*				
293	23-020103-3407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
			4	301,03	--	1204	--	48	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,04*		*48*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,05*		*100*				
		Сметная стоимость				*1352*				
294	23-020103-3401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
			8	164,29	--	1314	--	53	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,57*		*53*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,67*		*109*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1476*				
295	11-224201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	4	366,91	34,32	1468	137	866	0,32	1
		фланец		312,56	--	1250	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*216,54*		*866*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,68*		*187*				
		Сметная стоимость				*2521*				
296	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	1176,75	--	4707	--	188	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,07*		*188*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,91*		*392*				
		Сметная стоимость				*5287*				
297	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	6	524,36	25,26	3146	152	1955	0,55	3
		м трубопровода		476,04	9,19	2856	55	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*325,78*		*1955*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,01*		*408*				
		Сметная стоимость				*5509*				
298	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	6	411,44	--	2469	--	99	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,46*		*99*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,23*		*205*				
		Сметная стоимость				*2773*				
299	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	3,6	1288,60	13,21	4639	48	844	0,34	1
		м трубопровода		285,83	5,21	1029	19	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*234,36*		*844*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,84*		*439*				
		Сметная стоимость				*5921*				
300	23-040905-2301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	12	1661,73	--	19941	--	798	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*66,47*		*798*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,26*		*1659*				
		Сметная стоимость				*22398*				
301	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм ГИЛЬЗА. Укладка	0,0008	369605,19	129246,10	296	103	158	296,00	--
		км трубопровода		239620,88	43194,11	192	35	62,1	56,49	--
		Накладные расходы -		*197437,44*		*158*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45363,41*		*36*				
		Сметная стоимость				*490*				
302	23-010501-1320 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,8	6657,95	--	5326	--	213	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*266,32*		*213*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*553,94*		*443*				
		Сметная стоимость				*5982*				
305	23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15								
			12	2541,30	--	30496	--	1220	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*101,65*		*1220*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,44*		*2537*				
		Сметная стоимость				*34253*				
306	23-040501-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005								
			4	2023,53	--	8094	--	324	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,94*		*324*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,36*		*673*				
		Сметная стоимость				*9091*				
		КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм								
307	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
			5,48	23347,50	5904,03	127944	32354	37383	8,86	49
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	37429	12530	62,1	2,22	12
		Накладные расходы -		*6821,75*		*37383*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2413,54*		*13226*				
		Сметная стоимость				*178553*				
308	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры								
			0,4	13537,58	--	5415	--	217	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*541,50*		*217*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1126,33*		*451*				
		Сметная стоимость				*6082*				
314	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2								
			0,06832	299949,74	--	20493	--	820	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997,99*		*820*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955,82*		*1705*				
		Сметная стоимость				*23018*				
315	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками								
			3,204	18977,62	6,26	60804	20	7777	3,66	12
		м3 подстилающего слоя		2633,66		8438		60,9		
		Накладные расходы -		*2427,16*		*7777*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1712,38*		*5486*				
		Сметная стоимость				*74067*				
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 АБОНЕНТА - 7ШТ								
317	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
			0,0042	615369,94	292194,45	2585	1227	1181	312,70	1
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	1283	386	62,1	94,30	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*281178,39*		*1181*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723,87*		*301*				
		Сметная стоимость				*4067*				
318	23-020103-3407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
			7	301,03	--	2107	--	84	--	--
		шт.		--		--		--		
		Накладные расходы -		*12,04*		*84*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,05*		*175*				
		Сметная стоимость				*2367*				
319	23-020103-3401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
			14	164,29	--	2300	--	92	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,57*		*92*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,67*		*191*				
		Сметная стоимость				*2583*				
320	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка								
			7	366,91	34,32	2568	240	1516	0,32	2
		фланец		312,56	--	2188	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*216,54*		*1516*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,68*		*327*				
		Сметная стоимость				*4411*				
321	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80								
			7	1176,75	--	8237	--	329	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,07*		*329*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,91*		*685*				
		Сметная стоимость				*9252*				
322	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка								
			10,5	524,36	25,26	5506	265	3421	0,55	6
		м трубопровода		476,04	9,19	4998	97	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*325,78*		*3421*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,01*		*714*				
		Сметная стоимость				*9641*				
323	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80								
			10,5	411,44	--	4320	--	173	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,46*		*173*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,23*		*359*				
		Сметная стоимость				*4852*				
324	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка								
			8,4	1288,60	13,21	10824	111	1969	0,34	3
		м трубопровода		285,83	5,21	2401	44	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*234,36*		*1969*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,84*		*1023*				
		Сметная стоимость				*13816*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
325	23-040905-2301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
		шт.	28	1661,73	--	46528	--	1861	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*66,47*		*1861*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,26*		*3871*				
		Сметная стоимость				*52260*				
326	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм ГИЛЬЗА. Укладка								
		км трубопровода	0,0014	369605,19	129246,10	517	181	276	296,00	--
				239620,88	43194,11	335	60	62,1	56,49	--
		Накладные расходы -		*197437,44*		*276*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45363,41*		*64*				
		Сметная стоимость				*857*				
327	23-010501-1320 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,7 питьевая ГОСТ 18599-2001								
		м	1,4	6657,95	--	9321	--	373	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*266,32*		*373*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*553,94*		*776*				
		Сметная стоимость				*10469*				
330	23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15								
		шт.	28	2541,30	--	71156	--	2846	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*101,65*		*2846*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,44*		*5920*				
		Сметная стоимость				*79922*				
331	23-040501-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005								
		шт.	7	2023,53	--	14165	--	567	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,94*		*567*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,36*		*1179*				
		Сметная стоимость				*15910*				
		КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм								
332	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,59	23347,50	5904,03	223902	56620	65421	8,86	85
				6830,09	2286,50	65501	21928	62,1	2,22	21
		Накладные расходы -		*6821,75*		*65421*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2413,54*		*23146*				
		Сметная стоимость				*312468*				
333	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры								
		м3	0,7	13537,58	--	9476	--	379	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*541,50*		*379*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1126,33*		*788*				
		Сметная стоимость				*10643*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
339	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2								
			0,11956	299949,74	--	35862	--	1434	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997,99*		*1434*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955,82*		*2984*				
		Сметная стоимость				*40280*				
340	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками								
			5,607	18977,62	6,26	106407	35	13609	3,66	21
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	14767	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2427,16*		*13609*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1712,38*		*9601*				
		Сметная стоимость				*129617*				
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 АБОНЕНТА - 4ШТ								
342	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
			0,0024	615369,94	292194,45	1477	701	675	312,70	1
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	733	220	62,1	94,30	--
		Накладные расходы -		*281178,39*		*675*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723,87*		*172*				
		Сметная стоимость				*2324*				
343	23-020103-3407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
			4	301,03	--	1204	--	48	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,04*		*48*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,05*		*100*				
		Сметная стоимость				*1352*				
344	23-020103-3401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
			8	164,29	--	1314	--	53	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,57*		*53*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,67*		*109*				
		Сметная стоимость				*1476*				
345	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	4	366,91	34,32	1468	137	866	0,32	1
		фланец		312,56	--	1250	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*216,54*		*866*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,68*		*187*				
		Сметная стоимость				*2521*				
346	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80								
			4	1176,75	--	4707	--	188	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,07*		*188*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,91*		*392*				
		Сметная стоимость				*5287*				
347	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка								
			6	524,36	25,26	3146	152	1955	0,55	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		476,04	9,19	2856	55	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		*325,78*		*1955*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,01*		*408*				
		Сметная стоимость				*5509*				
348	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80								
			6	411,44	–	2469	–	99	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*16,46*		*99*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,23*		*205*				
		Сметная стоимость				*2773*				
349	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка								
			6	1288,60	13,21	7732	79	1406	0,34	2
		м трубопровода		285,83	5,21	1715	31	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		*234,36*		*1406*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,84*		*731*				
		Сметная стоимость				*9869*				
350	23-040905-2301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
			20	1661,73	–	33235	–	1329	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*66,47*		*1329*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,26*		*2765*				
		Сметная стоимость				*37330*				
351	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм ГИЛЬЗА. Укладка								
			0,0008	369605,19	129246,10	296	103	158	296,00	–
		км трубопровода		239620,88	43194,11	192	35	62,1	56,49	–
		Накладные расходы -		*197437,44*		*158*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45363,41*		*36*				
		Сметная стоимость				*490*				
352	23-010501-1320 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,7 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			0,8	6657,95	–	5326	–	213	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*266,32*		*213*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*553,94*		*443*				
		Сметная стоимость				*5982*				
355	23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15								
			20	2541,30	–	50826	–	2033	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*101,65*		*2033*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,44*		*4229*				
		Сметная стоимость				*57088*				
356	23-040501-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005								
			4	2023,53	–	8094	–	324	–	–
		шт.		–		–				
		Накладные расходы -		*80,94*		*324*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,36*		*673*				
		Сметная стоимость				*9091*				
		КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм								
357	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	...Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
			5,48	23347,50	5904,03	127944	32354	37383	8,86	49
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	37429	12530	62,1	2,22	12
		Накладные расходы -		*6821,75*		*37383*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2413,54*		*13226*				
		Сметная стоимость				*178553*				
358	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры								
			0,4	13537,58	--	5415	--	217	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*541,50*		*217*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1126,33*		*451*				
		Сметная стоимость				*6082*				
364	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2								
			0,06832	299949,74	--	20493	--	820	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997,99*		*820*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955,82*		*1705*				
		Сметная стоимость				*23018*				
365	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками								
			3,204	18977,62	6,26	60804	20	7777	3,66	12
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	8438	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2427,16*		*7777*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1712,38*		*5486*				
		Сметная стоимость				*74067*				
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 6 АБОНЕНТА - 5ШТ								
367	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
			0,003	615369,94	292194,45	1846	877	844	312,70	1
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	916	275	62,1	94,30	--
		Накладные расходы -		*281178,39*		*844*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723,87*		*215*				
		Сметная стоимость				*2905*				
368	23-020103-3407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
			5	301,03	--	1505	--	60	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,04*		*60*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,05*		*125*				
		Сметная стоимость				*1690*				
369	23-020103-3401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
			10	164,29	--	1643		66		
		шт.		--	--	--		--		
		Накладные расходы -		*6,57*		*66*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,67*		*137*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1845*				
370	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	5	366,91	34,32	1835	172	1083	0,32	2
		фланец		312,56	--	1563	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*216,54*		*1083*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,68*		*233*				
		Сметная стоимость				*3151*				
371	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	5	1176,75	--	5884	--	235	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,07*		*235*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,91*		*490*				
		Сметная стоимость				*6609*				
372	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	7,5	524,36	25,26	3933	189	2443	0,55	4
		м трубопровода		476,04	9,19	3570	69	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*325,78*		*2443*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,01*		*510*				
		Сметная стоимость				*6886*				
373	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	7,5	411,44	--	3086	--	123	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,46*		*123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,23*		*257*				
		Сметная стоимость				*3466*				
374	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	9	1288,60	13,21	11597	119	2109	0,34	3
		м трубопровода		285,83	5,21	2572	47	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*234,36*		*2109*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,84*		*1097*				
		Сметная стоимость				*14803*				
375	23-040905-2301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	30	1661,73	--	49852	--	1994	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*66,47*		*1994*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,26*		*4148*				
		Сметная стоимость				*55994*				
376	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм ГИЛЬЗА. Укладка	0,001	369605,19	129246,10	370	129	197	296,00	--
		км трубопровода		239620,88	43194,11	240	43	62,1	56,49	--
		Накладные расходы -		*197437,44*		*197*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45363,41*		*45*				
		Сметная стоимость				*613*				
377	23-010501-1320 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	1	6657,95	--	6658	--	266	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*266,32*		*266*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*553,94*		*554*				
		Сметная стоимость				*7478*				
380	23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной водыкрыльчатые ВСКМ DN 15								
		шт.	30	2541,30	--	76239	--	3050	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*101,65*		*3050*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,44*		*6343*				
		Сметная стоимость				*85632*				
381	23-040501-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005								
		шт.	5	2023,53	--	10118	--	405	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,94*		*405*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,36*		*842*				
		Сметная стоимость				*11364*				
		КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм								
382	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,85	23347,50	5904,03	159930	40443	46729	8,86	61
				6830,09	2286,50	46786	15663	62,1	2,22	15
		Накладные расходы -		*6821,75*		*46729*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2413,54*		*16533*				
		Сметная стоимость				*223192*				
383	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры								
		м3	0,5	13537,58	--	6769	--	271	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*541,50*		*271*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1126,33*		*563*				
		Сметная стоимость				*7603*				
389	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2								
		т	0,0854	299949,74	--	25616	--	1025	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997,99*		*1025*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955,82*		*2131*				
		Сметная стоимость				*28772*				
390	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонныеОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками								
		м3подстилающего слоя	4,005	18977,62	6,26	76005	25	9721	3,66	15
				2633,66	--	10548	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2427,16*		*9721*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1712,38*		*6858*				
		Сметная стоимость				*92584*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге			5 665 476				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге			21 306 533				
в том числе оборудование			Тенге							
2-2 на Внутриплощадочные водопроводные сети										
РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80								
			184,3853	2146,44	--	395772	--	15831	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*85,86*		*15831*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,58*		*32928*				
		Сметная стоимость				*444531*				
14	23-040102-1505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002								
			3	71165,17	--	213496	--	8540	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2846,61*		*8540*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5920,94*		*17763*				
		Сметная стоимость				*239798*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			**684 329**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2			Тенге			**684 329**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-4-1 на Общестроительные работы (Насосная станция II подъема с бактерицидными установками)										
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	214,312725	73,06	66,80	15657	14315	4418	0,01	2
		м3 грунта		6,26	22,53	1342	4827	59,1	0,02	4
		Накладные расходы -		*20,62*		*4418*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,49*		*1606*				
		Сметная стоимость				*21681*				
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
			3,817275	1045,83	--	3992	--	2613	1,42	5
		м3 грунта		1045,83	--	3992	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*684,64*		*2613*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,44*		*528*				
		Сметная стоимость				*7134*				
3	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Подача грунта 1 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 оборудованного грейферным ковшом при подсыпке под полы								
			13,964	73,06	66,80	1020	933	288	0,01	--
		м3 грунта		6,26	22,53	87	315	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*20,62*		*288*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,49*		*105*				
		Сметная стоимость				*1413*				
4	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	83,0688	18,95	18,95	1574	1574	408	--	--
		м3 грунта		--	6,75	--	561	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*4,91*		*408*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*159*				
		Сметная стоимость				*2140*				
5	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
			20,7672	594,22	--	12340	--	8079	0,89	18
		м3 грунта		594,22	--	12340	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*389,00*		*8079*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,66*		*1634*				
		Сметная стоимость				*22052*				
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
			97,0328	119,35	50,94	11581	4943	5871	0,11	10
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	6638	2160	59,1	0,03	3
		Накладные расходы -		*60,51*		*5871*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*1396*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*18848*				
7	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	97,0328	51,49	40,96	4996	3975	1278	0,01	1
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	750	1004	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*13,17*		*1278*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,17*		*502*				
		Сметная стоимость				*6776*				
		Лишний грунт объемом 100,33м3 учтен в вертикальной планировке								
		Съезд-выезд								
8	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	45,15	73,06	66,80	3299	3016	931	0,01	–
		м3 грунта		6,26	22,53	283	1017	59,1	0,02	1
		Накладные расходы -		*20,62*		*931*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,49*		*338*				
		Сметная стоимость				*4568*				
9	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	45,15	18,95	18,95	855	855	222	–	–
		м3		–	6,75	–	305	59,1	0,01	–
		Накладные расходы -		*4,91*		*222*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*86*				
		Сметная стоимость				*1163*				
10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	45,15	119,35	50,94	5389	2300	2732	0,11	5
		м3		68,41	22,26	3089	1005	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*60,51*		*2732*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*650*				
		Сметная стоимость				*8770*				
11	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	45,15	51,49	40,96	2325	1849	595	0,01	1
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	349	467	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*13,17*		*595*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,17*		*234*				
		Сметная стоимость				*3153*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			**97 698**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ										
12	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,637	19652,63	6,26	12519	4	1563	3,66	2
		м3 подстилающего слоя		2633,66	–	1678	–	60,9	–	–
		Накладные расходы -		*2454,16*		*1563*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1768,54*		*1127*				
		Сметная стоимость				*15209*				
13	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0124019	9979,26	896,74	124	11	64	11,60	–
		т		9052,52	308,62	112	5	48,5	0,30	–
		Накладные расходы -		*5151,20*		*64*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1210,44*		*15*				
		Сметная стоимость				*203*				
14	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0124019	13656,15	699,65	169	9	87	16,88	–
		т		12681,10	193,40	157	2	48,5	0,17	–
		Накладные расходы -		*7040,14*		*87*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1655,70*		*21*				
		Сметная стоимость				*277*				
15	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0124019	146912,11		1822		73		
		т		–		–	–	–		–
		Накладные расходы -		*5876,48*		*73*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223,09*		*152*				
		Сметная стоимость				*2046*				
16	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная РАСТВОРОМ 1:2	2,94	688,02	7,16	2023	21	532	0,38	1
		м2 поверхности		286,98	3,39	844	10	50,8		
		Накладные расходы -		*180,93*		*532*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,52*		*204*				
		Сметная стоимость				*2759*				
17	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг ЗД-1. Установка	0,0162	201459,31	847,41	3264	14	513	58,00	1
		т		46401,16	348,76	752	6	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*31639,03*		*513*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18647,87*		*302*				
		Сметная стоимость				*4079*				
18	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки бетон В3,5	2,03	16707,98	661,24	33917	1342	2464	1,35	3
		м3		927,81	153,77	1883	312	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1213,87*		*2464*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1433,75*		*2911*				
		Сметная стоимость				*39292*				
19	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные железобетонные. Устройство В15	23,64	20797,24	1315,91	491647	31108	56307	3,60	85
		м3		2809,40	263,50	66414	6229	48,5	0,31	7
		Накладные расходы -		*2381,86*		*56307*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1854,33*		*43836*				
		Сметная стоимость				*591791*				
20	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,41037	146912,11	--	207200	--	8288	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5876,48*		*8288*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223,09*		*17239*				
		Сметная стоимость				*232727*				
21	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0341	151678,18	--	5172	--	207	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067,13*		*207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*430*				
		Сметная стоимость				*5809*				
22	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная РАСТВОРОМ 1:2	10,5	875,55	7,16	9193	75	1979	0,38	4
		м2 поверхности		286,98	3,39	3013	36	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*188,43*		*1979*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,12*		*894*				
		Сметная стоимость				*12065*				
23	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	58,25	731,08	14,47	42585	843	7227	0,21	12
		м2 поверхности		177,80	1,70	10357	99	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*124,07*		*7227*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,41*		*3985*				
		Сметная стоимость				*53797*				
24	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство ФО-1	3,86	19852,94	655,77	76632	2531	9213	3,94	15
		м3		2934,98	222,56	11329	859	48,5	0,23	1
		Накладные расходы -		*2386,78*		*9213*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1779,18*		*6868*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*92713*				
25	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство Фм-2	0,036	19852,94	655,77	715	24	86	3,94	--
		м3		2934,98	222,56	106	8	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2386,78*		*86*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1779,18*		*64*				
		Сметная стоимость				*865*				
26	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,000886	206864,42	1477,15	183	1	19	33,10	--
		т		26480,66	423,13	23	--	48,5	0,37	--
		Накладные расходы -		*21844,85*		*19*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18296,74*		*16*				
		Сметная стоимость				*219*				
27	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство ОП-1	0,1	19852,94	655,77	1985	66	239	3,94	--
		м3		2934,98	222,56	293	22	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2386,78*		*239*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1779,18*		*178*				
		Сметная стоимость				*2402*				
28	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,003544	206864,42	1477,15	733	5	77	33,10	--
		т		26480,66	423,13	94	1	48,5	0,37	--
		Накладные расходы -		*21844,85*		*77*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18296,74*		*65*				
		Сметная стоимость				*875*				
29	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армировани	0,00799	9979,26	896,74	80	7	41	11,60	--
		т		9052,52	368,62	72	3	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5151,20*		*41*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1210,44*		*10*				
		Сметная стоимость				*131*				
30	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00799	146912,11	--	1174	--	47	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5876,48*		*47*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223,09*		*98*				
		Сметная стоимость				*1319*				
		ПРИЯМОК								
31	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки бетон В3,5	0,144	16707,98	661,24	2406	95	175	1,35	--
		м3		927,81	153,77	134	22	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1213,67*		*175*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1433,75*		*206*				
		Сметная стоимость				*2787*				
32	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	0,61	29708,89	3601,56	18122	2197	4282	12,49	8
		м3		10348,34	1214,10	6312	741	48,5	1,25	1
		Накладные расходы -		*7020,45*		*4282*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2938,35*		*1792*				
		Сметная стоимость				*24197*				
33	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,014	13656,15	699,65	191	10	99	16,88	--
		т		12681,10	193,40	178	3	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7040,14*		*99*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1655,70*		*23*				
		Сметная стоимость				*313*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80								
			0,014	176714,56		2460		98		
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7028,58*		*98*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14619,45*		*205*				
		Сметная стоимость				*2763*				
35	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,00168	151678,18	--	255	--	10	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067,13*		*10*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*21*				
		Сметная стоимость				*286*				
36	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-1								
			0,01144	201459,31	847,41	2305	10	362	58,00	1
		т		46401,16	348,76	531	4	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*31639,03*		*362*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18647,87*		*213*				
		Сметная стоимость				*2880*				
37	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка Крышка Кр-1								
			0,01607	51954,44	5721,94	835	92	332	42,30	1
		т металлических изделий		33010,50	2111,94	530	34	50,8	2,49	--
		Накладные расходы -		*20634,07*		*332*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5807,08*		*93*				
		Сметная стоимость				*1260*				
38	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005								
			0,0103	162657,34	--	1675	--	67	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6506,29*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13533,09*		*139*				
		Сметная стоимость				*1881*				
39	21-050111-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали								
			0,0157	206768,96	--	3246	--	130	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8270,76*		*130*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17203,18*		*270*				
		Сметная стоимость				*3646*				
40	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			0,00037	151678,18	--	56	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067,13*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*5*				
		Сметная стоимость				*63*				
41	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			0,76473	132,37	1,67	101	1	19	0,04	--
		м2		34,08	0,34	26	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,70*		*19*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,57*		*10*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*129*				
		КРЫЛЬЦО (АС-5)								
42	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство								
			0,57	18230,41	655,77	10391	374	1323	3,94	2
		м3		2934,98	222,56	1673	127	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2321,88*		*1323*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1644,18*		*937*				
		Сметная стоимость				*12652*				
43	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
			0,0085008	13656,15	699,65	116	6	60	16,88	--
		т		12681,10	193,40	108	2	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7040,14*		*60*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1655,70*		*14*				
		Сметная стоимость				*190*				
44	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование								
			0,0085008	9979,26	896,74	85	8	44	11,60	--
		т		9052,52	368,62	77	3	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5151,20*		*44*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1210,44*		*10*				
		Сметная стоимость				*139*				
45	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80								
			0,0085008	175714,56	--	1494	--	60	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7028,58*		*60*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14619,45*		*124*				
		Сметная стоимость				*1678*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			**1 113 443**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
46	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка								
			6,97015	17143,49	1450,34	119493	10109	18271	4,54	184
		м3 кладки		3324,42	339,27	23172	2365	50,8	0,40	16
		Накладные расходы -		*2621,34*		*18271*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1581,19*		*11021*				
		Сметная стоимость				*148785*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге			**148 785**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4-1			Тенге			**1 359 926**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-4-2 на Технологическое оборудование										
3	Прайс-лист стр.1	Насосная станция пожаротушения APSU K2 CR 32-3-2								
			1	4730464,03	--	4730464	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*189218,56*		*189219*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*393574,61*		*393575*				
		Сметная стоимость				*5313257*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4-2			Тенге			**5 313 257**				
в том числе оборудование			Тенге			5 313 257				
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**28 664 045**				
		в том числе оборудование	Тенге			**5 313 257**				
		в том числе СМР	Тенге			**23 350 788**				
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,9%	677 173				
		Итого с временными	Тенге			**24 027 961**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0,91%	218 654				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР	Тенге			24 246 616				
		Итого оборудование	Тенге			5 313 257				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			29 559 873				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1,0599383	31 331 641				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			31 331 641				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,899904611849785	Тенге		0,899905	28 195 488				
		НДС (12%)	Тенге		12%	3 383 459				
		Стоимость строительства	Тенге			31 578 947				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ Келесского района"

_____ Шірінбеков Б.Ә.

Авторский надзор:

Директор ТОО "Архстрой 2005"

_____ Асанбай Қ.

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

_____ Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт:

Директор ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

_____ Кабыш Н.С.