форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервисKZ"
Технадзор: ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

Наименование объекта: Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Игилик сельского округа Биртилек, Келесского района, Туркестанская область

Основание: Договор №59 от 19.07.2019 г., доп. соглашение №59/2 от 24.04.2020 г.

СПРАВКА N 5
о стоимости выполненных работ за Май месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2018г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2018г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Игилик сельского округа Биртилек, Келесского района, Туркестанская область	124 436 060	124 436 060	28 195 488	-	-	-	-	-	-	3 383 459	31 578 947
Удержание 5 %	6 221 803	6 221 803	1 409 774							169 173	1 578 947
Итого к оплате	118 214 257	118 214 257	26 785 714							3 214 286	30 000 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района"

Шірінбеков Б.Ә.

Технадзор:
Директор ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

Кабыш Н.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

Каримбаев О.К.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Игилик сельского округа Биртилек, Келесского района, Туркестанская область

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Энергосервис ЭТЛ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор №59 от 19.07.2019 г., доп. соглашение №59/2 от 24.04.2020 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-2 на Внутриплощадочные водопроводные сети										
РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ										
8	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	30,4707	2146,44	--	65404	--	2616	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*85,86*		*2616*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,58*		*5441*				
		Сметная стоимость				*73461*				
10	23-010201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	21,084	1227,37	--	25878	--	1035	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,09*		*1035*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,12*		*2153*				
		Сметная стоимость				*29066*				
12	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	82,82	1259,57	--	104318	--	4173	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,38*		*4173*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,80*		*8679*				
		Сметная стоимость				*117170*				
14	23-040102-1505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	8	71165,17	--	569321	--	22773	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2846,61*		*22773*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5920,94*		*47368*				
		Сметная стоимость				*639462*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	23-040102-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002								
		шт.	2	46499,41	--	92999	--	3720	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1859,98*		*3720*				
		Сметная стоимость		*3868,75*		*7738*				
18	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80				*104456*				
		шт.	33	2107,27	--	69540	--	2782	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,29*		*2782*				
		Сметная стоимость		*175,32*		*5786*				
20	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80				*78107*				
		шт.	6	1176,75	--	7061	--	282	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,07*		*282*				
		Сметная стоимость		*97,91*		*587*				
22	23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)				*7931*				
		шт.	6	2013,86	--	12083	--	483	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,55*		*483*				
		Сметная стоимость		*167,55*		*1005*				
25	23-010501-1322 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001				*13572*				
		м	2,8	10474,21	--	29328	--	1173	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*418,97*		*1173*				
		Сметная стоимость		*871,45*		*2440*				
40	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15				*32941*				
		шт.	3	13817,67	--	41453	--	1658	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*552,71*		*1658*				
		Сметная стоимость		*1149,63*		*3449*				
41	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1				*46560*				
		шт.	3	14924,06	--	44772	--	1791	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*596,96*		*1791*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241,68*		*3725*				
		Сметная стоимость				*50288*				
42	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 шт.	6	12953,63	–	77722	–	3109	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*518,15*		*3109*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1077,74*		*6466*				
		Сметная стоимость				*87297*				
43	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 шт.	3	1398,65	–	4196	–	168	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*55,95*		*168*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*349*				
		Сметная стоимость				*4713*				
46	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 шт.	2	22222,72	–	44445	–	1778	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*888,91*		*1778*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1848,93*		*3698*				
		Сметная стоимость				*49921*				
47	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 шт.	2	25030,12	–	50060	–	2002	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1001,20*		*2002*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2082,51*		*4165*				
		Сметная стоимость				*56227*				
48	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 шт.	4	18049,70	–	72199	–	2888	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*721,99*		*2888*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1501,74*		*6007*				
		Сметная стоимость				*81094*				
49	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 шт.	2	1398,65	–	2797	–	112	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*55,95*		*112*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*233*				
		Сметная стоимость				*3142*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1								
		шт.	1	7375,71	--	7376	--	295	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*295,03*		*295*				
		Сметная стоимость		*613,66*		*614*				
53	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10				*8285*				
		шт.	1	7991,26	--	7991	--	320	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*319,65*		*320*				
		Сметная стоимость		*664,87*		*665*				
54	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9				*8976*				
		шт.	2	8910,57	--	17821	--	713	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*356,42*		*713*				
		Сметная стоимость		*741,36*		*1483*				
55	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3				*20017*				
		шт.	1	1997,18	--	1997	--	80	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,89*		*80*				
		Сметная стоимость		*166,17*		*166*				
56	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6				*2243*				
		шт.	1	1398,65	--	1399	--	56	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,95*		*56*				
		Сметная стоимость		*116,37*		*116*				
57	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013				*1571*				
		комплект	6	3337,31	--	20024	--	801	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,49*		*801*				
		Сметная стоимость		*277,66*		*1666*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			*22491*				
в том числе оборудование			Тенге			**1 538 991**				
РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10								
		шт.	3	7991,26	–	23974	–	959	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*319,65*		*959*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*664,87*		*1995*				
		Сметная стоимость				*26928*				
76	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1								
		шт.	3	7375,71	–	22127	–	885	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*295,03*		*885*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*613,66*		*1841*				
		Сметная стоимость				*24853*				
77	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9								
		шт.	3	8910,57	–	26732	–	1069	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*356,42*		*1069*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*741,36*		*2224*				
		Сметная стоимость				*30025*				
78	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
		шт.	3	1398,65	–	4196	–	168	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*55,95*		*168*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*349*				
		Сметная стоимость				*4713*				
79	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013								
		комплект	3	3337,31	–	10012	–	400	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*133,49*		*400*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,66*		*833*				
		Сметная стоимость				*11245*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 4			Тенге			**97 764**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2			Тенге			**1 636 755**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-3-2 на Технологическая часть на 2 насосные станции										
1	13-070403-0405 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования								
		шт.	1	106622,76	47167,96	106623	47168	33538	60,00	120
				53208,00	16120,36	53208	16120	40,6	14,17	28
		Накладные расходы -		*33538,12*		*33538*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11212,87*		*11213*				
		Сметная стоимость				*151374*				
2	Прайс-лист	Стоимость насоса SP5A-17N								
		к-т	2	880444,77	–	1760890	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*35217,79*		*70436*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73253,01*		*146506*				
		Сметная стоимость				*1977832*				
3	Прайс-лист	Шкаф управления насосами	1	377380,46	–	377380	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*15095,22*		*15095*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31398,05*		*31398*				
		Сметная стоимость				*423873*				
4	Прайс-лист	Комплектация к скважинным насосам	1	268895,55	–	268896	–	–	–	–
		к-т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10755,82*		*10756*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22372,11*		*22372*				
		Сметная стоимость				*302024*				
9	23-041011-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	2	107115,53	–	214231	–	8569	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4284,62*		*8569*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8912,01*		*17824*				
		Сметная стоимость				*240624*				
11	23-041001-4802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 10, DN 50, типаBelgicast ГОСТ 11823-91	2	49815,39	–	99631	–	3985	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1992,62*		*3985*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4144,64*		*8289*				
		Сметная стоимость				*111906*				
12	23-040905-2301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	2	1661,73	–	3323	–	133	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*66,47*		*133*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,26*		*277*				
		Сметная стоимость				*3732*				
14	23-040102-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типаBelgicast ГОСТ 5762-2002	6	46499,41	–	278996	–	11160	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1859,98*		*11160*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3868,75*		*23213*				
		Сметная стоимость				*313368*				
18	23-010201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	81	1227,37	–	99417	–	3977	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*49,09*		*3977*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,12*		*8271*				
		Сметная стоимость				*111665*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	23-010201-0138 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	81	653,95	–	52970	–	2119	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*26,16*		*2119*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,41*		*4407*				
		Сметная стоимость				*59496*				
21	23-020101-0154 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	4	364,59	–	1458	–	58	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*14,58*		*58*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,33*		*121*				
		Сметная стоимость				*1638*				
24	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	30	875,82	–	26275	–	1051	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*35,03*		*1051*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,87*		*2186*				
		Сметная стоимость				*29512*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3-2			Тенге			**3 727 044**				
в том числе оборудование			Тенге			**2 703 729**				
2-4-2 на Технологическое оборудование										
2	Прайс-лист стр.1	Насосная станция повышения давления APSU S2 CM 10-2	1	1845608,26	–	1845608	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*73824,33*		*73824*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153554,61*		*153555*				
		Сметная стоимость				*2072987*				
5	Прайс-лист стр.1	Бактерецидная установка обеззараживания воды из н/ж стали УУФОВ-10 Q 10м3/час	2	1032428,02	–	2064856	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*41297,12*		*82594*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85898,01*		*171796*				
		Сметная стоимость				*2319246*				
7	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	28	2146,44	–	60100	–	2404	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*85,86*		*2404*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,58*		*5000*				
		Сметная стоимость				*67504*				
9	23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	13	1508,65	–	19612	–	784	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*60,35*		*784*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,52*		*1632*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*22028*				
11	23-010101-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 м	20	1512,99	--	30260	--	1210	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*60,52*		*1210*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,88*		*2518*				
		Сметная стоимость				*33988*				
16	23-040102-1405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 шт.	6	71165,17	--	426991	--	17080	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2846,61*		*17080*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5920,94*		*35526*				
		Сметная стоимость				*479596*				
18	23-040102-1404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 шт.	2	52253,95	--	104508	--	4180	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2090,16*		*4180*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4347,53*		*8695*				
		Сметная стоимость				*117383*				
19	23-040102-1403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 шт.	1	51425,50	--	51426	--	2057	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2057,02*		*2057*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4278,60*		*4279*				
		Сметная стоимость				*57762*				
20	23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) шт.	3	2013,86	--	6042	--	242	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,55*		*242*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,55*		*503*				
		Сметная стоимость				*6786*				
21	23-020101-0615 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 80х3,5мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) шт.	2	1035,14	--	2070	--	83	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,41*		*83*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,12*		*172*				
		Сметная стоимость				*2325*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	23-020101-1038 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) шт.	3	556,24	–	1669	–	67	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*22,25*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,28*		*139*				
		Сметная стоимость				*1875*				
23	23-020101-1032 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) шт.	1	638,14	–	638	–	26	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*25,53*		*26*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,09*		*53*				
		Сметная стоимость				*717*				
24	23-020101-1027 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 80х65мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) шт.	2	369,20	–	738	–	30	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*14,77*		*30*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,72*		*61*				
		Сметная стоимость				*829*				
25	23-020101-0183 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 100 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) шт.	4	1387,42	–	5550	–	222	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*55,50*		*222*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,43*		*462*				
		Сметная стоимость				*6234*				
26	23-020101-0174 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 80 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) шт.	6	687,65	–	4126	–	165	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*27,51*		*165*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,21*		*343*				
		Сметная стоимость				*4634*				
27	23-020101-0165 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) шт.	6	538,14	–	3229	–	129	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*21,53*		*129*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,77*		*269*				
		Сметная стоимость				*3627*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	23-020103-2708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12836-67								
		шт.	2	1731,47	–	3463	–	139	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*69,26*		*139*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,06*		*288*				
		Сметная стоимость				*3890*				
29	23-020103-2707 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12836-67								
		шт.	2	1458,88	–	2918	–	117	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*58,36*		*117*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,38*		*243*				
		Сметная стоимость				*3277*				
31	51-020406-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Насос дренажный погружной, Q 6,5 м3/ч, Н 3,5 м вод. ст., типа КР-150-А-1								
		шт.	2	33226,00	–	66452	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1329,04*		*2658*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2764,40*		*5529*				
		Сметная стоимость				*74639*				
32	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80								
		шт.	64	1715,09	–	109766	–	4391	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*68,60*		*4391*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,70*		*9133*				
		Сметная стоимость				*123289*				
33	23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 80 ГОСТ 12816-80								
		шт.	26	1332,01	–	34632	–	1385	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*53,28*		*1385*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,82*		*2881*				
		Сметная стоимость				*38899*				
34	23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 65 ГОСТ 12816-80								
		шт.	26	1167,80	–	30363	–	1215	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*46,71*		*1215*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,16*		*2526*				
		Сметная стоимость				*34104*				
35	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
			3	1193,31	–	3580	–	143	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*47,73*		*143*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,28*		*298*				
		Сметная стоимость				*4021*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4-2			Тенге			**5 479 640**				
в том числе оборудование			Тенге			**4 466 872**				
2-5 на Резервуар для чистой воды V-200м3 (2шт)										
РАЗДЕЛ 2. Стены и днище монолитное										
11	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	169,8	1566,13	106,53	265929	18090	34559	0,26	45
		м2 покрытия		190,91	31,52	32417	5352	60,9	0,03	6
		Накладные расходы -		*203,53*		*34559*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,57*		*24039*				
		Сметная стоимость				*324527*				
12	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /из бетона кл.В15(+3,5%),W6,F100, сульфатостойкий/	149,84	24460,44	2079,81	3665152	311639	605511	6,51	975
		м3		5393,73	678,11	808197	101608	48,5	0,70	104
		Накладные расходы -		*4041,05*		*605511*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2280,12*		*341653*				
		Сметная стоимость				*4612316*				
13	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	13,14912	13656,15	699,65	179566	9200	92572	16,88	222
		т		12681,10	193,40	166745	2543	48,5	0,17	2
		Накладные расходы -		*7040,14*		*92572*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1655,70*		*21771*				
		Сметная стоимость				*293909*				
14	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	13,14912	146912,11	–	1931765	–	77271	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5876,48*		*77271*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223,09*		*160723*				
		Сметная стоимость				*2169758*				
15	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	1,76948	146912,11	–	259958	–	10398	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5876,48*		*10398*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223,09*		*21629*				
		Сметная стоимость				*291985*				
16	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,30542	151678,18	–	46326	–	1853	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6067,13*		*1853*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*3854*				
		Сметная стоимость				*52033*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,37516	151678,18	–	56904	–	2276	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6067,13*		*2276*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*4734*				
		Сметная стоимость				*63915*				
18	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зд-1/	0,0738	313462,11	847,41	23134	63	6835	198,00	15
		т		158403,96	348,76	11690	26	48,5	0,36	–
		Накладные расходы -		*92613,36*		*6835*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32486,04*		*2397*				
		Сметная стоимость				*32366*				
19	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,02052	49339,15	11890,21	1012	244	457	42,50	1
		т		36047,23	4221,56	740	87	48,5	4,38	–
		Накладные расходы -		*22285,14*		*457*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5729,94*		*118*				
		Сметная стоимость				*1587*				
20	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	2	2146,44	–	4293	–	172	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*85,86*		*172*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,58*		*357*				
		Сметная стоимость				*4822*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			**7 847 218**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 3. Покрытие										
21	11-070504-0107 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2. Установка	16	1560,01	668,95	24960	10703	10728	0,98	16
		шт. сборных конструкций		784,02	157,59	12544	2521	62,1	0,19	3
		Накладные расходы -		*670,53*		*10728*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,44*		*2855*				
		Сметная стоимость				*38544*				
22	21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	10,44	46579,88	–	486294	–	19452	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1863,20*		*19452*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3875,45*		*40460*				
		Сметная стоимость				*546205*				
23	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	1,12	9008,44	4695,95	10089	5259	4399	4,93	6
		м3 сборных железобетонных конструкций		3896,53	1626,51	4364	1822	62,1	1,68	2
		Накладные расходы -		*3927,33*		*4399*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1034,86*		*1159*				
		Сметная стоимость				*15647*				
24	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	4	5709,36	–	22837	–	913	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*228,37*		*913*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*475,02*		*1900*				
		Сметная стоимость				*25651*				
25	21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	4	5627,13	–	22509	–	900	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*225,09*		*900*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*468,18*		*1873*				
		Сметная стоимость				*25282*				
26	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	4	1398,65	–	5595	–	224	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*55,95*		*224*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*465*				
		Сметная стоимость				*6284*				
27	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	4	1242,63	125,23	4971	501	2927	1,31	5
		шт.		996,58	59,37	3986	237	62,1	0,07	–
		Накладные расходы -		*731,68*		*2927*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,95*		*632*				
		Сметная стоимость				*8530*				
28	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	4	10020,34	–	40081	–	1603	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*400,81*		*1603*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833,69*		*3335*				
		Сметная стоимость				*45019*				
29	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	0,828	66176,67	3151,65	54794	2610	35154	82,10	68
		т конструкций		61677,63	1176,61	51069	974	60,9	1,22	1
		Накладные расходы -		*42456,42*		*35154*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8690,65*		*7196*				
		Сметная стоимость				*97144*				
30	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,828	345850,53	–	286364	–	11455	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*13834,02*		*11455*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28774,76*		*23826*				
		Сметная стоимость				*321644*				
31	11-260101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	0,4	67774,46	3341,30	27110	1337	7592	32,03	13
		м3 изоляции		27998,70	288,38	11199	115	55,3	0,34	–
		Накладные расходы -		*18979,45*		*7592*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6940,31*		*2776*				
		Сметная стоимость				*37478*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,24712	49997,42	18355,66	12355	4536	5047	28,90	7
		т конструкций		23944,52	5141,19	5917	1270	60,9	5,25	1
		Накладные расходы -		*20421,62*		*5047*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5633,52*		*1392*				
		Сметная стоимость				*18794*				
33	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,24712	339133,35	--	83807	--	3352	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13565,33*		*3352*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28215,89*		*6973*				
		Сметная стоимость				*94132*				
34	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	24,72776	66,18	0,83	1637	21	305	0,02	1
		м2		17,04	0,17	421	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*12,35*		*305*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,28*		*155*				
		Сметная стоимость				*2098*				
35	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	24,72776	65,73	1,06	1625	26	453	0,03	1
		м2		27,67	0,17	684	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,32*		*453*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,72*		*166*				
		Сметная стоимость				*2244*				
		Гильзы подачи, отвода								
36	13-120101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	2	1711,99	810,51	3424	1621	1064	1,05	2
		м трубопровода		890,58	206,59	1781	413	40,6	0,17	--
		Накладные расходы -		*531,75*		*1064*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,50*		*359*				
		Сметная стоимость				*4846*				
37	23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	2	1692,75	--	3386	--	135	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,71*		*135*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,84*		*282*				
		Сметная стоимость				*3803*				
		Переливное устройство ПУ-1								
42	13-120101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	11,2	1711,99	810,51	19174	9078	5956	1,05	12
		м трубопровода		890,58	206,59	9974	2314	40,6	0,17	2
		Накладные расходы -		*531,75*		*5956*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,50*		*2010*				
		Сметная стоимость				*27140*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	11,2	1692,75	--	18959	--	758	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,71*		*758*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,84*		*1577*				
		Сметная стоимость				*21295*				
44	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,00378	162657,34	--	615	--	25	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6506,29*		*25*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13533,09*		*51*				
		Сметная стоимость				*691*				
45	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,00166	185807,57	--	308	--	12	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7432,30*		*12*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15459,19*		*26*				
		Сметная стоимость				*346*				
46	21-050101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,00468	188764,49	--	883	--	35	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7550,58*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15705,21*		*74*				
		Сметная стоимость				*992*				
47	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,23276	66,18	0,83	15	--	3	0,02	--
		м2		17,04	0,17	4	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*12,35*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,28*		*1*				
		Сметная стоимость				*19*				
48	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,23276	65,73	1,06	15	--	4	0,03	--
		м2		27,67	0,17	6	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,32*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,72*		*2*				
		Сметная стоимость				*21*				
		Дыхательное устройство /Ду-1/								
49	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,004	401638,31	2281,97	1607	9	813	361,00	1
		км трубопровода		288807,22	944,10	1155	4	62,1	0,98	--
		Накладные расходы -		*203198,52*		*813*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48386,95*		*194*				
		Сметная стоимость				*2613*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	23-011201-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	4	848,81	–	3395	–	136	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*33,95*		*136*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,62*		*282*				
		Сметная стоимость				*3813*				
51	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,07954	72446,82	7201,80	5762	573	3210	73,60	6
		т конструкций		58881,47	260,85	4683	21	60,9	0,27	–
		Накладные расходы -		*40356,25*		*3210*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9024,25*		*718*				
		Сметная стоимость				*9690*				
52	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,04596	162657,34	–	7476	–	299	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6506,29*		*299*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13533,09*		*622*				
		Сметная стоимость				*8397*				
53	21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,00282	185830,35	–	524	–	21	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7433,21*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15461,09*		*44*				
		Сметная стоимость				*589*				
54	11-200701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	2	2243,61	34,99	4487	70	575	0,38	1
		зонт		306,00	8,91	612	18	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		*287,56*		*575*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202,49*		*405*				
		Сметная стоимость				*5467*				
55	21-050308-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	0,4	1654,44	–	662	–	26	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*66,18*		*26*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,65*		*55*				
		Сметная стоимость				*744*				
56	21-050107-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	0,00058	175486,58	–	102	–	4	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7019,46*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14600,48*		*8*				
		Сметная стоимость				*115*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Отбетонирование вокруг вентиляционной трубы из бетона кл.В7,5	0,4	20133,42	2614,12	8053	1046	1089	4,15	2
		м3		3278,04	523,71	1311	209	48,5	0,62	–
		Накладные расходы -		*2722,94*		*1089*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1828,51*		*731*				
		Сметная стоимость				*9874*				
		Изоляционные работы								
58	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	130,84	596,04	19,20	77985	2512	24559	0,36	47
		м2 стяжки		249,18	9,54	32603	1248	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*187,70*		*24559*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,70*		*8204*				
		Сметная стоимость				*110748*				
59	21-130704-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	0,06542	128410,22	–	8401	–	336	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5136,41*		*336*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10683,73*		*699*				
		Сметная стоимость				*9436*				
60	11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементное с добавлением азотно-кислого калия по камню и бетону	307,44	1104,73	47,05	339639	14466	124480	0,73	224
		м2 оштукатуриваемой поверхности		597,89	35,01	183816	10763	54,8	0,05	14
		Накладные расходы -		*404,89*		*124480*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,77*		*37130*				
		Сметная стоимость				*501248*				
61	21-130704-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	0,15372	128410,22	–	19739	–	790	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5136,41*		*790*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10683,73*		*1642*				
		Сметная стоимость				*22171*				
62	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	327,36	731,08	14,47	239327	4736	40616	0,21	69
		м2 поверхности		177,80	1,70	58203	555	50,8	–	1
		Накладные расходы -		*124,07*		*40616*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,41*		*22395*				
		Сметная стоимость				*302339*				
63	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(10) мм. Устройство	152,76442	580,27	71,04	88645	10853	19985	0,24	37
		м2 стяжки		167,01	16,45	25513	2514	56,4	0,02	3
		Накладные расходы -		*130,82*		*19985*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,89*		*8690*				
		Сметная стоимость				*117320*				
64	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	152,76442	-85,33	-5,21	-13035	-796	-912	–	-1
		м2 стяжки		-3,09	-1,27	-472	-194	56,4	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*5,97*		*-912*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-7,30*		*-1115*				
		Сметная стоимость				*-15063*				
65	11-120101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	152,76442	208,23	7,55	31809	1154	7773	0,09	14
		м2 изолируемой поверхности		71,69	0,85	10952	130	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*50,88*		*7773*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,73*		*3167*				
		Сметная стоимость				*42748*				
66	11-120101-1505 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	152,76442	107,90	4,85	16483	741	3531	0,04	6
		м2 изолируемой поверхности		31,68	0,37	4840	56	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*23,12*		*3531*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,48*		*1601*				
		Сметная стоимость				*21616*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			**2 497 714**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-5			Тенге			**10 344 932**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-7-1 на Общестроительные работы (Водонапорная башня емк.15м3, высота опоры 12м)										
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	11-010101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	174,3672	68,63	64,77	11966	11294	3446	0,01	1
		м3 грунта		3,86	23,83	672	4156	59,1	0,02	4
		Накладные расходы -		*19,76*		*3446*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,07*		*1233*				
		Сметная стоимость				*16645*				
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,3928	1045,83	--	5640	--	3692	1,42	8
		м3 грунта		1045,83	--	5640	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*684,64*		*3692*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,44*		*747*				
		Сметная стоимость				*10079*				
3	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	86,4	320,36	319,07	27679	27568	5832	--	--
		м3 грунтовой подушки		1,18	87,80	102	7586	59,1	0,08	7
		Накладные расходы -		*67,50*		*5832*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,03*		*2681*				
		Сметная стоимость				*36192*				
4	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	49,28	18,95	18,95	934	934	242	--	--
		м3 грунта		--	6,75	--	333	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,91*		*242*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*94*				
		Сметная стоимость				*1270*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	49,28	119,35	50,94	5881	2510	2982	0,11	5
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	3371	1097	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*60,51*		*2982*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*709*				
		Сметная стоимость				*9572*				
6	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	12,32	594,22	--	7321	--	4793	0,89	11
		м3 грунта		594,22	--	7321	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*389,00*		*4793*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,66*		*969*				
		Сметная стоимость				*13083*				
7	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	131,72	18,95	18,95	2496	2496	646	--	--
		м3 грунта		--	6,75	--	889	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*4,91*		*646*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*251*				
		Сметная стоимость				*3394*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			**90 234**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ И КОЛОДЦЫ(АС-4,8)										
		ФУНДАМЕНТЫ(АС-4)								
8	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1,23	16828,15	661,24	20699	813	1499	1,35	2
		м3		927,81	153,77	1141	189	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1218,68*		*1499*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1443,75*		*1776*				
		Сметная стоимость				*23974*				
9	11-060101-0202 РСНБ РК 2015	Фундаменты под фабрично-заводские трубы железобетонные объемом до 100 м3. Устройство	7,29	20625,20	792,20	150358	5775	19415	4,36	32
		м3		3402,50	241,96	24804	1764	48,5	0,25	2
		Накладные расходы -		*2663,27*		*19415*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1863,08*		*13582*				
		Сметная стоимость				*183355*				
10	21-050301-3101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,04564	129288,69	--	5901	--	236	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5171,55*		*236*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10756,82*		*491*				
		Сметная стоимость				*6628*				
11	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм ГОСТ 10922-2012	0,00262	151678,18	--	397	--	16	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067,13*		*16*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*33*				
		Сметная стоимость				*446*				
12	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	0,13476	171058,55	847,41	23052	114	2033	20,00	3
		т		16000,40	348,76	2156	47	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*15088,86*		*2033*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14891,79*		*2007*				
		Сметная стоимость				*27092*				
13	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,13476	103448,47	--	13941	--	558	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4137,94*		*558*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8606,91*		*1160*				
		Сметная стоимость				*15658*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	0,34	26369,27	3013,24	8966	1025	1582	8,25	3
		м3		6516,59	615,74	2216	209	48,5	0,72	–
		Накладные расходы -		*4652,32*		*1582*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2481,73*		*844*				
		Сметная стоимость				*11392*				
15	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	0,8	29037,19	3601,56	23230	2881	5595	12,49	10
		м3		10348,34	1214,10	8279	971	48,5	1,25	1
		Накладные расходы -		*6993,58*		*5595*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2882,46*		*2306*				
		Сметная стоимость				*31131*				
16	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	1,54	18045,55	419,61	27790	646	3565	4,05	6
		м3		3016,93	141,80	4646	218	48,5	0,15	–
		Накладные расходы -		*2315,08*		*3565*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1628,85*		*2508*				
		Сметная стоимость				*33864*				
17	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,014	175714,56	–	2460	–	98	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7028,58*		*98*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14619,45*		*205*				
		Сметная стоимость				*2763*				
		КОЛОДЕЦ ВК-1(АС-8)								
18	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	2,39	23347,50	5904,03	55801	14111	16304	8,86	21
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	16324	5465	62,1	2,22	5
		Накладные расходы -		*6821,75*		*16304*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2413,54*		*5768*				
		Сметная стоимость				*77873*				
19	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	1	22222,72	–	22223	–	889	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*888,91*		*889*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1848,93*		*1849*				
		Сметная стоимость				*24961*				
20	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	2	18049,70	–	36099	–	1444	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*721,99*		*1444*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1501,74*		*3003*				
		Сметная стоимость				*40546*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	1	1997,18	–	1997	–	80	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*79,89*		*80*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,17*		*166*				
		Сметная стоимость				*2243*				
22	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	1	25030,12	–	25030	–	1001	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1001,20*		*1001*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2082,51*		*2083*				
		Сметная стоимость				*28114*				
23	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	1398,65	–	1399	–	56	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*55,95*		*56*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*116*				
		Сметная стоимость				*1571*				
24	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10020,34	–	10020	–	401	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*400,81*		*401*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833,69*		*834*				
		Сметная стоимость				*11255*				
25	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	16	731,08	14,47	11697	231	1985	0,21	3
		м2 поверхности		177,80	1,70	2845	27	50,8	–	–
		Накладные расходы -		*124,07*		*1985*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,41*		*1095*				
		Сметная стоимость				*14777*				
26	11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	0,292	2576,05	327,94	752	96	212	1,23	–
		м2 проемов		916,25	84,31	268	25	59,8	0,10	–
		Накладные расходы -		*725,31*		*212*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264,11*		*77*				
		Сметная стоимость				*1041*				
27	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10020,34	–	10020	–	401	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*400,81*		*401*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833,69*		*834*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*11255*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			**549 937**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ										
28	11-090202-0101 РСНБ РК 2015	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом	3,1211	57511,97	22363,48	179501	69799	55246	19,00	59
		т конструкций		18558,25	5757,20	57922	17969	60,9	5,96	19
		Накладные расходы -		*17700,91*		*55246*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6017,03*		*18780*				
		Сметная стоимость				*253527*				
29	21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	3,1211	327490,21	–	1022130	–	40885	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*13099,61*		*40885*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27247,19*		*85041*				
		Сметная стоимость				*1148056*				
30	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,33598	49997,42	18355,66	16798	6167	6861	28,90	10
		т конструкций		23944,52	5141,19	8045	1727	60,9	5,25	2
		Накладные расходы -		*20421,62*		*6861*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5633,52*		*1893*				
		Сметная стоимость				*25552*				
31	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,33598	299949,74	–	100777	–	4031	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*11997,99*		*4031*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955,82*		*8385*				
		Сметная стоимость				*113193*				
32	11-130301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	193	81,58	1,37	15745	265	2433	0,02	4
		м2		16,32	0,25	3150	49	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*12,61*		*2433*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,54*		*1454*				
		Сметная стоимость				*19632*				
33	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	11,21	123,21	1,24	1381	14	190	0,02	–
		м2		21,02	0,25	236	3	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*16,92*		*190*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,21*		*126*				
		Сметная стоимость				*1696*				
34	11-130301-0905 РСНБ РК 2015 к=4	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759	11,21	818,76	3,33	9178	37	735	0,07	1
		м2		57,60	0,68	646	8	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*65,60*		*735*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,75*		*793*				
		Сметная стоимость				*10706*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /ствол башни/	11,21	2491,89	23,19	27934	260	7135	1,15	13
		м2 оштукатуриваемой поверхности		930,96	10,95	10436	123	54,8	0,01	–
		Накладные расходы -		*636,49*		*7135*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250,27*		*2806*				
		Сметная стоимость				*37875*				
36	11-061401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	15	148,90	1,61	2234	24	519	0,08	1
		м3 емкости		56,08	0,76	841	11	48,5	–	–
		Накладные расходы -		*34,63*		*519*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,68*		*220*				
		Сметная стоимость				*2974*				
37	11-061401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	15	341,34	0,54	5120	8	1096	0,17	2
		м3 емкости		117,58	0,25	1764	4	48,5	–	–
		Накладные расходы -		*73,09*		*1096*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,15*		*497*				
		Сметная стоимость				*6714*				
38	13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	1	2994,56	140,10	2995	140	468	0,90	1
		шт.		745,68	37,73	746	38	42,8	0,04	–
		Накладные расходы -		*468,49*		*468*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,04*		*277*				
		Сметная стоимость				*3741*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге			**1 623 665**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-7-1			Тенге			**2 263 837**				
в том числе оборудование			Тенге							
3-1-1 на Общестроительные работы (Сторожка)										
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	23,656053	69,27	64,44	1639	1524	389	0,01	–
		м3 грунта		4,83	17,41	114	412	59,1	0,02	–
		Накладные расходы -		*16,44*		*389*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,86*		*162*				
		Сметная стоимость				*2190*				
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,4213546	1045,83	–	441	–	288	1,42	1
		м3 грунта		1045,83	–	441	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*684,64*		*288*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,44*		*58*				
		Сметная стоимость				*788*				
3	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	14,4	320,36	319,07	4613	4595	972	–	–
		м3 грунтовой подушки		1,18	87,80	17	1264	59,1	0,08	1
		Накладные расходы -		*67,50*		*972*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,03*		*447*				
		Сметная стоимость				*6032*				
4	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	4,0939264	18,95	18,95	78	78	20	–	–
		м3 грунта		–	6,75	–	28	59,1	0,01	–
		Накладные расходы -		*4,91*		*20*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*8*				
		Сметная стоимость				*106*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	4,0939264	119,35	50,94	489	209	248	0,11	--
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	280	91	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*60,51*		*248*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*59*				
		Сметная стоимость				*796*				
6	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	4,0939264	51,49	40,96	211	168	54	0,01	--
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	32	42	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*13,17*		*54*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,17*		*21*				
		Сметная стоимость				*286*				
7	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1,0234816	594,22	--	608	--	398	0,89	1
		м3 грунта		594,22	--	608	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*389,00*		*398*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,66*		*81*				
		Сметная стоимость				*1087*				
8	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	1,8819	18,95	18,95	36	36	9	--	--
		м3 грунта		--	6,75	--	13	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,91*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*4*				
		Сметная стоимость				*49*				
9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1,8819	119,35	50,94	225	96	114	0,11	--
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	129	42	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*60,51*		*114*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*27*				
		Сметная стоимость				*366*				
10	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	1,8819	51,49	40,96	97	77	25	0,01	--
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	15	19	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*13,17*		*25*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,17*		*10*				
		Сметная стоимость				*132*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			**11 828**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ(АС-8)										
11	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,72	16707,98	661,24	12030	476	874	1,35	1
		м3		927,81	153,77	668	111	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1213,87*		*874*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1433,75*		*1032*				
		Сметная стоимость				*13936*				
12	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /из бетона кл.В15,сульфатостойкий/	3,84	19553,87	813,23	75087	3123	7532	2,82	11
		м3		2145,32	192,90	8238	741	48,5	0,23	1
		Накладные расходы -		*1961,55*		*7532*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1721,23*		*6610*				
		Сметная стоимость				*89229*				
13	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,042	9979,26	896,74	419	38	216	11,60	--
		т		9052,52	368,62	380	15	48,5	0,38	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*5151,20*		*216*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1210,44*		*51*				
		Сметная стоимость				*686*				
14	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03204	146912,11	--	4707	--	188	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5876,48*		*188*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223,09*		*392*				
		Сметная стоимость				*5287*				
15	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00996	151678,18	--	1511	--	60	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067,13*		*60*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*126*				
		Сметная стоимость				*1697*				
16	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,01163	206864,42	1477,15	2406	17	254	33,10	--
		т		26480,66	423,13	308	5	48,5	0,37	--
		Накладные расходы -		*21844,85*		*254*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18296,74*		*213*				
		Сметная стоимость				*2873*				
17	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00963	146912,11	--	1415	--	57	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5876,48*		*57*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223,09*		*118*				
		Сметная стоимость				*1589*				
18	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,002	151678,18	--	303	--	12	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067,13*		*12*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*25*				
		Сметная стоимость				*340*				
19	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	4,56	688,02	7,16	3137	33	825	0,38	2
		м2 поверхности		286,98	3,39	1309	15	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*180,93*		*825*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,52*		*317*				
		Сметная стоимость				*4279*				
20	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	18,72	731,08	14,47	13686	271	2323	0,21	4
		м2 поверхности		177,80	1,70	3328	32	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*124,07*		*2323*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,41*		*1281*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*17289*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			**137 206**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ										
21	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	13,5394	17143,49	1450,34	232113	19637	35491	4,54	61
		м3 кладки		3324,42	339,27	45011	4593	50,8	0,40	5
		Накладные расходы -		*2621,34*		*35491*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1581,19*		*21408*				
		Сметная стоимость				*289013*				
22	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	35,63	-185,75	–	-6618	–	-3761	-0,22	-8
		м2 стен (без вычета проемов)		-185,75	–	-6618	–	50,8	–	–
		Накладные расходы -		*105,57*		*3761*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,31*		*830*				
		Сметная стоимость				*-2026*				
23	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,03165	260577,03	1388,52	8247	44	1074	56,40	2
		т металлических изделий		44014,00	458,01	1393	14	50,8	0,54	–
		Накладные расходы -		*33918,53*		*1074*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23559,64*		*746*				
		Сметная стоимость				*10066*				
24	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,02954	175714,56	–	5191	–	208	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7028,58*		*208*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14619,45*		*432*				
		Сметная стоимость				*5830*				
25	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,00211	175714,56	–	371	–	15	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7028,58*		*15*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14619,45*		*31*				
		Сметная стоимость				*417*				
26	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка кирпичного фронтона	0,816	17143,49	1450,34	13989	1183	2139	4,54	4
		м3 кладки		3324,42	339,27	2713	277	50,8	0,40	–
		Накладные расходы -		*2621,34*		*2139*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1581,19*		*1290*				
		Сметная стоимость				*17418*				
27	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	6,8	-185,75	–	-1263	–	-718	-0,22	-1
		м2 стен (без вычета проемов)		-185,75	–	-1263	–	50,8	–	–
		Накладные расходы -		*105,57*		*718*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,31*		*158*				
		Сметная стоимость				*-387*				
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1 /АС-6/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0,9	28965,99	3824,50	26069	3442	5074	10,40	9
		м3		8017,26	862,16	7216	776	48,5	1,01	1
		Накладные расходы -		*5637,42*		*5074*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2768,27*		*2491*				
		Сметная стоимость				*33634*				
29	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,02904	13656,15	699,65	397	20	204	16,88	–
		т		12681,10	193,40	368	6	48,5	0,17	–
		Накладные расходы -		*7040,14*		*204*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1655,70*		*48*				
		Сметная стоимость				*650*				
30	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0222	146912,11	–	3261	–	130	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5876,48*		*130*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223,09*		*271*				
		Сметная стоимость				*3663*				
31	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00684	151678,18	–	1037	–	41	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6067,13*		*41*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*86*				
		Сметная стоимость				*1165*				
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ /АС-9/								
32	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	0,3	33425,63	2794,41	10028	838	1996	13,10	4
		м3		9965,83	571,66	2990	171	48,5	0,67	–
		Накладные расходы -		*6652,13*		*1996*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3206,22*		*962*				
		Сметная стоимость				*12986*				
33	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,01506	13656,15	699,65	206	11	106	16,88	–
		т		12681,10	193,40	191	3	48,5	0,17	–
		Накладные расходы -		*7040,14*		*106*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1655,70*		*25*				
		Сметная стоимость				*337*				
34	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0105	146912,11	–	1543	–	62	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5876,48*		*62*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223,09*		*128*				
		Сметная стоимость				*1733*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00456	151678,18	–	692	–	28	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6067,13*		*28*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*58*				
		Сметная стоимость				*777*				
		АНТИСЕЙМИЧЕСКИЙ ПОЯС								
36	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В15/	0,78	26369,27	3013,24	20568	2350	3629	8,25	6
		м3		6516,59	615,74	5083	480	48,5	0,72	1
		Накладные расходы -		*4652,32*		*3629*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2481,73*		*1936*				
		Сметная стоимость				*26133*				
37	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,022065	13250,18	1022,48	292	23	147	14,94	–
		т		11952,30	227,53	264	5	48,5	0,20	–
		Накладные расходы -		*6673,51*		*147*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1593,90*		*35*				
		Сметная стоимость				*474*				
38	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,016785	146912,11	–	2466	–	99	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5876,48*		*99*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223,09*		*205*				
		Сметная стоимость				*2770*				
39	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00528	151678,18	–	801	–	32	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6067,13*		*32*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*67*				
		Сметная стоимость				*900*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге			**394 614**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ (АС-11)										
40	11-100104-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	8,41	2053,01	86,16	17266	725	5386	1,19	10
		м2 перекрытия		863,83	33,81	7265	284	59,8	0,03	–
		Накладные расходы -		*640,38*		*5386*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,47*		*1812*				
		Сметная стоимость				*24464*				
41	21-070201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,15	26480,64	–	3972	–	159	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1059,23*		*159*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2203,19*		*330*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*4461*				
42	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,3	32591,46	–	9777	–	391	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1303,66*		*391*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2711,61*		*813*				
		Сметная стоимость				*10982*				
43	21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	0,841	22498,08	–	18921	–	757	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*899,92*		*757*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1871,84*		*1574*				
		Сметная стоимость				*21252*				
44	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0027	146912,11	–	397	–	16	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5876,48*		*16*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223,09*		*33*				
		Сметная стоимость				*446*				
45	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	8,41	580,27	71,04	4880	597	1100	0,24	2
		м2 стяжки		167,01	16,45	1405	138	56,4	0,02	–
		Накладные расходы -		*130,82*		*1100*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,89*		*478*				
		Сметная стоимость				*6459*				
46	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	8,41	85,33	5,21	718	44	50	–	–
		м2 стяжки		3,09	1,27	26	11	56,4	–	–
		Накладные расходы -		*5,97*		*50*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,30*		*61*				
		Сметная стоимость				*830*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 4			Тенге			**68 892**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ (АС-15)										
47	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,049	63880,39	675,43	3130	33	641	22,50	1
		м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	814	15	59,8	0,36	–
		Накладные расходы -		*13080,21*		*641*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6156,85*		*302*				
		Сметная стоимость				*4073*				
48	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,049	6579,68	26,89	322	1	57	1,88	–
		м3 древесины в конструкции		1449,27	11,34	71	1	59,8	0,01	–
		Накладные расходы -		*1171,57*		*57*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*620,10*		*30*				
		Сметная стоимость				*410*				
49	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	0,104	75227,47	903,31	7824	94	1383	22,10	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 древесины в конструкции		16182,73	357,24	1683	37	59,8	0,37	--
		Накладные расходы -		*13295,64*		*1383*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7081,85*		*737*				
		Сметная стоимость				*9943*				
50	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,104	6012,47	37,19	625	4	64	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	62	2	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*619,40*		*64*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*530,55*		*55*				
		Сметная стоимость				*745*				
51	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	0,026	55025,26	849,76	1431	22	252	13,80	--
		м3 древесины в конструкции		11704,75	348,76	304	9	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*9697,33*		*252*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5177,81*		*135*				
		Сметная стоимость				*1818*				
52	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,026	6012,47	37,19	156	1	16	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	15	--	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*619,40*		*16*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*530,55*		*14*				
		Сметная стоимость				*186*				
53	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка деревянных конструкций кровли-маурлат, лежень, наклдаки, подкосы	0,1862	75227,47	903,31	14007	168	2476	22,10	4
		м3 древесины в конструкции		16182,73	357,24	3013	67	59,8	0,37	--
		Накладные расходы -		*13295,64*		*2476*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7081,85*		*1319*				
		Сметная стоимость				*17801*				
54	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,1862	6012,47	37,19	1120	7	115	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	110	3	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*619,40*		*115*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*530,55*		*99*				
		Сметная стоимость				*1334*				
55	11-140202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Покрытие паронепронимаецой пленкой	16	100,69	0,18	1611	3	1012	0,12	2
		м2		88,51	0,08	1416	1	64,3	--	--
		Накладные расходы -		*63,27*		*1012*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,12*		*210*				
		Сметная стоимость				*2833*				
56	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	16	4014,12	61,04	64226	977	14941	1,71	27
		м2		1300,88	17,38	20814	278	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*933,80*		*14941*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395,83*		*6333*				
		Сметная стоимость				*85500*				
57	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	0,2	20569,74	--	4114	--	165	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*822,79*		*165*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1711,40*		*342*				
		Сметная стоимость				*4621*				
58	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	16	209,33	1,73	3349	28	364	0,03	--
		м2		22,36	0,74	358	12	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*22,73*		*364*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,56*		*297*				
		Сметная стоимость				*4010*				
59	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	3,8	1232,76	--	4684	--	187	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,31*		*187*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,57*		*390*				
		Сметная стоимость				*5261*				
60	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	4,56	1097,70	16,34	5006	75	3269	1,43	7
		м2		1074,29	7,63	4899	35	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*716,78*		*3269*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,16*		*662*				
		Сметная стоимость				*8936*				
61	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм,29мм II сорта	0,116	31498,02	--	3654	--	146	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1259,92*		*146*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2620,64*		*304*				
		Сметная стоимость				*4104*				
62	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,036	32591,46	--	1173	--	47	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1303,66*		*47*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2711,61*		*98*				
		Сметная стоимость				*1318*				
63	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву КАРНИЗ	4,56	583,99	1,57	2663	7	1215	0,53	2
		м2 окрашиваемой поверхности		425,61	0,75	1941	3	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*266,35*		*1215*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,03*		*310*				
		Сметная стоимость				*4188*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге			**157 081**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ										
		ОКНА								
64	11-100106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	2,16	2614,73	293,98	5648	635	2075	1,64	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 проемов		1295,42	80,70	2798	174	59,8	0,09	–
		Накладные расходы -		*960,43*		*2075*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*286,01*		*618*				
		Сметная стоимость				*8340*				
65	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	2,16	7276,41	–	15717	–	629	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*291,06*		*629*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*605,40*		*1308*				
		Сметная стоимость				*17653*				
66	11-150501-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	2,16	3543,58	26,87	7654	58	1408	1,18	3
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		886,48	8,91	1915	19	54,8	0,01	–
		Накладные расходы -		*652,04*		*1408*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*335,65*		*725*				
		Сметная стоимость				*9787*				
67	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН 3 ГОСТ 5088-2005	4	428,37	–	1713	–	69	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*17,13*		*69*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,64*		*143*				
		Сметная стоимость				*1924*				
68	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	2,16	809,94	17,67	1749	38	674	0,59	1
		м2 проемов		445,80	3,99	963	9	59,8	–	–
		Накладные расходы -		*312,13*		*674*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,77*		*194*				
		Сметная стоимость				*2617*				
69	21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски подоконные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	2	1229,61	–	2459	–	98	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*49,18*		*98*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,30*		*205*				
		Сметная стоимость				*2762*				
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ								
70	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	1,84	1822,91	333,93	3354	614	1069	0,90	2
		м2 проемов		727,77	89,11	1339	164	59,8	0,10	–
		Накладные расходы -		*580,95*		*1069*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,31*		*354*				
		Сметная стоимость				*4777*				
71	11-100107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	1,84	403,43	0,18	742	–	338	0,36	1
		м2 проемов		268,95	0,08	495	–	59,8	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*183,45*		*338*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,95*		*86*				
		Сметная стоимость				*1166*				
72	21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	1,84	14404,82	–	26505	–	1060	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*576,19*		*1060*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1198,48*		*2205*				
		Сметная стоимость				*29770*				
73	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	1	4072,21	–	4072	–	163	–	–
		пара		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*162,89*		*163*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*338,81*		*339*				
		Сметная стоимость				*4574*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 6			Тенге			83 373				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 ВЫП.6 (АС-10)										
		Дет.225 Покрытие-линолеум S=6,97 м2								
74	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	6,97	149,18	22,29	1040	155	297	0,07	–
		м2 площади уплотнения		50,30	7,46	351	52	60,9	0,01	–
		Накладные расходы -		*42,55*		*297*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,34*		*107*				
		Сметная стоимость				*1443*				
75	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,5576	18977,62	6,26	10582	3	1353	3,66	2
		м3 подстилающего слоя		2633,66	–	1469	–	60,9	–	–
		Накладные расходы -		*2427,16*		*1353*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1712,38*		*955*				
		Сметная стоимость				*12890*				
76	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	6,97	596,04	19,20	4154	134	1308	0,36	2
		м2 стяжки		249,18	9,54	1737	66	60,9	0,01	–
		Накладные расходы -		*187,70*		*1308*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,70*		*437*				
		Сметная стоимость				*5899*				
77	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	6,97	3297,48	13,91	22983	97	2184	0,38	3
		м2 покрытия		279,72	6,87	1950	48	60,9	0,01	–
		Накладные расходы -		*313,41*		*2184*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*288,87*		*2013*				
		Сметная стоимость				*27181*				
78	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	7,3185	279,43	0,54	2045	4	442	0,09	1
		м плинтусов		77,39	0,25	566	2	60,9	–	–
		Накладные расходы -		*60,35*		*442*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,18*		*199*				
		Сметная стоимость				*2686*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 7			Тенге			50 100				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-3)										
		ПОТОЛОК								
79	11-100104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	6,97	877,91	9,77	6119	68	2477	0,67	5
		м2 потолков		510,46	4,58	3558	32	59,8	0,01	–
		Накладные расходы -		*355,43*		*2477*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,67*		*688*				
		Сметная стоимость				*9284*				
80	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	6,97	701,82	2,11	4892	15	2278	0,65	5
		м2 окрашиваемой поверхности		523,21	1,01	3647	7	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*326,84*		*2278*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,29*		*574*				
		Сметная стоимость				*7744*				
		СТЕНЫ								
81	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	25,6	862,33	52,51	22076	1344	9053	0,65	17
		м2 оштукатуриваемой поверхности		520,01	39,97	13312	1023	54,8	0,05	1
		Накладные расходы -		*353,64*		*9053*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,28*		*2490*				
		Сметная стоимость				*33619*				
82	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	2,34	2255,65	29,22	5278	68	2187	1,79	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1466,06	15,48	3431	36	54,8	0,02	–
		Накладные расходы -		*934,58*		*2187*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*255,22*		*597*				
		Сметная стоимость				*8062*				
83	11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	25,6	37,36	0,50	956	13	504	0,04	1
		м2 окрашиваемой поверхности		31,66	0,24	811	6	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*19,68*		*504*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,56*		*117*				
		Сметная стоимость				*1577*				
84	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону ЭКРАН	0,36	4060,09	13,18	1462	5	392	2,00	1
		м2 поверхности облицовки		1619,06	6,51	583	2	54,8	0,01	–
		Накладные расходы -		*1088,85*		*392*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*411,91*		*148*				
		Сметная стоимость				*2002*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 8			Тенге			62 288				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-1)										
85	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню ЦОКОЛЬ	8,6	873,86	24,30	7515	209	2929	0,61	5
		м2 оштукатуриваемой поверхности		518,23	18,03	4457	155	54,8	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*340,58*		*2929*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,15*		*836*				
		Сметная стоимость				*11280*				
86	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	30,9	873,86	24,30	27002	751	10524	0,61	19
		м2 оштукатуриваемой поверхности		518,23	18,03	16013	557	54,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*340,58*		*10524*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,15*		*3002*				
		Сметная стоимость				*40528*				
87	11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	11,7	389,51	0,66	4557	8	1992	0,32	4
		м откосов		271,41	–	3176	–	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*170,26*		*1992*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,78*		*524*				
		Сметная стоимость				*7073*				
88	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	30,9	102,01	0,95	3152	29	1025	0,06	2
		м2 окрашиваемой поверхности		50,62	0,42	1564	13	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*33,17*		*1025*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,81*		*334*				
		Сметная стоимость				*4511*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 9			Тенге			**63 392**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 10. КРЫЛЬЦО КР-1 (АС-4)										
89	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	0,44	594,22	–	261	–	171	0,89	–
		м3 грунта		594,22	–	261	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*389,00*		*171*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,66*		*35*				
		Сметная стоимость				*467*				
90	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,53	18230,41	655,77	9662	348	1231	3,94	2
		м3		2934,98	222,56	1556	118	48,5	0,23	–
		Накладные расходы -		*2321,88*		*1231*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1644,18*		*871*				
		Сметная стоимость				*11764*				
91	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0163	9979,26	896,74	163	15	84	11,60	–
		т		9052,52	368,62	148	6	48,5	0,38	–
		Накладные расходы -		*5151,20*		*84*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1210,44*		*20*				
		Сметная стоимость				*267*				
92	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0163	175714,56	–	2864	–	115	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7028,58*		*115*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14619,45*		*238*				
		Сметная стоимость				*3217*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 10			Тенге			**15 715**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 11. КОЗЫРЕК К-1 /1шт/ (АС-13)										
93	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,05818	59345,85	14083,01	3453	819	1874	56,50	3
		т		43555,29	3548,70	2534	206	60,9	3,61	–
		Накладные расходы -		*32207,61*		*1874*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7324,28*		*426*				
		Сметная стоимость				*5753*				
94	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	0,05818	5216,42	1117,18	303	65	131	2,96	–
		т		3224,92	1,70	188	–	60,9	–	–
		Накладные расходы -		*2252,27*		*131*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*597,50*		*35*				
		Сметная стоимость				*469*				
95	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,0587618	162657,34	–	9558	–	382	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6506,29*		*382*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13533,09*		*795*				
		Сметная стоимость				*10736*				
96	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,33814	599,98	0,68	803	1	417	0,65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	675	–	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*311,50*		*417*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,92*		*98*				
		Сметная стоимость				*1317*				
97	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	3,25	4014,12	61,04	13046	198	3035	1,71	6
		м2		1300,88	17,38	4228	56	56,4	0,02	–
		Накладные расходы -		*933,80*		*3035*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395,83*		*1286*				
		Сметная стоимость				*17367*				
98	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	0,015	20569,74	–	309	–	12	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*822,79*		*12*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1711,40*		*26*				
		Сметная стоимость				*347*				
99	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	3,25	209,33	1,73	680	6	74	0,03	–
		м2		22,36	0,74	73	2	59,8	–	–
		Накладные расходы -		*22,73*		*74*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,56*		*60*				
		Сметная стоимость				*814*				
100	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	2,2	2513,78	8,50	5530	19	1166	0,97	2
		м2		730,22	2,29	1606	5	56,4	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*530,21*		*1166*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243,52*		*536*				
		Сметная стоимость				*7232*				
101	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,00096	226980,83	1448,12	218	1	118	289,00	--
		т		225532,71	598,23	217	1	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*123139,68*		*118*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28009,64*		*27*				
		Сметная стоимость				*363*				
102	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00096	151678,18	--	146	--	6	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067,13*		*6*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*12*				
		Сметная стоимость				*164*				
103	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного вкладыша /из бетона кл.В7,5/	0,04	24754,70	3013,24	990	121	184	8,25	--
		м3		6516,59	615,74	261	25	48,5	0,72	--
		Накладные расходы -		*4587,74*		*184*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2347,40*		*94*				
		Сметная стоимость				*1267*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 11			Тенге			**45 830**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 3-1-1			Тенге			**1 090 319**				
в том числе оборудование			Тенге							
3-1-2 на Электроосвещение										
1	13-080305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	1	3584,51	123,79	3585	124	1328	3,00	3
		шт.		2622,42	39,72	2622	40	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*1328,35*		*1328*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*393,03*		*393*				
		Сметная стоимость				*5306*				
2	23-070201-1003 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-9	1	1264,28	--	1264	--	51	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,57*		*51*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,19*		*105*				
		Сметная стоимость				*1420*				
3	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	1777,51	25,29	8888	126	2222	1,00	5
		шт		838,66	--	4193	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*444,40*		*2222*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,75*		*889*				
		Сметная стоимость				*11999*				
4	23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1314,40	--	1314	--	53	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*52,58*		*53*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,36*		*109*				
		Сметная стоимость				*1476*				
5	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	439,20	–	878	–	35	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*17,57*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,54*		*73*				
		Сметная стоимость				*986*				
6	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	3168,13	–	6336	–	253	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*126,73*		*253*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263,59*		*527*				
		Сметная стоимость				*7117*				
7	13-080305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	1	3556,00	763,83	3556	764	856	1,27	1
		шт.		1110,16	492,39	1110	492	42,8	0,64	1
		Накладные расходы -		*855,57*		*856*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*352,93*		*353*				
		Сметная стоимость				*4764*				
8	23-070102-1310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x36-712 ГОСТ 17677-82	1	1681,00	–	1681	–	67	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*67,24*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,86*		*140*				
		Сметная стоимость				*1888*				
9	23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36	2	299,91	–	600	–	24	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*12,00*		*24*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,95*		*50*				
		Сметная стоимость				*674*				
10	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	1	1285,67	523,20	1286	523	497	0,75	1
		шт.		655,61	345,54	656	346	42,8	0,45	–
		Накладные расходы -		*497,06*		*497*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,62*		*143*				
		Сметная стоимость				*1926*				
11	23-070101-1803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники, тип НБО18-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	1	717,23	–	717	–	29	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*28,69*		*29*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,67*		*60*				
		Сметная стоимость				*805*				
12	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	0,1	549,78	–	55	–	2	–	–
		10шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*21,99*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,74*		*5*				
		Сметная стоимость				*62*				
13	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	2	319,86	2,25	640	4	291	0,34	1
		шт		297,21	0,79	594	2	42,8	–	–
		Накладные расходы -		*145,44*		*291*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,22*		*74*				
		Сметная стоимость				*1005*				
14	23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	2	263,21	–	526	–	21	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10,53*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,90*		*44*				
		Сметная стоимость				*591*				
15	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	1	267,82	2,25	268	2	124	0,29	–
		шт.		253,50	0,79	254	1	42,8	–	–
		Накладные расходы -		*123,90*		*124*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,34*		*31*				
		Сметная стоимость				*423*				
16	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	1	201,05	–	201	–	8	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8,04*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,73*		*17*				
		Сметная стоимость				*226*				
17	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	1	297,18	2,49	297	2	141	0,33	–
		шт.		288,47	0,60	288	1	42,8	–	–
		Накладные расходы -		*140,55*		*141*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,02*		*35*				
		Сметная стоимость				*473*				
18	23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	1	186,71	–	187	–	7	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7,47*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,53*		*16*				
		Сметная стоимость				*210*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	23-070202-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК(Л48УХЛ4)	4	67,35	--	269	--	11	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,69*		*11*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,60*		*22*				
		Сметная стоимость				*302*				
20	23-070202-0705 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК(У195 УХЛ4)	6	27,56	--	165	--	7	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,10*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,29*		*14*				
		Сметная стоимость				*185*				
21	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм(20мм). Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	20	308,26	12,06	6165	241	1889	0,22	4
		м		182,28	2,18	3646	44	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*94,44*		*1889*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,22*		*644*				
		Сметная стоимость				*8698*				
22	23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	20	52,09	--	1042	--	42	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,08*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,33*		*87*				
		Сметная стоимость				*1170*				
23	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	20	69,15	1,12	1383	22	501	0,06	1
		м		49,71	0,40	994	8	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*25,07*		*501*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,54*		*151*				
		Сметная стоимость				*2035*				
24	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	213720,91	--	2137	--	85	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8548,84*		*85*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17781,58*		*178*				
		Сметная стоимость				*2400*				
25	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	133303,67	--	1333	--	53	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5332,15*		*53*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11090,87*		*111*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1497*				
26	Прайс-лист	Печь электрическая,220В, 1,0 кВт	2	4211,84	–	8424	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*168,47*		*337*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*350,42*		*701*				
		Сметная стоимость				*9462*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 3-1-2			Тенге			**67 102**				
в том числе оборудование			Тенге			**9 461**				
4-1 на Сети электроснабжение										
РАЗДЕЛ 1. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ										
13	ПрайслистСтр.	Дизельный генератор мощностью 40 кВ AKSA A3CRX32T	1	2316509,50	–	2316510	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*92660,38*		*92660*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192733,59*		*192734*				
		Сметная стоимость				*2601904*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			**2 601 904**				
в том числе оборудование			Тенге			**2 601 904**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-1			Тенге			**2 601 904**				
в том числе оборудование			Тенге			**2 601 904**				
7-5 на Ограждение										
2	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные,подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	11,97	29730,03	–	355868	–	14235	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1189,20*		*14235*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2473,54*		*29608*				
		Сметная стоимость				*399711*				
3	21-041202-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 13015-2003	31,5	32747,66	–	1031551	–	41262	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1309,91*		*41262*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2724,61*		*85825*				
		Сметная стоимость				*1158638*				
4	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,1701	154210,74	–	26231	–	1049	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6168,43*		*1049*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12830,33*		*2182*				
		Сметная стоимость				*29463*				
6	21-050307-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	67,5	274,00	–	18495	–	740	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10,96*		*740*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,80*		*1539*				
		Сметная стоимость				*20774*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)								
		м3	0,27037	29730,03	--	8038	--	322	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1189,20*		*322*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2473,54*		*669*				
		Сметная стоимость				*9028*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-5			Тенге			**1 617 614**				
в том числе оборудование			Тенге							
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**28 829 148**				
		в том числе оборудование	Тенге			**9 781 966**				
		в том числе СМР	Тенге			**19 047 182**				
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,9%	552 368				
		Итого с временными	Тенге			**19 599 550**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0,91%	178 356				
		Итого СМР	Тенге			**19 777 906**				
		Итого оборудование	Тенге			**9 781 966**				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**29 559 872**				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1,0599383	31 331 640				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**31 331 640**				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,899904611849785	Тенге		**0,899905**	**28 195 488**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	3 383 459				
		Стоимость строительства	Тенге			**31 578 947**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ Кепесского района"

_____Шірінбеков Б.Ә.

Авторский надзор

Директор ТОО "Архстрой 2005"

_____Асанбай Қ.

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

_____Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт:

Директор ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

_____Кабыш Н.С.