Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«05» Декабря 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Котло Монтаж", 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Бухарская, дом №5***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Балмулдина Дамира Умирзаковича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Благоустройство парка дома Культуры села Казталовка, Казталовского района Западно-Казахстанской области», 090700 Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Казталовский район, село Казталовка***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области», руководитель Берденов Артур Амантайулы***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***ТОО "Сайдар" БИН 190140010572***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищества с ограниченной ответственностью «MG Design Incorporated», рабочий проект № MG-276-2020***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области» №20 от 14.04.2021 года***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	0,6739	0,6739	0,6739	0,6739
Площадь брусчатого покрытия	м2	2321,21	2321,21	2321,21	2321,21
Площадь покрытия из резиновой крошки	м2	1668,2	1668,2	1668,2	1668,2
Протяженность КЛ-0,4 кВ	км	0,864	0,864	0,864	0,864
Количество опор освещения	шт	145	145	145	145
Количество светильников	шт	290	290	290	290

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			$м^2$	-		-
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Генеральный план

Предусмотрено устройство следующих площадок:
зона для игры в шахматы;
спортивная площадка;
детская площадка;
площадь с флагштоком;
сцена;
площадь перед сценой со зрительными местами.
Спортивная площадка предусмотрена с покрытием из резиновой крошки. На площадке запроектирована установка следующих тренажеров:
тренажер «Тяга верхняя» - 1 шт.;
тренажер «Лыжный ход» - 1 шт.;
тренажер «Гребля» - 1 шт.;
тренажерный комплекс комбинированный - 1 шт.;
скамья антивандальная - 4 шт.;
урна на треноге - 2 шт.
Детская площадка выполнена с покрытием из резиновой крошки. На площадке предусмотрена установка следующих объектов:
детский игровой комплекс (8601-0113-0103) - 2 шт.;
детский спортивный комплекс (8601-0201-0114) - 2 шт.;
домик-беседка «Коралл» - 2 шт.;
карусель с сиденьями шестиместная - 2 шт.;
песочный дворик со счетами, без входной арки - 2 шт.
Зона для игры в шахматы предусмотрена с покрытием из брусчатки с установкой беседок в количестве 4 шт.
Площадь с флагштоком предусмотрена с покрытием из брусчатки. В центре площади предусмотрен флагшток высотой 10 м.
Площадь перед сценой предусмотрена с покрытием из брусчатки. На площади предусмотрена установка зрительных мест. Также проектом предусмотрена установка цветочных клумб (в количестве 7 шт.) Клумбы засеиваются семенами однолетних цветов.
Площадь, свободная от застройки, подвергается озеленению посредством засева газоном.
Покрытие пешеходных дорожек и тротуаров выполнены из брусчатки с отбортовкой бордюрными камнями типа БР 100.20.8.
По периметру, вдоль северной и западной стороны парка, предусмотрена посадка саженцев сосны обыкновенной в количестве 41 шт.
Покрытие пешеходных дорожек и тротуаров выполнены из брусчатки с отбортовкой бордюрными камнями типа БР 100.20.8.
Брусчатое покрытие дорожек (Тип 1) представляет собой покрытие из брусчатки толщиной 6 см, уложенное на покрытие из цементно-песчаной смеси (1:4) толщиной 7 см.
Покрытие для спортивных площадок представляет собой составную конструкцию, состоящую из бетонного покрытия (Тип 3), на которое уложено покрытие из резиновой крошки (тип 2).
Для отделения проездов от участков озеленения устанавливают бетонные бортовые камни размером 1000х300х150 мм на бетонное основание толщиной 10 см.
На благоустраиваемой территории предусмотрена установка скамьи типа 1С-3А, с-гласно типовому проекту 310-5-4 (в количестве 47 шт.), и урны типа 3, согласно типовому проекту 310-5-4 (в количестве 47 шт.).
Вертикальная планировка участка предусмотрена в увязке с прилегающей территорией, с учетом организации нормального отвода атмосферных вод и оптимальной высоты привязки здания. Отвод атмосферных и талых вод от здания осуществляется по спланированной поверхности в зеленые насаждения.
Проектируемый уклон территории участка не превышает допустимых пределов и обеспечивает сток поверхностных вод от площадок.
Абсолютная отметка нуля 0,00 (16,84 – 19.28)
Электротехнические решения

Данным проектом предусмотрено освещение парка дома культуры п. Казталовка.
Электроснабжение проектируемых светильников, установленных на территории парка, выполнено от существующей комплектно-трансформаторной подстанции №44 (КТП-10/0,4кВ, РУ-0,4кВ). Управление освещением осуществлено от распределительного щита ЩУРН 3-12э, щита управления освещением ЩМП-7, укомплектованного фотореле, для автоматического включения освещения. Щиты ЩУРН 3-12э, ЩМП-7 укомплектованы необходимой защитной и пускорегулирующей коммутационной аппаратурой, исполнение по степени защиты пылевлагонепроницаемости соответствует нормативным требованиям.
Освещение парка выполнено с помощью опор заводского исполнения типа ОС(ф)-0,4-10,0, декоративного кронштейна Парус-1, светильников типа ШАР 0250 СМОК, энергосберегающих ламп ТЕХНОЛАЙТ Ш Е27/860. Кабельные соединения выполнены с помощью соединительных клеммных коробок КС-4.
Передача электроэнергии выполнена кабельной линией, проложенной в траншее. Кабельная линия принята с медными жилами, бронированная, не поддерживающий горение, с пластмассовой изоляцией. Прокладка кабельной линии в траншее выполнена путем подсыпки снизу и сверху слоем мелкой земли, не содержащей камни, строительный мусор и шлак. Пересечение инженерных коммуникаций кабельной линией выполнено в полиэтиленовых трубах.
Для защиты персонала от удара электрическим током и оборудования от повреждения
результате замыкания тока на землю, проектом предусмотрено заземление и молниезащита всего оборудования, металлических конструкций и нетоковедущих частей. Заземляющее устройство выполнено из вертикальных и горизонтальных электродов. Соединение заземляющего устройства выполнено электросваркой, а также болтовыми соединениями.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***август 2021 года 2021 года***;
месяц, год
окончание работ ***ноябрь 2021 года***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***3 месяца***;
фактически ***3 месяца***;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***(Не требуется)***;
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ***(Не требуется)***;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Благоустройство парка дома Культуры села Казталовка, Казталовского района Западно-Казахстанской области»***
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Балмулдин Дамир Умирзакович .
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

Место печати (при наличии)

дата « 05 » Декабря 2021г.